Заказчик : **КУАТБЕКОВ НУРЛАН АБДУМУСАЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «BarlauMontazhAstana»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство начальной школы по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Т. Рамбердиев, строение 1Б»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство начальной школы по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. Т. Рамбердиев, строение 1Б»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Форма по применению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

# Акт выполненных работ

за **июнь 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 12. Канализация и водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | E11-160501-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм** | м | 347 | 2023,58<br>1639,88 | 2,78<br>0,92 | 702182<br>569038 | 964<br>319 | 132179 | 557970<br>100812 | 1360964 |
| 61 | 61 | E11-160501-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** | м | 228 | 3254,56<br>1572,48 | 6,76<br>2,12 | 742040<br>358525 | 1541<br>483 | 381973 | 351829<br>87509 | 1181378 |
| 62 | 62 | E11-160301-0205<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 456 | 5342,74<br>910,58 | 41,74<br>16,76 | 2436289<br>415224 | 19034<br>7643 | 2002032 | 414410<br>228956 | 3078755 |
| 63 | 63 | E11-260101-1701<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 456 | 1261,96<br>592,48 | 137,44<br>67,56 | 575454<br>270171 | 62672<br>30807 | 242610 | 228743<br>64336 | 868533 |
| 64 | 64 | E11-170301-0103<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Унитазы с краном смывным. Установка** | комплект | 8 | 52161,14<br>5270,76 | 279,9<br>139,94 | 417289<br>42166 | 2240<br>1120 | 372884 | 42420<br>36777 | 496486 |
| 65 | 65 | C123-030102-0301 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | 8 | 20731 | | 165848 | | 165848 | | 179116 |
| 66 | 66 | C123-030102-0501 | **Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83** | шт. | 8 | 1770 | | 14160 | | 14160 | 13268 | 15293 |
| 67 | 67 | E11-170501-0104<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Раковины. Установка** | комплект | 4 | 3011,96<br>2188,62 | 108,66<br>53,66 | 12048<br>8754 | 435<br>215 | 2859 | 1133<br>8790<br>1667 | 22505 |
| 68 | 68 | C123-030102-1801 | **Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм** | шт. | 4 | 7142 | | 28568 | | 28568 | 2285 | 30853 |
| | | | **Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение** | | | | | | | | | 7233883 |
| | | | **Раздел: 13. Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | Ц13-080305-0909<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | шт. | 1 | 5563,6<br>4212 | 90,94<br>32,81 | 5564<br>4212 | 91<br>33 | 1261 | 3056<br>690 | 9310 |
| 70 | 70 | C123-070201-0118 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 7600 | | 7600 | | 7600 | 608 | 8208 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71 | 71 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкция на стене или колонне | шт. | 16 | 2701,85 | 27,25 | 43230 | 436 | 21498 | 15333 | 63248 |
| | | | | | | 1331 | 0 | 21296 | 0 | | 4685 | |
| 72 | 72 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 16 | 3640 | | 58240 | | 58240 | | 62899 |
| | | | | | | | | | | | 4659 | |
| 73 | 73 | Ц13-080305-0909<br>Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 | 5563,6 | 90,94 | 5564 | 91 | 1261 | 3056 | 9310 |
| | | | | | | 4212 | 32,81 | 4212 | 33 | | 690 | |
| 74 | 74 | С123-070201-0118 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 7600 | | 7600 | | 7600 | | 8208 |
| | | | | | | | | | | | 608 | |
| 75 | 75 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 18 | 2701,85 | 27,25 | 48633 | 490 | 24185 | 17250 | 71154 |
| | | | | | | 1331 | 0 | 23958 | 0 | | 5271 | |
| 76 | 76 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 18 | 3640 | | 65520 | | 65520 | | 70762 |
| | | | | | | | | | | | 5242 | |
| 77 | 77 | Ц13-080305-0301<br>Изм. и доп. вып. 17 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 42 | 2170,87 | 667,09 | 91177 | 28018 | 38982 | 31988 | 133018 |
| | | | | | | 575,64 | 482,17 | 24177 | 20251 | | 9853 | |
| 78 | 78 | С123-070106-0126 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 42 | 18435 | | 774270 | | 774270 | | 836212 |
| | | | | | | | | | | | 61942 | |
| 79 | 79 | Ц13-080305-0102<br>Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 18 | 423,37 | 3,25 | 7621 | 59 | 233 | 5294 | 13948 |
| | | | | | | 407,16 | 1,31 | 7329 | 24 | | 1033 | |
| 80 | 80 | Ц13-080305-0109<br>Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 65 | 505,82 | 3,25 | 32878 | 211 | 1639 | 22402 | 59702 |
| | | | | | | 477,36 | 1,31 | 31028 | 85 | | 4422 | |
| 81 | 81 | С123-070218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 18 | 330 | | 5940 | | 5940 | | 6415 |
| | | | | | | | | | | | 475 | |
| 82 | 82 | С123-070217-0107 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 65 | 560 | | 36400 | | 36400 | | 39312 |
| | | | | | | | | | | | 2912 | |
| 83 | 83 | Ц13-080201-0702<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 5700 | 740,64 | 423,75 | 4221648 | 2415375 | 728175 | 1360271 | 6028473 |
| | | | | | | 189,14 | 142,31 | 1078093 | 811167 | | 446554 | |
| 84 | 84 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,9 | 177812 | | 515655 | | 515655 | | 556907 |
| | | | | | | | | | | | 41252 | |
| 85 | 85 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,8 | 276394 | | 773903 | | 773903 | | 835815 |
| | | | | | | | | | | | 61912 | |
| | | | Итого по разделу: 13. Электрооборудование | | | | | | | | | 8812901 |
| | | | Раздел: 14. Покрытия | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 853,625 | 125,24 | 125,24 | 106908 | 106908 | 0 | 30608 | 148517 |
| | | | | | | 0 | 49,8 | 0 | 42511 | | 11001 | |
| 87 | 87 | Е11-270401-0101<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 341,45 | 11151,94 | 2084,16 | 3807830 | 711637 | 2997760 | 278374 | 4413100 |
| | | | | | | 288,28 | 466,6 | 98433 | 159321 | | 326896 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 88 | 88 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 3414,5 | 4463,2 | 76,26 | 15239596 | 260390 | 6146032 | 3031920 | 19733237 |
| | | | | | | 790,96 | 31,22 | 2700733 | 106601 | | 1461721 | |
| 89 | 89 | Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | м бортового камня | 340 | 3005,58 | 63,3 | 1021897 | 21522 | 473049 | 578553 | 1728486 |
| | | | | | | 1550,96 | 24,62 | 527326 | 8371 | | 128036 | |
| 90 | 90 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 5,44 | 41347 | | 224928 | | 224928 | | 242922 |
| | | | | | | | | | | | 17994 | |
| 91 | 91 | Е11-470112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Полготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 1060 | 788,98 | 19,78 | 836319 | 20966 | 257262 | 495914 | 1438812 |
| | | | | | | 526,5 | 5,14 | 558090 | 5448 | | 106579 | |
| 92 | 92 | Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 1060 | 517,74 | 313,24 | 548804 | 332034 | 93110 | 177885 | 784824 |
| | | | | | | 116,66 | 74,04 | 123660 | 78482 | | 58135 | |
| | | | Итого по разделу: 14. Покрытия | | | | | | | | | 28489897 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 44536681 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 5344402 | | | | 49881083 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

директор ТОО «BarlauMontazhAstana» Торебеков М.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Куатбеков Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тиметов У.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)