Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KDC Construction"
Объект: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек -1 города Кызылорда"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за март месяц 2024г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№15/6	**04.03.2024г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек -1 города Кызылорда"	**98 614 731,84**	**5 733 841,6**						**688 061**	**6 421 902,58**
	6 421 902,58 (Шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча девятьсот два тенге 58 тиын) в т.ч. НДС								

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "KDC Construction" БИН 081240006429

Директор_____**Каримов Н.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг" БИН 151240009895

Директор_____**Ниязбеков Г.Д.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**
Подрядчик: **ТОО "KDC Construction"**
Объект: **"Строительство участкового поста полиции в мкр.Байтерек-1, г.Кызылорда"**
Договор: **№15/6 от 04.03.2024г.**

АКТ №1
выполненных работ за март месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство территории										
		Покрытие										
		Тип 1										
4	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м² основания или покрытия**	**320**		**258,09**	**193,49**	**82589**	**61917**	**70**	**41901**	**134448**
		НР - 108%; СП - 8%;				**64,38**	**56,86**	**20602**	**18195**		**9958**	
		Формула объема = (496,66+120-296,66)										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³									
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием										
5	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**38,4**		**4373,00**	**--**	**167923**	**--**	**167923**	**--**	**181357**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**13434**	
		Формула объема = (496,66+120-296,66).0,12										
6	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**32**		**33852,79**	**9,98**	**1083289**	**319**	**917194**	**155830**	**1338248**
		НР - 94%; СП - 8%;				**5180,51**	**--**	**165776**	**--**		**99130**	
		Формула объема = (496,66+120-296,66).0,1										
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Прим**	**Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой**	$м^2$	320	2575,84	242,94	824269	77741	32	683917	1628842
		НР - 88%; СП - 8%;			2332,80	95,88	746496	30682		120656	
		Формула объема = (496,66+120-296,66)									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$								
	261-101-0342	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	$м^2$								
	261-201-0404	Смесь пескоцементная	$м^3$								
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания из пескоцементной смеси									
		2. Укладка брусчатки									
		3. Заполнение швов между плитами									
		4. Пролив поверхности водой									
8	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	90	2373,27	43,15	213594	3884	110927	108382	347734
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	98783	1571		25758	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0341	Камни бортовые	м								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =0,041 }	3,69 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									
		3. Очистка бортов									
		Отмостка									
9	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	9,6	33852,79	9,98	324987	96	275158	46749	401475
		НР - 94%; СП - 8%;			5180,51	--	49733	--		29739	
		Формула объема = 64.0,15									
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
10	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	$м^2$ покрытия	64	2195,51	4,32	140513	276	123446	18238	171451
		НР - 108%; СП - 8%			262,36	1,50	16791	96		12700	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т								
	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	4,5696 (т)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2837164**	**144233**	**1594750**	**1055017**	**4203555**
							1098181	**50544**	**--**	**311375**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2837164**				
	Материалы		Тенге				**1426827**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1148725**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**167923**				
		Накладные расходы	Тенге				**1055017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**311375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4203556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**744**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1148725**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4203556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**744**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1148725**			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
11	**Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте**	**яма**	**3**	**903,34**	**--**	**2710**	**--**	**--**	**2385**	**5502**
		НР - 88%; СП - 8%			**903,34**	**--**	**2710**	**--**		**408**	
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Подготовка ям к посадке									
12	**Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**3**	**2798,39**	**--**	**8395**	**--**	**1182**	**6348**	**15922**
		НР - 88%; СП - 8%			**2404,46**	**--**	**7213**	**--**		**1179**	
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке									
13	**Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,4 м.Посадка**	**шт.**	**3**	**3744,19**	**1193,28**	**11233**	**3580**	**453**	**7426**	**20152**
		НР - 88%; СП - 8%			**2399,86**	**413,17**	**7200**	**1240**		**1493**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-501-0119	Саженцы	1000 шт,								
	261-501-0109	Колья	шт,								
		Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Обрезка крон									
14	С1254-102-0104 254-102-0104 РСНБ РК 2022	**Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м**	шт.	3	2316,00	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
15	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	145	676,98	13,62	98162	1975	42130	48036	157893
		НР - 88%; СП - 8%			372,81	3,64	54057	528		11696	
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
16	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	145	362,83	216,35	52610	31371	9268	17226	75423
		НР - 88%; СП - 8%			82,56	52,44	11971	7604		5587	
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				180058	36926	59981	81421	282396
							83151	9372	--	20919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				180058				
	Материалы		Тенге				53033				
	Всего заработная плата		Тенге					92523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6948				
		Накладные расходы	Тенге				81421				
		Сметная прибыль	Тенге				20919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					92523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				282398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					92523			
		РАЗДЕЛ 4.МАФ									
17	У86-010302-0501 8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянной спинкой и настилом, модель: Bench 1**	шт.	2	350578,00	--	701156	--	701156	--	757248
		СП - 8%			--	--	--	--		56092	
		Состав работ: 1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
18	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	3	41067,00	34,00	123201	102	122694	393	133482
		НР - 91%; СП - 8%			135,00	9,00	405	27		9888	
		Состав работ: 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов									
19	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов	**шт.**	**1**	**355300,00** **21317,00**	**9057,00** **3165,00**	**355300** **21317**	**9057** **3165**	**324926**	**22279** **30206**	**407785**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1179657** **21722**	**9159** **3192**	**1148776** **--**	**22672** **96186**	**1298515**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179657				
	Материалы		Тенге				1148776				
	Всего заработная плата		Тенге					24914			
		Накладные расходы	Тенге				22672				
		Сметная прибыль	Тенге				96186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1298515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1298515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24914			
		РАЗДЕЛ 5.Кованное ограждения (27 п.м.)									
		Тип-1 (8 шт)									
20	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((19,49+74,73+18,79+10,11).0,001.29)X8* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**28,56384**	**140,88** **36,09**	**3,09** **0,37**	**4024** **1031**	**89** **11**	**2904**	**719** **379**	**5122**
		Стойка Ст-1 (10 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	$м^2$	10,33908	140,88	3,09	1457	32	1052	260	1854
		НР - 69%; СП - 8%;			36,09	0,37	373	4		137	
		Формула объема = ((31,37+0,78+0,592+2,56+0,35).0,001.29)X10									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Тип-2 (3 шт)									
22	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	$м^2$	9,541986	140,88	3,09	1344	30	970	240	1711
		НР - 69%; СП - 8%;			36,09	0,37	344	4		127	
		Формула объема = ((6,048+74,73+18,79+10,11).0,001.29)X3									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Стойка Ст-1 (3 шт)									
23	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	$м^2$	2,879004	140,88	3,09	406	9	293	72	517
		НР - 69%; СП - 8%;			36,09	0,37	104	1		38	
		Формула объема = ((31,37+0,78+0,592+0,35).0,001.29)X3									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7231	160	5219	1291	9204
							1852	20	--	681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7231				
	Материалы		Тенге				5219				
	Всего заработная плата		Тенге					1872			
		Накладные расходы	Тенге				1291				
		Сметная прибыль	Тенге				681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1872			

РАЗДЕЛ 6.Ворота (1шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (150,25+36,92+20,22+0,36+18,76+0,88).0,001.29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	6,59431	140,88 36,09	3,09 0,37	929 238	20 2	671	166 88	1182
		Стойка Ст-2 (2шт)									
25	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((31,37+0,78+0,592+2,56+0,35).0,001.29)X2* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	2,067816	140,88 36,09	3,09 0,37	291 75	7 1	209	52 27	370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1220 313	27 3	880 --	218 115	1552
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1220				
	Материалы		Тенге				881				
	Всего заработная плата		Тенге					316			
		Накладные расходы	Тенге				218				
		Сметная прибыль	Тенге				115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553				
		Сметная заработная плата	Тенге					316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1553				
		Сметная заработная плата	Тенге					316			
		РАЗДЕЛ 7.Калитка К-1									
26	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (4,38+2,64+12,60+8,85+1,37+48,22+14,44+17,88+16,14+1,28+11,76+2,20).0,001.29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	4,11104	140,88 36,09	3,09 0,37	579 148	13 2	418	103 55	737
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Страниц - 8			579 148	13 2	418 --	103 55	737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				579				
	Материалы		Тенге				418				
	Всего заработная плата		Тенге					150			
		Накладные расходы	Тенге				103				
		Сметная прибыль	Тенге				55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737				
		Сметная заработная плата	Тенге					150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				737				
		Сметная заработная плата	Тенге					150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5795222**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1205367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190518			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63133			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4399311		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						144954		
		- Накладные расходы	Тенге							1160722	
		- Сметная прибыль	Тенге							556474	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			5 795 222					
	Оборудование		**Тенге**			144 954					
	Временные здания и сооружения (1,5%)		**Тенге**			84 754					
	Итого		**Тенге**			5 879 976					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиямитемпературной зоны стройки (0,7%)		**Тенге**			40 145					
	Итого		**Тенге**			5 920 121					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			115 503					
	Итого		**Тенге**			6 035 625					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		**Тенге**			5 733 842					
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			688 061					
	ИТОГО		**Тенге**			6 421 902,58					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг" БИН 151240009895

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "KDC Construction" БИН 081240006429

Директор_____**Ниязбеков Г.Д.**

Директор_____**Каримов Н.Т.**