Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **05-04 Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова, строение 9/3**

(наименование, адрес)

Объект : **05-04 Строительство и эксплуатация жилого комплекса с нежилыми помещениями "CENTRAL PARK"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-02-10 05-04-22-ПС. Пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Офисные помещения №1, №12										
1	1	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	27513,00 27331,00	3,00 0,00	55026,00 54662,00	6,00 0,00	358,00		55026,00	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-4	шт	2	55707,00		111414,00		111414,00		111414,00	
3	3	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,125-7,5 кОм	шт	8	30,00		240,00		240,00		240,00	
4	4	Прайс-лист	Релейный модуль РМ-4	шт	2	19700,00		39400,00		39400,00		39400,00	
5	5	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	111578,00 96138,00	10320,00 2162,00	5120,00		111578,00	
6	6	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
7	7	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	24	9033,00 8936,00	3,00 0,00	216792,00 214464,00	72,00 0,00	2256,00		216792,00	
8	8	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	24	4087,00		98088,00		98088,00		98088,00	
9	9	Прайс-лист	Металлический фланец КМЧ-4	шт	24	420,00		10080,00		10080,00		10080,00	
10	10	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
11	11	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3422,00	
12	12	Прайс-лист	Резистор непроволочный 2,2 кОм	шт	24	45,00		1080,00		1080,00		1080,00	
13	13	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	897,00 505,00	345,00 85,00	80730,00 45450,00	31050,00 7650,00	4230,00		80730,00	
14	14	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,0918	209683,00		19249,00		19249,00		19249,00	
15	15	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	968,00 942,00	6,00 0,00	87120,00 84780,00	540,00 0,00	1800,00		87120,00	
16	16	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		90	94,00		8460,00		8460,00		8460,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
17	17	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	16	2291,00 2278,00	0,00 0,00	36656,00 36448,00	0,00 0,00	208,00		36656,00	
18	18	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	16	281,00		4496,00		4496,00		4496,00	
19	19	Прайс-лист	Модуль автодозвона, телефонная линия 1,оператор сотовой связи 1 Гранд МАГИСТР-GSM	шт	2	36000,00		72000,00		72000,00		72000,00	
20	20	Прайс-лист	Антенна для автодозвона	шт	2	7500,00		15000,00		15000,00		15000,00	
21	21	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2001,00 1417,00	101,00 13,00	12006,00 8502,00	606,00 78,00	2898,00		12006,00	
22	22	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	293,00		1758,00		1758,00		1758,00	
23	23	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	6	9033,00 8936,00	3,00 0,00	54198,00 53616,00	18,00 0,00	564,00		54198,00	
24	24	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	6	3122,00		18732,00		18732,00		18732,00	
25	25	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный световой накладной 4,0 Вт Пикторгамма "Выход"	шт	6	4100,00		24600,00		24600,00		24600,00	
26	26	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	897,00 505,00	345,00 85,00	89700,00 50500,00	34500,00 8500,00	4700,00		89700,00	
27	27	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,056	759934,00		42556,00		42556,00		42556,00	
28	28	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	561509,00		28637,00		28637,00		28637,00	
29	29	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	100	968,00 942,00	6,00 0,00	96800,00 94200,00	600,00 0,00	2000,00		96800,00	
30	30	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	94,00		9400,00		9400,00		9400,00	
31	31	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	12	2291,00 2278,00	0,00 0,00	27492,00 27336,00	0,00 0,00	156,00		27492,00	
32	32	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	281,00		3372,00		3372,00		3372,00	
33	33	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	17	4640,00 4468,00	0,00 0,00	78880,00 75956,00	0,00 0,00	2924,00		78880,00	
34	34	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения ДД 009 белый макс. нагр. 1100Вт, угол обзора 180 град	шт.	17	1208,00		20536,00		20536,00		20536,00	
35	35	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	10	4328,00 4297,00	6,00 0,00	43280,00 42970,00	60,00 0,00	250,00		43280,00	
36	36	Прайс-лист	ИК датчик движения потолочный 1200Вт 360гр. до 6м IP20 MS-20B EKF PROxima	шт	10	6000,00		60000,00		60000,00		60000,00	
37	37	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	897,00 505,00	345,00 85,00	80730,00 45450,00	31050,00 7650,00	4230,00		80730,00	
38	38	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,0918	373287,00		34268,00		34268,00		34268,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	20	2291,00 2278,00	0,00 0,00	45820,00 45560,00	0,00 0,00	260,00		45820,00	
40	40	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	281,00		5620,00		5620,00		5620,00	
41	41	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	90	968,00 942,00	6,00 0,00	87120,00 84780,00	540,00 0,00	1800,00		87120,00	
42	42	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	90	94,00		8460,00		8460,00		8460,00	
			Итого по разделу 1: Офисные помещения №1, №12					**1898922,00** **1078684,00**	**109368,00** **26040,00**	**710870,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1898922,00**	
			Раздел 2: Офисные помещения №2, №11										
43	43	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	27513,00 27331,00	3,00 0,00	55026,00 54662,00	6,00 0,00	358,00		55026,00	
44	44	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-4	шт	2	55707,00		111414,00		111414,00		111414,00	
45	45	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,125-7,5 кОм	шт	8	30,00		240,00		240,00		240,00	
46	46	Прайс-лист	Релейный модуль РМ-4	шт	2	19700,00		39400,00		39400,00		39400,00	
47	47	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	111578,00 96138,00	10320,00 2162,00	5120,00		111578,00	
48	48	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
49	49	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	30	9033,00 8936,00	3,00 0,00	270990,00 268080,00	90,00 0,00	2820,00		270990,00	
50	50	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30	4087,00		122610,00		122610,00		122610,00	
51	51	Прайс-лист	Металлический фланец КМЧ-4	шт	30	420,00		12600,00		12600,00		12600,00	
52	52	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
53	53	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3422,00	
54	54	Прайс-лист	Резистор непроволочный 2,2 кОм	шт	30	45,00		1350,00		1350,00		1350,00	
55	55	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	897,00 505,00	345,00 85,00	116610,00 65650,00	44850,00 11050,00	6110,00		116610,00	
56	56	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,1326	209683,00		27804,00		27804,00		27804,00	
57	57	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	130	968,00 942,00	6,00 0,00	125840,00 122460,00	780,00 0,00	2600,00		125840,00	
58	58	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	130	94,00		12220,00		12220,00		12220,00	
59	59	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	32	2291,00 2278,00	0,00 0,00	73312,00 72896,00	0,00 0,00	416,00		73312,00	
60	60	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	32	281,00		8992,00		8992,00		8992,00	
61	61	Прайс-лист	Модуль автодозвона, телефонная линия 1,оператор сотовой связи 1 Гранд МАГИСТР-GSM		2	36000,00		72000,00		72000,00		72000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
62	62	Прайс-лист	Антенна для автодозвона	шт	2	7500,00		15000,00		15000,00		15000,00	
63	63	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2001,00 1417,00	101,00 13,00	12006,00 8502,00	606,00 78,00	2898,00		12006,00	
64	64	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	293,00		1758,00		1758,00		1758,00	
65	65	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	6	9033,00 8936,00	3,00 0,00	54198,00 53616,00	18,00 0,00	564,00		54198,00	
66	66	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	6	3122,00		18732,00		18732,00		18732,00	
67	67	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный световой накладной 4,0 Вт Пикторгамма "Выход"	шт	6	4100,00		24600,00		24600,00		24600,00	
68	68	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	897,00 505,00	345,00 85,00	107640,00 60600,00	41400,00 10200,00	5640,00		107640,00	
69	69	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0672	759934,00		51068,00		51068,00		51068,00	
70	70	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0612	561509,00		34364,00		34364,00		34364,00	
71	71	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	120	968,00 942,00	6,00 0,00	116160,00 113040,00	720,00 0,00	2400,00		116160,00	
72	72	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	120	94,00		11280,00		11280,00		11280,00	
73	73	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	12	2291,00 2278,00	0,00 0,00	27492,00 27336,00	0,00 0,00	156,00		27492,00	
74	74	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	281,00		3372,00		3372,00		3372,00	
75	75	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	14	4640,00 4468,00	0,00 0,00	64960,00 62552,00	0,00 0,00	2408,00		64960,00	
76	76	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360 градусов, дальность 6м	шт.	14	1208,00		16912,00		16912,00		16912,00	
77	77	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	14	4328,00 4297,00	6,00 0,00	60592,00 60158,00	84,00 0,00	350,00		60592,00	
78	78	Прайс-лист	ИК датчик движения потолочный 1200Вт 360гр. до 6м IP20 MS-20B EKF PROxima	шт	14	6000,00		84000,00		84000,00		84000,00	
79	79	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,11	897,00 505,00	345,00 85,00	99,00 56,00	38,00 9,00	5,00		99,00	
80	80	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,1122	373287,00		41883,00		41883,00		41883,00	
81	81	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	28	2291,00 2278,00	0,00 0,00	64148,00 63784,00	0,00 0,00	364,00		64148,00	
82	82	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	28	281,00		7868,00		7868,00		7868,00	
83	83	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	110	968,00 942,00	6,00 0,00	106480,00 103620,00	660,00 0,00	2200,00		106480,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	110	94,00		10340,00		10340,00		10340,00	
			Итого по разделу 2: Офисные помещения №2, №11					2154486,00	99578,00	803886,00	0,00	2154486,00	
								1251022,00	23499,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Офисные помещения №3, №10										
85	85	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	27513,00	3,00	55026,00	6,00	358,00		55026,00	
						27331,00	0,00	54662,00	0,00				
86	86	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-4	шт	2	55707,00		111414,00		111414,00		111414,00	
87	87	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,125-7,5 кОм	шт	8	30,00		240,00		240,00		240,00	
88	88	Прайс-лист	Релейный модуль РМ-4	шт	2	19700,00		39400,00		39400,00		39400,00	
89	89	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	55789,00	5160,00	111578,00	10320,00	5120,00		111578,00	
						48069,00	1081,00	96138,00	2162,00				
90	90	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
91	91	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	20	9033,00	3,00	180660,00	60,00	1880,00		180660,00	
						8936,00	0,00	178720,00	0,00				
92	92	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	20	4087,00		81740,00		81740,00		81740,00	
93	93	Прайс-лист	Металлический фланец КМЧ-4	шт	20	420,00		8400,00		8400,00		8400,00	
94	94	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00	3,00	18066,00	6,00	188,00		18066,00	
						8936,00	0,00	17872,00	0,00				
95	95	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3422,00	
96	96	Прайс-лист	Резистор непроволочный 2,2 кОм	шт	20	45,00		900,00		900,00		900,00	
97	97	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	897,00	345,00	71760,00	27600,00	3760,00		71760,00	
						505,00	85,00	40400,00	6800,00				
98	98	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,0816	209683,00		17110,00		17110,00		17110,00	
99	99	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	80	968,00	6,00	77440,00	480,00	1600,00		77440,00	
						942,00	0,00	75360,00	0,00				
100	100	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	80	94,00		7520,00		7520,00		7520,00	
101	101	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	12	2291,00	0,00	27492,00	0,00	156,00		27492,00	
						2278,00	0,00	27336,00	0,00				
102	102	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	281,00		3372,00		3372,00		3372,00	
103	103	Прайс-лист	Модуль автодозвона, телефонная линия 1,оператор сотовой связи 1 Гранд МАГИСТР-GSM	шт	2	36000,00		72000,00		72000,00		72000,00	
104	104	Прайс-лист	Антенна для автодозвона	шт	2	7500,00		15000,00		15000,00		15000,00	
105	105	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2001,00	101,00	12006,00	606,00	2898,00		12006,00	
						1417,00	13,00	8502,00	78,00				
106	106	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	293,00		1758,00		1758,00		1758,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
108	108	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	3122,00		6244,00		6244,00		6244,00	
109	109	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный световой накладной 4,0 Вт Пикторгамма "Выход"	шт	4	4100,00		16400,00		16400,00		16400,00	
110	110	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	897,00 505,00	345,00 85,00	62790,00 35350,00	24150,00 5950,00	3290,00		62790,00	
111	111	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0224	759934,00		17023,00		17023,00		17023,00	
112	112	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	561509,00		28637,00		28637,00		28637,00	
113	113	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	70	968,00 942,00	6,00 0,00	67760,00 65940,00	420,00 0,00	1400,00		67760,00	
114	114	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	70	94,00		6580,00		6580,00		6580,00	
115	115	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	6	2291,00 2278,00	0,00 0,00	13746,00 13668,00	0,00 0,00	78,00		13746,00	
116	116	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	281,00		1686,00		1686,00		1686,00	
117	117	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	6	4640,00 4468,00	0,00 0,00	27840,00 26808,00	0,00 0,00	1032,00		27840,00	
118	118	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360 градусов, дальность 6м	шт.	6	1208,00		7248,00		7248,00		7248,00	
119	119	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	6	4328,00 4297,00	6,00 0,00	25968,00 25782,00	36,00 0,00	150,00		25968,00	
120	120	Прайс-лист	Аккустический извещатель разрушения стекла потолочный 10 м	шт	6	6000,00		36000,00		36000,00		36000,00	
121	121	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	897,00 505,00	345,00 85,00	28704,00 16160,00	11040,00 2720,00	1504,00		28704,00	
122	122	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,03264	373287,00		12184,00		12184,00		12184,00	
123	123	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	20	2291,00 2278,00	0,00 0,00	45820,00 45560,00	0,00 0,00	260,00		45820,00	
124	124	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	281,00		5620,00		5620,00		5620,00	
125	125	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	32	968,00 942,00	6,00 0,00	30976,00 30144,00	192,00 0,00	640,00		30976,00	
126	126	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	32	94,00		3008,00		3008,00		3008,00	
			Итого по разделу 3: Офисные помещения №3, №10					**1414664,00** **776274,00**	**74922,00** **17710,00**	**563468,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1414664,00**	
			Раздел 4: Офисные помещения №4, №9										
127	127	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	27513,00 27331,00	3,00 0,00	55026,00 54662,00	6,00 0,00	358,00		55026,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-4	шт	2	55707,00		111414,00		111414,00		111414,00	
129	129	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,125-7,5 кОм	шт	8	30,00		240,00		240,00		240,00	
130	130	Прайс-лист	Релейный модуль РМ-4	шт	2	19700,00		39400,00		39400,00		39400,00	
131	131	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	111578,00 96138,00	10320,00 2162,00	5120,00		111578,00	
132	132	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
133	133	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	14	9033,00 8936,00	3,00 0,00	126462,00 125104,00	42,00 0,00	1316,00		126462,00	
134	134	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	14	4087,00		57218,00		57218,00		57218,00	
135	135	Прайс-лист	Металлический фланец КМЧ-4	шт	14	420,00		5880,00		5880,00		5880,00	
136	136	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
137	137	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3422,00	
138	138	Прайс-лист	Резистор непроволочный 2,2 кОм	шт	14	45,00		630,00		630,00		630,00	
139	139	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
140	140	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,0612	209683,00		12833,00		12833,00		12833,00	
141	141	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	60	968,00 942,00	6,00 0,00	58080,00 56520,00	360,00 0,00	1200,00		58080,00	
142	142	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	60	94,00		5640,00		5640,00		5640,00	
143	143	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	10	2291,00 2278,00	0,00 0,00	22910,00 22780,00	0,00 0,00	130,00		22910,00	
144	144	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	281,00		2810,00		2810,00		2810,00	
145	145	Прайс-лист	Модуль автодозвона, телефонная линя 1,оператор сотовой связи 1 Гранд МАГИСТР-GSM	шт	2	36000,00		72000,00		72000,00		72000,00	
146	146	Прайс-лист	Антенна для автодозвона	шт	2	7500,00		15000,00		15000,00		15000,00	
147	147	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2001,00 1417,00	101,00 13,00	12006,00 8502,00	606,00 78,00	2898,00		12006,00	
148	148	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	293,00		1758,00		1758,00		1758,00	
149	149	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
150	150	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	3122,00		6244,00		6244,00		6244,00	
151	151	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный световой накладной 4,0 Вт Пикторгамма "Выход"	шт	2	4100,00		8200,00		8200,00		8200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	897,00 505,00	345,00 85,00	26910,00 15150,00	10350,00 2550,00	1410,00		26910,00	
153	153	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0224	759934,00		17023,00		17023,00		17023,00	
154	154	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	561509,00		5727,00		5727,00		5727,00	
155	155	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	968,00 942,00	6,00 0,00	29040,00 28260,00	180,00 0,00	600,00		29040,00	
156	156	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	94,00		2820,00		2820,00		2820,00	
157	157	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	4	2291,00 2278,00	0,00 0,00	9164,00 9112,00	0,00 0,00	52,00		9164,00	
158	158	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4	281,00		1124,00		1124,00		1124,00	
159	159	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	10	4640,00 4468,00	0,00 0,00	46400,00 44680,00	0,00 0,00	1720,00		46400,00	
160	160	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360 градусов, дальность 6м	шт.	10	1208,00		12080,00		12080,00		12080,00	
161	161	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	10	4328,00 4297,00	6,00 0,00	43280,00 42970,00	60,00 0,00	250,00		43280,00	
162	162	Прайс-лист	Аккустический извещатель разрушения стекла потолочный 10 м	шт	10	6000,00		60000,00		60000,00		60000,00	
163	163	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	897,00 505,00	345,00 85,00	44850,00 25250,00	17250,00 4250,00	2350,00		44850,00	
164	164	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,051	373287,00		19038,00		19038,00		19038,00	
165	165	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	20	2291,00 2278,00	0,00 0,00	45820,00 45560,00	0,00 0,00	260,00		45820,00	
166	166	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	281,00		5620,00		5620,00		5620,00	
167	167	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	968,00 942,00	6,00 0,00	48400,00 47100,00	300,00 0,00	1000,00		48400,00	
168	168	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	50	94,00		4700,00		4700,00		4700,00	
			Итого по разделу 4: Офисные помещения №4, №9					**1276759,00**	**60186,00**	**528741,00**	**0,00**	**1276759,00**	
								687832,00	**14140,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Офисные помещения №5, №8										
169	169	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	27513,00 27331,00	3,00 0,00	55026,00 54662,00	6,00 0,00	358,00		55026,00	
170	170	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-4	шт	2	55707,00		111414,00		111414,00		111414,00	
171	171	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,125-7,5 кОм	шт	8	30,00		240,00		240,00		240,00	
172	172	Прайс-лист	Релейный модуль РМ-4	шт	2	19700,00		39400,00		39400,00		39400,00	
173	173	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	111578,00 96138,00	10320,00 2162,00	5120,00		111578,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	174	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
175	175	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	26	9033,00 8936,00	3,00 0,00	234858,00 232336,00	78,00 0,00	2444,00		234858,00	
176	176	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	26	4087,00		106262,00		106262,00		106262,00	
177	177	Прайс-лист	Металлический фланец КМЧ-4	шт	26	420,00		10920,00		10920,00		10920,00	
178	178	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
179	179	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3422,00	
180	180	Прайс-лист	Резистор непроволочный 2,2 кОм	шт	26	45,00		1170,00		1170,00		1170,00	
181	181	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	897,00 505,00	345,00 85,00	107640,00 60600,00	41400,00 10200,00	5640,00		107640,00	
182	182	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,1224	209683,00		25665,00		25665,00		25665,00	
183	183	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	120	968,00 942,00	6,00 0,00	116160,00 113040,00	720,00 0,00	2400,00		116160,00	
184	184	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	120	94,00		11280,00		11280,00		11280,00	
185	185	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	14	2291,00 2278,00	0,00 0,00	32074,00 31892,00	0,00 0,00	182,00		32074,00	
186	186	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	14	281,00		3934,00		3934,00		3934,00	
187	187	Прайс-лист	Модуль автодозвона, телефонная линия 1,оператор сотовой связи 1 Гранд МАГИСТР-GSM	шт	2	36000,00		72000,00		72000,00		72000,00	
188	188	Прайс-лист	Антенна для автодозвона	шт	2	7500,00		15000,00		15000,00		15000,00	
189	189	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2001,00 1417,00	101,00 13,00	12006,00 8502,00	606,00 78,00	2898,00		12006,00	
190	190	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	293,00		1758,00		1758,00		1758,00	
191	191	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	9033,00 8936,00	3,00 0,00	36132,00 35744,00	12,00 0,00	376,00		36132,00	
192	192	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	4	3122,00		12488,00		12488,00		12488,00	
193	193	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный световой накладной 4,0 Вт Пикторгамма "Выход"	шт	4	4100,00		16400,00		16400,00		16400,00	
194	194	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	897,00 505,00	345,00 85,00	89700,00 50500,00	34500,00 8500,00	4700,00		89700,00	
195	195	243-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,056	759934,00		42556,00		42556,00		42556,00	
196	196	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66		0,051	561509,00		28637,00		28637,00		28637,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
197	197	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		100	968,00	6,00	96800,00	600,00	2000,00		96800,00	
				м		942,00	0,00	94200,00	0,00				
198	198	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		100	94,00		9400,00		9400,00		9400,00	
				м									
199	199	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной		8	2291,00	0,00	18328,00	0,00	104,00		18328,00	
				шт.		2278,00	0,00	18224,00	0,00				
200	200	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П		8	281,00		2248,00		2248,00		2248,00	
				шт.									
201	201	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей		12	4640,00	0,00	55680,00	0,00	2064,00		55680,00	
				шт.		4468,00	0,00	53616,00	0,00				
202	202	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360 градусов, дальность 6м		12	1208,00		14496,00		14496,00		14496,00	
				шт.									
203	203	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки		12	4328,00	6,00	51936,00	72,00	300,00		51936,00	
				шт.		4297,00	0,00	51564,00	0,00				
204	204	Прайс-лист	Аккустический извещатель разрушения стекла потолочный 10 м		12	6000,00		72000,00		72000,00		72000,00	
				шт									
205	205	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		90	897,00	345,00	80730,00	31050,00	4230,00		80730,00	
				м кабеля		505,00	85,00	45450,00	7650,00				
206	206	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5		0,051	373287,00		19038,00		19038,00		19038,00	
				км									
207	207	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной		24	2291,00	0,00	54984,00	0,00	312,00		54984,00	
				шт.		2278,00	0,00	54672,00	0,00				
208	208	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П		24	281,00		6744,00		6744,00		6744,00	
				шт.									
209	209	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		90	968,00	6,00	87120,00	540,00	1800,00		87120,00	
				м		942,00	0,00	84780,00	0,00				
210	210	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		90	94,00		8460,00		8460,00		8460,00	
				м									
			Итого по разделу 5: Офисные помещения №5, №8					**1929810,00**	**119910,00**	**706108,00**	**0,00**	**1929810,00**	
								1103792,00	**28590,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: Офисные помещения №6, №7										
211	211	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча		2	27513,00	3,00	55026,00	6,00	358,00		55026,00	
				шт.		27331,00	0,00	54662,00	0,00				
212	212	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-4		2	55707,00		111414,00		111414,00		111414,00	
				шт									
213	213	Прайс-лист	Резистор МЛТ-0,125-7,5 кОм		8	30,00		240,00		240,00		240,00	
				шт									
214	214	Прайс-лист	Релейный модуль РМ-4		2	19700,00		39400,00		39400,00		39400,00	
				шт									
215	215	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		2	55789,00	5160,00	111578,00	10320,00	5120,00		111578,00	
				шт.		48069,00	1081,00	96138,00	2162,00				
216	216	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		2	18030,00		36060,00		36060,00		36060,00	
				шт.									
217	217	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		34	9033,00	3,00	307122,00	102,00	3196,00		307122,00	
				шт.		8936,00	0,00	303824,00	0,00				
218	218	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45		34	4087,00		138958,00		138958,00		138958,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	219	Прайс-лист	Металлический фланец КМЧ-4	шт	34	420,00		14280,00		14280,00		14280,00	
220	220	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00	3,00	18066,00	6,00	188,00		18066,00	
						8936,00	0,00	17872,00	0,00				
221	221	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1711,00		3422,00		3422,00		3422,00	
222	222	Прайс-лист	Резистор непроволочный 2,2 кОм	шт	34	45,00		1530,00		1530,00		1530,00	
223	223	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	897,00	345,00	134550,00	51750,00	7050,00		134550,00	
						505,00	85,00	75750,00	12750,00				
224	224	243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,153	209683,00		32081,00		32081,00		32081,00	
225	225	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	150	968,00	6,00	145200,00	900,00	3000,00		145200,00	
						942,00	0,00	141300,00	0,00				
226	226	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	150	94,00		14100,00		14100,00		14100,00	
227	227	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	20	2291,00	0,00	45820,00	0,00	260,00		45820,00	
						2278,00	0,00	45560,00	0,00				
228	228	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	281,00		5620,00		5620,00		5620,00	
229	229	Прайс-лист	Модуль автодозвона, телефонная линя 1,оператор сотовой связи 1 Гранд МАГИСТР-GSM	шт	2	36000,00		72000,00		72000,00		72000,00	
230	230	Прайс-лист	Антенна для автодозвона	шт	2	7500,00		15000,00		15000,00		15000,00	
231	231	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6	2001,00	101,00	12006,00	606,00	2898,00		12006,00	
						1417,00	13,00	8502,00	78,00				
232	232	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6	293,00		1758,00		1758,00		1758,00	
233	233	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	6	9033,00	3,00	54198,00	18,00	564,00		54198,00	
						8936,00	0,00	53616,00	0,00				
234	234	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	6	3122,00		18732,00		18732,00		18732,00	
235	235	Прайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный световой накладной 4,0 Вт Пикторгамма "Выход"	шт	6	4100,00		24600,00		24600,00		24600,00	
236	236	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	897,00	345,00	89700,00	34500,00	4700,00		89700,00	
						505,00	85,00	50500,00	8500,00				
237	237	243-108-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,056	759934,00		42556,00		42556,00		42556,00	
238	238	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	561509,00		28637,00		28637,00		28637,00	
239	239	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	100	968,00	6,00	96800,00	600,00	2000,00		96800,00	
						942,00	0,00	94200,00	0,00				
240	240	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	94,00		9400,00		9400,00		9400,00	
241	241	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	12	2291,00	0,00	27492,00	0,00	156,00		27492,00	
						2278,00	0,00	27336,00	0,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	242	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	12	281,00		3372,00		3372,00		3372,00	
243	243	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	шт.	20	4640,00 4468,00	0,00 0,00	92800,00 89360,00	0,00 0,00	3440,00		92800,00	
244	244	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360 градусов, дальность 6м**	шт.	20	1208,00		24160,00		24160,00		24160,00	
245	245	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки**	шт.	20	4328,00 4297,00	6,00 0,00	86560,00 85940,00	120,00 0,00	500,00		86560,00	
246	246	Прайс-лист	**Аккустический извещатель разрушения стекла потолочный 10 м**	шт	20	6000,00		120000,00		120000,00		120000,00	
247	247	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	120	897,00 505,00	345,00 85,00	107640,00 60600,00	41400,00 10200,00	5640,00		107640,00	
248	248	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5**	км	0,1224	373287,00		45690,00		45690,00		45690,00	
249	249	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	40	2291,00 2278,00	0,00 0,00	91640,00 91120,00	0,00 0,00	520,00		91640,00	
250	250	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	40	281,00		11240,00		11240,00		11240,00	
251	251	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	120	968,00 942,00	6,00 0,00	116160,00 113040,00	720,00 0,00	2400,00		116160,00	
252	252	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	м	120	94,00		11280,00		11280,00		11280,00	
			Итого по разделу 6: Офисные помещения №6, №7					2417888,00 1409320,00	141048,00 33690,00	867520,00 0,00	0,00 0,00	2417888,00	
			ИТОГО по акту					11092529,00 6306924,00	605012,00 143669,00	4180593,00 0,00	0,00 0,00	11092529,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RGB GROUP" 150640022715

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "RGB GROUP" 150640022715

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)