Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **05-04 Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Муканова, строение 9/3**

(наименование, адрес)

Объект : **05-04 Строительство и эксплуатация жилого комплекса с нежилыми помещениями "CENTRAL PARK"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-02-11 05-04-22-СС. Системы связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок А										
1	1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	36915,00 26808,00	8697,00 2505,00	1410,00		36915,00	
2	2	Прайс-лист	Коробка распределительная этажная 220х270х96 крэ-09-SC	шт	3	9800,00		29400,00		29400,00		29400,00	
3	3	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	9	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	110745,00 80424,00	26091,00 7515,00	4230,00		110745,00	
4	4	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка коммутационная	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
5	5	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	6	21380,00		128280,00		128280,00		128280,00	
6	6	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/16 SPL16-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	3	5000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
7	7	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	32	35833,00		1146656,00		1146656,00		1146656,00	
8	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	659	897,00 505,00	345,00 85,00	591123,00 332795,00	227355,00 56015,00	30973,00		591123,00	
9	9	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель F/UTP-cat.5e 4x2x0,52 (AWG 24)	км	0,1224	3252232,00		398073,00		398073,00		398073,00	
10	10	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Кабель ШВВП	км	0,54978	2131319,00		1171757,00		1171757,00		1171757,00	
11	11	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	290	380,00		110200,00		110200,00		110200,00	
12	12	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	566	1572,00 1436,00	9,00 1,00	889752,00 812776,00	5094,00 566,00	71882,00		889752,00	
13	13	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	480	65,00		31200,00		31200,00		31200,00	
14	14	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	86	172,00		14792,00		14792,00		14792,00	
15	15	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	30	799,00		23970,00		23970,00		23970,00	
16	16	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	1	11426,00		11426,00		11426,00		11426,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	
18	18	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
19	19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	897,00 505,00	345,00 85,00	80730,00 45450,00	31050,00 7650,00	4230,00		80730,00	
20	20	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Кабель REXANT UTP 4PR 24AWG CAT5e 305м 01-0043	км	0,0918	2131319,00		195655,00		195655,00		195655,00	
21	21	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	27	1572,00 1436,00	9,00 1,00	42444,00 38772,00	243,00 27,00	3429,00		42444,00	
22	22	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	24	65,00		1560,00		1560,00		1560,00	
23	23	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	172,00		516,00		516,00		516,00	
24	24	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	2	11426,00		22852,00		22852,00		22852,00	
25	25	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	15	380,00		5700,00		5700,00		5700,00	
26	26	Прайс-лист	Кабель связи витая пара U/UTP, кат.5E 4x2x24AWG solid, PVC, 305м, серый	м	30	380,00		11400,00		11400,00		11400,00	
27	27	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	32	40732,00		1303424,00		1303424,00		1303424,00	
28	28	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	480	897,00 505,00	345,00 85,00	430560,00 242400,00	165600,00 40800,00	22560,00		430560,00	
29	29	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,4896	3252232,00		1592293,00		1592293,00		1592293,00	
30	30	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный F660BV 100м, белый, Tehnosat (РК-75)	шт	40	3252232,00		130089280,00		130089280,00		130089280,00	
31	31	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	440	1572,00 1436,00	9,00 1,00	691680,00 631840,00	3960,00 440,00	55880,00		691680,00	
32	32	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	440	65,00		28600,00		28600,00		28600,00	
33	33	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	32	284,00		9088,00		9088,00		9088,00	
34	34	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	1	20014,00 20002,00	12,00 2,00	20014,00 20002,00	12,00 2,00			20014,00	
35	35	Прайс-лист	Блок вызова врезной БВД-311R	шт	1	11600,00		11600,00		11600,00		11600,00	
36	36	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок управления и питания домофона 80 абонентов БПД, БУД-302К	шт.	1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	
37	37	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	9593,00		9593,00		9593,00		9593,00	
38	38	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	5268,00		168576,00		168576,00		168576,00	
39	39	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848,00		49696,00		49696,00		49696,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный/Exit 300м/	шт.	2	330,00		660,00		660,00		660,00	
41	41	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	96	370,00		35520,00		35520,00		35520,00	
42	42	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	
43	43	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	862	897,00 505,00	345,00 85,00	773214,00 435310,00	297390,00 73270,00	40514,00		773214,00	
44	44	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КРВПМ 2х2х0,4	км	0,4488	1596939,00		716706,00		716706,00		716706,00	
45	45	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,43044	442923,00		190652,00		190652,00		190652,00	
46	46	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	897,00 505,00	345,00 85,00	59202,00 33330,00	22770,00 5610,00	3102,00		59202,00	
47	47	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5	км	0,0306	285454,00		8735,00		8735,00		8735,00	
48	48	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,02754	325920,00		8976,00		8976,00		8976,00	
49	49	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,00204	305645,00		624,00		624,00		624,00	
50	50	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	406276,00		1243,00		1243,00		1243,00	
51	51	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00612	257126,00		1574,00		1574,00		1574,00	
52	52	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1620,00		1620,00		1620,00		1620,00	
53	53	Прайс-лист	Коннектор UB2A	шт	64	250,00		16000,00		16000,00		16000,00	
54	54	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	2001,00 1417,00	101,00 13,00	60030,00 42510,00	3030,00 390,00	14490,00		60030,00	
55	55	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	293,00		8790,00		8790,00		8790,00	
56	56	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	408	1219,00 1197,00	6,00 0,00	497352,00 488376,00	2448,00 0,00	6528,00		497352,00	
57	57	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	412,08	55,00		22664,00		22664,00		22664,00	
58	58	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	28	1572,00 1436,00	9,00 1,00	44016,00 40208,00	252,00 28,00	3556,00		44016,00	
59	59	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	28,28	99,00		2800,00		2800,00		2800,00	
60	60	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7	14019,00 14010,00	9,00 0,00	98133,00 98070,00	63,00 0,00			98133,00	
61	61	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м		7	27247,00		190729,00		190729,00		190729,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
62	62	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135		7	5340,00		37380,00		37380,00		37380,00	
				шт									
63	63	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE		14	6500,00		91000,00		91000,00		91000,00	
				шт									
64	64	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		345	2001,00	101,00	690345,00	34845,00	166635,00		690345,00	
				м		1417,00	13,00	488865,00	4485,00				
65	65	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		345	293,00		101085,00		101085,00		101085,00	
				м									
66	66	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		145	897,00	345,00	130065,00	50025,00	6815,00		130065,00	
				м кабеля		505,00	85,00	73225,00	12325,00				
67	67	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4		0,29	734423,00		212983,00		212983,00		212983,00	
				км									
68	68	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		2	109216,00	3,00	218432,00	6,00	918,00		218432,00	
				шт.		108754,00	0,00	217508,00	0,00				
69	69	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Контроллер двухпроводной линии модели С2000-КДЛ		2	25656,00		51312,00		51312,00		51312,00	
				шт.									
70	70	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		13	9033,00	3,00	117429,00	39,00	1222,00		117429,00	
				шт.		8936,00	0,00	116168,00	0,00				
71	71	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03		13	2260,00		29380,00		29380,00		29380,00	
				шт.									
72	72	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		10	9033,00	3,00	90330,00	30,00	940,00		90330,00	
				шт.		8936,00	0,00	89360,00	0,00				
73	73	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М		10	1711,00		17110,00		17110,00		17110,00	
				шт.									
74	74	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		168	9033,00	3,00	1517544,00	504,00	15792,00		1517544,00	
				шт.		8936,00	0,00	1501248,00	0,00				
75	75	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК		168	5809,00		975912,00		975912,00		975912,00	
				шт.									
76	76	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01		168	4900,00		823200,00		823200,00		823200,00	
				шт									
77	77	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный		33	7977,00	0,00	263241,00	0,00	2871,00		263241,00	
				шт.		7890,00	0,00	260370,00	0,00				
78	78	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ		33	3900,00		128700,00		128700,00		128700,00	
				шт									
79	79	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН		40	1900,00		76000,00		76000,00		76000,00	
				шт									
80	80	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		9	9033,00	3,00	81297,00	27,00	846,00		81297,00	
				шт.		8936,00	0,00	80424,00	0,00				
81	81	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП		9	3122,00		28098,00		28098,00		28098,00	
				шт.									
82	82	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной		9	2291,00	0,00	20619,00	0,00	117,00		20619,00	
				шт.		2278,00	0,00	20502,00	0,00				
83	83	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П		9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
				шт.									
84	84	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1595	897,00	345,00	1430715,00	550275,00	74965,00		1430715,00	
				м кабеля		505,00	85,00	805475,00	135575,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	1,5	209683,00		314525,00		314525,00		314525,00	
86	86	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,0969	373287,00		36172,00		36172,00		36172,00	
87	87	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	68,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	107682,00 98366,00	617,00 69,00	8699,00		107682,00	
88	88	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	68,5	65,00		4453,00		4453,00		4453,00	
89	89	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1450	968,00 942,00	6,00 0,00	1403600,00 1365900,00	8700,00 0,00	29000,00		1403600,00	
90	90	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1400	99,00		138600,00		138600,00		138600,00	
91	91	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	50	209,00		10450,00		10450,00		10450,00	
			Итого по разделу 1: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок А					**151416875,00** **8495418,00**	**1442022,00** **348107,00**	**141479435,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**151416875,00**	
			Раздел 2: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Б										
92	92	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	36915,00 26808,00	8697,00 2505,00	1410,00		36915,00	
93	93	Прайс-лист	Коробка распределительная этажная 220х270х96 крэ-09-SC	шт	3	9800,00		29400,00		29400,00		29400,00	
94	94	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	9	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	110745,00 80424,00	26091,00 7515,00	4230,00		110745,00	
95	95	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
96	96	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	6	21380,00		128280,00		128280,00		128280,00	
97	97	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/16 SPL16-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	3	5000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
98	98	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	32	35833,00		1146656,00		1146656,00		1146656,00	
99	99	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	740	897,00 505,00	345,00 85,00	663780,00 373700,00	255300,00 62900,00	34780,00		663780,00	
100	100	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,7548	2131319,00		1608720,00		1608720,00		1608720,00	
101	101	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	350	380,00		133000,00		133000,00		133000,00	
102	102	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	637	1572,00 1436,00	9,00 1,00	1001364,00 914732,00	5733,00 637,00	80899,00		1001364,00	
103	103	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	561	65,00		36465,00		36465,00		36465,00	
104	104	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	76	172,00		13072,00		13072,00		13072,00	
105	105	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	80	799,00		63920,00		63920,00		63920,00	
106	106	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	1	11426,00		11426,00		11426,00		11426,00	
107	107	Прайс-лист	Коммутатор Hikvision DS-3E0310P-E/M	шт.	2	53000,00		106000,00		106000,00		106000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	
109	109	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
110	110	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
111	111	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-П-SM1	км	0,0612	2131319,00		130437,00		130437,00		130437,00	
112	112	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	53	1572,00 1436,00	9,00 1,00	83316,00 76108,00	477,00 53,00	6731,00		83316,00	
113	113	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50	65,00		3250,00		3250,00		3250,00	
114	114	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	172,00		516,00		516,00		516,00	
115	115	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	3	11426,00		34278,00		34278,00		34278,00	
116	116	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	30	380,00		11400,00		11400,00		11400,00	
117	117	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	32	40732,00		1303424,00		1303424,00		1303424,00	
118	118	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	480	897,00 505,00	345,00 85,00	430560,00 242400,00	165600,00 40800,00	22560,00		430560,00	
119	119	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,4896	3252232,00		1592293,00		1592293,00		1592293,00	
120	120	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	440	1572,00 1436,00	9,00 1,00	691680,00 631840,00	3960,00 440,00	55880,00		691680,00	
121	121	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	440	65,00		28600,00		28600,00		28600,00	
122	122	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	32	284,00		9088,00		9088,00		9088,00	
123	123	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	1	20014,00 20002,00	12,00 2,00	20014,00 20002,00	12,00 2,00			20014,00	
124	124	Прайс-лист	Блок вызова врезной БВД-311R	шт	1	11600,00		11600,00		11600,00		11600,00	
125	125	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок управления и питания домофона 80 абонентов БПД, БУД-302К	шт.	1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	
126	126	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	9593,00		9593,00		9593,00		9593,00	
127	127	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	5268,00		168576,00		168576,00		168576,00	
128	128	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	24848,00		24848,00		24848,00		24848,00	
129	129	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный/Exit 300м/	шт.	1	330,00		330,00		330,00		330,00	
130	130	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	96	370,00		35520,00		35520,00		35520,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	
132	132	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1462	897,00 505,00	345,00 85,00	1311414,00 738310,00	504390,00 124270,00	68714,00		1311414,00	
133	133	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КРВПМ 2х2х0,4	км	0,4488	1596939,00		716706,00		716706,00		716706,00	
134	134	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx1 волокно	км	1,04244	442923,00		461721,00		461721,00		461721,00	
135	135	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	61	897,00 505,00	345,00 85,00	54717,00 30805,00	21045,00 5185,00	2867,00		54717,00	
136	136	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,5	км	0,0306	285454,00		8735,00		8735,00		8735,00	
137	137	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,02244	325920,00		7314,00		7314,00		7314,00	
138	138	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,00204	305645,00		624,00		624,00		624,00	
139	139	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	406276,00		1243,00		1243,00		1243,00	
140	140	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00612	257126,00		1574,00		1574,00		1574,00	
141	141	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	54,00		54,00		54,00		54,00	
142	142	Прайс-лист	Коннектор UB2A	шт	64	250,00		16000,00		16000,00		16000,00	
143	143	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40	2001,00 1417,00	101,00 13,00	80040,00 56680,00	4040,00 520,00	19320,00		80040,00	
144	144	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	40	293,00		11720,00		11720,00		11720,00	
145	145	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	408	1219,00 1197,00	6,00 0,00	497352,00 488376,00	2448,00 0,00	6528,00		497352,00	
146	146	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	412,08	55,00		22664,00		22664,00		22664,00	
147	147	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	28	1572,00 1436,00	9,00 1,00	44016,00 40208,00	252,00 28,00	3556,00		44016,00	
148	148	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	28,28	99,00		2800,00		2800,00		2800,00	
149	149	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор. Монтаж	шт	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
150	150	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123986,00		123986,00		123986,00		123986,00	
151	151	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7	14019,00 14010,00	9,00 0,00	98133,00 98070,00	63,00 0,00			98133,00	
152	152	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м		7	27247,00		190729,00		190729,00		190729,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
153	153	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135		7	5340,00		37380,00		37380,00		37380,00	
				шт									
154	154	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE		14	6500,00		91000,00		91000,00		91000,00	
				шт									
155	155	Прайс-лист	Абонентский терминал HG831OM		1	25850,00		25850,00		25850,00		25850,00	
				шт									
156	156	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб		2	46264,00		92528,00		92528,00		92528,00	
				шт.									
157	157	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	55789,00	5160,00	55789,00	5160,00	2560,00		55789,00	
				шт.		48069,00	1081,00	48069,00	1081,00				
158	158	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания APC SMX750I		1	399900,00		399900,00		399900,00		399900,00	
				шт.									
159	159	1310-0902-1205 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования		1	9707,00	177,00	9707,00	177,00	1316,00		9707,00	
				шт.		8214,00	49,00	8214,00	49,00				
160	160	Прайс-лист	Шкаф настенный 12U SHIP 5612.01.100		1	71770,00		71770,00		71770,00		71770,00	
				шт									
161	161	Прайс-лист	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 5 розеток, 5 метров, 220-250В, 10А		1	4100,00		4100,00		4100,00		4100,00	
				шт.									
162	162	Прайс-лист	Вентиляционная полка SHIP 700404122		1	31877,00		31877,00		31877,00		31877,00	
				шт									
163	163	Прайс-лист	Стационарная полка SHIP 700145100		1	5950,00		5950,00		5950,00		5950,00	
				шт									
164	164	Прайс-лист	Кабельный оргнайзер SHIP 701402120		1	3231,00		3231,00		3231,00		3231,00	
				шт									
165	165	Прайс-лист	Коммутационная панель 24-port, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e		1	6964,29		6964,00		6964,00		6964,00	
				шт									
166	166	Прайс-лист	Коннектор SHIP S101A		34	25,00		850,00		850,00		850,00	
				шт									
167	167	Прайс-лист	Колпачок изолирующий для коннекторов SHIP S902		34	40,00		1360,00		1360,00		1360,00	
				шт									
168	168	Прайс-лист	Патч-корд 1 м SHIP S3025BL0100-P		17	4165,00		70805,00		70805,00		70805,00	
				шт									
169	169	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		130	2001,00	101,00	260130,00	13130,00	62790,00		260130,00	
				м		1417,00	13,00	184210,00	1690,00				
170	170	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа Р3-ЦХ 20		130	293,00		38090,00		38090,00		38090,00	
				м									
171	171	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1265	897,00	345,00	1134705,00	436425,00	59455,00		1134705,00	
				м кабеля		505,00	85,00	638825,00	107525,00				
172	172	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx1 волокно		2,53	734423,00		1858090,00		1858090,00		1858090,00	
				км									
173	173	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		1	109216,00	3,00	109216,00	3,00	459,00		109216,00	
				шт.		108754,00	0,00	108754,00	0,00				
174	174	Прайс-лист	Пульт контроля и управления, количество разделов -511 С2000М		1	51623,00		51623,00		51623,00		51623,00	
				шт									
175	175	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		2	109216,00	3,00	218432,00	6,00	918,00		218432,00	
				шт.		108754,00	0,00	217508,00	0,00				
176	176	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Контроллер двухпроводной линии модели С2000-КДЛ		2	25656,00		51312,00		51312,00		51312,00	
				шт.									
177	177	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		1	109216,00	3,00	109216,00	3,00	459,00		109216,00	
				шт.		108754,00	0,00	108754,00	0,00				
178	178	Прайс-лист	Блок индикации с клавиатурой управление 60 разделами С2000-БКИ		1	177500,00		177500,00		177500,00		177500,00	
				шт									
179	179	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		2	109216,00	3,00	218432,00	6,00	918,00		218432,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		108754,00	0,00	217508,00	0,00				
180	180	Прайс-лист	Контрольно-пусковой блок количество контр.вых. 6 С2000КПБ	шт	2	42100,00		84200,00		84200,00		84200,00	
181	181	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	109216,00 108754,00	3,00 0,00	109216,00 108754,00	3,00 0,00	459,00		109216,00	
182	182	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-PGE исполнение 01	шт.	1	25656,00		25656,00		25656,00		25656,00	
183	183	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	21	9033,00 8936,00	3,00 0,00	189693,00 187656,00	63,00 0,00	1974,00		189693,00	
184	184	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	21	2260,00		47460,00		47460,00		47460,00	
185	185	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	9033,00 8936,00	3,00 0,00	90330,00 89360,00	30,00 0,00	940,00		90330,00	
186	186	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1711,00		17110,00		17110,00		17110,00	
187	187	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	176	9033,00 8936,00	3,00 0,00	1589808,00 1572736,00	528,00 0,00	16544,00		1589808,00	
188	188	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	176	5809,00		1022384,00		1022384,00		1022384,00	
189	189	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	176	4900,00		862400,00		862400,00		862400,00	
190	190	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	2560,00		55789,00	
191	191	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	1	18030,00		18030,00		18030,00		18030,00	
192	192	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	10487,00 10091,00	0,00 0,00	20974,00 20182,00	0,00 0,00	792,00		20974,00	
193	193	Прайс-лист	Аккумулятор 12В, емкость7А/час	шт	2	4950,00		9900,00		9900,00		9900,00	
194	194	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	42	7977,00 7890,00	0,00 0,00	335034,00 331380,00	0,00 0,00	3654,00		335034,00	
195	195	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	42	3900,00		163800,00		163800,00		163800,00	
196	196	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	46	1900,00		87400,00		87400,00		87400,00	
197	197	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК/0,5	шт	5	3403,00		17015,00		17015,00		17015,00	
198	198	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	9	9033,00 8936,00	3,00 0,00	81297,00 80424,00	27,00 0,00	846,00		81297,00	
199	199	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	9	3122,00		28098,00		28098,00		28098,00	
200	200	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	9	2291,00 2278,00	0,00 0,00	20619,00 20502,00	0,00 0,00	117,00		20619,00	
201	201	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
202	202	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2645	897,00 505,00	345,00 85,00	2372565,00 1335725,00	912525,00 224825,00	124315,00		2372565,00	
203	203	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабель уличный UTP SkyNet - 0.50		1,5351	209683,00		321884,00		321884,00		321884,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
204	204	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабель РК-75	км	0,1632	209683,00		34220,00		34220,00		34220,00	
205	205	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический Alpha Mile Flex FTTx1 волокно	км	0,9996	373287,00		373138,00		373138,00		373138,00	
206	206	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	68,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	107682,00 98366,00	617,00 69,00	8699,00		107682,00	
207	207	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	68,5	65,00		4453,00		4453,00		4453,00	
208	208	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1430	968,00 942,00	6,00 0,00	1384240,00 1347060,00	8580,00 0,00	28600,00		1384240,00	
209	209	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1400	99,00		138600,00		138600,00		138600,00	
210	210	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	30	209,00		6270,00		6270,00		6270,00	
			Итого по разделу 2: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Б					28223945,00 10643765,00	2404159,00 587110,00	15176021,00 0,00	0,00 0,00	28223945,00	
			Раздел 3: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок В										
211	211	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	6	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	73830,00 53616,00	17394,00 5010,00	2820,00		73830,00	
212	212	Прайс-лист	Коробка распределительная этажная 220х270х96 крэ-09-SC	шт	6	9800,00		58800,00		58800,00		58800,00	
213	213	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	18	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	221490,00 160848,00	52182,00 15030,00	8460,00		221490,00	
214	214	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	18	281,00		5058,00		5058,00		5058,00	
215	215	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	12	21380,00		256560,00		256560,00		256560,00	
216	216	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/16 SPL16-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	6	5000,00		30000,00		30000,00		30000,00	
217	217	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	24	35833,00		859992,00		859992,00		859992,00	
218	218	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1458	897,00 505,00	345,00 85,00	1307826,00 736290,00	503010,00 123930,00	68526,00		1307826,00	
219	219	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель уличный UTP SkyNet - 0.50	км	1,458	3252232,00		4741754,00		4741754,00		4741754,00	
220	220	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	700	380,00		266000,00		266000,00		266000,00	
221	221	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	1318	1572,00 1436,00	9,00 1,00	2071896,00 1892648,00	11862,00 1318,00	167386,00		2071896,00	
222	222	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1166	65,00		75790,00		75790,00		75790,00	
223	223	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	152	172,00		26144,00		26144,00		26144,00	
224	224	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	280	799,00		223720,00		223720,00		223720,00	
225	225	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	2	11426,00		22852,00		22852,00		22852,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	226	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	2	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	24610,00 17872,00	5798,00 1670,00	940,00		24610,00	
227	227	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	2	281,00		562,00		562,00		562,00	
228	228	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	897,00 505,00	345,00 85,00	26910,00 15150,00	10350,00 2550,00	1410,00		26910,00	
229	229	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-П-SM1	км	0,0306	2131319,00		65218,00		65218,00		65218,00	
230	230	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	30	1572,00 1436,00	9,00 1,00	47160,00 43080,00	270,00 30,00	3810,00		47160,00	
231	231	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	24	65,00		1560,00		1560,00		1560,00	
232	232	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	172,00		1032,00		1032,00		1032,00	
233	233	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	2	11426,00		22852,00		22852,00		22852,00	
234	234	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	20	380,00		7600,00		7600,00		7600,00	
235	235	Прайс-лист	Коммутатор Hikvision DS-3E0505 D-E Сетевой коммутатор	шт.	6	23000,00		138000,00		138000,00		138000,00	
236	236	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	48	40732,00		1955136,00		1955136,00		1955136,00	
237	237	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	672	897,00 505,00	345,00 85,00	602784,00 339360,00	231840,00 57120,00	31584,00		602784,00	
238	238	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель уличный UTP SkyNet - 0.50	км	0,68544	3252232,00		2229210,00		2229210,00		2229210,00	
239	239	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	608	1572,00 1436,00	9,00 1,00	955776,00 873088,00	5472,00 608,00	77216,00		955776,00	
240	240	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	608	65,00		39520,00		39520,00		39520,00	
241	241	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	48	284,00		13632,00		13632,00		13632,00	
242	242	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	2	20014,00 20002,00	12,00 2,00	40028,00 40004,00	24,00 4,00			40028,00	
243	243	Прайс-лист	Блок вызова врезной БВД-311R	шт	2	11600,00		23200,00		23200,00		23200,00	
244	244	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок управления и питания домофона 80 абонентов БПД, БУД-302К	шт.	2	18891,00		37782,00		37782,00		37782,00	
245	245	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	9593,00		19186,00		19186,00		19186,00	
246	246	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	48	5268,00		252864,00		252864,00		252864,00	
247	247	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848,00		49696,00		49696,00		49696,00	
248	248	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный/Exit 300м/	шт.	2	330,00		660,00		660,00		660,00	
249	249	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		144	370,00		53280,00		53280,00		53280,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
250	250	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	18891,00		37782,00		37782,00		37782,00	
251	251	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	764	897,00 505,00	345,00 85,00	685308,00 385820,00	263580,00 64940,00	35908,00		685308,00	
252	252	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КРВПМ 2х2х0,4	км	0,7344	1596939,00		1172792,00		1172792,00		1172792,00	
253	253	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,04488	442923,00		19878,00		19878,00		19878,00	
254	254	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	113	897,00 505,00	345,00 85,00	101361,00 57065,00	38985,00 9605,00	5311,00		101361,00	
255	255	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,5	км	0,0612	285454,00		17470,00		17470,00		17470,00	
256	256	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,04488	325920,00		14627,00		14627,00		14627,00	
257	257	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,00408	305645,00		1247,00		1247,00		1247,00	
258	258	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00612	406276,00		2486,00		2486,00		2486,00	
259	259	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01224	257126,00		3147,00		3147,00		3147,00	
260	260	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1620,00		3240,00		3240,00		3240,00	
261	261	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	196	250,00		49000,00		49000,00		49000,00	
262	262	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	80	2001,00 1417,00	101,00 13,00	160080,00 113360,00	8080,00 1040,00	38640,00		160080,00	
263	263	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	80	293,00		23440,00		23440,00		23440,00	
264	264	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	672	1219,00 1197,00	6,00 0,00	819168,00 804384,00	4032,00 0,00	10752,00		819168,00	
265	265	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	678,72	55,00		37330,00		37330,00		37330,00	
266	266	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	56	1572,00 1436,00	9,00 1,00	88032,00 80416,00	504,00 56,00	7112,00		88032,00	
267	267	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	56,56	99,00		5599,00		5599,00		5599,00	
268	268	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	14019,00 14010,00	9,00 0,00	84114,00 84060,00	54,00 0,00			84114,00	
269	269	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	6	27247,00		163482,00		163482,00		163482,00	
270	270	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	6	5340,00		32040,00		32040,00		32040,00	
271	271	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	12	6500,00		78000,00		78000,00		78000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	272	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	150	2001,00 1417,00	101,00 13,00	300150,00 212550,00	15150,00 1950,00	72450,00		300150,00	
273	273	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	150	293,00		43950,00		43950,00		43950,00	
274	274	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	290	897,00 505,00	345,00 85,00	260130,00 146450,00	100050,00 24650,00	13630,00		260130,00	
275	275	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель уличный UTP SkyNet - 0.50	км	0,58	734423,00		425965,00		425965,00		425965,00	
276	276	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	4	109216,00 108754,00	3,00 0,00	436864,00 435016,00	12,00 0,00	1836,00		436864,00	
277	277	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Контроллер двухпроводной линии модели С2000-КДЛ	шт.	4	25656,00		102624,00		102624,00		102624,00	
278	278	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	20	9033,00 8936,00	3,00 0,00	180660,00 178720,00	60,00 0,00	1880,00		180660,00	
279	279	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	20	2260,00		45200,00		45200,00		45200,00	
280	280	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	20	9033,00 8936,00	3,00 0,00	180660,00 178720,00	60,00 0,00	1880,00		180660,00	
281	281	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	20	1711,00		34220,00		34220,00		34220,00	
282	282	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	240	9033,00 8936,00	3,00 0,00	2167920,00 2144640,00	720,00 0,00	22560,00		2167920,00	
283	283	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	240	5809,00		1394160,00		1394160,00		1394160,00	
284	284	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	240	4900,00		1176000,00		1176000,00		1176000,00	
285	285	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	66	7977,00 7890,00	0,00 0,00	526482,00 520740,00	0,00 0,00	5742,00		526482,00	
286	286	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	66	3900,00		257400,00		257400,00		257400,00	
287	287	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	80	1900,00		152000,00		152000,00		152000,00	
288	288	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	18	9033,00 8936,00	3,00 0,00	162594,00 160848,00	54,00 0,00	1692,00		162594,00	
289	289	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	18	3122,00		56196,00		56196,00		56196,00	
290	290	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	18	2291,00 2278,00	0,00 0,00	41238,00 41004,00	0,00 0,00	234,00		41238,00	
291	291	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	18	281,00		5058,00		5058,00		5058,00	
292	292	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2680	897,00 505,00	345,00 85,00	2403960,00 1353400,00	924600,00 227800,00	125960,00		2403960,00	
293	293	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабель уличный UTP SkyNet - 0.50	км	2,51	209683,00		526304,00		526304,00		526304,00	
294	294	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,1734	373287,00		64728,00		64728,00		64728,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	295	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	137	1572,00 1436,00	9,00 1,00	215364,00 196732,00	1233,00 137,00	17399,00		215364,00	
296	296	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	137	65,00		8905,00		8905,00		8905,00	
297	297	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	2470	968,00 942,00	6,00 0,00	2390960,00 2326740,00	14820,00 0,00	49400,00		2390960,00	
298	298	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	2400	99,00		237600,00		237600,00		237600,00	
299	299	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	70	209,00		14630,00		14630,00		14630,00	
			Итого по разделу 3: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок В					**34261515,00**	**2210196,00**	**18458698,00**	**0,00**	**34261515,00**	
								13592621,00	**537448,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 4: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Г										
300	300	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	36915,00 26808,00	8697,00 2505,00	1410,00		36915,00	
301	301	Прайс-лист	Коробка распределительная этажная 220х270х96 крэ-09-SC	шт	3	9800,00		29400,00		29400,00		29400,00	
302	302	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	9	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	110745,00 80424,00	26091,00 7515,00	4230,00		110745,00	
303	303	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
304	304	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	6	21380,00		128280,00		128280,00		128280,00	
305	305	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/16 SPL16-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	3	5000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
306	306	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	32	35833,00		1146656,00		1146656,00		1146656,00	
307	307	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	740	897,00 505,00	345,00 85,00	663780,00 373700,00	255300,00 62900,00	34780,00		663780,00	
308	308	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,204	3252232,00		663455,00		663455,00		663455,00	
309	309	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Кабель уличный UTP SkyNet - 0.50	км	0,5508	2131319,00		1173931,00		1173931,00		1173931,00	
310	310	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	30	350,00		10500,00		10500,00		10500,00	
311	311	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	637	1572,00 1436,00	9,00 1,00	1001364,00 914732,00	5733,00 637,00	80899,00		1001364,00	
312	312	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	561	65,00		36465,00		36465,00		36465,00	
313	313	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	76	172,00		13072,00		13072,00		13072,00	
314	314	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	80	799,00		63920,00		63920,00		63920,00	
315	315	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	1	11426,00		11426,00		11426,00		11426,00	
316	316	Прайс-лист	Коммутатор Hikvision DS-3E0508D-E	шт.	1	7406,00		7406,00		7406,00		7406,00	
317	317	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
318	318	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
319	319	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
320	320	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-П-SM1	км	0,0612	2131319,00		130437,00		130437,00		130437,00	
321	321	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	53	1572,00 1436,00	9,00 1,00	83316,00 76108,00	477,00 53,00	6731,00		83316,00	
322	322	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50	65,00		3250,00		3250,00		3250,00	
323	323	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	172,00		516,00		516,00		516,00	
324	324	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	3	11426,00		34278,00		34278,00		34278,00	
325	325	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	30	380,00		11400,00		11400,00		11400,00	
326	326	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	32	40732,00		1303424,00		1303424,00		1303424,00	
327	327	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	480	897,00 505,00	345,00 85,00	430560,00 242400,00	165600,00 40800,00	22560,00		430560,00	
328	328	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,4896	3252232,00		1592293,00		1592293,00		1592293,00	
329	329	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	440	1572,00 1436,00	9,00 1,00	691680,00 631840,00	3960,00 440,00	55880,00		691680,00	
330	330	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	440	65,00		28600,00		28600,00		28600,00	
331	331	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	32	284,00		9088,00		9088,00		9088,00	
332	332	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	1	20014,00 20002,00	12,00 2,00	20014,00 20002,00	12,00 2,00			20014,00	
333	333	Прайс-лист	Блок вызова врезной БВД-311R	шт	1	11600,00		11600,00		11600,00		11600,00	
334	334	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок управления и питания домофона 80 абонентов БПД, БУД-302К	шт.	1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	
335	335	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	9593,00		9593,00		9593,00		9593,00	
336	336	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	5268,00		168576,00		168576,00		168576,00	
337	337	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	1	24848,00		24848,00		24848,00		24848,00	
338	338	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный/Exit 300м/	шт.	1	330,00		330,00		330,00		330,00	
339	339	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	96	370,00		35520,00		35520,00		35520,00	
340	340	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм		1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
341	341	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	484	897,00 505,00	345,00 85,00	434148,00 244420,00	166980,00 41140,00	22748,00		434148,00	
342	342	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КРВПМ 2х2х0,4	км	0,4488	1596939,00		716706,00		716706,00		716706,00	
343	343	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/4х2х0,5/	км	0,02244	442923,00		9939,00		9939,00		9939,00	
344	344	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57	897,00 505,00	345,00 85,00	51129,00 28785,00	19665,00 4845,00	2679,00		51129,00	
345	345	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5	км	0,0306	285454,00		8735,00		8735,00		8735,00	
346	346	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,02244	325920,00		7314,00		7314,00		7314,00	
347	347	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,00204	305645,00		624,00		624,00		624,00	
348	348	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	406276,00		1243,00		1243,00		1243,00	
349	349	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00612	257126,00		1574,00		1574,00		1574,00	
350	350	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1620,00		1620,00		1620,00		1620,00	
351	351	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	64	250,00		16000,00		16000,00		16000,00	
352	352	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40	2001,00 1417,00	101,00 13,00	80040,00 56680,00	4040,00 520,00	19320,00		80040,00	
353	353	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	40	293,00		11720,00		11720,00		11720,00	
354	354	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	408	1219,00 1197,00	6,00 0,00	497352,00 488376,00	2448,00 0,00	6528,00		497352,00	
355	355	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	412,08	55,00		22664,00		22664,00		22664,00	
356	356	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	28	1572,00 1436,00	9,00 1,00	44016,00 40208,00	252,00 28,00	3556,00		44016,00	
357	357	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	28,28	99,00		2800,00		2800,00		2800,00	
358	358	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор. Монтаж	шт	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
359	359	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	123986,00		123986,00		123986,00		123986,00	
360	360	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7	14019,00 14010,00	9,00 0,00	98133,00 98070,00	63,00 0,00			98133,00	
361	361	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	7	27247,00		190729,00		190729,00		190729,00	
362	362	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	7	5340,00		37380,00		37380,00		37380,00	
363	363	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE		14	6500,00		91000,00		91000,00		91000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
364	364	Прайс-лист	Абонентский терминал HG831OM		1	25850,00		25850,00		25850,00		25850,00	
				шт									
365	365	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб		2	46264,00		92528,00		92528,00		92528,00	
				шт.									
366	366	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	55789,00	5160,00	55789,00	5160,00	2560,00		55789,00	
				шт.		48069,00	1081,00	48069,00	1081,00				
367	367	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания APC SMX750I		1	399900,00		399900,00		399900,00		399900,00	
				шт.									
368	368	1310-0902-1205 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования		1	9707,00	177,00	9707,00	177,00	1316,00		9707,00	
				шт.		8214,00	49,00	8214,00	49,00				
369	369	Прайс-лист	Шкаф настенный 12U SHIP 5612.01.100		1	71770,00		71770,00		71770,00		71770,00	
				шт									
370	370	Прайс-лист	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 5 розеток, 5 метров, 220-250В, 10А		1	4100,00		4100,00		4100,00		4100,00	
				шт.									
371	371	Прайс-лист	Вентиляционная полка SHIP 700404122		1	31877,00		31877,00		31877,00		31877,00	
				шт									
372	372	Прайс-лист	Стационарная полка SHIP 700145100		1	5950,00		5950,00		5950,00		5950,00	
				шт									
373	373	Прайс-лист	Кабельный оргнайзер SHIP 701402120		1	3231,00		3231,00		3231,00		3231,00	
				шт									
374	374	Прайс-лист	Коммутационная панель 24-port, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e		1	7800,00		7800,00		7800,00		7800,00	
				шт									
375	375	Прайс-лист	Коннектор NLSC-8mm-PC-W-PC-IP20 71 481 Navigator		50	25,00		1250,00		1250,00		1250,00	
				шт									
376	376	Прайс-лист	Колпачок изолирующий для коннекторов SHIP S902		34	40,00		1360,00		1360,00		1360,00	
				шт									
377	377	Прайс-лист	Патч-корд 1 м SHIP S3025BL0100-P		17	4165,00		70805,00		70805,00		70805,00	
				шт									
378	378	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		130	2001,00	101,00	260130,00	13130,00	62790,00		260130,00	
				м		1417,00	13,00	184210,00	1690,00				
379	379	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа Р3-ЦХ 20		130	293,00		38090,00		38090,00		38090,00	
				м									
380	380	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		265	897,00	345,00	237705,00	91425,00	12455,00		237705,00	
				м кабеля		505,00	85,00	133825,00	22525,00				
381	381	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4x2x0,52		0,53	734423,00		389244,00		389244,00		389244,00	
				км									
382	382	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		1	109216,00	3,00	109216,00	3,00	459,00		109216,00	
				шт.		108754,00	0,00	108754,00	0,00				
383	383	Прайс-лист	Пульт контроля и управления, количество разделов -511 С2000М		1	51623,00		51623,00		51623,00		51623,00	
				шт									
384	384	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		2	109216,00	3,00	218432,00	6,00	918,00		218432,00	
				шт.		108754,00	0,00	217508,00	0,00				
385	385	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Контроллер Тритон 001		2	25656,00		51312,00		51312,00		51312,00	
				шт.									
386	386	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		1	109216,00	3,00	109216,00	3,00	459,00		109216,00	
				шт.		108754,00	0,00	108754,00	0,00				
387	387	Прайс-лист	Блок индикации с клавиатурой управление 60 разделами С2000-БКИ		1	177500,00		177500,00		177500,00		177500,00	
				шт									
388	388	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей		2	109216,00	3,00	218432,00	6,00	918,00		218432,00	
				шт.		108754,00	0,00	217508,00	0,00				
389	389	Прайс-лист	Контрольно-пусковой блок количество контр.вых. 6 С2000КПБ		2	42100,00		84200,00		84200,00		84200,00	
				шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
390	390	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	1	109216,00 108754,00	3,00 0,00	109216,00 108754,00	3,00 0,00	459,00		109216,00	
391	391	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-PGE исполнение 01	шт.	1	25656,00		25656,00		25656,00		25656,00	
392	392	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	21	9033,00 8936,00	3,00 0,00	189693,00 187656,00	63,00 0,00	1974,00		189693,00	
393	393	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	21	2260,00		47460,00		47460,00		47460,00	
394	394	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	9033,00 8936,00	3,00 0,00	90330,00 89360,00	30,00 0,00	940,00		90330,00	
395	395	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1711,00		17110,00		17110,00		17110,00	
396	396	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	176	9033,00 8936,00	3,00 0,00	1589808,00 1572736,00	528,00 0,00	16544,00		1589808,00	
397	397	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	176	5809,00		1022384,00		1022384,00		1022384,00	
398	398	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	176	4900,00		862400,00		862400,00		862400,00	
399	399	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	55789,00 48069,00	5160,00 1081,00	2560,00		55789,00	
400	400	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	1	18030,00		18030,00		18030,00		18030,00	
401	401	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	10487,00 10091,00	0,00 0,00	20974,00 20182,00	0,00 0,00	792,00		20974,00	
402	402	Прайс-лист	Аккумулятор 12В, емкость7А/час	шт	2	4950,00		9900,00		9900,00		9900,00	
403	403	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	42	7977,00 7890,00	0,00 0,00	335034,00 331380,00	0,00 0,00	3654,00		335034,00	
404	404	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	42	3900,00		163800,00		163800,00		163800,00	
405	405	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	46	1900,00		87400,00		87400,00		87400,00	
406	406	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК/0,5	шт	5	3403,00		17015,00		17015,00		17015,00	
407	407	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	9	9033,00 8936,00	3,00 0,00	81297,00 80424,00	27,00 0,00	846,00		81297,00	
408	408	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	9	3122,00		28098,00		28098,00		28098,00	
409	409	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	9	2291,00 2278,00	0,00 0,00	20619,00 20502,00	0,00 0,00	117,00		20619,00	
410	410	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
411	411	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1570	897,00 505,00	345,00 85,00	1408290,00 792850,00	541650,00 133450,00	73790,00		1408290,00	
412	412	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97	км	1,5351	209683,00		321884,00		321884,00		321884,00	
413	413	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80		0,0663	373287,00		24749,00		24749,00		24749,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
414	414	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	68,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	107682,00 98366,00	617,00 69,00	8699,00		107682,00	
415	415	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	68,5	65,00		4453,00		4453,00		4453,00	
416	416	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1430	968,00 942,00	6,00 0,00	1384240,00 1347060,00	8580,00 0,00	28600,00		1384240,00	
417	417	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1400	99,00		138600,00		138600,00		138600,00	
418	418	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	30	209,00		6270,00		6270,00		6270,00	
			Итого по разделу 4: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Г					23188953,00	1349494,00	12739479,00	0,00	23188953,00	
								9099980,00	327265,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Д										
419	419	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	3	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	36915,00 26808,00	8697,00 2505,00	1410,00		36915,00	
420	420	Прайс-лист	Коробка распределительная этажная 220х270х96 крэ-09-SC	шт	3	9800,00		29400,00		29400,00		29400,00	
421	421	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	9	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	110745,00 80424,00	26091,00 7515,00	4230,00		110745,00	
422	422	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
423	423	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	6	21380,00		128280,00		128280,00		128280,00	
424	424	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/16 SPL16-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	3	5000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
425	425	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	32	35833,00		1146656,00		1146656,00		1146656,00	
426	426	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	659	897,00 505,00	345,00 85,00	591123,00 332795,00	227355,00 56015,00	30973,00		591123,00	
427	427	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,1224	3252232,00		398073,00		398073,00		398073,00	
428	428	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-II-SM1	км	0,54978	2131319,00		1171757,00		1171757,00		1171757,00	
429	429	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	290	380,00		110200,00		110200,00		110200,00	
430	430	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	566	1572,00 1436,00	9,00 1,00	889752,00 812776,00	5094,00 566,00	71882,00		889752,00	
431	431	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	480	65,00		31200,00		31200,00		31200,00	
432	432	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	86	172,00		14792,00		14792,00		14792,00	
433	433	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	30	799,00		23970,00		23970,00		23970,00	
434	434	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	1	11426,00		11426,00		11426,00		11426,00	
435	435	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	436	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
437	437	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	897,00 505,00	345,00 85,00	26910,00 15150,00	10350,00 2550,00	1410,00		26910,00	
438	438	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-П-SM1	км	0,0306	2131319,00		65218,00		65218,00		65218,00	
439	439	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	27	1572,00 1436,00	9,00 1,00	42444,00 38772,00	243,00 27,00	3429,00		42444,00	
440	440	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	24	65,00		1560,00		1560,00		1560,00	
441	441	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	172,00		516,00		516,00		516,00	
442	442	Прайс-лист	Патч-корд 10м F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	2	11426,00		22852,00		22852,00		22852,00	
443	443	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	15	380,00		5700,00		5700,00		5700,00	
444	444	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	32	40732,00		1303424,00		1303424,00		1303424,00	
445	445	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	480	897,00 505,00	345,00 85,00	430560,00 242400,00	165600,00 40800,00	22560,00		430560,00	
446	446	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,4896	3252232,00		1592293,00		1592293,00		1592293,00	
447	447	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	440	1572,00 1436,00	9,00 1,00	691680,00 631840,00	3960,00 440,00	55880,00		691680,00	
448	448	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	440	65,00		28600,00		28600,00		28600,00	
449	449	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	32	284,00		9088,00		9088,00		9088,00	
450	450	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	1	20014,00 20002,00	12,00 2,00	20014,00 20002,00	12,00 2,00			20014,00	
451	451	Прайс-лист	Блок вызова врезной БВД-311R	шт	1	11600,00		11600,00		11600,00		11600,00	
452	452	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок управления и питания домофона 80 абонентов БПД, БУД-302К	шт.	1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	
453	453	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	9593,00		9593,00		9593,00		9593,00	
454	454	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	32	5268,00		168576,00		168576,00		168576,00	
455	455	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848,00		49696,00		49696,00		49696,00	
456	456	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный/Exit 300м/	шт.	2	330,00		660,00		660,00		660,00	
457	457	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	96	370,00		35520,00		35520,00		35520,00	
458	458	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм		1	18891,00		18891,00		18891,00		18891,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
459	459	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	462	897,00 505,00	345,00 85,00	414414,00 233310,00	159390,00 39270,00	21714,00		414414,00	
460	460	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСВПВ-5е 4х2х0,52 (км)	км	0,4488	1596939,00		716706,00		716706,00		716706,00	
461	461	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,02244	442923,00		9939,00		9939,00		9939,00	
462	462	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66	897,00 505,00	345,00 85,00	59202,00 33330,00	22770,00 5610,00	3102,00		59202,00	
463	463	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5	км	0,0306	285454,00		8735,00		8735,00		8735,00	
464	464	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,02754	325920,00		8976,00		8976,00		8976,00	
465	465	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,00204	305645,00		624,00		624,00		624,00	
466	466	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	406276,00		1243,00		1243,00		1243,00	
467	467	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00612	257126,00		1574,00		1574,00		1574,00	
468	468	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1620,00		1620,00		1620,00		1620,00	
469	469	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	64	250,00		16000,00		16000,00		16000,00	
470	470	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	2001,00 1417,00	101,00 13,00	60030,00 42510,00	3030,00 390,00	14490,00		60030,00	
471	471	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	293,00		8790,00		8790,00		8790,00	
472	472	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	408	1219,00 1197,00	6,00 0,00	497352,00 488376,00	2448,00 0,00	6528,00		497352,00	
473	473	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	412,08	55,00		22664,00		22664,00		22664,00	
474	474	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	28	1572,00 1436,00	9,00 1,00	44016,00 40208,00	252,00 28,00	3556,00		44016,00	
475	475	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	28,28	99,00		2800,00		2800,00		2800,00	
476	476	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	7	14019,00 14010,00	9,00 0,00	98133,00 98070,00	63,00 0,00			98133,00	
477	477	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	7	27247,00		190729,00		190729,00		190729,00	
478	478	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	7	5340,00		37380,00		37380,00		37380,00	
479	479	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	14	6500,00		91000,00		91000,00		91000,00	
480	480	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	345	2001,00 1417,00	101,00 13,00	690345,00 488865,00	34845,00 4485,00	166635,00		690345,00	
481	481	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		345	293,00		101085,00		101085,00		101085,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
482	482	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	145	897,00 505,00	345,00 85,00	130065,00 73225,00	50025,00 12325,00	6815,00		130065,00	
483	483	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4x2x0,52	км	0,29	734423,00		212983,00		212983,00		212983,00	
484	484	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 10 лучей	шт.	2	109216,00 108754,00	3,00 0,00	218432,00 217508,00	6,00 0,00	918,00		218432,00	
485	485	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Контроллер двухпроводной линии модели С2000-КДЛ	шт.	2	25656,00		51312,00		51312,00		51312,00	
486	486	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	13	9033,00 8936,00	3,00 0,00	117429,00 116168,00	39,00 0,00	1222,00		117429,00	
487	487	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	13	2260,00		29380,00		29380,00		29380,00	
488	488	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	9033,00 8936,00	3,00 0,00	90330,00 89360,00	30,00 0,00	940,00		90330,00	
489	489	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1711,00		17110,00		17110,00		17110,00	
490	490	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	168	9033,00 8936,00	3,00 0,00	1517544,00 1501248,00	504,00 0,00	15792,00		1517544,00	
491	491	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	168	5809,00		975912,00		975912,00		975912,00	
492	492	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	168	4900,00		823200,00		823200,00		823200,00	
493	493	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	33	7977,00 7890,00	0,00 0,00	263241,00 260370,00	0,00 0,00	2871,00		263241,00	
494	494	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	33	3900,00		128700,00		128700,00		128700,00	
495	495	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	40	1900,00		76000,00		76000,00		76000,00	
496	496	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	9	9033,00 8936,00	3,00 0,00	81297,00 80424,00	27,00 0,00	846,00		81297,00	
497	497	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	9	3122,00		28098,00		28098,00		28098,00	
498	498	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	9	2291,00 2278,00	0,00 0,00	20619,00 20502,00	0,00 0,00	117,00		20619,00	
499	499	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	9	281,00		2529,00		2529,00		2529,00	
500	500	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1595	897,00 505,00	345,00 85,00	1430715,00 805475,00	550275,00 135575,00	74965,00		1430715,00	
501	501	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97	км	1,5	209683,00		314525,00		314525,00		314525,00	
502	502	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,80	км	0,0969	373287,00		36172,00		36172,00		36172,00	
503	503	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	68,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	107682,00 98366,00	617,00 69,00	8699,00		107682,00	
504	504	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		68,5	65,00		4453,00		4453,00		4453,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
505	505	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1450	968,00 942,00	6,00 0,00	1403600,00 1365900,00	8700,00 0,00	29000,00		1403600,00	
506	506	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	1400	99,00		138600,00		138600,00		138600,00	
507	507	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	50	209,00		10450,00		10450,00		10450,00	
			Итого по разделу 5: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Д					20592425,00	1283322,00	11045985,00	0,00	20592425,00	
								8263118,00	309007,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: 10 ЭТАЖ										
			Подраздел 1: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок А										
508	508	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	4	35833,00		143332,00		143332,00		143332,00	
509	509	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82,375	897,00 505,00	345,00 85,00	73890,00 41599,00	28420,00 7002,00	3871,00		73890,00	
510	510	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,0153	3252232,00		49759,00		49759,00		49759,00	
511	511	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-П-SM1	км	0,068723	2131319,00		146470,00		146470,00		146470,00	
512	512	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	36	380,00		13680,00		13680,00		13680,00	
513	513	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	70,75	1572,00 1436,00	9,00 1,00	111219,00 101597,00	637,00 71,00	8985,00		111219,00	
514	514	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	60	65,00		3900,00		3900,00		3900,00	
515	515	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10,75	172,00		1849,00		1849,00		1849,00	
516	516	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	4	799,00		3196,00		3196,00		3196,00	
517	517	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	4	40732,00		162928,00		162928,00		162928,00	
518	518	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
519	519	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,0612	3252232,00		199037,00		199037,00		199037,00	
520	520	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	55	1572,00 1436,00	9,00 1,00	86460,00 78980,00	495,00 55,00	6985,00		86460,00	
521	521	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	55	65,00		3575,00		3575,00		3575,00	
522	522	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	4	284,00		1136,00		1136,00		1136,00	
523	523	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	4	5268,00		21072,00		21072,00		21072,00	
524	524	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		12	370,00		4440,00		4440,00		4440,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
525	525	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57,75	897,00 505,00	345,00 85,00	51802,00 29164,00	19924,00 4909,00	2714,00		51802,00	
526	526	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСВПВ-5е 4х2х0,52 (км)	км	0,0561	1596939,00		89588,00		89588,00		89588,00	
527	527	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,002805	442923,00		1242,00		1242,00		1242,00	
528	528	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,25	897,00 505,00	345,00 85,00	7400,00 4166,00	2846,00 701,00	388,00		7400,00	
529	529	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5	км	0,003825	285454,00		1092,00		1092,00		1092,00	
530	530	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,003442	325920,00		1122,00		1122,00		1122,00	
531	531	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,000255	305645,00		78,00		78,00		78,00	
532	532	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,000382	406276,00		155,00		155,00		155,00	
533	533	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,000765	257126,00		197,00		197,00		197,00	
534	534	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1620,00		1620,00		1620,00		1620,00	
535	535	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	8	250,00		2000,00		2000,00		2000,00	
536	536	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3,75	2001,00 1417,00	101,00 13,00	7504,00 5314,00	379,00 49,00	1811,00		7504,00	
537	537	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3,75	293,00		1099,00		1099,00		1099,00	
538	538	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	51	1219,00 1197,00	6,00 0,00	62169,00 61047,00	306,00 0,00	816,00		62169,00	
539	539	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	51,51	55,00		2833,00		2833,00		2833,00	
540	540	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	3,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	5502,00 5026,00	32,00 4,00	444,00		5502,00	
541	541	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3,535	99,00		350,00		350,00		350,00	
542	542	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
543	543	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	1	27247,00		27247,00		27247,00		27247,00	
544	544	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	1	5340,00		5340,00		5340,00		5340,00	
545	545	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	1	6500,00		6500,00		6500,00		6500,00	
546	546	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	43,125	2001,00 1417,00	101,00 13,00	86293,00 61108,00	4356,00 561,00	20829,00		86293,00	
547	547	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		43,125	293,00		12636,00		12636,00		12636,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
548	548	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,125	897,00 505,00	345,00 85,00	16258,00 9153,00	6254,00 1541,00	851,00		16258,00	
549	549	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4x2x0,52	км	0,03625	734423,00		26623,00		26623,00		26623,00	
550	550	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
551	551	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	1	2260,00		2260,00		2260,00		2260,00	
552	552	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
553	553	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	1	1711,00		1711,00		1711,00		1711,00	
554	554	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	21	9033,00 8936,00	3,00 0,00	189693,00 187656,00	63,00 0,00	1974,00		189693,00	
555	555	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-03К	шт.	21	5809,00		121989,00		121989,00		121989,00	
556	556	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	21	4900,00		102900,00		102900,00		102900,00	
557	557	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	4	7977,00 7890,00	0,00 0,00	31908,00 31560,00	0,00 0,00	348,00		31908,00	
558	558	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	4	3900,00		15600,00		15600,00		15600,00	
559	559	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	5	1900,00		9500,00		9500,00		9500,00	
560	560	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
561	561	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	3122,00		3122,00		3122,00		3122,00	
562	562	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2291,00 2278,00	0,00 0,00	2291,00 2278,00	0,00 0,00	13,00		2291,00	
563	563	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
564	564	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	199,375	897,00 505,00	345,00 85,00	178839,00 100684,00	68785,00 16947,00	9370,00		178839,00	
565	565	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97	км	0,1875	209683,00		39316,00		39316,00		39316,00	
566	566	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,80	км	0,012113	373287,00		4521,00		4521,00		4521,00	
567	567	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	8,5625	1572,00 1436,00	9,00 1,00	13460,00 12296,00	78,00 9,00	1086,00		13460,00	
568	568	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	8,5625	65,00		557,00		557,00		557,00	
569	569	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	181,25	968,00 942,00	6,00 0,00	175450,00 170738,00	1088,00 0,00	3624,00		175450,00	
570	570	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм		175	99,00		17325,00		17325,00		17325,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
571	571	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	6,25	209,00		1306,00		1306,00		1306,00	
			Итого по подразделу 1: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок А					2449560,00	154381,00	1321695,00	0,00	2449560,00	
								973484,00	36949,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Б										
572	572	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	4	35833,00		143332,00		143332,00		143332,00	
573	573	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5	897,00 505,00	345,00 85,00	82973,00 46713,00	31913,00 7863,00	4347,00		82973,00	
574	574	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,0255	3252232,00		82932,00		82932,00		82932,00	
575	575	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-П-SM1	км	0,06885	2131319,00		146741,00		146741,00		146741,00	
576	576	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	43	380,00		16340,00		16340,00		16340,00	
577	577	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	79,625	1572,00 1436,00	9,00 1,00	125171,00 114342,00	717,00 80,00	10112,00		125171,00	
578	578	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	70,125	65,00		4558,00		4558,00		4558,00	
579	579	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	9,5	172,00		1634,00		1634,00		1634,00	
580	580	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	10	799,00		7990,00		7990,00		7990,00	
581	581	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	4	40732,00		162928,00		162928,00		162928,00	
582	582	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
583	583	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,0612	3252232,00		199037,00		199037,00		199037,00	
584	584	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	55	1572,00 1436,00	9,00 1,00	86460,00 78980,00	495,00 55,00	6985,00		86460,00	
585	585	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	55	65,00		3575,00		3575,00		3575,00	
586	586	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	4	284,00		1136,00		1136,00		1136,00	
587	587	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	4	5268,00		21072,00		21072,00		21072,00	
588	588	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	12	370,00		4440,00		4440,00		4440,00	
589	589	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	57,75	897,00 505,00	345,00 85,00	51802,00 29164,00	19924,00 4909,00	2714,00		51802,00	
590	590	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСВПП-5е 4х2х0,52	км	0,0561	1596939,00		89588,00		89588,00		89588,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
591	591	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,002805	442923,00		1242,00		1242,00		1242,00	
592	592	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,625	897,00 505,00	345,00 85,00	6840,00 3851,00	2631,00 648,00	358,00		6840,00	
593	593	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,5	км	0,003825	285454,00		1092,00		1092,00		1092,00	
594	594	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,002805	325920,00		914,00		914,00		914,00	
595	595	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,000255	305645,00		78,00		78,00		78,00	
596	596	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,000382	406276,00		155,00		155,00		155,00	
597	597	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,000765	257126,00		197,00		197,00		197,00	
598	598	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	8	250,00		2000,00		2000,00		2000,00	
599	599	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	2001,00 1417,00	101,00 13,00	10005,00 7085,00	505,00 65,00	2415,00		10005,00	
600	600	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	5	293,00		1465,00		1465,00		1465,00	
601	601	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	51	1219,00 1197,00	6,00 0,00	62169,00 61047,00	306,00 0,00	816,00		62169,00	
602	602	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	51,51	55,00		2833,00		2833,00		2833,00	
603	603	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	3,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	5502,00 5026,00	32,00 4,00	444,00		5502,00	
604	604	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3,535	99,00		350,00		350,00		350,00	
605	605	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
606	606	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	1	27247,00		27247,00		27247,00		27247,00	
607	607	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	1	5340,00		5340,00		5340,00		5340,00	
608	608	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	1	6500,00		6500,00		6500,00		6500,00	
609	609	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16,25	2001,00 1417,00	101,00 13,00	32516,00 23026,00	1641,00 211,00	7849,00		32516,00	
610	610	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	16,25	293,00		4761,00		4761,00		4761,00	
611	611	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33,125	897,00 505,00	345,00 85,00	29713,00 16728,00	11429,00 2816,00	1556,00		29713,00	
612	612	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4х2х0,52	км	0,06625	734423,00		48656,00		48656,00		48656,00	
613	613	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении		3	9033,00	3,00	27099,00	9,00	282,00		27099,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8936,00	0,00	26808,00	0,00				
614	614	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	3	2260,00		6780,00		6780,00		6780,00	
615	615	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
616	616	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	1	1711,00		1711,00		1711,00		1711,00	
617	617	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	22	9033,00 8936,00	3,00 0,00	198726,00 196592,00	66,00 0,00	2068,00		198726,00	
618	618	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	22	5809,00		127798,00		127798,00		127798,00	
619	619	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	22	4900,00		107800,00		107800,00		107800,00	
620	620	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	5,25	7977,00 7890,00	0,00 0,00	41879,00 41423,00	0,00 0,00	456,00		41879,00	
621	621	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	5,25	3900,00		20475,00		20475,00		20475,00	
622	622	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	6	1900,00		11400,00		11400,00		11400,00	
623	623	Прайс-лист	Устройство коммутационное УК-ВК/0,5	шт	1	3403,00		3403,00		3403,00		3403,00	
624	624	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
625	625	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	3122,00		3122,00		3122,00		3122,00	
626	626	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2291,00 2278,00	0,00 0,00	2291,00 2278,00	0,00 0,00	13,00		2291,00	
627	627	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
628	628	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	196,25	897,00 505,00	345,00 85,00	176036,00 99106,00	67706,00 16681,00	9224,00		176036,00	
629	629	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97	км	0,191887	209683,00		40236,00		40236,00		40236,00	
630	630	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,008287	373287,00		3094,00		3094,00		3094,00	
631	631	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	8,5625	1572,00 1436,00	9,00 1,00	13460,00 12296,00	78,00 9,00	1086,00		13460,00	
632	632	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	8,5625	65,00		557,00		557,00		557,00	
633	633	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	178,75	968,00 942,00	6,00 0,00	173030,00 168383,00	1073,00 0,00	3574,00		173030,00	
634	634	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	175	99,00		17325,00		17325,00		17325,00	
635	635	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	3,75	209,00		784,00		784,00		784,00	
			Итого по подразделу 2: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Б					2544476,00	159240,00	1390206,00	0,00	2544476,00	
								995030,00	38441,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок В										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
636	636	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	
637	637	Прайс-лист	Коробка распределительная этажная 220x270x96 крэ-09-SC	шт	1	9800,00		9800,00		9800,00		9800,00	
638	638	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	
639	639	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
640	640	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	1	21380,00		21380,00		21380,00		21380,00	
641	641	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/16 SPL16-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	1	5000,00		5000,00		5000,00		5000,00	
642	642	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	3	35833,00		107499,00		107499,00		107499,00	
643	643	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	182,25	897,00 505,00	345,00 85,00	163478,00 92036,00	62876,00 15491,00	8566,00		163478,00	
644	644	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,07956	3252232,00		258748,00		258748,00		258748,00	
645	645	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-II-SM1	км	0,106335	2131319,00		226634,00		226634,00		226634,00	
646	646	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	87	380,00		33060,00		33060,00		33060,00	
647	647	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	164,75	1572,00 1436,00	9,00 1,00	258987,00 236581,00	1483,00 165,00	20923,00		258987,00	
648	648	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	145,75	65,00		9474,00		9474,00		9474,00	
649	649	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	19	172,00		3268,00		3268,00		3268,00	
650	650	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	35	799,00		27965,00		27965,00		27965,00	
651	651	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	6	40732,00		244392,00		244392,00		244392,00	
652	652	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	897,00 505,00	345,00 85,00	75348,00 42420,00	28980,00 7140,00	3948,00		75348,00	
653	653	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,08568	3252232,00		278651,00		278651,00		278651,00	
654	654	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	76	1572,00 1436,00	9,00 1,00	119472,00 109136,00	684,00 76,00	9652,00		119472,00	
655	655	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	76	65,00		4940,00		4940,00		4940,00	
656	656	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	6	284,00		1704,00		1704,00		1704,00	
657	657	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	6	5268,00		31608,00		31608,00		31608,00	
658	658	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		18	370,00		6660,00		6660,00		6660,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
659	659	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95,5	897,00 505,00	345,00 85,00	85664,00 48228,00	32948,00 8118,00	4488,00		85664,00	
660	660	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,0918	1596939,00		146599,00		146599,00		146599,00	
661	661	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,00561	442923,00		2485,00		2485,00		2485,00	
662	662	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,125	897,00 505,00	345,00 85,00	12670,00 7133,00	4874,00 1201,00	663,00		12670,00	
663	663	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5	км	0,00765	285454,00		2184,00		2184,00		2184,00	
664	664	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,00561	325920,00		1828,00		1828,00		1828,00	
665	665	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,00051	305645,00		156,00		156,00		156,00	
666	666	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,000765	406276,00		311,00		311,00		311,00	
667	667	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00153	257126,00		393,00		393,00		393,00	
668	668	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	12	250,00		3000,00		3000,00		3000,00	
669	669	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	2001,00 1417,00	101,00 13,00	20010,00 14170,00	1010,00 130,00	4830,00		20010,00	
670	670	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	293,00		2930,00		2930,00		2930,00	
671	671	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	84	1219,00 1197,00	6,00 0,00	102396,00 100548,00	504,00 0,00	1344,00		102396,00	
672	672	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	84,84	55,00		4666,00		4666,00		4666,00	
673	673	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	7	1572,00 1436,00	9,00 1,00	11004,00 10052,00	63,00 7,00	889,00		11004,00	
674	674	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	7,07	99,00		700,00		700,00		700,00	
675	675	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
676	676	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	1	27247,00		27247,00		27247,00		27247,00	
677	677	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	1	5340,00		5340,00		5340,00		5340,00	
678	678	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	1	6500,00		6500,00		6500,00		6500,00	
679	679	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18,75	2001,00 1417,00	101,00 13,00	37519,00 26569,00	1894,00 244,00	9056,00		37519,00	
680	680	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	18,75	293,00		5494,00		5494,00		5494,00	
681	681	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		36,25	897,00	345,00	32516,00	12506,00	1704,00		32516,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		505,00	85,00	18306,00	3081,00				
682	682	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4x2x0,52	км	0,0725	734423,00		53246,00		53246,00		53246,00	
683	683	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	9033,00 8936,00	3,00 0,00	36132,00 35744,00	12,00 0,00	376,00		36132,00	
684	684	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	4	2260,00		9040,00		9040,00		9040,00	
685	685	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	9033,00 8936,00	3,00 0,00	36132,00 35744,00	12,00 0,00	376,00		36132,00	
686	686	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	4	1711,00		6844,00		6844,00		6844,00	
687	687	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	30	9033,00 8936,00	3,00 0,00	270990,00 268080,00	90,00 0,00	2820,00		270990,00	
688	688	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	30	5809,00		174270,00		174270,00		174270,00	
689	689	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	30	4900,00		147000,00		147000,00		147000,00	
690	690	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	8	7977,00 7890,00	0,00 0,00	63816,00 63120,00	0,00 0,00	696,00		63816,00	
691	691	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	8	3900,00		31200,00		31200,00		31200,00	
692	692	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	8	1900,00		15200,00		15200,00		15200,00	
693	693	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	9033,00 8936,00	3,00 0,00	18066,00 17872,00	6,00 0,00	188,00		18066,00	
694	694	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	2	3122,00		6244,00		6244,00		6244,00	
695	695	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	2	2291,00 2278,00	0,00 0,00	4582,00 4556,00	0,00 0,00	26,00		4582,00	
696	696	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	281,00		562,00		562,00		562,00	
697	697	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	335	897,00 505,00	345,00 85,00	300495,00 169175,00	115575,00 28475,00	15745,00		300495,00	
698	698	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97	км	0,31375	209683,00		65788,00		65788,00		65788,00	
699	699	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,80	км	0,021675	373287,00		8091,00		8091,00		8091,00	
700	700	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	17,125	1572,00 1436,00	9,00 1,00	26921,00 24592,00	154,00 17,00	2175,00		26921,00	
701	701	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	17,125	65,00		1113,00		1113,00		1113,00	
702	702	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	308,75	968,00 942,00	6,00 0,00	298870,00 290843,00	1853,00 0,00	6174,00		298870,00	
703	703	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	300	99,00		29700,00		29700,00		29700,00	
704	704	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм		8,75	209,00		1829,00		1829,00		1829,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
			Итого по подразделу 3: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок В					4044721,00	271331,00	2126603,00	0,00	4044721,00	
								1646787,00	65815,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Г										
705	705	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	
706	706	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
707	707	Прайс-лист	Оптический сплиттер 1/2 SPL2-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	1	21380,00		21380,00		21380,00		21380,00	
708	708	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	4	35833,00		143332,00		143332,00		143332,00	
709	709	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5	897,00 505,00	345,00 85,00	82973,00 46713,00	31913,00 7863,00	4347,00		82973,00	
710	710	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,0255	3252232,00		82932,00		82932,00		82932,00	
711	711	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-II-SM1	км	0,06885	2131319,00		146741,00		146741,00		146741,00	
712	712	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	4	350,00		1400,00		1400,00		1400,00	
713	713	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	79,625	1572,00 1436,00	9,00 1,00	125171,00 114342,00	717,00 80,00	10112,00		125171,00	
714	714	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	70,125	65,00		4558,00		4558,00		4558,00	
715	715	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	9,5	172,00		1634,00		1634,00		1634,00	
716	716	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	10	799,00		7990,00		7990,00		7990,00	
717	717	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	4	40732,00		162928,00		162928,00		162928,00	
718	718	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
719	719	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,0612	3252232,00		199037,00		199037,00		199037,00	
720	720	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	55	1572,00 1436,00	9,00 1,00	86460,00 78980,00	495,00 55,00	6985,00		86460,00	
721	721	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	55	65,00		3575,00		3575,00		3575,00	
722	722	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	4	284,00		1136,00		1136,00		1136,00	
723	723	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	4	5268,00		21072,00		21072,00		21072,00	
724	724	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	12	370,00		4440,00		4440,00		4440,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
725	725	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60,5	897,00 505,00	345,00 85,00	54269,00 30553,00	20873,00 5143,00	2843,00		54269,00	
726	726	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,0561	1596939,00		89588,00		89588,00		89588,00	
727	727	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/4х2х0,5/	км	0,002805	442923,00		1242,00		1242,00		1242,00	
728	728	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7,125	897,00 505,00	345,00 85,00	6391,00 3598,00	2459,00 606,00	334,00		6391,00	
729	729	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5	км	0,003825	285454,00		1092,00		1092,00		1092,00	
730	730	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,002805	325920,00		914,00		914,00		914,00	
731	731	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,000255	305645,00		78,00		78,00		78,00	
732	732	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,000382	406276,00		155,00		155,00		155,00	
733	733	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,000765	257126,00		197,00		197,00		197,00	
734	734	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1620,00		1620,00		1620,00		1620,00	
735	735	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	16	250,00		4000,00		4000,00		4000,00	
736	736	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	2001,00 1417,00	101,00 13,00	10005,00 7085,00	505,00 65,00	2415,00		10005,00	
737	737	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	5	293,00		1465,00		1465,00		1465,00	
738	738	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	51	1219,00 1197,00	6,00 0,00	62169,00 61047,00	306,00 0,00	816,00		62169,00	
739	739	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	51,51	55,00		2833,00		2833,00		2833,00	
740	740	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	3,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	5502,00 5026,00	32,00 4,00	444,00		5502,00	
741	741	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3,535	99,00		350,00		350,00		350,00	
742	742	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
743	743	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	1	27247,00		27247,00		27247,00		27247,00	
744	744	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	1	5340,00		5340,00		5340,00		5340,00	
745	745	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	1	6500,00		6500,00		6500,00		6500,00	
746	746	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16,25	2001,00 1417,00	101,00 13,00	32516,00 23026,00	1641,00 211,00	7849,00		32516,00	
747	747	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	16,25	293,00		4761,00		4761,00		4761,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
748	748	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33,125	897,00 505,00	345,00 85,00	29713,00 16728,00	11429,00 2816,00	1556,00		29713,00	
749	749	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4x2x0,52	км	0,06625	734423,00		48656,00		48656,00		48656,00	
750	750	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	9033,00 8936,00	3,00 0,00	27099,00 26808,00	9,00 0,00	282,00		27099,00	
751	751	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	3	2260,00		6780,00		6780,00		6780,00	
752	752	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	9033,00 8936,00	3,00 0,00	27099,00 26808,00	9,00 0,00	282,00		27099,00	
753	753	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1711,00		5133,00		5133,00		5133,00	
754	754	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	22	9033,00 8936,00	3,00 0,00	198726,00 196592,00	66,00 0,00	2068,00		198726,00	
755	755	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	22	5809,00		127798,00		127798,00		127798,00	
756	756	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	22	4900,00		107800,00		107800,00		107800,00	
757	757	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	5,25	7977,00 7890,00	0,00 0,00	41879,00 41423,00	0,00 0,00	456,00		41879,00	
758	758	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	5,25	3900,00		20475,00		20475,00		20475,00	
759	759	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	8	1900,00		15200,00		15200,00		15200,00	
760	760	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
761	761	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	3122,00		3122,00		3122,00		3122,00	
762	762	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2291,00 2278,00	0,00 0,00	2291,00 2278,00	0,00 0,00	13,00		2291,00	
763	763	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
764	764	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	196,25	897,00 505,00	345,00 85,00	176036,00 99106,00	67706,00 16681,00	9224,00		176036,00	
765	765	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97	км	0,191887	209683,00		40236,00		40236,00		40236,00	
766	766	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,80	км	0,008287	373287,00		3094,00		3094,00		3094,00	
767	767	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	8,5625	1572,00 1436,00	9,00 1,00	13460,00 12296,00	78,00 9,00	1086,00		13460,00	
768	768	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	8,5625	65,00		557,00		557,00		557,00	
769	769	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	178,75	968,00 942,00	6,00 0,00	173030,00 168383,00	1073,00 0,00	3574,00		173030,00	
770	770	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	175	99,00		17325,00		17325,00		17325,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
771	771	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	3,75	209,00		784,00		784,00		784,00	
			Итого по подразделу 4: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Г					2591025,00	162922,00	1405129,00	0,00	2591025,00	
								1022974,00	39468,00	0,00	0,00		
			Подраздел 5: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Д										
772	772	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	12305,00 8936,00	2899,00 835,00	470,00		12305,00	
773	773	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа КПЭ-0,8	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
774	774	248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	4	35833,00		143332,00		143332,00		143332,00	
775	775	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82,375	897,00 505,00	345,00 85,00	73890,00 41599,00	28420,00 7002,00	3871,00		73890,00	
776	776	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Оптический кабель в негорючем исполнении на 2 волокна КС-ОКГОнг-2	км	0,0153	3252232,00		49759,00		49759,00		49759,00	
777	777	243-304-0125 *РСНБ РК 2022*	Оптический абонентский кабель GROP на 1 волокно КС-FTTH-II-SM1	км	0,068723	2131319,00		146470,00		146470,00		146470,00	
778	778	Прайс-лист	Держатель с хомутиком для труб ПВХ DKC 51200	шт	36	380,00		13680,00		13680,00		13680,00	
779	779	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	70,75	1572,00 1436,00	9,00 1,00	111219,00 101597,00	637,00 71,00	8985,00		111219,00	
780	780	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	60	65,00		3900,00		3900,00		3900,00	
781	781	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10,75	172,00		1849,00		1849,00		1849,00	
782	782	Прайс-лист	Коробка распределительная для открытого монтажа KSC 11-304	шт	4	799,00		3196,00		3196,00		3196,00	
783	783	248-101-0402 *РСНБ РК 2022*	IP-приставка цифровая телевизионная IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.	шт.	4	40732,00		162928,00		162928,00		162928,00	
784	784	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	897,00 505,00	345,00 85,00	53820,00 30300,00	20700,00 5100,00	2820,00		53820,00	
785	785	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC 2x2xAWG24/1 PVC Cat 5e	км	0,0612	3252232,00		199037,00		199037,00		199037,00	
786	786	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	55	1572,00 1436,00	9,00 1,00	86460,00 78980,00	495,00 55,00	6985,00		86460,00	
787	787	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	55	65,00		3575,00		3575,00		3575,00	
788	788	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 75 мм х 40 мм/К201/	шт.	4	284,00		1136,00		1136,00		1136,00	
789	789	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	4	5268,00		21072,00		21072,00		21072,00	
790	790	248-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	12	370,00		4440,00		4440,00		4440,00	
791	791	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		57,75	897,00	345,00	51802,00	19924,00	2714,00		51802,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		505,00	85,00	29164,00	4909,00				
792	792	243-304-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСПВ 4х0,4	км	0,0561	1596939,00		89588,00		89588,00		89588,00	
793	793	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,002805	442923,00		1242,00		1242,00		1242,00	
794	794	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8,25	897,00 505,00	345,00 85,00	7400,00 4166,00	2846,00 701,00	388,00		7400,00	
795	795	243-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППЭп 10х2х0,5	км	0,003825	285454,00		1092,00		1092,00		1092,00	
796	796	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	км	0,003442	325920,00		1122,00		1122,00		1122,00	
797	797	243-142-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 5 мм2	км	0,000255	305645,00		78,00		78,00		78,00	
798	798	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,000382	406276,00		155,00		155,00		155,00	
799	799	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,000765	257126,00		197,00		197,00		197,00	
800	800	261-404-0592 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1620,00		1620,00		1620,00		1620,00	
801	801	Прайс-лист	Коннектор RJ-45	шт	8	250,00		2000,00		2000,00		2000,00	
802	802	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3,75	2001,00 1417,00	101,00 13,00	7504,00 5314,00	379,00 49,00	1811,00		7504,00	
803	803	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3,75	293,00		1099,00		1099,00		1099,00	
804	804	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	51	1219,00 1197,00	6,00 0,00	62169,00 61047,00	306,00 0,00	816,00		62169,00	
805	805	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	51,51	55,00		2833,00		2833,00		2833,00	
806	806	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	3,5	1572,00 1436,00	9,00 1,00	5502,00 5026,00	32,00 4,00	444,00		5502,00	
807	807	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3,535	99,00		350,00		350,00		350,00	
808	808	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	14019,00 14010,00	9,00 0,00	14019,00 14010,00	9,00 0,00			14019,00	
809	809	Прайс-лист	Уличная купольная IP-камера 2Мп с EXIR-подсветкой до 60м	шт	1	27247,00		27247,00		27247,00		27247,00	
810	810	Прайс-лист	Монтажная коробка PFA135	шт	1	5340,00		5340,00		5340,00		5340,00	
811	811	Прайс-лист	Грозозащита для линий Ethernet с PoE	шт	1	6500,00		6500,00		6500,00		6500,00	
812	812	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	43,125	2001,00 1417,00	101,00 13,00	86293,00 61108,00	4356,00 561,00	20829,00		86293,00	
813	813	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	43,125	293,00		12636,00		12636,00		12636,00	
814	814	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		18,125	897,00	345,00	16258,00	6254,00	851,00		16258,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		505,00	85,00	9153,00	1541,00				
815	815	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа Partan F/UTP Cat.5e PVK/RE 4x2x0,52	км	0,03625	734423,00		26623,00		26623,00		26623,00	
816	816	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
817	817	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ДИП 34А-03	шт.	1	2260,00		2260,00		2260,00		2260,00	
818	818	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
819	819	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	1	1711,00		1711,00		1711,00		1711,00	
820	820	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	21	9033,00 8936,00	3,00 0,00	189693,00 187656,00	63,00 0,00	1974,00		189693,00	
821	821	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-ОЗК	шт.	21	5809,00		121989,00		121989,00		121989,00	
822	822	Прайс-лист	Расширитель адресный С2000-АР1 исп01	шт	21	4900,00		102900,00		102900,00		102900,00	
823	823	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	2	7977,00 7890,00	0,00 0,00	15954,00 15780,00	0,00 0,00	174,00		15954,00	
824	824	Прайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	2	3900,00		7800,00		7800,00		7800,00	
825	825	Прайс-лист	Модуль подключения нагрузки МПН	шт	2	1900,00		3800,00		3800,00		3800,00	
826	826	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	1	9033,00 8936,00	3,00 0,00	9033,00 8936,00	3,00 0,00	94,00		9033,00	
827	827	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	1	3122,00		3122,00		3122,00		3122,00	
828	828	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2291,00 2278,00	0,00 0,00	2291,00 2278,00	0,00 0,00	13,00		2291,00	
829	829	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	281,00		281,00		281,00		281,00	
830	830	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	199,375	897,00 505,00	345,00 85,00	178839,00 100684,00	68785,00 16947,00	9370,00		178839,00	
831	831	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97	км	0,1875	209683,00		39316,00		39316,00		39316,00	
832	832	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2x2x0,80	км	0,012113	373287,00		4521,00		4521,00		4521,00	
833	833	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм	м	8,5625	1572,00 1436,00	9,00 1,00	13460,00 12296,00	78,00 9,00	1086,00		13460,00	
834	834	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	8,5625	65,00		557,00		557,00		557,00	
835	835	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	181,25	968,00 942,00	6,00 0,00	175450,00 170738,00	1088,00 0,00	3624,00		175450,00	
836	836	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	175	99,00		17325,00		17325,00		17325,00	
837	837	243-907-0107 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм		6,25	209,00		1306,00		1306,00		1306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
			Итого по подразделу 5: ЖИЛОЙ ДОМ. Блок Д					**2432692,00**	**157280,00**	**1308772,00**	**0,00**	**2432692,00**	
								966640,00	**37784,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по разделу 6: 10 ЭТАЖ					**14062474,00**	**905154,00**	**7552405,00**	**0,00**	**14062474,00**	
								5604915,00	**218457,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**271746187,00**	**9594347,00**	**206452023,00**	**0,00**	**271746187,00**	
								55699817,00	**2327394,00**	**0,00**	**0,00**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RGB GROUP" 150640022715

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "RGB GROUP" 150640022715

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)