Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска", БИН 060140009176, ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «СМУ ШЫҒЫС», Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12, БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Наименование стройки - Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инжен.сетями в 19 ж. р-не г.Усть-Каменогорска,ВКО,(поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по ген.плану города).Инж.сети и благоустройство к жил.дому поз.58/1. Корректировка

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за декабрь 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			157	08.12.2020 г	Областной бюджет	004; 028				
			Д.с. № 1	19.12.2020 г.			(тенге)			
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**8 210 657,74**									
в том числе:										
Акт №1 за декабрь 2020 г.	8 210 657,74	7 330 944,41							879 713,33	8 210 657,74
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**8 210 657,74**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

Т.М. Кенесбаев

Технический надзор:
инженер эксперт
ТОО "Восток Инжиниринг"

Базилов Р.Т.

Авторский надзор:
инженер эксперт
ТОО «Восток Массивпроект»

Б.В. Лю-Дя-Сян

Подрядчик:
Директор ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Абжанов Д.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
БИН 060140009176, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инжен.сетями в 19 ж. р-не г.Усть-Каменогорска,ВКО (поз.51,53,54,54/1,58,58/1,58/2 по ген.плану города).Инж.сети и благоустройство к жил.дому поз.58/1. Корректировка
Договор № 157 от 08.12.2020 г.,Доп. соглаш. №1 от 19.12.2020 г.

Акт №1
приемки выполненых работ за период за декабрь 2020 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.01.18) 21.12.2020г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	%	рабочих, обслуживающих машины	
				~~з/п рабочих-~~ строителей	в т.ч. з/п машинистов	~~з/п рабочих-~~ строителей	в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-2-1								
		Покрытие								
	Раздел 2 Тип 2									
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	599	632,71	15,35	378993	9195	8763	0,0336	20
		м2 покрытия		5,94	5,06	3558	3031	133	0,01766	11
		Итого по разделу 2				**378993**	**9195**	**8763**		**20**
						3558	**3031**			**11**
		Стоимость: материалов, тенге				366240				
		Накладные расходы, тенге				8763				
		- заработная плата, тенге				1314				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23265				
		Всего по разделу, тенге				**411021**				
		Сметная заработная плата, тенге				7903				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Раздел 3 Тип 3									
10	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	42	870,19	49,85	36548	2094	4841	0,458	19
		м2 тротуара		69,08	17,6	2901	739	133	0,0859	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3				36548	**2094**	**4841**		**19**
						2901	**739**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				31553				
		Накладные расходы, тенге				4841				
		- заработная плата, тенге				726				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2483				
		Всего по разделу, тенге				**43872**				
		Сметная заработная плата, тенге				4366				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Раздел 4 Тип 4								
14	E27-4-1	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси	420	56,82	9,63	23864	4045	2609	0,0204	9
		м2 основания или покрытия								
				3,24	1,43	1361	**601**	**133**	0,00483	2
15	30-6-28	Кирпичный отсев (прим)	10,08	1329		13396				
		м3								
16	30-8-92	Супесчаный грунт (прим)	3,36	819		2752				
		м3								
17	1-1-2922	Известь строительная ГОСТ 9179-77К=0,800;	2,688	6966		18725				
		т								
		Итого по разделу 4				**58737**	4045	2609		**9**
						1361	**601**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				53331				
		Накладные расходы, тенге				2609				
		- заработная плата, тенге				391				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3681				
		Всего по разделу, тенге				**65027**				
		Сметная заработная плата, тенге				2353				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Локальная смета № 7-3-1
Благоустройство

Раздел 1 Лестничный сход
1.1 Л1

1	E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9	1958,16	–	17623	–	5878	3,24	29
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	4779	–	123	–	–
2	E6-1-19	Устройство лестниц железобетонных	5,6	7456,56	353,46	41757	1979	4464	3,64	20
		м3								
				625,5	133,52	3503	748	105	0,6521	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	5,6	170		952				
4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,6	83		465				
5	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,1305	86434		11280				
6	4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,03	70685		2121				
7	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,02632	93997,62 33075	304,24 114,75	2474 871	8 3	918 105	198 0,56	5 –
8	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х110 мм *шт*	56	30,96		1734				
9	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня *м ограждений*	13,2	86,37 71,78	5,89 2,23	1140 947	78 29	1366 140	0,415 0,0109	5 –
10	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,13332	147105		19612				
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,33	16,36 5,81	0,05 0,02	54 19	– –	17 90	0,0295 0,0001	– –
12	Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000; *м2*	6,66	15,43 4,16	0,02 –	103 28	– –	25 90	0,0213 –	– –
13	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе *м2 покрытия*	9	1430,03 111,6	16,79 6,28	12870 1004	151 57	1305 123	0,726 0,0307	7 –
14	Е15-79-1	Отделка мюнхенской штукатуркой *м2 отделываемой поверхности*	9	196,46 66,6	2,16 0,81	1768 599	19 7	636 105	0,3218 0,00399	3 –
15	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,0025	309142,18 162000	115368,43 55530	773 405	288 139	707 130	857 271,21	2 1
16	8-6-132	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	2,51	13469		33807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0025	997343,82	181364,72	2493	453	437	387,6	1
		км трубопровода		66082,5	68512,5	165	171	130	334,61	1
	1.2 Л2									
18	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,3	1958,16	–	6462	–	2155	3,24	11
		м3 подстилающего слоя		531	–	1752	–	123	–	–
19	Е6-1-19	Устройство лестниц железобетонных	2,1	7456,56	353,46	15659	742	1674	3,64	8
		м3		625,5	133,52	1314	280	105	0,6521	1
20	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,1	170		357				
		м3								
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	83		174				
		м3								
22	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04785	86434		4136				
		т								
23	4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01	70685		707				
		т								
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01316	93997,62	304,24	1237	4	459	198	3
		т		33075	114,75	435	2	105	0,56	–
25	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х110 мм	28	30,96		867				
		шт								
26	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7	86,37	5,89	605	41	725	0,415	3
		м ограждений		71,78	2,23	502	16	140	0,0109	–
27	2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0714	147105		10503				
		т								
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	16,36	0,05	29	–	9	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	10	–	90	0,0001	–
29	Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	3,6	15,43	0,02	56	–	14	0,0213	–
		м2		4,16	–	15	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-27-1									
		Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	4,2	1430,03	16,79	6006	71	609	0,726	3
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	469	26	123	0,0307	–
31	Е15-79-1	Отделка мюнхенской штукатуркой	3	196,46	2,16	589	6	212	0,3218	1
		м2 отделываемой поверхности								
				66,6	0,81	200	2	105	0,00399	–
		Итого по разделу 1				**198413**	**3840**			**101**
						17017	**1480**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				177556				
		Накладные расходы, тенге				21610				
		- заработная плата, тенге				3242				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13201				
		Всего по разделу, тенге				**233224**				
		Сметная заработная плата, тенге				21739				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				119				
		Раздел 2 Водоотводной лоток								
		2.1 Вл2								
32	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под лотки	58	1293,7	152,52	75035	8846	15896	1,02	59
		м3 основания								
				153,68	57,15	8913	3315	130	0,279	16
38	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01832	33697,62	304,24	617	6	638	198	4
		т								
				33075	114,75	606	2	105	0,56	0
39	1-1-9474									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01832	74826		1371				
		т								
40	Е6-37-3	Устройство деформационных швов с применением герметика	19	2006,24	1,84	38119	35	777	0,217	4
		м шва								
				38,25	0,7	727	13	105	0,0034	0
46	Е7-61-1									
		Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	2,34	1892,22	564,43	4428	1321	2498	3,33	8
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	1327	457	140	0,7533	2
47	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей из тяжелого бетона объемом до 0,5К=18,000;	1,62	19300		31266				
		м3								
48	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов : плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона доборы объемом до 0,2 м3К=18,000;	0,72	20400		14688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,34	83		194				
		м3								
		Итого по разделу 2				165718	10208	19809		**75**
						11573	3787			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				143937				
		Накладные расходы, тенге				19809				
		- заработная плата, тенге				2971				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11132				
		Всего по разделу, тенге				**196659**				
		Сметная заработная плата, тенге				18331				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
		Раздел 3 Ограждения площадки для мусорных контейнеров								
50	E7-24-12									
		Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам	11	517,64	243,27	5694	2676	5044	1,49	16
		м оград		261	66,53	**2871**	732	140	0,2407	3
51	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,27	4887		**1319**				
		м3								
52	8-6-72	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=6,000;	**15**	667		10005				
		м								
53	2-1-259									
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012К=6,000;	0,00318	134929		429				
		т								
54	E9-62-3	Изготовление секций ограждения К=5,000;	0,128	27935,09	9375,11	3576	**1200**	**2130**	91	12
		т конструкций		16380	2107,33	2097	270	**90**	**7,36**	1
55	1-1-9474									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=5,000;	0,1016	74826		7602				
		т								
56	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=5,000;	0,0264	86434		**2282**				
		т								
57	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,2	16,36	0,05	101	–	32	0,0295	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				5,81	0,02	36	–	90	0,0001	–
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	12,4	16,58	0,02	206	–	47	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	52	–	90	–	–
		Итого по разделу 3				**31214**	**3876**			**28**
						5056	**1002**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				22282				
		Накладные расходы, тенге				7253				
		- заработная плата, тенге				1088				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2308				
		Всего по разделу, тенге				**40775**				
		Сметная заработная плата, тенге				7146				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Раздел 4 Установка дорожного знака								
59	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
60	1-1-8483	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	1920		1920				
		шт								
61	8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	337		1011				
		м								
62	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов	0,053	6964,18	98,32	369	5	41	4,41	–
		м3		695,25	37,15	37	2	105	0,1814	–
		Итого по разделу 4				**4048**	**151**			**3**
						543	**30**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				3354				
		Накладные расходы, тенге				751				
		- заработная плата, тенге				113				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288				
		Всего по разделу, тенге				**5087**				
		Сметная заработная плата, тенге				686				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-4-1 Озеленение								
1	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2980	39,58	0,34	117948	1013	151345	0,2678	798
		м2		**39,24**	0,13	**116935**	387	**129**	0,0005	**1**
2	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	2980	**7,97**	–	**23751**	–	**30639**	0,0547	**163**
		м2		7,97	–	23751	–	129	–	–
3	Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,298	104327,81	1224,31	31090	365	226	0,59	–
		га		103,5	482,13	31	144	129	1,99	1
4	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	48	57,86	9,48	2777	455	3221	0,3598	17
		м2		48,38	3,64	2322	175	129	0,0147	1
5	Е47-27-3	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-2,000;	-96	18,48	2,71	-1774	-260	-2082	0,1177	-11
		м2		15,77	1,04	-1514	-100	129	0,0042	–
6	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников	48	537	–	25776	–	12980	1,3501	65
		м2		209,63	–	10062	–	129	–	–
7	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	9	669,02	55,44	6021	499	7371	4,284	39
		яма		613,58	21,29	5522	192	129	0,086	1
8	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	9	796,15	218,24	7165	1964	6513	2,957	27
		шт		507,83	53,2	4570	479	129	0,223	2
9	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (клен, береза), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	9	3760		33840				
		шт								
10	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	10	245,54	15,14	2455	151	3046	1,632	16
		яма		230,4	5,74	2304	57	129	0,022	–
11	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	10	151,76	–	1518	–	1934	0,821	8
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				149,85	–	1499	–	129	–	–
12	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (рябина), без кома, высотой 1,5 м	10	649		6490				
		шт								
13	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	27	120,84	12,39	3263	335	3941	0,761	21
		яма		108,45	4,7	2928	127	129	0,018	–
14	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	27	27,63	–	746	–	956	0,166	4
		шт		27,45	–	741	–	129	–	–
15	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, вяз), без кома	27	203		5481				
		шт								
16	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	112	80,54	6,06	9020	679	11171	0,517	58
		м траншеи		74,48	2,84	8342	318	129	0,01	1
17	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	112	66,92	–	7495	–	9622	0,404	45
		м изгороди		66,6	–	7459	–	129	–	–
18	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (спирея), без комаК=3,000;	336	81		27216				
		шт								
		Всего прямые затраты				310278	5201			1250
						184952	1779			7
		Стоимость: материалов, тенге				120125				
		Накладные расходы, тенге				240883				
		- заработная плата, тенге				36132				
		- трудоемкость, чел-ч				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33070				
		Всего по смете				**584231**				
		Сметная заработная плата, тенге				222863				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1377				

Дополнение к проектной -сметной документации №1

Локальная смета № 7-3-1

Раздел 2 Водоотводной лоток

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	152	32,54	30,98	4946	4709	1555	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	233	1370	97	0,0308	5
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	152	9,24	9,24	1404	1404	442	–	0
		м3 грунта		–	3	0	456	97	0,0115	2
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	182,4	45	45	8208	8208	1642	–	0
		т		–	9	0	1642	100	0,0189	3
4	Е7-61-2	Устройство непроходных одноячейковых каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	7,4	2005,36	534,92	14840	3958	6699	2,56	19
		м3 сборных конструкций		461,25	185,47	3413	1372	140	0,7173	5
5	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	7,4	19300		142820				
		м3								
6	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,4	339		2509				
		м3								
7	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1,73314	14359,66	5522,03	24887	9570	11539	35,9	62
		т конструкций		6075	1322,37	10529	2292	90	4,73	8
8	99-1-944(пл)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,96884	74826		72495				
		т								
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,7643	65800		50291				
		т								
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,61	16,36	0,05	713	2	229	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	253	1	90	0,0001	0
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	87,22	16,58	0,02	1446	2	327	0,0213	2
		м2		4,16	–	363	0	90	–	0
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	129	245,44	3,82	31662	493	5905	0,212	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4818	186	118	0,007	1
		Локальная смета № 7-2-1								
		Раздел 3 Покрытие								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка,крыта под покрытие)	347,55	9,24	9,24	3211	3211	1012	–	0
		м3 грунта								
				–	3	0	1043	97	0,0115	4
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	347,55	382,23	100,89	132844	35064	66438	0,85	295
		м3 основания								
				146,4	60,91	50881	21169	118	0,18	63
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	419,125	45	45	18861	18861	3772	–	0
		т								
				–	9	0	3772	100	0,0189	8
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,5	893,36	73,75	17421	1438	858	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	417	228	133	0,041	1
5	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	130	498,24	17,7	64771	2301	2202	0,0518	7
		м2 покрытия и основания								
				7,88	4,86	1024	632	133	0,01754	2
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	130	632,71	15,35	82252	1996	1902	0,0336	4
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	772	658	133	0,01766	2
		Всего прямые затраты				**675581**	**91217**	**104522**		**457**
						72703	**34821**			**139**
		Стоимость: материалов, тенге				511661				
		Накладные расходы, тенге				104522				
		- заработная плата, тенге				15678				
		- трудоемкость, чел-ч				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46806				
		Всего по смете				**826909**				
		Сметная заработная плата, тенге				123201				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				648				
		Всего по акту				**2 406 805**				
		Сметная заработная плата, тенге				408 588				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2 358				
		Оборудование				-				
		Всего СМР по акту				**2 406 805**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				28 882				
		- сметная заработная плата, тенге				4 072				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)				70 391				
		- сметная заработная плата, тенге				32 380				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				197				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24 357				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9 743				
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска				34 003				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 574 181**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек=2405 тенге (Имрп=3,103)				**7 985 778,23**				
		Налог (2 %)				159 715,56				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8 145 493,79**				
		Всего в текущих ценах				**8 145 493,79**				
		Всего по акту с учетом понижающего коэффициента				**7 330 944,41**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				879 713,33				
		Стоимость строительства с учетом НДС				**8 210 657,74**				
		Итого к оплате:				**8 210 657,74**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:

Директор ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

_____ Абжанов Д.К.

Технический надзор:

инженер эксперт ТОО "Восток Инжининринг"

_____ Базилов Р.Т.

Авторский надзор:

инженер эксперт ТОО «Восток Массивпроект»

_____ Б.В. Лю-Ди-Сян