Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
070340007228				№100/24	29.08.2024 г.			
				ДС №100/01	09.12.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.	1 191 720 299,21	1 191 720 299,21	335 093 180,47				40 211 181,66	375 304 362,12
Удержание аванса	291 000 000,00	291 000 000,00	4 691 448,24				562 973,79	5 254 422,03
ИТОГО К ОПЛАТЕ	900 720 299,21	900 720 299,21	330 401 732,22				39 648 207,87	**370 049 940,09**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **01-01-01 Подготовка территории строительства** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	$м^3$	39200	58,12	58,12	2278304,03	2278304,03		561344,01	3067008,06
						0	19,89	0	779688,02		227360,02	
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	$м^3$	39200	50,3	50,3	1971760,02	1971760,02		485688,02	2654232,03
						0	17,21	0	674632,02		196783,99	
3	3	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	$м^3$	56000	58,12	58,12	3254720,04	3254720,04		801920,01	4381440,08
						0	19,89	0	1113840,02		324800,03	
4	4	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	$м^3$	56000	50,3	50,3	2816800,03	2816800,02		693840,02	3791760,03
						0	17,21	0	963760,03		281119,98	
5	5	1101-0104-0702 *РСНБ РК 2022*	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	$м^2$	280000	2,43	2,43	680399,94	680399,94		168000	915599,91
						0	0,83	0	232399,94		67199,97	
			ИТОГО по акту					11001984,06	11001984,05	0	2710792,06	14810040,11
								0	3764320,03	0	1097263,99	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						192 530,52
			Итого с временными									15 002 570,63
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						100 517,22
			Итого с зимними удорожаниями									15 103 087,85
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						302 061,76
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 405 149,61
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						14 153 789,31
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						4 053 557,02
			НДС			12 %						2 184 881,56
			Итого с НДС									20 392 227,89
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						19 984 383,33

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Иканаев Ергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Уалкеев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 1,2МПа** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМЕТА 02-01-01:									
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	25209	209,17	209,17	5272966,49	5272966,49		945085,33	6715425,43
						0	52,07	0	1312632,59		497373,61	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	5,3	3782,12	0	20045,19	0		14432,69	37236,04
						3782,12	0	20045,19	0		2758,16	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	38714	40,16	40,16	1554754,36	1554754,06		382881,34	2092491,7
						0	13,74	0	531930,24		154856	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8,2	1643,92	0	13480,19	0		9705,76	25040,67
						1643,92	0	13480,19	0		1854,72	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	отненного грунта	38714	230,13	230,13	8909252,88	8909252,88		1591532,66	11340879,34
						0	57,1	0	2210569,4		840093,8	
6	28	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 200 (219) мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	11,21	2829528,74	1143273,1	31719017,24	12816091,41	4646950,84	19533611,46	55352838,91
						1271719,44	488398,38	14255974,99	5474945,85		4100210,21	
7	29	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	10181,344	15423		157026868,5		157026868,5		169589017,9
											12562149,41	
8	52	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,03	1932251,61	792449,09	57967,54	23773,48	5815,79	36534,77	102062,48
						945942,52	284184,15	28378,27	8525,54		7560,17	
9	55	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	14815		59260		59260		64000,75
											4740,75	
10	66	1126-0301-0802 *РСНБ РК 2022*	Установка термоусаживающих манжет Ду219. Установка	рытия изоляции	536,890545	548,2	12,61	294323,47	6770,11	117777,7	131613,27	460013,15
						316,22	6,33	169775,41	3398,56		34076,41	
11	67	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 (219)мм	шт.	1735	5388		9348180		9348180		10096034,48
											747854,48	
12	127	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 (219) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	675	2527,86	46,64	1706305,51	31481,99	125334	945188,98	2863613,29
						2295,54	0	1549489,51	0		212118,8	
13	129	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	68	37484,22	31933,67	2548926,93	2171489,54	167301,71	646859,53	3451449,51
						3090,23	7363,22	210135,68	500698,93		255663,05	
			ИТОГО по акту 02-01-01:					218531348,3	30786579,96	171497488,5	24237445,79	262 190 107,67
								16247279,24	10042701,11	0	19421309,57	

02-01-01 ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ:

1	1	1122-0601-0906 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,2922	3115322,41	745589,08	910297,21	217861,13	650643,72	135974,14	1129973,06
						143026,56	327020,05	41792,36	95555,26		83701,71	1129964,96
2	2	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,09005	7094		638,81		638,81		689,92
											51,11	
			ИТОГО по акту 02-01-01 включаемые работы:					910932,16	217861,13	651278,67	135974,14	1130662,98
								41792,36	95555,26	0	83752,5	1130658,93

ВСЕГО ПО АКТУ: **263320766,6**

			Временные здания и сооружения			1,3 %						3 423 169,97
			Итого с временными									266 743 936,57
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						1 787 184,37
			Итого с зимними удорожаниями									268 531 120,94
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						5 370 622,42
			Итого с непредвиденными работами и затратами									273 901 743,36
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						251 652 704,75
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						72 071 765,73
			НДС			12 %						38 846 936,46
			Итого с НДС									362 571 406,93
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						355 319 978,80

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам Курылыс"

_____ **Аманбергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Уалиқсеи А.К.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**