Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

г. Жезказган «30» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Марал Құрылыс», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 15.
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Байғара Бахтияр Сакенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, бул. Гарышкерлер, 52.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел образования города Жезказгана», руководитель Альмаганбетов Женис Едигеевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: НЕТ
наименование организации

3. проекта (проектно-сметной документации): ТОО Компания «Диана-Л», №63-18-А.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ ГУ «Отдел образования города Жезказгана» №187/1-н от 20.07.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
учащиеся	человек	825		953	

5. Существующее здание школы - двухэтажное в осях «А-Д», трёхэтажное в осях «Д-Ж», сложной конфигурации, с подвальным этажом по площади, равной всей площади строения, с размерами в осях 67,4 х 53,16 м. Высота этажей в чистоте - 3 м, высота подвала - 2,4 м. Фундаменты под наружными несущими и ограждающими стенами и под внутренними несущими стенами - ленточные, из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, толщиной 400, 500, 600 мм.
Наружные стены толщиной 640 мм из керамического кирпича, межкомнатные перегородки, комбинированные из силикатного и керамического кирпича толщиной 120 мм.
Перекрытия - железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-92, монтированные в продольном и поперечном направлении. Крыша - чердачная с деревянными стропильными конструкциями, многоскатная из волнистых асбестоцементных листов, с наружным неорганизованным стоком. Пространственная целостность здания обеспечивается за счет совместной работы ленточных фундаментов, наружных и внутренних стен, плит покрытий жестко сопряженных между собой;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____июнь 2020 г.;
месяц, год
окончание работ__октябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект завершенным Капитальный ремонт зданий КГУ «Общеобразовательная средняя школа №21 готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Марал Құрылыс»

Директор _____ Байғара Бахтияр Сакенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)