Декларация о соответствии построенного объекта
«Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек – ПС №152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган» в рамках проекта
«Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

«19» _декабря_ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
наименование организации, юридический адрес

в лице Бектенова Руслана Мухамеджановича
фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек - ПС № 152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай - Талдыкорган - Алма», Алматинская область Коксуский район
наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является _АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59_
наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: не привлекались
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», № 02.45.ПСЭ15-025.15
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) заключение РГП «Госэкспертиза» (г. Алматы), № 02-0012/17 от 31.01.2017 года, утвержденного приказом АО «KEGOC» № 39 от 16.02.2017 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди

Заходы-выходы ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек - ПС № 152 Талдыкорган на ПС 500 кВ «Талдыкорган»	**км.**	**183,9**	**183,9**	**183,9**	**183,9**
в том числе:					
Линия – 1					
Опора У220-1т	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-1т+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1	шт.	8	8	8	8
Опоры У220-1+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1+14	шт.	2	2	2	2
Опоры У220-1+9	шт.	3	3	3	3
Опоры ПС220-5т	шт.	6	6	6	6
Опоры ПС220-5	шт.	122	122	122	122
Всего		**148**	**148**	**148**	**148**
Железобетон	м³	876,15	876,15	876,15	876,15
Металл для заземления опор	т.	51,28	51,28	51,28	51,28
Провод сталеалюминевый АС 300/39	т.	153,2	153,2	153,2	153,2
Грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-103	м.	47 750	47 750	47 750	47 750
Трос стальной ТК-11	т.	1,32	1,32	1,32	1,32
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	12	12	12	12
Изоляторы стеклянные	шт.	9 038	9 038	9038	9038
Линия – 2					
Опора У220-1т	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-1т+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1	шт.	6	6	6	6
Опоры У220-1+5	шт.	6	6	6	6
Опоры У220-1+14	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1+9	шт.	4	4	4	4

Опоры ПС220-5т	шт.	5	5	5	5
Опоры ПС220-5	шт.	133	133	133	133
Всего	**шт.**	**162**	**162**	**162**	**162**
Железобетон	м³	963,46	963,46	963,46	963,46
Металл для заземления опор	т.	63,64	63,64	63,64	63,64
Провод сталеалюминевый АС 300/39	т.	168,9	168,9	168,9	168,9
Трос стальной ТК-11	т.	32,5	32,5	32,5	32,5
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	23	23	23	23
Изоляторы стеклянные	шт.	10 359	10 359	10 359	10 359
Линия – 3					
Опоры У220-1т+5	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1	шт.	5	5	5	5
Опоры У220-1+5	шт.	7	7	7	7
Опоры У220-1+14	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1+9	шт.	5	5	5	5
Опоры ПС220-5т	шт.	4	4	4	4
Опоры ПС220-5	шт.	132	132	132	132
Всего		**161**	**161**	**161**	**161**
Железобетон	м³	963,132	963,132	963,132	963,132
Металл для заземления опор	т.	64,2	64,2	64,2	64,2
Провод сталеалюминевый АС 300/39	т.	169,2	169,2	169,2	169,2
Трос стальной ТК-11	т.	32,6	32,6	32,6	32,6
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	21	21	21	21
Изоляторы стеклянные	шт.	9 853	9 853	9 853	9 853
Линия – 4					
Опоры У220-1т+5	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1	шт.	9	9	9	9
Опоры У220-1+5	шт.	2	2	2	2

Опоры У220-1+14	шт.	3	3	3	3
Опора У220-1+9	шт.	1	1	1	1
Опоры ПС220-5т	шт.	4	4	4	4
Опоры ПС220-5	шт.	123	123	123	123
Всего	**шт.**	**146**	**146**	**146**	**146**
Железобетон	$м^3$	872,95	872,95	872,95	872,95
Металл для заземления опор	т.	53,41	53,41	53,41	53,41
Провод сталеалюминевый АС 300/39	т.	151,8	151,8	151,8	151,8
Трос стальной ТК-11	т.	29,6	29,6	29,6	29,6
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	11	11	11	11
Изоляторы стеклянные	шт.	10790	10790	10790	10790
Всего опор, по 4 линиям	**шт.**	**617**	**617**	**617**	**617**
Всего железобетон, по 4 линиям	**$м^3$**	**3675,69**	**3675,69**	**3675,69**	**3675,69**
Всего металл для заземления опор, по 4 линиям	**т.**	**232,53**	**232,53**	**232,52**	**232,52**
Всего провод сталеалюминевый АС 300/39, по 4 линиям	**т.**	**643,10**	**643,10**	**643,10**	**643,10**
Всего трос стальной ТК-11, по 4 линиям	**т.**	**96,02**	**96,02**	**96,02**	**96,02**
Всего автономные системы светового ограждения 1АСС-55-2, , по 4 линиям	**компл.**	**67**	**67**	**67**	**67**
Всего изоляторы стеклянные, по 4 линиям	**шт.**	**40 040**	**40 040**	**40 040**	**40 040**
Всего, грозозащитный трос, OPGW 32B1+16B4-103	**м.**	**47 750**	**47 750**	**47 750**	**47 750**
Грозозащитный трос, OPGW 32B1+16B4-103	**м.**	**33 470**	**33 470**	**33 470**	**33 470**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек – ПС № 152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган». № 02.45.ПСЭ15-025.15. Паспорт рабочего проекта (ПП4). Пояснительная записка (ПЗ4). Организация строительства

(ОС4). Охрана окружающей среды (ООС4). Сметная документация (СД4). Сводный сметный расчет стоимости строительства (СД4.1). Подготовительные работы (СД4.2). Строительство ВЛ 220 кВ линия 1 (СД4.3). Строительство ВЛ 220 кВ линия 2 (СД4.4). Строительство ВЛ 220 кВ линия 3 (СД4.5). Строительство ВЛ 220 кВ линия 4 (СД4.6). Замена троса на существующей ВЛ 220 кВ (СД4.7). Рабочие чертежи: ВЛ 220 кВ (ЭВ4.1). Спецификации оборудования и материалов (ЭВ4.1.СО1). Спецификация оборудования на трос OPGW-32B1+16B4-103 (ЭВ4.1.СО2). Ведомость потребности в материалах (ЭВ4.1.ВМ). Замена троса на OPGW на существующей ВЛ 220 кВ (ЭВ4.2). Спецификация оборудования на трос OPGW-32B1+16B4-103 (ЭВ4.2.СО)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2017 года;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);
фактически, месяц: 21 (двадцать один).
9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек - ПС № 152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай - Талдыкорган – Алма»
наименование объекта, комплекса

готовым к приёмке в эксплуатацию.
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бектенов Руслан Мухамеджанович
фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

"Промстрой-Энерго"