Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КУРБАНАЛИЕВ АЛИ АСТАНУЛЫ

Подрядчик: ТОО "Жана Қызылорда"

Технический надзор: ТОО "Bereke AST"

Наименование строительства: Проектирование строительства магазина со складскими помещениями. расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, микрорайон Катын копр, улица Аль-Фараби №110.

Акт выполненных работ № 1

за 10 октябрь 2024 г (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Снятие ППС		610	61,64	61,64	37600	37600		8850	50166	
				$м^3$ грунта		0,00	20,15	0,00	12292		3716		
2	2	1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		717,65	45,35	45,35	32545	32545		7658	43419	
				$м^3$ грунта		0,00	14,82	0,00	10636		3216		
3	5	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		2049,57726	304,78	304,78	624670	624670		114617	798430	
				$м^3$ грунта		0,00	77,67	0,00	159191		59143		
4	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		56,04	3192,60	0,00	178913	0		128818	332349	
				$м^3$ грунта		3192,60	0,00	178913	0		24618		
5	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к		90	3831,13	0,00	344802	0		248257	640504	

			затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		3831,13	0,00	344802	0		47445		
6	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)	$м^3$	35	5232,56	304,78	183140	10667	102180	72700	276306	
						2008,34	89,77	70292	3142		20467		
7	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	110	1665,62	0,00	183218	0,00		131917	340346	
						1665,62	0,00	183218	0,00		25211		
8	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30	2654,04		79621		79621		85991	
											6370		
9	11	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1110	42,59	42,59	47275	47275	0	11125	63072	
						0,00	13,92	0	15451		4672		
10	12	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1110	302,30	139,97	335553	155367	0	183544	560625	
						162,33	67,33	180186	74736		41528		
11	13	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	90	76,33	76,33	6870	6870	0	1617	9165	
						0,00	24,95	0	2246		679		
12	14	1122-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	19	19251,18	1956,55	365772	37174	280894	62044	462041	
						2510,73	787,71	47704	14966		34225		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2419980	952169	462696	971146	3662416	
								1005115	292659	0	271290		
			Раздел 2: Водовод										
13	19	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,45	722924,08	321945,96	325316	144876	0	225780	595184	
						400978,12	105823,83	180440	47621		44088		
14	20	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм	м	454,5	1623,00		737653,50		737653,50		796666	
											59012,28		
15	21	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,049	676242,85	293917,80	33136	14402	0	23575	61248	
						382325,05	103661,10	18734	5079		4537		
16	23	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	49,49	239,00		11828,00		11828,00		12774	
											946,00		
22	65	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,5 мм	м	2,2	10696,00		23531,20		23531,20		25414	
											1882,50		

			Итого по разделу 2: Водовод					1150198	164357	773013	253892	1491285
								199174	52700	0	110465	
			Раздел 3: Колодцы водопроводные , Д-15000-5 шт,									
17	103	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,571	42515,30	16259,78	364399	139363		229051	640926
						19767,01	7226,93	169423	61942		47476	
18	105	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	21899,00		109495		109495		118255
											8760	
19	110	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	22583,00		112915		112915		121948
											9033	
20	111	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	31548,00		315480		315480		340718
											25238	
21	114	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	5	34514,00		172570,00		172570,00		186376
											13806,00	
23	125	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	54	4113,72	32,55	222141	1758	191470	27147	269231
						535,43	5,13	28913	277		19943	
			Итого по разделу 3: Колодцы водопроводные Д-2000-2 шт, Д-15000-5 шт,Д-1000-1шт					1297000	141120	901930	256198	1677454
								198336	62219	0	126139	
			ИТОГО по акту					4867178	1257646	1654821	1933991	6831155
								1402626	407578	0	610367	
			НДС		12%			819739				7 650 894

Заказчик:

КУРБАНАЛИЕВ АЛИ АСТАНУЛЫ

Технический надзор:

ТОО «BEREKE-ASTN Construction»

Директор Нурлат А.С.

Подрядчик:

ТОО "Жаңа Қызылорда"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КУРБАНАЛИЕВ АЛИ АСТАНУЛЫ

Подрядчик: ТОО "Жаңа Қызылорда"

Технический надзор: ТОО "Bereke AST"

Наименование строительства: «Строительство Под административного здание, склады хранения и переработки нефтепродуктов, железнодорожный тупик и асфальтобетонный завод расположенный по адресу: город Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, з. Онтустик индустриялды, №128/2

Акт выполненных работ № 2
за 10 октябрь 2024 г (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ППС)	$м^3$ грунта	927	61,64	61,64	57140	57140	--	13451	76236	
						--	20,15	--	18679		5645		
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0.85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	927	45,35	45,35	42039	42039	--	9891	56083	
						--	14,82	--	13738		4153		
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС)	$м^3$ грунта	736	61,64	61,64	45367	45367	--	10679	60529	
						--	20,15	--	14830		4482		

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановлени еППС). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	736	45,35 –	45,35 14,82	33378 –	33378 10908	–	7853 3297	44528
5	5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3794,42274	304,78 –	304,78 77,67	1156464 –	1156464 294713	–	212184 109507	1478155
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	61	3192,60 3192,60	– –	194749 194749	– –	–	140219 26797	361765
7	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	140	3831,13 3831,13	– –	536358 536358	– –	–	386177 73802	996338
8	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)	м² основания	58	5232,52 2008,34	304,78 89,77	303486 116484	17678 5207	169324	120474 33917	457876
9	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	242	1665,62 1665,62	– –	403080 403080	– –	–	290219 55464	748762
10	10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	20,68	2654,00 –	– –	54885 –	– –	54885	– 4391	59276
11	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3300	42,59 –	42,59 13,92	140547 –	140547 45936	–	33066 13893	187506
12	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3300	302,30 162,33	139,97 67,33	997590 535689	461901 222189	–	545688 123453	1666731
13	13	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	220	76,33 –	76,33 24,95	16793 –	16793 5489	–	3951 1659	22403
14	14	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м² В ТОМ ЧИСЛЕ	м короба	59	19251,18 2510,73	1956,55 787,71	1135820 148133	115437 46475	872250	192662 106278	1434761
			Демонтаж									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,885	28821,43	13007,82	54328	24520	--	40300	102198
						15813,61	5781,54	29809	10898		7570	
16	17	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,9335	204,00	--	1006	--		--	1087
						--	--	--	--		81	
17	18	С3412-102-0207 412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	34,5345	48,00	--	1658	--		--	1791
						--	--	--	--		133	
			Водовод									
18	19	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,572	722924,08	321945,96	413513	184153	--	286992	756545
						400978,12	105823,83	229359	60531		56040	
19	20	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	577,72	1623,00	--	937640	--	937640	--	1012651
						--	--	--	--		75011	
20	21	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,022	125345,78	--	128103	--	15157	111817	259113
						110514,88	--	112946	--		19194	
21	27	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	5046,44	156,44	25232	783	8542	16129	44670
						3181,47	76,94	15907	385		3309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	28	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	104295,00	--	521475	--	521475	--	563193
						--	--	--	--		41718	
23	33	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	3	11586,98	639,96	34761	1920	10318	22450	61788
						7507,58	51,30	22523	154		4577	
24	34	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	5	17905,00	--	89525	--	89525	--	96687
						--	--	--	--		7162	
25	35	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	19	2686,11	114,11	51036	2168	13935	34584	92469
						1838,59	--	34933	--		6850	
26	36	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	37	4156,00	--	153772	--	153772	--	166074
						--	--	--	--		12302	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	40	Е11-220801-0215 1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7862,37	2536,49	15725	5073	–	13973	32074
						5325,88	1731,24	10652	3462		2376	
28	41	С1241-213-0117 241-213-0117 РСНБ РК 2022	втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	18737,00	–	37474	–	37474	–	40472
						–	–	–	–		2998	
29	42	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2249,95	299,26	40499	5386	–	34793	81316
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1950,69	1,80	35112	32		6023	
30	43	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1503,00	–	27054	–	27054	–	29218
						–	–	–	–		2164	
31	47	С1241-215-0224 241-215-0224 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x3/4"	шт.	5	1147,00	–	5735	–	5735	–	6194
						–	–	–	–		459	
32	49	С1241-215-0313 241-215-0313 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x63 мм	шт.	2	28482,00	–	56964	–	56964	–	61521
						–	–	–	–		4557	
33	50	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	11586,98	639,96	11587	640	3439	7483	20596
						7507,58	51,30	7508	51		1526	
34	51	С1241-116-0215 241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	17905,00	–	17905	–	17905	–	19337
						–	–	–	–		1432	
35	52	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	7347,01	326,79	51429	2287	21803	28107	85898
						3905,57	150,21	27339	1051		6363	
36	53	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	7	84665,00	–	592655	–	592655	–	640067
						–	–	–	–		47412	
37	54	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	7	187216,00	–	1310512	–	1310512	–	1415353
						–	–	–	–		104841	
38	55	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	1264,60	–	8852	–	–	6728	16826
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1264,60	–	8852	–		1246	
39	56	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1 125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	7	7636,00	–	53452	–	53452	–	57728

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4276	
40	57	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Щиты .Укладка над подпольными каналами	$м^2$	4,7526255	5034,76	225,49	23928	1072	20958	2151	28166
						399,27	103,65	1898	493		2086	
41	58	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 28	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	4,7526255	2734,21	96,91	12995	461	2535	9185	23955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2103,86	43,56	9999	207		1774	
42	59	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,1223801	38608,00	--	4725	--	4725	--	5103
						--	--	--	--		378	
43	60	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	7	6198,89	350,09	43392	2451	10267	30545	79852
						4381,98	25,65	30674	180		5915	
44	61	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	7	10443,00	--	73101	--	73101	--	78949
						--	--	--	--		5848	
45	62	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01872	1302932,06	721092,00	24391	13499	2419	12763	40126
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			452600,06	236064,51	8473	4419		2972	
46	63	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6 мм	м	0,4	35316,00	--	14126	--	14126	--	15256
						--	--	--	--		1130	
47	64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,151744	1994369,51	842296,65	302634	127814	29417	187195	529015
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	145403	43683		39186	
48	65	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,2	10696,00	--	23531	--	23531	--	25413
						--	--	--	--		1882	
49	66	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	0,4	6541,00	--	2616	--	2616	--	2825
						--	--	--	--		209	
50	67	С1241-102-0208 241-102-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм	м	0,4	4783,00	--	1913	--	1913	--	2066
						--	--	--	--		153	
51	68	С1241-102-0201 241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	4	4290,00	--	17160	--	17160	--	18533
						--	--	--	--		1373	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1426	2444074,51	842296,65	348525	120111	91773	175915	566395
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	136641	41050		41955	
53	72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11848	2444074,51	842296,65	289574	99795	76250	146160	470592
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	113529	34107		34859	
54	73	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00242	1994369,51	842296,65	4826	2039	468	2985	8436
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	2319	697		625	
55	74	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00	--	6233	--	6233	--	6732
						--	--	--	--		499	
56	75	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1994369,51	842296,65	1994	842	194	1234	3486
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	958	288		258	
57	76	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
						--	--	--	--		85	
58	77	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,00	--	283	--	283	--	306
						--	--	--	--		23	
59	78	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058	538351,54	79285,54	3122	460	1582	1255	4728
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			186168,86	32464,38	1080	188		350	
60	80	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0069	1994369,51	842296,65	13761	5812	1337	8512	24055
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			958212,86	287871,43	6612	1986		1782	
61	81	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4143,00	--	4143	--	4143	--	4474
						--	--	--	--		331	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	82	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	4178,00	--	12534	--	12534	--	13537
						--	--	--	--		1003	
63	83	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3175,00	--	6350	--	6350	--	6858
						--	--	--	--		508	
64	84	Е11-070101-0105 1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	6166,14	3416,44	6166	3417	--	4970	12026
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2749,70	1461,85	2750	1462		891	
65	85	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,15	48170,00	--	7226	--	7226	--	7804
						--	--	--	--		578	
66	86	Е11-070111-0211 1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	шт.	1	17986,71	8131,04	17987	8131	380	15273	35921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9476,21	3466,91	9476	3467		2661	
67	87	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7002,00	--	7002	--	7002	--	7562
						--	--	--	--		560	
68	88	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,109	501469,00	--	54660	--	54660	--	59033
						--	--	--	--		4373	
69	90	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	51,1425	592,00	--	30276	--	30276	--	32698
						--	--	--	--		2422	
70	91	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,3	147,05	3,45	2838	66	1203	1089	4241
						81,30	0,49	1569	9		314	
71	92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,3	255,68	5,10	4935	99	3002	1278	6710
						95,02	0,98	1834	19		497	
72	93	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,065	3559629,45	1364186,52	231376	88672	30282	144621	406077
						1729576,80	517835,89	112422	33659		30080	
73	94	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	65	30663,00	--	1993095	--	1993095	--	2152543
						--	--	--	--		159448	
74	95	С1241-117-0443 241-117-0443 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм	шт.	6	14845,00	--	89070	--	89070	--	96196
						--	--	--	--		7126	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	96	Е11-220601-0109 1122-0601-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06633	8554308,08	727765,52	567407	48273	489821	44359	660707
			В ТОМ ЧИСЛЕ			441929,60	233587,29	29313	15494		48941	
76	97	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3001327,66	1153882,25	30013	11539	4300	18369	52252
						1417409,28	437995,84	14174	4380		3871	
77	98	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10	18250,00	--	182500	--	182500	--	197100
						--	--	--	--		14600	
78	99	С1241-117-0437 241-117-0437 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм	шт.	1	11255,00	--	11255	--	11255	--	12155
						--	--	--	--		900	
79	100	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00857	7089567,58	252101,29	60758	2160	54406	4620	70608
			В ТОМ ЧИСЛЕ			489158,88	55341,23	4192	474		5230	
80	101	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	24024,06	2497,63	144144	14986	84071	44945	204217
						7514,47	52,10	45087	313		15127	
81	102	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20180,21	2098,00	20180	2098	11770	6292	28590
						6312,16	43,76	6312	44		2118	
			Колодцы водопроводные Д-2000-2 шт, Д-15000-9 шт,Д-1000-1шт									
82	103	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	22,57946	42515,30	16259,78	959973	367137	146507	603414	1688457
						19767,01	7226,93	446328	163180		125071	
83	104	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15359,00	--	15359	--	15359	--	16588
						--	--	--	--		1229	
84	105	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	21899,00	--	87596	--	87596	--	94604
						--	--	--	--		7008	
85	106	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	42829,00	--	171316	--	171316	--	185021
						--	--	--	--		13705	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	107	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19588,00 --	-- --	58764 --	-- --	58764	-- 4701	63465
87	108	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	42946,00 --	-- --	343568 --	-- --	343568	-- 27485	371053
88	109	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	30561,00 --	-- --	122244 --	-- --	122244	-- 9780	132024
89	110	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	22583,00 --	-- --	90332 --	-- --	90332	-- 7227	97559
90	111	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	31548,00 --	-- --	252384 --	-- --	252384	-- 20191	272575
91	112	С1225-101-0612 225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	4	25368,00 --	-- --	101472 --	-- --	101472	-- 8118	109590
92	113	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	78963,00 --	-- --	157926 --	-- --	157926	-- 12634	170560
93	114	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	39091,00 --	-- --	78182 --	-- --	78182	-- 6255	84437
94	115	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП10-1	шт.	14	10388,00 --	-- --	145432 --	-- --	145432	-- 11635	157067
95	116	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	10923,00 --	-- --	10923 --	-- --	10923	-- 874	11797
96	117	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	14	13976,00 --	-- --	195664 --	-- --	195664	-- 15653	211317
97	118	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	36	4025,00 --	-- --	144900 --	-- --	144900	-- 11592	156492
98	119	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	13	11360,00 --	-- --	147680 --	-- --	147680	-- 11814	159494
99	120	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,32508	1063547,00 --	-- --	345738 --	-- --	345738	-- 27659	373397
100	121	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	38	785,00 --	-- --	29830 --	-- --	29830	-- 2386	32216

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	122	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	26,46	380,76	55,84	10075	1477	5063	3854	15044
						133,61	21,36	3535	565		1114	
102	123	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,969	37856,54	1983,67	150253	7874	132753	10439	173547
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2425,25	465,00	9626	1846		12855	
103	124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	72,664	4113,72	32,55	298919	2365	257648	36530	362285
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			535,43	5,13	38906	373		26836	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24260851
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НДС		12%			2911302				27 172 153

Заказчик:

КУРБАНАЛИЕВ АЛИ АСТАНУЛЫ

Технический надзор:

ТОО «BEREKE-ASTN Construction»

Директор _____ Нурзат А.С.

Подрядчик:

ТОО "Жаңа Қызылорда"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: КУРБАНАЛИЕВ АЛИ АСТАНУЛЫ

Подрядчик: ТОО "Жаңа Қызылорда"

Технический надзор: ТОО "Bereke AST"

Наименование строительства: Проектирование строительства магазина со складскими помещениями. расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, микрорайон Катын копр, улица Аль-Фараби №110.

Акт выполненных работ № 3

за 10 октябрь 2024 г (месяц, год)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	старна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Снятие ППС)	$м^3$ грунта	137	61,64	61,64	8445	8445	--	1988	11267	
						--	20,15	--	2761		834		
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	29,35	45,35	45,35	1331	1331	--	313	1776	
						--	14,82	--	435		131		
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление ППС)	$м^3$ грунта	938	61,64	61,64	57818	57819	--	13610	77141	
						--	20,15	--	18901		5712		
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Восстановлени еППС). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	938	45,35	45,35	42538	42538	--	10008	56749	
						--	14,82	--	13901		4202		
5	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	37,96	3192,60	--	121191	--	--	87258	225124	
						3192,60	--	121191	--		16676		

6	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	65	3831,13	--	249023	--	--	179297	462585
						3831,13	--	249023	--		34265	
7	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (Основание из местного грунта)	$м^3$ основании	35	5232,52	304,78	183138	10667	102179	72700	276305
						2008,34	89,77	70292	3142		20467	
8	9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	117	1665,62	--	194878	--	--	140312	362005
						1665,62	--	194878	--		26815	
9	10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,32	2654,00	--	40659	--	40659	--	43912
						--	--	--	--		3253	
10	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	976	42,59	42,59	41568	41568	--	9780	55456
						--	13,92	--	13586		4109	
11	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	976	302,30	139,97	295045	136611	--	161391	492949
						162,33	67,33	158434	65714		36512	
12	15	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	56563,46	28401,97	169690	85206	33997	79414	269032
						16829,03	9909,61	50487	29729		19928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Водовод									
13	21	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2738	676242,85	293917,80	185155	80474	--	131732	342238
						382325,05	103661,10	104681	28382		25351	
14	22	С1241-201-0905 241-201-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм	м	28,078	361,00	--	10136	--	10136	--	10947
						--	--	--	--		811	
15	24	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	248,46	204,00	--	50686	--	50686	--	54741
						--	--	--	--		4055	
16	26	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3228	114238,38	--	36876	--	1202	35317	77969
						110514,88	--	35674	--		5775	
17	29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2961,18	52,15	5922	104	1818	4010	10727
						1999,78	25,65	4000	51		795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

18	30	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	60287,00 --	-- --	120574 --	-- --	120574	-- 9646	130220
19	31	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709,00 --	-- --	2709 --	-- --	2709	-- 217	2926
20	32	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	1765,00 --	-- --	35300 --	-- --	35300	-- 2824	38124
21	37	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка В ТОМ ЧИСЛЕ	фланец	5	1290,53 980,58	57,05 --	6453 4903	285 --	1265	4854 905	12211
22	38	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229,00 --	-- --	8916 --	-- --	8916	-- 713	9629
23	39	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	5	1784,00 --	-- --	8920 --	-- --	8920	-- 714	9634
24	44	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	4	1970,99 1827,68	143,31 0,51	7884 7311	573 2	--	7240 1210	16334
25	45	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	706,00 --	-- --	1412 --	-- --	1412	-- 113	1525
26	46	С1241-214-0102 241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543,00 --	-- --	1086 --	-- --	1086	-- 87	1173
27	48	С1241-215-0202 241-215-0202 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 32х3/4"	шт.	1	360,00 --	-- --	360 --	-- --	360	-- 29	389
28	69	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т фасонных частей	0,005088	1994369,51 958212,86	842296,65 287871,43	10147 4875	4286 1465	986	6277 1314	17738
29	70	С1241-101-0303 241-101-0303 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	2,4	1791,00 --	-- --	4298 --	-- --	4298	-- 344	4642
30	79	С1261-107-0746 261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,9152	819,00 --	-- --	4026 --	-- --	4026	-- 322	4348

РАЗДЕЛ 1. Колодцы водопроводные д-2000 - 4шт.; д-1500 - 9шт.; д-1000 - 1шт.; Лист НВ10

31	103	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,01454	42515,30	16259,78	618	236	95	389	1087	
						19767,01	7226,93	287	105		81		
32	125	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	110,276	4113,72	32,55	453645	3590	391010	55438	549810	
						535,43	5,13	59045	566		40727		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454263	3826	821634	1001328	3630713	
								59332	671	--	268937		
			НДС		12%			435686				4 066 399	

Заказчик:

КУРБАНАЛИЕВ АЛИ АСТАНУЛЫ

Технический надзор:

ТОО «BEREKE ASTN Construction»

Директор _____ Нурлат А.С.

Подрядчик:

ТОО "Жаңа Қызылорда"