Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО СПК Байқоңыр (Байконур),г.Кызылорда,Г.Муратбаев 4** ИИН/БИН **110140002973**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №82 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
230	09.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12.»			работа	1	61 775 461,00	61 775 461,00	6 618 799,39
				Итого	1	x	61 775 461,00	6 618 799,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Договор №82 от 13.06.2024 года

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		82	13.06.2024 г.							
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"	224 835 923	55 156 661,61							6 618 799,39	61 775 461
Удержание аванса 30%										18 532 638,30
Итого к оплате										**43 242 822,70**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"
Кушенбаев Б.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"
Әбдіров Қ.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
Абылаев С.М.

Наименование строительства и его адрес: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024г

№ акта	Наименование работ, объекта, чертежей	Всего с НДС, тенге
1	Жилой дом №1 по ул.Тауелсиздик	31 424 361
2	Жилой дом №3 по ул.Тауелсиздик	6 349 960
3	Жилой дом №4 по ул.Тауелсиздик	6 703 885
4	Жилой дом №5 по ул.Тауелсиздик	6 544 355
5	Жилой дом №6 по ул.Тауелсиздик	2 266 867
6	Жилой дом №8 по ул.Тауелсиздик	2 412 851
7	Жилой дом №12 по ул.Тауелсиздик	6 073 182
	ВСЕГО ПО АКТУ	**61 775 461**

Производственный директор
ТОО "Мелиоратор" _____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №1 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,11	3 391 294,0	987 343,0	373 042,0	108 607,0	1 876,0		373 042,0
						2 386 895,0	231 131,0	262 558,0	25 424,0			
2	5	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,178	3 543 639,0	1 017 149,0	630 768,0	181 052,0	3 612,0		630 768,0
						2 506 198,0	235 547,0	446 103,0	41 927,0			
3	6	6123-0101-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,204	4 831 658,0	1 480 448,0	985 658,0	302 011,0	6 199,0		985 658,0
						3 320 822,0	345 022,0	677 448,0	70 384,0			
4	7	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4 330,0		21 650,0		21 650,0		21 650,0
5	8	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	3 150,0		15 750,0		15 750,0		15 750,0
6	9	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5	7 320,0		36 600,0		36 600,0		36 600,0
7	10	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,1962	1 113 438,0		218 457,0		218 457,0		218 457,0
8	11	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 359,0	49,0	4 718,0	98,0	1 476,0		4 718,0
						1 572,0	14,0	3 144,0	28,0			

9	12	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	44 720,0 35 760,0	1 280,0 260,0	7 680,0		44 720,0
10	14	6114-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	2	37 427,0 29 434,0	1 160,0 255,0	74 854,0 58 868,0	2 320,0 510,0	13 666,0		74 854,0
11	15	242-203-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	72 893,0		145 786,0		145 786,0		145 786,0
12	17	242-203-1106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	43 638,0		218 190,0		218 190,0		218 190,0
13	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	120	250,0 172,0	4,0 0,0	30 000,0 20 640,0	480,0 0,0	8 880,0		30 000,0
14	21	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	120	270,0 75,0	6,0 1,0	32 400,0 9 000,0	720,0 120,0	22 680,0		32 400,0
15	25	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорные подушки ОП2 СТ РК 937-92	$м^3$	0,6	52 235,0		31 341,0		31 341,0		31 341,0
16	26	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	120	2 913,0 2 759,0	31,0 0,0	349 560,0 331 080,0	3 720,0 0,0	14 760,0		349 560,0
17	44	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	Узлы элеваторные.Демонтаж	шт.	5	43 038,0 43 038,0	0,0 0,0	215 190,0 215 190,0	0,0 0,0			215 190,0
18	45	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,11	2 024 543,0 1 432 137,0	592 406,0 138 679,0	222 700,0 157 535,0	65 165,0 15 255,0			222 700,0
19	46	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,178	2 114 009,0 1 503 719,0	610 290,0 141 328,0	376 294,0 267 662,0	108 631,0 25 156,0			376 294,0
20	47	6123-0101-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,204	2 880 761,0 1 992 493,0	888 268,0 207 012,0	587 675,0 406 469,0	181 206,0 42 230,0			587 675,0
21	48	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,57668	254,0		2 686,0				2 686,0
22	49	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до		158,6502	76,0		12 057,0				12 057,0

			10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км								
			ИТОГО по акту					4 630 096	955 290	768 603	0	4 630 096
								2 891 457	221 294	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №2-1-2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подъездыс 1 по3									
1	5	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	58	3 827,0 1 784,0	57,0 16,0	221 966,0 103 472,0	3 306,0 928,0	115 188,0		221 966,0
2	6	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	153	3 264,0 1 784,0	57,0 16,0	499 392,0 272 952,0	8 721,0 2 448,0	217 719,0		499 392,0
3	7	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	6,9	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	20 293,0 12 310,0	393,0 110,0	7 590,0		20 293,0
4	19	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	215,5	1 508,0 1 466,0	9,0 2,0	324 974,0 315 923,0	1 940,0 431,0	7 111,0		324 974,0
5	21	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,4741	254,0		120,0				120,0
6	22	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,1115	76,0		540,0				540,0
			Итого по разделу 1: Подъездыс 1 по3					1 067 285 704 657	14 360 3 917	347 608 0	0 0	1 067 285
			Раздел 3: На отм выше0.000									
7	30	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	342	3 264,0 1 784,0	57,0 16,0	1 116 288,0 610 128,0	19 494,0 5 472,0	486 666,0		1 116 288,0
8	31	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм**		9	2 941,0	57,0	26 469,0	513,0	9 900,0		26 469,0

			диаметр 15 мм.	м		1 784,0	16,0	16 056,0	144,0			
9	32	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	90	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	797 670,0 643 680,0	15 750,0 2 340,0	138 240,0		797 670,0
10	33	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	5 751,0		517 590,0		517 590,0		517 590,0
11	34	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2 805,0		168 300,0		168 300,0		168 300,0
12	35	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	60	4 359,0 3 958,0	382,0 97,0	261 540,0 237 480,0	22 920,0 5 820,0	1 140,0		261 540,0
13	36	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	60	11 083,0		664 980,0		664 980,0		664 980,0
14	37	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	60	2 207,0 2 101,0	81,0 26,0	132 420,0 126 060,0	4 860,0 1 560,0	1 500,0		132 420,0
15	38	244-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	60	52 120,0		3 127 200,0		3 127 200,0		3 127 200,0
16	39	6114-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 15 мм	врезка	30	25 600,0 24 519,0	245,0 26,0	768 000,0 735 570,0	7 350,0 780,0	25 080,0		768 000,0
17	40	6114-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 20 мм	врезка	30	25 728,0 24 519,0	245,0 26,0	771 840,0 735 570,0	7 350,0 780,0	28 920,0		771 840,0
18	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,4	250,0 172,0	4,0 0,0	5 100,0 3 509,0	82,0 0,0	1 510,0		5 100,0
19	42	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	20,4	540,0 150,0	11,0 2,0	11 016,0 3 060,0	225,0 41,0	7 732,0		11 016,0
20	43	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	324	1 806,0 1 167,0	210,0 67,0	585 144,0 378 108,0	68 040,0 21 708,0	138 996,0		585 144,0
21	44	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм		356,4	247,0		88 031,0		88 031,0		88 031,0

			3304-2019, ОСТ 9 мм диаметром 20 мм	м								
22	45	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	324	339,0	2,0	109 836,0	648,0	324,0		109 836,0
						336,0	0,0	108 864,0	0,0			
			Итого по разделу 3: На отм выше0.000					9 151 424	147 232	5 406 109	0	9 151 424
								3 598 085	38 645	0	0	
			Раздел 7: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
23	62	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	38	3 827,0	57,0	145 426,0	2 166,0	75 468,0		145 426,0
						1 784,0	16,0	67 792,0	608,0			
24	63	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	76	3 264,0	57,0	248 064,0	4 332,0	108 148,0		248 064,0
						1 784,0	16,0	135 584,0	1 216,0			
25	76	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	114	1 508,0	9,0	171 912,0	1 026,0	3 762,0		171 912,0
						1 466,0	2,0	167 124,0	228,0			
26	78	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2508	254,0		64,0				64,0
27	79	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3,762	76,0		286,0				286,0
			Итого по разделу 7: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					565 752	7 524	187 378	0	565 752
								370 500	2 052	0	0	
			Раздел 11: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
28	107	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	50	3 827,0	57,0	191 350,0	2 850,0	99 300,0		191 350,0
						1 784,0	16,0	89 200,0	800,0			
29	108	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	91	3 264,0	57,0	297 024,0	5 187,0	129 493,0		297 024,0
						1 784,0	16,0	162 344,0	1 456,0			
30	121	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	143,5	1 508,0	9,0	216 398,0	1 292,0	4 735,0		216 398,0
						1 466,0	2,0	210 371,0	287,0			
31	123	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,3157	254,0		80,0				80,0

			Погрузка	т								
32	124	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,7355	76,0		360,0				360,0
			Итого по разделу 11: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					705 212	9 329	233 528	0	705 212
								461 915	2 543	0	0	
			Раздел 16: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
33	164	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	64	3 827,0	57,0	244 928,0	3 648,0	127 104,0		244 928,0
						1 784,0	16,0	114 176,0	1 024,0			
34	165	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	142	3 264,0	57,0	463 488,0	8 094,0	202 066,0		463 488,0
						1 784,0	16,0	253 328,0	2 272,0			
35	178	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	208,5	1 508,0	9,0	314 418,0	1 877,0	6 880,0		314 418,0
						1 466,0	2,0	305 661,0	417,0			
36	180	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,4587	254,0		117,0				117,0
37	181	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6,8805	76,0		523,0				523,0
			Итого по разделу 16: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					1 023 474	13 619	336 050	0	1 023 474
								673 165	3 713	0	0	
			Раздел 20: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
38	209	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	37	3 827,0	57,0	141 599,0	2 109,0	73 482,0		141 599,0
						1 784,0	16,0	66 008,0	592,0			
39	210	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	81	3 264,0	57,0	264 384,0	4 617,0	115 263,0		264 384,0
						1 784,0	16,0	144 504,0	1 296,0			
40	223	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	120,5	1 508,0	9,0	181 714,0	1 085,0	3 976,0		181 714,0
						1 466,0	2,0	176 653,0	241,0			
41	225	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2651	254,0		67,0				67,0
42	226	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до		3,9765	76,0		302,0				302,0

			10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км								
			Итого по разделу 20: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					588 066	7 811	192 721	0	588 066
								387 165	2 129	0	0	
			ИТОГО по акту					13 101 213	199 875	6 703 394	0	13 101 213
								6 195 487	52 999	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-1-3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	286	401,0	1,0	114 686,0	286,0	5 148,0		114 686,0
						382,0	0,0	109 252,0	0,0			
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,29458	1 588 361,0		467 899,0		467 899,0		467 899,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	130	1 166,0	406,0	151 580,0	52 780,0	7 670,0		151 580,0
						701,0	106,0	91 130,0	13 780,0			
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,13	538 962,0		70 065,0		70 065,0		70 065,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	286	1 564,0	7,0	447 304,0	2 002,0	13 156,0		447 304,0
						1 511,0	0,0	432 146,0	0,0			
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	288,86	99,0		28 597,0		28 597,0		28 597,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	15	5 801,0	0,0	87 015,0	0,0	450,0		87 015,0
						5 771,0	0,0	86 565,0	0,0			
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	15	617,0		9 255,0		9 255,0		9 255,0

9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	5	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	54 325,0 43 945,0	750,0 220,0	9 630,0		54 325,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	6 763,0		33 815,0		33 815,0		33 815,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	617,0		6 787,0		6 787,0		6 787,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	2 117,0		10 585,0		10 585,0		10 585,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069,0 1 987,0	11,0 3,0	8 276,0 7 948,0	44,0 12,0	284,0		8 276,0
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250,0		184,0		184,0		184,0
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-78mIP65	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0		21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0		49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0		15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0		55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0		20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0		50 783,0
22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053,0 1 048,0	1,0 0,0	12 636,0 12 576,0	12,0 0,0	48,0		12 636,0
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0

24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	21 730,0 17 578,0	300,0 88,0	3 852,0		21 730,0
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0
31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291,0 1 269,0	5,0 0,0	258 200,0 253 800,0	1 000,0 0,0	3 400,0		258 200,0
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0 217,0	0,0 0,0	2 604,0 2 604,0	0,0 0,0			2 604,0
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0 3 362,0	1 062,0 307,0	8 848,0 6 724,0	2 124,0 614,0			8 848,0
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					2 292 769 1 314 660	59 488 14 714	918 621 0	0 0	2 292 769
			ИТОГО по акту					2 292 769 1 314 660	59 488 14 714	918 621 0	0 0	2 292 769
			ИТОГО:						20 024 078	0		20 024 078
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						1 021 228			1 021 228
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								4 606 524	4 606 524
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						21 045 306	0	4 606 524	25 651 830

			Сметная прибыль 5%						1 052 265			1 052 265
			Непредвиденные работы и затраты 3%						631 359	0	138 196	769 555
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						22 728 930	0	4 744 719	27 473 650
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						24 433 600	0	5 100 573	29 534 173
			с учетом тендерной скидки						23 211 920	0	4 845 545	28 057 465
			НДС 12%								3 366 896	3 366 896
			ИТОГО по акту						23 211 920	0	8 212 440	31 424 361

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

_______________ Кушенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ и К"

_______________ Әбдіров Қ.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

_______________ Сарсенбаев К.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_______________ Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №3 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №2

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,02	3 543 639,0	1 017 149,0	70 873,0	20 343,0	406,0		70 873,0
						2 506 198,0	235 547,0	50 124,0	4 711,0			
2	4	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20	4 330,0		86 600,0		86 600,0		86 600,0
3	8	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	0,38	171 094,0	3 168,0	65 016,0	1 204,0	28 868,0		65 016,0
						91 958,0	990,0	34 944,0	376,0			
4	9	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	14	1 920,0	40,0	26 880,0	560,0	7 224,0		26 880,0
						1 364,0	12,0	19 096,0	168,0			
5	10	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0161	552 642,0		8 898,0		8 898,0		8 898,0
6	11	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорные подушки ОП2 СТ РК 937-92	$м^3$	0,04	52 235,0		2 089,0		2 089,0		2 089,0
7	12	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	8	2 913,0	31,0	23 304,0	248,0	984,0		23 304,0
						2 759,0	0,0	22 072,0	0,0			
8	13	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	94,93	914,0	17,0	86 766,0	1 614,0	4 461,0		86 766,0
						850,0	6,0	80 690,0	570,0			
9	14	1220-1103-0202 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную		30	96,0	0,0	2 880,0	0,0			2 880,0

				$м^2$		96,0	0,0	2 880,0	0,0			
10	15	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,5	10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			5 449,0
						10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			
11	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,1	3 609,0	0,0	361,0	0,0			361,0
						3 609,0	0,0	361,0	0,0			
12	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,28	46 025,0	4 877,0	104 937,0	11 119,0	54 221,0		104 937,0
						17 367,0	1 361,0	39 597,0	3 103,0			
13	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00901	338 778,0		3 052,0		3 052,0		3 052,0
14	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,63	12 852,0	3 987,0	46 653,0	14 472,0	2 944,0		46 653,0
						8 054,0	780,0	29 236,0	2 831,0			
15	20	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,68445	22 320,0		82 237,0		82 237,0		82 237,0
16	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,30653	339 177,0		103 968,0		103 968,0		103 968,0
17	22	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	Узлы элеваторные.Демонтаж	шт.	1	43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			43 038,0
						43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			
18	23	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,02	2 114 009,0	610 290,0	42 280,0	12 206,0			42 280,0
						1 503 719,0	141 328,0	30 074,0	2 827,0			
19	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2358	254,0		60,0				60,0
20	25	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,537	76,0		269,0				269,0
			ИТОГО по акту					805 610	61 766	385 952	0	805 610
								357 561	14 586	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №2-2-2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
1	17	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	79	6 439,0 2 292,0	100,0 29,0	508 681,0 181 068,0	7 900,0 2 291,0	319 713,0		508 681,0
2	18	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	99,4	3 827,0 1 784,0	57,0 16,0	380 404,0 177 330,0	5 665,0 1 590,0	197 408,0		380 404,0
3	19	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	5 882,0 3 568,0	114,0 32,0	2 200,0		5 882,0
4	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	17 888,0 14 304,0	512,0 104,0	3 072,0		17 888,0
5	21	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	2	8 759,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0
6	22	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	40	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	354 520,0 286 080,0	7 000,0 1 040,0	61 440,0		354 520,0
7	23	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	20	5 949,0		118 980,0		118 980,0		118 980,0
8	24	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	20	5 464,0		109 280,0		109 280,0		109 280,0
9	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21	250,0 172,0	4,0 0,0	5 250,0 3 612,0	84,0 0,0	1 554,0		5 250,0
10	26	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	21	540,0 150,0	11,0 2,0	11 340,0 3 150,0	231,0 42,0	7 959,0		11 340,0
11	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	178,4	1 806,0 1 167,0	210,0 67,0	322 190,0 208 193,0	37 464,0 11 953,0	76 534,0		322 190,0
12	28	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	109,34	330,0		36 082,0		36 082,0		36 082,0
13	29	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	86,9	636,0		55 268,0		55 268,0		55 268,0
14	31	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб		174,4	1 508,0	9,0	262 995,0	1 570,0	5 755,0		262 995,0

			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		1 466,0	2,0	255 670,0	349,0			
15	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,38368	254,0		97,0				97,0
16	34	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,7552	76,0		437,0				437,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					2 206 812	60 540	1 012 763	0	2 206 812
								1 132 975	17 401	0	0	
			ИТОГО по акту					2 206 812	60 540	1 012 763	0	2 206 812
								1 132 975	17 401	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-2-3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	55	401,0	1,0	22 055,0	55,0	990,0		22 055,0
						382,0	0,0	21 010,0	0,0			
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,05665	1 588 361,0		89 981,0		89 981,0		89 981,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166,0	406,0	23 320,0	8 120,0	1 180,0		23 320,0
						701,0	106,0	14 020,0	2 120,0			
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962,0		10 779,0		10 779,0		10 779,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	55	1 564,0	7,0	86 020,0	385,0	2 530,0		86 020,0
						1 511,0	0,0	83 105,0	0,0			
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	55,55	99,0		5 499,0		5 499,0		5 499,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата		6	5 801,0	0,0	34 806,0	0,0	180,0		34 806,0

				шт.		5 771,0	0,0	34 626,0	0,0				
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0			3 702,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	17 403,0 17 313,0	0,0 0,0	90,0			17 403,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	1 926,0			10 865,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0			6 763,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0			1 234,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0			2 117,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069,0 1 987,0	11,0 3,0	8 276,0 7 948,0	44,0 12,0	284,0			8 276,0
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250,0		184,0		184,0			184,0
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0			21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0			49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0			15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0			55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0			20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0			50 783,0
22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053,0 1 048,0	1,0 0,0	12 636,0 12 576,0	12,0 0,0	48,0			12 636,0
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		12	101,0		1 212,0		1 212,0			1 212,0

			КМ40021, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.								
24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	21 730,0 17 578,0	300,0 88,0	3 852,0		21 730,0
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0
31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291,0 1 269,0	5,0 0,0	258 200,0 253 800,0	1 000,0 0,0	3 400,0		258 200,0
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0 217,0	0,0 0,0	2 604,0 2 604,0	0,0 0,0			2 604,0
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0 3 362,0	1 062,0 307,0	8 848,0 6 724,0	2 124,0 614,0			8 848,0
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					1 032 584 638 149	12 380 2 878	382 055 0	0 0	1 032 584
			ИТОГО по акту					1 032 584 638 149	12 380 2 878	382 055 0	0 0	1 032 584
			ИТОГО:						4 045 006	0		4 045 006
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						206 295			206 295
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								932 261	932 261
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						4 251 301	0	932 261	5 183 563
			Сметная прибыль 5%						212 565			212 565

			Непредвиденные работы и затраты 3%					127 539	0	27 968	155 507
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					4 591 405	0	960 229	5 551 635
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					4 935 761	0	1 032 246	5 968 007
			с учетом тендерной скидки					4 688 973	0	980 634	5 669 607
			НДС 12%							680 353	680 353
			ИТОГО по акту					4 688 973	0	1 660 987	6 349 960

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Строительно-технологический проект KZ и К"

Әбдіров Қ.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №4 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №3

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,05	3 391 294,0	987 343,0	169 565,0	49 368,0	853,0		169 565,0
						2 386 895,0	231 131,0	119 345,0	11 557,0			
2	4	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	50,5	3 150,0		159 075,0		159 075,0		159 075,0
3	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0292	1 113 438,0		32 512,0		32 512,0		32 512,0
4	11	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорные подушки ОП2 СТ РК 937-92	$м^3$	0,1	52 235,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0
5	12	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	20	2 913,0	31,0	58 260,0	620,0	2 460,0		58 260,0
						2 759,0	0,0	55 180,0	0,0			
6	13	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	94,93	914,0	17,0	86 766,0	1 614,0	4 461,0		86 766,0
						850,0	6,0	80 690,0	570,0			
7	14	1220-1103-0202 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную	$м^2$	30	96,0	0,0	2 880,0	0,0			2 880,0
						96,0	0,0	2 880,0	0,0			
8	15	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,5	10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			5 449,0
						10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			

9	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,1	3 609,0	0,0	361,0	0,0			361,0
						3 609,0	0,0	361,0	0,0			
10	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,28	46 025,0	4 877,0	104 937,0	11 119,0	54 221,0		104 937,0
						17 367,0	1 361,0	39 597,0	3 103,0			
11	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00901	338 778,0		3 052,0		3 052,0		3 052,0
12	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,8	12 852,0	3 987,0	48 838,0	15 151,0	3 082,0		48 838,0
						8 054,0	780,0	30 605,0	2 964,0			
13	20	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,857	22 320,0		86 088,0		86 088,0		86 088,0
14	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32045	339 177,0		108 689,0		108 689,0		108 689,0
15	22	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	Узлы элеваторные.Демонтаж	шт.	1	43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			43 038,0
						43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			
16	23	6123-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,05	2 024 543,0	592 406,0	101 227,0	29 620,0			101 227,0
						1 432 137,0	138 679,0	71 607,0	6 934,0			
17	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,3996	254,0		101,0				101,0
18	25	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,994	76,0		456,0				456,0
			ИТОГО по акту					1 016 518	107 492	459 717	0	1 016 518
								448 752	25 128	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №2-3-2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									

1	17	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	79	6 439,0 2 292,0	100,0 29,0	508 681,0 181 068,0	7 900,0 2 291,0	319 713,0		508 681,0
2	18	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	99,4	3 827,0 1 784,0	57,0 16,0	380 404,0 177 330,0	5 665,0 1 590,0	197 408,0		380 404,0
3	19	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	5 882,0 3 568,0	114,0 32,0	2 200,0		5 882,0
4	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	17 888,0 14 304,0	512,0 104,0	3 072,0		17 888,0
5	21	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	2	8 759,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0
6	22	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	40	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	354 520,0 286 080,0	7 000,0 1 040,0	61 440,0		354 520,0
7	23	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	20	5 949,0		118 980,0		118 980,0		118 980,0
8	24	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	20	5 464,0		109 280,0		109 280,0		109 280,0
9	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21	250,0 172,0	4,0 0,0	5 250,0 3 612,0	84,0 0,0	1 554,0		5 250,0
10	26	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	21	540,0 150,0	11,0 2,0	11 340,0 3 150,0	231,0 42,0	7 959,0		11 340,0
11	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	178,4	1 806,0 1 167,0	210,0 67,0	322 190,0 208 193,0	37 464,0 11 953,0	76 534,0		322 190,0
12	28	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	109,34	255,0		27 882,0		27 882,0		27 882,0
13	29	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	86,9	528,0		45 883,0		45 883,0		45 883,0
14	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	178,4	339,0 336,0	2,0 0,0	60 478,0 59 942,0	357,0 0,0	178,0		60 478,0

15	31	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	174,4	1 508,0	9,0	262 995,0	1 570,0	5 755,0		262 995,0
						1 466,0	2,0	255 670,0	349,0			
16	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,38368	254,0		97,0				97,0
17	34	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,7552	76,0		437,0				437,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					2 249 705	60 897	995 356	0	2 249 705
								1 192 917	17 401	0	0	
			ИТОГО по акту					2 249 705	60 897	995 356	0	2 249 705
								1 192 917	17 401	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-3-3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	45	401,0	1,0	18 045,0	45,0	810,0		18 045,0
						382,0	0,0	17 190,0	0,0			
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,04635	1 588 361,0		73 621,0		73 621,0		73 621,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166,0	406,0	23 320,0	8 120,0	1 180,0		23 320,0
						701,0	106,0	14 020,0	2 120,0			
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962,0		10 779,0		10 779,0		10 779,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	45	1 564,0	7,0	70 380,0	315,0	2 070,0		70 380,0
						1 511,0	0,0	67 995,0	0,0			
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45,45	99,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0

7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	34 806,0 34 626,0	0,0 0,0	180,0		34 806,0
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	17 403,0 17 313,0	0,0 0,0	90,0		17 403,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	1 926,0		10 865,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397 2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0		1 234,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069,0 1 987,0	11,0 3,0	8 276,0 7 948,0	44,0 12,0	284,0		8 276,0
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250,0		184,0		184,0		184,0
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0		21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0		49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0		15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0		55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0		20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0		50 783,0
22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		12	1 053,0	1,0	12 636,0	12,0	48,0		12 636,0

			типа при скрытой проводке	шт.		1 048,0	0,0	12 576,0	0,0			
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	21 730,0 17 578,0	300,0 88,0	3 852,0		21 730,0
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0
31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291,0 1 269,0	5,0 0,0	258 200,0 253 800,0	1 000,0 0,0	3 400,0		258 200,0
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0 217,0	0,0 0,0	2 604,0 2 604,0	0,0 0,0			2 604,0
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0 3 362,0	1 062,0 307,0	8 848,0 6 724,0	2 124,0 614,0			8 848,0
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					995 575	12 300	364 056	0	995 575
								619 219	2 878	0	0	
			ИТОГО по акту					995 575	12 300	364 056	0	995 575
								619 219	2 878	0	0	
			ИТОГО:						4 261 798	0		4 261 798
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						217 352			217 352
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								993 769	993 769

			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда					4 479 150	0	993 769	5 472 919
			Сметная прибыль 5%					223 957			223 957
			Непредвиденные работы и затраты 3%					134 374	0	29 813	164 188
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					4 837 482	0	1 023 582	5 861 064
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					5 200 293	0	1 100 351	6 300 644
			с учетом тендерной скидки					4 940 278	0	1 045 334	5 985 612
			НДС 12%							718 273	718 273
			ИТОГО по акту					4 940 278	0	1 763 607	6 703 885

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.

Технадзор:
ТОО "Строительно-технопроект KZ и К"

Әбдіров Қ.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №5 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №4

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-4-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,02	3 543 639,0	1 017 149,0	70 873,0	20 343,0	406,0		70 873,0
						2 506 198,0	235 547,0	50 124,0	4 711,0			
2	4	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	20	4 330,0		86 600,0		86 600,0		86 600,0
3	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,01168	1 113 438,0		13 005,0		13 005,0		13 005,0
4	8	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$	0,38	171 094,0	3 168,0	65 016,0	1 204,0	28 868,0		65 016,0
						91 958,0	990,0	34 944,0	376,0			
5	9	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	14	1 920,0	40,0	26 880,0	560,0	7 224,0		26 880,0
						1 364,0	12,0	19 096,0	168,0			
6	10	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0161	552 642,0		8 898,0		8 898,0		8 898,0
7	11	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Опорные подушки ОП2 СТ РК 937-92	$м^3$	0,04	52 235,0		2 089,0		2 089,0		2 089,0
8	12	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	8	2 913,0	31,0	23 304,0	248,0	984,0		23 304,0
						2 759,0	0,0	22 072,0	0,0			

9	13	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	94,93	914,0	17,0	86 766,0	1 614,0	4 461,0		86 766,0
						850,0	6,0	80 690,0	570,0			
10	14	1220-1103-0202 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную	$м^2$	30	96,0	0,0	2 880,0	0,0			2 880,0
						96,0	0,0	2 880,0	0,0			
11	15	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,5	10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			5 449,0
						10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			
12	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,1	3 609,0	0,0	361,0	0,0			361,0
						3 609,0	0,0	361,0	0,0			
13	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,28	46 025,0	4 877,0	104 937,0	11 119,0	54 221,0		104 937,0
						17 367,0	1 361,0	39 597,0	3 103,0			
14	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00901	338 778,0		3 052,0		3 052,0		3 052,0
15	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,63	12 852,0	3 987,0	46 653,0	14 472,0	2 944,0		46 653,0
						8 054,0	780,0	29 236,0	2 831,0			
16	20	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,68445	22 320,0		82 237,0		82 237,0		82 237,0
17	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,30653	339 177,0		103 968,0		103 968,0		103 968,0
18	22	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	Узлы элеваторные.Демонтаж	шт.	1	43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			43 038,0
						43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			
19	23	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,02	2 114 009,0	610 290,0	42 280,0	12 206,0			42 280,0
						1 503 719,0	141 328,0	30 074,0	2 827,0			
20	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2358	254,0		60,0				60,0
21	25	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,537	76,0		269,0				269,0
			ИТОГО по акту					818 615	61 766	398 957	0	818 615
								357 561	14 586	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №2-4-2)

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно-питевой холодный В1									
1	3	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	12	6 439,0 2 292,0	100,0 29,0	77 268,0 27 504,0	1 200,0 348,0	48 564,0		77 268,0
2	4	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	2	3 827,0 1 784,0	57,0 16,0	7 654,0 3 568,0	114,0 32,0	3 972,0		7 654,0
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно-питевой холодный В1					84 922 31 072	1 314 380	52 536 0	0 0	84 922
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
3	17	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	79	6 439,0 2 292,0	100,0 29,0	508 681,0 181 068,0	7 900,0 2 291,0	319 713,0		508 681,0
4	18	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	99,4	3 827,0 1 784,0	57,0 16,0	380 404,0 177 330,0	5 665,0 1 590,0	197 408,0		380 404,0
5	19	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	2	2 941,0 1 784,0	57,0 16,0	5 882,0 3 568,0	114,0 32,0	2 200,0		5 882,0
6	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	2	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	17 888,0 14 304,0	512,0 104,0	3 072,0		17 888,0
7	21	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-**	шт.	2	8 759,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0
8	22	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	40	8 863,0 7 152,0	175,0 26,0	354 520,0 286 080,0	7 000,0 1 040,0	61 440,0		354 520,0
9	23	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-**	шт.	20	5 949,0		118 980,0		118 980,0		118 980,0
10	24	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-**	шт.	20	5 464,0		109 280,0		109 280,0		109 280,0

11	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21	250,0	4,0	5 250,0	84,0	1 554,0		5 250,0
						172,0	0,0	3 612,0	0,0			
12	26	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	21	540,0	11,0	11 340,0	231,0	7 959,0		11 340,0
						150,0	2,0	3 150,0	42,0			
13	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	178,4	1 806,0	210,0	322 190,0	37 464,0	76 534,0		322 190,0
						1 167,0	67,0	208 193,0	11 953,0			
14	28	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	109,34	330,0		36 082,0		36 082,0		36 082,0
15	29	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	86,9	636,0		55 268,0		55 268,0		55 268,0
16	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	178,4	339,0	2,0	60 478,0	357,0	178,0		60 478,0
						336,0	0,0	59 942,0	0,0			
17	31	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	174,4	1 508,0	9,0	262 995,0	1 570,0	5 755,0		262 995,0
						1 466,0	2,0	255 670,0	349,0			
18	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,38368	254,0		97,0				97,0
19	34	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,7552	76,0		437,0				437,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					2 267 290	60 897	1 012 941	0	2 267 290
								1 192 917	17 401	0	0	
			ИТОГО по акту					2 352 212	62 211	1 065 477	0	2 352 212
								1 223 989	17 781	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-4-3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	45	401,0 382,0	1,0 0,0	18 045,0 17 190,0	45,0 0,0	810,0		18 045,0
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,04635	1 588 361,0		73 621,0		73 621,0		73 621,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166,0 701,0	406,0 106,0	23 320,0 14 020,0	8 120,0 2 120,0	1 180,0		23 320,0
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962,0		10 779,0		10 779,0		10 779,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	45	1 564,0 1 511,0	7,0 0,0	70 380,0 67 995,0	315,0 0,0	2 070,0		70 380,0
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45,45	99,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	34 806,0 34 626,0	0,0 0,0	180,0		34 806,0
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	17 403,0 17 313,0	0,0 0,0	90,0		17 403,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	1 926,0		10 865,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0		1 234,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069,0 1 987,0	11,0 3,0	8 276,0 7 948,0	44,0 12,0	284,0		8 276,0
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2		0,0816	2 250,0		184,0		184,0		184,0

				100 шт.								
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0		21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0		49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0		15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0		55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0		20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0		50 783,0
22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053,0 1 048,0	1,0 0,0	12 636,0 12 576,0	12,0 0,0	48,0		12 636,0
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	21 730,0 17 578,0	300,0 88,0	3 852,0		21 730,0
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0
31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм		200	1 291,0	5,0	258 200,0	1 000,0	3 400,0		258 200,0

				м		1 269,0	0,0	253 800,0	0,0			
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0	0,0	2 604,0	0,0			2 604,0
						217,0	0,0	2 604,0	0,0			
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0	1 062,0	8 848,0	2 124,0			8 848,0
						3 362,0	307,0	6 724,0	614,0			
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					995 575	12 300	364 056	0	995 575
								619 219	2 878	0	0	
			ИТОГО по акту					995 575	12 300	364 056	0	995 575
								619 219	2 878	0	0	
			ИТОГО:						4 166 402	0		4 166 402
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						212 487			212 487
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								963 486	963 486
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						4 378 889	0	963 486	5 342 374
			Сметная прибыль 5%						218 944			218 944
			Непредвиденные работы и затраты 3%						131 367	0	28 905	160 271
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						4 729 200	0	992 390	5 721 590
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						5 083 890	0	1 066 820	6 150 709
			с учетом тендерной скидки						4 829 695	0	1 013 479	5 843 174
			НДС 12%								701 181	701 181
			ИТОГО по акту						4 829 695	0	1 714 659	6 544 355

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация"

_______________ Кушенбаев Б.

м.п.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ и К"

_______________ Әбдіров Қ.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

_______________ Сарсенбаев К.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_______________ Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно централизованно-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №6 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №5

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-5-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону**	$м^2$	98,16	914,0	17,0	89 718,0	1 669,0	4 613,0		89 718,0
						850,0	6,0	83 436,0	589,0			
2	15	1220-1103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Очистка вручную**	$м^2$	30	96,0	0,0	2 880,0	0,0			2 880,0
						96,0	0,0	2 880,0	0,0			
3	16	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,5	10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			5 449,0
						10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			
4	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,1	3 609,0	0,0	361,0	0,0			361,0
						3 609,0	0,0	361,0	0,0			
5	18	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$	2,28	46 025,0	4 877,0	104 937,0	11 119,0	54 221,0		104 937,0
						17 367,0	1 361,0	39 597,0	3 103,0			
6	19	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00901	338 778,0		3 052,0		3 052,0		3 052,0
7	20	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	3,8	12 852,0	3 987,0	48 838,0	15 151,0	3 082,0		48 838,0
						8 054,0	780,0	30 605,0	2 964,0			
8	21	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**		3,857	22 320,0		86 088,0		86 088,0		86 088,0

			ууч	$м^3$								
9	22	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32045	339 177,0		108 689,0		108 689,0		108 689,0
			ИТОГО по акту					450 012	27 939	259 745	0	450 012
								162 328	6 656	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-5-3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	43	401,0	1,0	17 243,0	43,0	774,0		17 243,0
						382,0	0,0	16 426,0	0,0			
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,04429	1 588 361,0		70 349,0		70 349,0		70 349,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166,0	406,0	23 320,0	8 120,0	1 180,0		23 320,0
						701,0	106,0	14 020,0	2 120,0			
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962,0		10 779,0		10 779,0		10 779,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	43	1 564,0	7,0	67 252,0	301,0	1 978,0		67 252,0
						1 511,0	0,0	64 973,0	0,0			
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	43,43	99,0		4 300,0		4 300,0		4 300,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801,0	0,0	34 806,0	0,0	180,0		34 806,0
						5 771,0	0,0	34 626,0	0,0			
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0

9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	17 403,0 17 313,0	0,0 0,0	90,0		17 403,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	1 926,0		10 865,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0		1 234,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069,0 1 987,0	11,0 3,0	8 276,0 7 948,0	44,0 12,0	284,0		8 276,0
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250,0		184,0		184,0		184,0
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0		21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0		49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0		15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0		55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0		20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0		50 783,0
22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053,0 1 048,0	1,0 0,0	12 636,0 12 576,0	12,0 0,0	48,0		12 636,0
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0

24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	21 730,0 17 578,0	300,0 88,0	3 852,0		21 730,0
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0
31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291,0 1 269,0	5,0 0,0	258 200,0 253 800,0	1 000,0 0,0	3 400,0		258 200,0
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0 217,0	0,0 0,0	2 604,0 2 604,0	0,0 0,0			2 604,0
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0 3 362,0	1 062,0 307,0	8 848,0 6 724,0	2 124,0 614,0			8 848,0
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					988 173 615 433	12 284 2 878	360 456 0	0 0	988 173
			ИТОГО по акту					988 173 615 433	12 284 2 878	360 456 0	0 0	988 173
			ИТОГО:						1 438 185	0		1 438 185
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						73 347			73 347
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								339 241	339 241

			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда					**1 511 532**	**0**	**339 241**	**1 850 773**
			Сметная прибыль 5%					**75 577**			**75 577**
			Непредвиденные работы и затраты 3%					**45 346**	**0**	**10 177**	**55 523**
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					**1 632 455**	**0**	**349 418**	**1 981 873**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					**1 754 889**	**0**	**375 625**	**2 130 514**
			с учетом тендерной скидки					**1 667 145**	**0**	**356 843**	**2 023 988**
			НДС 12%							**242 879**	**242 879**
			ИТОГО по акту					**1 667 145**	**0**	**599 722**	**2 266 867**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Сүрсенбаев К.

Технадзор:
ТОО "Строительно-технопроект KZ и К"

Әбдіров Қ.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно центрально-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №8 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №6

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-7-1 Отопление

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	м^2	98,06	914,0	17,0	89 627,0	1 667,0	4 609,0		89 627,0
						850,0	6,0	83 351,0	588,0			
2	14	1220-1103-0202 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную	м^2	30	96,0	0,0	2 880,0	0,0			2 880,0
						96,0	0,0	2 880,0	0,0			
3	15	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м^3	0,5	10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			5 449,0
						10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			
4	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,1	3 609,0	0,0	361,0	0,0			361,0
						3 609,0	0,0	361,0	0,0			
5	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	2,28	46 025,0	4 877,0	104 937,0	11 119,0	54 221,0		104 937,0
						17 367,0	1 361,0	39 597,0	3 103,0			
6	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00901	338 778,0		3 052,0		3 052,0		3 052,0
7	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	3,8	12 852,0	3 987,0	48 838,0	15 151,0	3 082,0		48 838,0
						8 054,0	780,0	30 605,0	2 964,0			
8	20	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	3,857	22 320,0		86 088,0		86 088,0		86 088,0

9	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32045	339 177,0		108 689,0		108 689,0		108 689,0
10	22	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	Узлы элеваторные.Демонтаж	шт.	1	43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			43 038,0
						43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			
11	23	6123-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,019	2 114 009,0	610 290,0	40 166,0	11 595,0			40 166,0
						1 503 719,0	141 328,0	28 571,0	2 685,0			
12	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,22554	254,0		57,0				57,0
13	25	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,3831	76,0		257,0				257,0
			ИТОГО по акту					533 439	39 532	259 741	0	533 439
								233 852	9 340	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-6-3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	43	401,0	1,0	17 243,0	43,0	774,0		17 243,0
						382,0	0,0	16 426,0	0,0			
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,04429	1 588 361,0		70 349,0		70 349,0		70 349,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166,0	406,0	23 320,0	8 120,0	1 180,0		23 320,0
						701,0	106,0	14 020,0	2 120,0			
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962,0		10 779,0		10 779,0		10 779,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	43	1 564,0	7,0	67 252,0	301,0	1 978,0		67 252,0
						1 511,0	0,0	64 973,0	0,0			
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		43,43	99,0		4 300,0		4 300,0		4 300,0

			структурированной стенкой диаметром 40 мм	м								
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	34 806,0 34 626,0	0,0 0,0	180,0		34 806,0
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	17 403,0 17 313,0	0,0 0,0	90,0		17 403,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	1 926,0		10 865,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0		1 234,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 069,0 1 987,0	11,0 3,0	8 276,0 7 948,0	44,0 12,0	284,0		8 276,0
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250,0		184,0		184,0		184,0
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0		21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0		49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0		15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0		55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0		20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0		50 783,0

22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053,0	1,0	12 636,0	12,0	48,0		12 636,0
						1 048,0	0,0	12 576,0	0,0			
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0	150,0	21 730,0	300,0	3 852,0		21 730,0
						8 789,0	44,0	17 578,0	88,0			
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0	0,0	92 816,0	0,0	480,0		92 816,0
						5 771,0	0,0	92 336,0	0,0			
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0
31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291,0	5,0	258 200,0	1 000,0	3 400,0		258 200,0
						1 269,0	0,0	253 800,0	0,0			
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0	0,0	2 604,0	0,0			2 604,0
						217,0	0,0	2 604,0	0,0			
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0	1 062,0	8 848,0	2 124,0			8 848,0
						3 362,0	307,0	6 724,0	614,0			
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					988 173	12 284	360 456	0	988 173
								615 433	2 878	0	0	
			ИТОГО по акту					988 173	12 284	360 456	0	988 173
								615 433	2 878	0	0	
			ИТОГО:						1 521 612	0		1 521 612
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						77 602			77 602

			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							371 217	371 217
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда					1 599 214	0	371 217	1 970 431
			Сметная прибыль 5%					79 961			79 961
			Непредвиденные работы и затраты 3%					47 976	0	11 137	59 113
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					1 727 151	0	382 353	2 109 505
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075					1 856 688	0	411 030	2 267 717
			с учетом тендерной скидки					1 763 853	0	390 478	2 154 332
			НДС 12%							258 520	258 520
			ИТОГО по акту					1 763 853	0	648 998	2 412 851

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация

Кушенбаев Б.

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ и К"

Әбдіров Қ.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение поквартирно централизованно-горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: ул.Набережная №1, №3, №4, №5, пр.Тауелсиздик №6, №8, №10, №12"

Наименование объекта: "Жилой дом №12 по ул.Тауелсиздик"

Договор №82 от 13.06.2024 года

Акт выполненных работ №7

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-7-1 Отопление работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13	1212-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	м^2	94,93	914,0	17,0	86 766,0	1 614,0	4 461,0		86 766,0
						850,0	6,0	80 690,0	570,0			
2	14	1220-1103-0202 *РСНБ РК 2022*	Очистка вручную	м^2	30	96,0	0,0	2 880,0	0,0			2 880,0
						96,0	0,0	2 880,0	0,0			
3	15	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м^3	0,5	10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			5 449,0
						10 898,0	0,0	5 449,0	0,0			
4	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,1	3 609,0	0,0	361,0	0,0			361,0
						3 609,0	0,0	361,0	0,0			
5	17	1106-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	2,28	46 025,0	4 877,0	104 937,0	11 119,0	54 221,0		104 937,0
						17 367,0	1 361,0	39 597,0	3 103,0			
6	18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00901	338 778,0		3 052,0		3 052,0		3 052,0
7	19	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	4	12 852,0	3 987,0	51 408,0	15 948,0	3 244,0		51 408,0
						8 054,0	780,0	32 216,0	3 120,0			
8	20	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	4,06	22 320,0		90 619,0		90 619,0		90 619,0
9	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ		0,67048	339 177,0		227 411,0		227 411,0		227 411,0

			34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т								
10	22	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022*	Узлы элеваторные.Демонтаж	шт.	1	43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			43 038,0
						43 038,0	0,0	43 038,0	0,0			
			ИТОГО по акту					615 921	28 681	383 008	0	615 921
								204 231	6 793	0	0	

Водопровод
(Локальная смета №2-8-2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4									
1	17	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	79	6 439,0	100,0	508 681,0	7 900,0	319 713,0		508 681,0
						2 292,0	29,0	181 068,0	2 291,0			
2	18	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	99,4	3 827,0	57,0	380 404,0	5 665,0	197 408,0		380 404,0
						1 784,0	16,0	177 330,0	1 590,0			
3	19	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 941,0	57,0	5 882,0	114,0	2 200,0		5 882,0
						1 784,0	16,0	3 568,0	32,0			
4	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944,0	256,0	17 888,0	512,0	3 072,0		17 888,0
						7 152,0	52,0	14 304,0	104,0			
5	21	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	2	8 759,0		17 518,0		17 518,0		17 518,0
6	22	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	40	8 863,0	175,0	354 520,0	7 000,0	61 440,0		354 520,0
						7 152,0	26,0	286 080,0	1 040,0			
7	23	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	20	5 949,0		118 980,0		118 980,0		118 980,0
8	24	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-	шт.	20	5 464,0		109 280,0		109 280,0		109 280,0

9	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21	250,0	4,0	5 250,0	84,0	1 554,0		5 250,0
						172,0	0,0	3 612,0	0,0			
10	26	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	21	540,0	11,0	11 340,0	231,0	7 959,0		11 340,0
						150,0	2,0	3 150,0	42,0			
11	27	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	178,4	1 806,0	210,0	322 190,0	37 464,0	76 534,0		322 190,0
						1 167,0	67,0	208 193,0	11 953,0			
12	28	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	109,34	330,0		36 082,0		36 082,0		36 082,0
13	29	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК	м	86,9	636,0		55 268,0		55 268,0		55 268,0
14	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	178,4	339,0	2,0	60 478,0	357,0	178,0		60 478,0
						336,0	0,0	59 942,0	0,0			
15	31	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	174,4	1 508,0	9,0	262 995,0	1 570,0	5 755,0		262 995,0
						1 466,0	2,0	255 670,0	349,0			
16	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,38368	254,0		97,0				97,0
17	34	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,7552	76,0		437,0				437,0
			Итого по разделу 3: Водопровод хозяйственно-питевой горячий Т3 и Т4					2 267 290	60 897	1 012 941	0	2 267 290
								1 192 917	17 401	0	0	
			ИТОГО по акту					2 267 290	60 897	1 012 941	0	2 267 290
								1 192 917	17 401	0	0	

Электрическая часть
(Локальная смета №2-8-3)

№	№ позиции	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электротехническое решение									
1	1	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	45	401,0 382,0	1,0 0,0	18 045,0 17 190,0	45,0 0,0	810,0		18 045,0
2	2	243-105-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1	км	0,04635	1 588 361,0		73 621,0		73 621,0		73 621,0
3	3	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	20	1 166,0 701,0	406,0 106,0	23 320,0 14 020,0	8 120,0 2 120,0	1 180,0		23 320,0
4	4	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	538 962,0		10 779,0		10 779,0		10 779,0
5	5	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	45	1 564,0 1 511,0	7,0 0,0	70 380,0 67 995,0	315,0 0,0	2 070,0		70 380,0
6	6	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45,45	99,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	34 806,0 34 626,0	0,0 0,0	180,0		34 806,0
8	8	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,0		3 702,0		3 702,0		3 702,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	17 403,0 17 313,0	0,0 0,0	90,0		17 403,0
10	10	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	1 926,0		10 865,0
11	11	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0		6 763,0
12	12	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,0		1 234,0		1 234,0		1 234,0
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0
14	14	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке		4	2 069,0	11,0	8 276,0	44,0	284,0		8 276,0

				шт.		1 987,0	3,0	7 948,0	12,0			
15	15	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт.	0,0816	2 250,0		184,0		184,0		184,0
16	16	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014+прим СВетодиодный светильник HP Smartbuy-	шт.	4	5 305,0		21 220,0		21 220,0		21 220,0
17	17	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	140	351,0 333,0	1,0 0,0	49 140,0 46 620,0	140,0 0,0	2 380,0		49 140,0
18	18	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467,0		15 922,0		15 922,0		15 922,0
19	19	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,103	538 962,0		55 513,0		55 513,0		55 513,0
20	20	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	50	401,0 382,0	1,0 0,0	20 050,0 19 100,0	50,0 0,0	900,0		20 050,0
21	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0515	986 069,0		50 783,0		50 783,0		50 783,0
22	22	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 053,0 1 048,0	1,0 0,0	12 636,0 12 576,0	12,0 0,0	48,0		12 636,0
23	23	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
24	24	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	10	490,0		4 900,0		4 900,0		4 900,0
25	25	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
26	26	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10 865,0 8 789,0	150,0 44,0	21 730,0 17 578,0	300,0 88,0	3 852,0		21 730,0
27	27	247-201-0904 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	2	5 090,0		10 180,0		10 180,0		10 180,0
28	28	247-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	3 461,0		6 922,0		6 922,0		6 922,0
29	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	5 801,0 5 771,0	0,0 0,0	92 816,0 92 336,0	0,0 0,0	480,0		92 816,0
30	30	247-204-2806 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	16	4 065,0		65 040,0		65 040,0		65 040,0

31	31	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	200	1 291,0	5,0	258 200,0	1 000,0	3 400,0		258 200,0
						1 269,0	0,0	253 800,0	0,0			
32	32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	202	54,0		10 908,0		10 908,0		10 908,0
33	33	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	217,0	0,0	2 604,0	0,0			2 604,0
						217,0	0,0	2 604,0	0,0			
34	34	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	2	4 424,0	1 062,0	8 848,0	2 124,0			8 848,0
						3 362,0	307,0	6 724,0	614,0			
			Итого по разделу 1: Электротехническое решение					995 575	12 300	364 056	0	995 575
								619 219	2 878	0	0	
			ИТОГО по акту					995 575	12 300	364 056	0	995 575
								619 219	2 878	0	0	
			ИТОГО:						3 878 786	0		3 878 786
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%						197 818			197 818
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								880 506	880 506
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда						4 076 604	0	880 506	4 957 110
			Сметная прибыль 5%						203 830			203 830
			Непредвиденные работы и затраты 3%						122 298	0	26 415	148 713
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами						4 402 732	0	906 921	5 309 654
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075						4 732 937	0	974 941	5 707 878
			с учетом тендерной скидки						4 496 290	0	926 194	5 422 484
			НДС 12%								650 698	650 698
			ИТОГО по акту						4 496 290	0	1 576 892	6 073 182

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация
Кушенбаев Б.
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"
Сарсенбаев К.

Технадзор:
ТОО "Строительнопроект KZ и К"
Әбдіров Қ.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор
Абылаев С.