Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 07.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
28	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы			раб	1	130 432 214,00	130 432 214,00
				Итого	1	x	130 432 214,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Курманов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №2

от 28.09.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	07.05.2020				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	256 471 602,00	116 457 333,93							13 974 880,07	130 432 214,00
	Итого										**130 432 214,00**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки л.14,15,16										
1	1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		5,66	10198,35	3397,35	57723	19229	7355	33322	98328	
			Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	**м3 кладки**		5501,51	828,85	31139	4691		7284		
2	2	С121-030302-0202			354	156		55224		55224		59642	
				шт.							4418		
3	3	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		1,32	10198,35	3397,35	13462	4485	1715	7771	22932	
				м3 кладки		5501,51	828,85	7262	1094		1699		
4	4	С121-030302-0214	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**		165	87		14355		14355		15503	
				шт.							1148		
5	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		19,08	9702,74	621,18	185128	11852	31606	134695	345409	
				м3		7425,07	165,77	141670	3163		25586		
6	6	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**		18,6984	17831		333411		333411		360084	
				м3							26673		
7	7	Е11-080401-0504 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки неармированные толщиной 90 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м**		519,6	2068,04	250,01	1074552	129905	325030	621827	1832089	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1192,49	94,33	619617	49014		135710		
8	8	С121-030301-0401	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**		48,16692	15795		760797		760797		821660	
				м3							60864		
9	9	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов**		120,3708	884,27	5,15	106440	620	16934	71285	191944	
				м		738,44	1,83	88886	220		14218		
10	10	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**		120,3708	2643,15	10,02	318158	1206	242027	60430	408876	
				м2 отделываемой поверхности		622,46	5,09	74926	612		30287		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									4156467	
			Раздел: 2. Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	36,015	3813,03	227,48	137326	8193	58383	67399	221104	
						1964,47	114,89	70750	4138		16378		
12	12	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	36,015	25787		928719		928719		1003016	
											74298		
13	13	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,87	2436,81	224,63	48419	4463	19496	24097	78317	
						1231	116,47	24460	2314		5801		
14	14	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	19,87	22441		445903		445903		481575	
											35672		
15	15	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	310,295	2780,15	227,6	862665	70622	313280	463809	1432592	
						1542,93	117,89	478763	36580		106118		
16	16	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	300,215	17563		5272676		5272676		5694490	
											421814		
17	17	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	669,468	7476		-5004943		-5004943		-5405338	
											-400395		
18	18	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	712,2	8862		6311516		6311516		6816438	
											504921		
19	19	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,528	9402,73	2267,49	98992	23872	0	56624	168065	
						7135,23	659,55	75120	6944		12449		
20	20	С Прайс лист ТОО "Строительные Системы Казахстан" пункт 98	Окно мансардное Fakro FTS 94x140 с гибким окладом (сосна на алюм.профиле) поворотный механизм 180 град	шт	8	211200,89		1689607		1689607		1824776	
											135169		
21	21	С Прайс лист ИП "Сулейманов Ринчо" пункт 95	Москитная сетка	м2	192,45	1600		307920		307920		332554	
											24634		
22	22	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	324	1190,72	501,5	385792	162485	2122	283410	722739	
						682,67	358,67	221185	116208		53536		
23	23	Е11-460301-0217 #К=6	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		324	109,97	42,9	-35630	-13901	-637	-26331	-66919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		65,1	31,65	-21093	-10254		-4957		
24	24	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,79962	712036,67	7904,5	569359	6321	516146	57145	676624	
				т стальных элементов		58642,64	1921,42	46892	1536		50120		
25	25	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Стены фасадов зданий. Монтаж ламелей		1830	876,58	3,51	1604141	6432	636474	771116	2565278	
				м2		525,27	1,45	961235	2659		190021		
26	26	С121-060901-1602	Солнцезащитный ламель алюм.55-121, 4шт./1 ряд,дл.2400м ALPROF		1,7568	1750561		3075386		3075386		3321416	
				т							246031		
27	27	С121-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава /труба диам.25мм. толщ.3мм/		0,435456	1818664		791948		791948		855304	
				т							63356		
28	28	С121-130201-0401	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87/болтовой комплект сбора/		3,52188	388040		1366630		1366630		1475961	
				кг							109330		
29	29	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М10х140 ГОСТ 28778-90		324	33		10692		10692		11547	
				шт.							855		
30	30	С121-130203-0801	Уплотнительная ЭПДМ прокладка		0,324	72891		23617		23617		25506	
				1000 шт.							1889		
31	31	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		44,52	3275,67	66,36	145833	2954	17256	87607	252115	
				м2		2821,72	30,18	125623	1344		18675		
32	32	С121-090402-0402	Дверь внутренняя металлическая остекленная (стекло армированное) Пр 21х13		10,92	74706		815790		815790		881053	
				м2							65263		
33	33	С121-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой		29,4	37953		1115818		1115818		1205084	
				м2							89265		
34	34	С121-090402-0403	Дверь внутренняя металлическая противопожарная с передаточным окном		4,2	57875		243075		243075		262521	
				м2							19446		
35	35	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		76,5	3456,4	67,37	264414	5154	29651	160023	458393	
				м2		3001,43	30,18	229609	2309		33955		
36	36	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой		70,2	74706		5244361		5244361		5663910	
				м2							419549		
37	37	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные 21х10, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		6,3	52100		328230		328230		354488	
				м2							26258		
38	38	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах		3,24	3775,45	63,94	12232	207	1563	7283	21076	
				м2		3229,24	28,33	10463	92		1561		
39	39	С121-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой		3,24	57875		187515		187515		202516	
				м2							15001		
			Итого по разделу: 2. Проемы									31536201	
			Раздел: 3. ПОЛЫ л. 32-33 АР										
40	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		16,2	740,34	37,85	11994	613	4111	7138	20662	
				м2 стяжки		448,7	20,03	7269	325		1531		
41	41	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,29	740,34	37,85	5397	276	1850	3212	9298	
				м2 стяжки		448,7	20,03	3271	146		689		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство	м2 пола	354,17	180,59	0	63958	0	42730	19955	90626	
						59,94	0	21228	0		6713		
43	43	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 6 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	361,2534	512		184962		184962		199759	
											14797		
44	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,7919	21941,72	9	543977	223	423022	113488	710062	
						4869,81	0	120732	0		52597		
45	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5454218	19690,03	1836,43	10739	1002	17	9265	21605	
						17822,24	845,02	9721	461		1600		
46	46	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5454218	249258		135951		135951		146827	
											10876		
47	47	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	354,17	740,34	37,85	262207	13405	89885	156052	451719	
						448,7	20,03	158917	7096		33461		
48	48	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство	м2 пола	488,03	180,59	0	88132	0	58880	27497	124879	
						59,94	0	29252	0		9250		
49	49	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 6 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	497,7906	512		254869		254869		275258	
											20390		
50	50	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,1621	48589,18	9	1659908	307	1493238	156381	1961593	
						4869,81	0	166363	0		145303		
51	51	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	488,03	740,34	37,85	361309	18471	123858	215032	622448	
						448,7	20,03	218980	9777		46107		
52	52	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	488,03	1593,95	203,17	777897	99151	228860	504675	1385177	
						921,84	178,27	449886	87002		102606		
53	53	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой/, первый слой	м2	488,03	145,75	2,95	71128	1441	30700	27028	106009	
						79,89	0,38	38987	184		7853		
54	54	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство	м2 пола	265,15	361,17	0	95765	0	63980	29878	135695	
						119,88	0	31785	0		10051		
55	55	С121-110404-0102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 3 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	546,209	306		167140		167140		180511	
											13371		
56	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,5605	48589,18	9	901839	167	811286	84963	1065747	
						4869,81	0	90386	0		78944		
57	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,15	740,34	37,85	196302	10035	67293	116828	338180	
						448,7	20,03	118973	5312		25050		
58	58	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство	м2 пола	283,28	361,17	0	102313	0	68354	31921	144973	
						119,88	0	33959	0		10739		
59	59	С121-110404-0102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 3 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	583,5568	306		178568		178568		192854	
											14285		
60	60	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	14,164	48589,18	9	688217	127	619114	64837	813299	
						4869,81	0	68976	0		60244		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		283,28	740,34	37,85	209724	10722	71894	124817	361304	
				м2 стяжки		448,7	20,03	127108	5675		26763		
62	62	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя		283,28	1783,01	107,12	505090	30346	225791	238613	803199	
				м2 изолируемой поверхности		878,82	17,27	248952	4891		59496		
63	63	Е11-110101-0402	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя		283,28	1117,7	53,19	316621	15068	151343	143818	497274	
				м2 изолируемой поверхности		530,25	9,84	150209	2789		36835		
64	64	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство		118,06	361,17	0	42640	0	28487	13304	60419	
				м2 пола		119,88	0	14153	0		4475		
65	65	С121-110404-0102	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 3 мм, плотностью 33 кг/м3		243,2036	306		74420		74420		80374	
				м2							5954		
66	66	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		1510	50,79	0,72	76697	1091	0	71604	160165	
				м2 изолируемой поверхности		50,07	0,38	75605	569		11864		
67	67	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		1661	104		172744		172744		186564	
				м2							13820		
68	68	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		1510	444,35	40,54	670964	61212	0	603400	1376312	
				м2 изолируемой поверхности		403,81	21,3	609751	32163		101949		
69	69	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		264,401	22764		6018824		6018824		6500330	
				м3							481506		
70	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1510	740,34	37,85	1117916	57150	383225	665325	1925900	
				м2 стяжки		448,7	20,03	677541	30252		142659		
71	71	Е11-110101-1102 #К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1510	300,61	25,65	453918	38729	381692	50295	544550	
				м2 стяжки		22,18	13,25	33496	20009		40337		
72	72	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,44658	19690,03	1836,43	28483	2657	45	24573	57301	
				т		17822,24	845,02	25781	1222		4245		
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,44658	249258		360572		360572		389417	
				т							28846		
74	74	Е12-010101-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой л.14. ПРИМЕЧАНИЕ п.1		23	6574,88	0,58	151222	13	866	108252	280232	
				м3 грунта		6536,64	0,3	150343	7		20758		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ л. 32-33 АР									22220522	
			Раздел: 4. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР										
75	75	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		79,8	1709,66	18,72	136431	1494	34590	90871	245485	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	100347	621		18184		
76	76	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм		79,8	1112,94	15,54	88813	1240	0	67047	168328	
				м2 поверхности		1097,4	8,1	87573	646		12469		
77	77	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		6,57552	18219		119799		119799		129383	
				м3							9584		
78	78	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		79,8	730,87	4,05	58323	323	17344	32614	98212	
				м2 отделываемой поверхности		509,48	1,39	40656	111		7275		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		79,8	1424,77	4,26	113697	340	53874	47729	174340	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	59483	178		12914		
80	80	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		801,44	1621,13	107,22	1299241	85927	218239	852093	2323440	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	995075	70041		172107		
81	81	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		801,44	1320,7	9,5	1058458	7617	336270	573832	1762873	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	714572	2718		130583		
82	82	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		249,335	673,77	1,73	167995	431	44454	98670	287997	
				м2 окрашиваемой поверхности		493,75	0,91	123110	227		21333		
83	83	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		227,64	363,4	3,18	82725	723	32834	39638	132152	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,99	1,66	49168	379		9789		
84	84	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		287,545	1424,77	4,26	409687	1225	194124	171983	628203	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	214338	641		46534		
85	85	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		600,135	389,13	1,01	233532	605	43522	151780	416137	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	189405	321		30825		
86	86	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		28,63	1320,7	9,5	37812	272	12013	20499	62975	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	25527	97		4665		
87	87	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		28,63	389,13	1,01	11141	29	2076	7241	19852	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	9036	15		1471		
88	88	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		18,15	1818,49	18,72	33006	340	9843	20668	57967	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	22823	141		4294		
89	89	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм		18,15	1112,94	15,54	20200	282	0	15249	38285	
				м2 поверхности		1097,4	8,1	19918	147		2836		
90	90	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,86945	18219		34060		34060		36784	
				м3							2725		
91	91	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		18,15	4507,25	44,62	81807	810	46343	28066	118662	
				м2 поверхности облицовки		1909,32	23,59	34654	428		8790		
92	92	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		1,35	5716,44	25,99	7717	35	3304	3517	12133	
				м2 поверхности облицовки		3243	13,72	4378	19		899		
93	93	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		174,488	1621,13	107,22	282868	18708	47514	185516	505855	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	216646	15249		37471		
94	94	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		174,488	1320,7	9,5	230445	1658	73212	124934	383809	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	155575	592		28430		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		174,488	363,4	3,18	63409	554	25167	30383	101295	
			м2 окрашиваемой поверхности			215,99	1,66	37688	290		7503		
96	96	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		55,47	1621,13	107,22	89924	5947	15105	58976	160812	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1241,61	87,39	68872	4848		11912		
97	97	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		55,47	4507,25	44,62	250017	2475	141632	85775	362655	
			м2 поверхности облицовки			1909,32	23,59	105910	1309		26863		
98	98	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		15,576	1320,7	9,5	20571	148	6535	11152	34261	
			м2 отделываемой поверхности			891,61	3,39	13888	53		2538		
99	99	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		15,576	389,13	1,01	6061	16	1130	3939	10800	
			м2 окрашиваемой поверхности			315,6	0,53	4916	8		800		
100	100	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		160,656	1621,13	107,22	260445	17225	43748	170810	465755	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1241,61	87,39	199472	14040		34500		
101	101	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		160,656	1320,7	9,5	212178	1527	67408	115030	353384	
			м2 отделываемой поверхности			891,61	3,39	143242	545		26177		
102	102	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		160,656	1424,77	4,26	228898	684	108460	96090	350987	
			м2 окрашиваемой поверхности			745,41	2,23	119754	358		25999		
103	103	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		72,718	1621,13	107,22	117886	7797	19802	77314	210815	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1241,61	87,39	90287	6355		15616		
104	104	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		72,718	1320,7	9,5	96038	691	30511	52066	159953	
			м2 отделываемой поверхности			891,61	3,39	64836	247		11848		
105	105	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		38,948	673,77	1,73	26242	67	6944	15413	44987	
			м2 окрашиваемой поверхности			493,75	0,91	19231	35		3332		
106	106	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		33,77	389,13	1,01	13141	34	2449	8541	23416	
			м2 окрашиваемой поверхности			315,6	0,53	10658	18		1735		
107	107	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		1,2	5716,44	25,99	6860	31	2937	3126	10785	
			м2 поверхности облицовки			3243	13,72	3892	16		799		
108	108	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,22234	115396,1	27844,05	25657	6191	527	14325	43180	
			т конструкций			85182,23	8190,4	18939	1821		3199		
109	109	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		0,22234	447272		99446		99446		107402	
			т								7956		
110	110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,67232	88,25	2,11	942	23	557	253	1290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		33,93	0,38	362	4		96		
111	111	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М10х140 ГОСТ 28778-90		28	33		924		924		998	
				шт.							74		
112	112	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		28	595,36	250,75	16670	7021	92	12246	31229	
				отверстие		341,34	179,33	9557	5021		2313		
113	113	Е11-460301-0217 #К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		28	183,28	71,51	-5132	-2002	-92	-3793	-9638	
				отверстие		108,5	52,74	-3038	-1477		-714		
114	114	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство		20,66	21783,83	67,22	450054	1389	402771	41858	531265	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2221,41	29,74	45894	614		39353		
115	115	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП		23,88	1818,49	18,72	43426	447	12950	27193	76268	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	30029	186		5649		
116	116	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		330	127,67	30,04	42131	9913	2305	30249	78171	
				м ограждения		90,65	8,99	29914	2966		5790		
117	117	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		1,7693	651809		1153246		1153246		1245505	
				т							92260		
118	118	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		84,9264	176,49	4,23	14989	359	8868	4020	20530	
				м2		67,85	0,75	5762	64		1521		
119	119	Е11-120101-2001	Планки снегодержателя. Устройство		298,5	2564,06	1961,15	765373	585403	19938	278865	1127777	
				м планки		536,12	479,34	160032	143083		83539		
120	120	Прайс-лист ИП "Попова А.В." пункт 96	Трубчатый снегозадержатель		100	5803,57		580357		580357		626786	
				шт							46429		
121	121	С121-100102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		7	416		2912		2912		3145	
				шт.							233		
122	122	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		215	950,14	14,76	204280	3174	108646	85888	313381	
				м планки		430,04	4,17	92459	897		23213		
123	123	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		215	1171		251765		251765		271906	
				м							20141		
124	124	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		75	1747		131025		131025		141507	
				м							10482		
125	125	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		75	1138		85350		85350		92178	
				м							6828		
126	126	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		5,6	1224		6854		6854		7403	
				м							548		
127	127	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		346,4	1980,16	1381,75	685927	478639	81604	223472	982151	
				м планки		362,83	338,4	125684	117221		72752		
128	128	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		346,4	783		271231		271231		292930	
				м							21698		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Е11-150108-1902	Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 170 мм. Устройство	м	333,5	910,75 591,75	6,93 1,61	303735 197350	2309 539	104076	158310 36964	499009	
130	130	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	57,8289	2347		135724		135724	10858	146582	
131	131	С121-130211-0102	Костыли металлические	т	0,012987	650877		8453		8453	676	9129	
132	132	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная по периметру. Устройство в один слой /л.16-17/	м2 изолируемой поверхности	646	363,86 104,63	16,03 4,36	235053 67592	10354 2816	157107	64775 23986	323814	
			Итого по разделу: 4. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР									16856675	
			Раздел: 5. КРОВЛЯ блоки 1-5										
133	133	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1683	120,66 104,63	16,03 4,36	203069 176094	26975 7337	0	168757 29746	401571	
134	134	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1851,3	102		188833		188833	15107	203939	
135	135	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1683	8085,74 2528,92	128,56 39,07	13608299 4256171	216374 65763	9135754	3976179 1406758	18991236	
136	136	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	20064,52 8823,9	1115,88 503,25	40129 17648	2232 1007	20249	16789 4553	61471	
137	137	С121-070602-0106	Переплет /жалюзи/	м2	2,2	5129		11284		11284	903	12187	
138	138	С121-090404-0201	Петли оконные ПН1-70	шт.	8	490		3920		3920	314	4234	
139	139	С121-090404-0507	Шпингалет накладной ШН2	шт.	4	486		1944		1944	156	2100	
140	140	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС80	пара	4	4209		16836		16836	1347	18183	
141	141	Е11-090501-0101	Обшивка металлическим сайдингом	м2	9,4	488,47 459,38	15,31 6,81	4592 4318	144 64	130	3024 609	8225	
142	142	С121-050109-0419	Металлический сайдинг с комплектующими	м2	9,682	2307		22336		22336	1787	24123	
143	143	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	20064,52 8823,9	1115,88 503,25	80258 35296	4464 2013	40499	33578 9107	122943	
144	144	С121-070602-0106	Переплет /жалюзи/	м2	4,4	5129		22568		22568	1805	24373	
145	145	С121-090404-0201	Петли оконные ПН1-70	шт.	16	490		7840		7840	627	8467	
146	146	С121-090404-0507	Шпингалет накладной ШН2	шт.	8	486		3888		3888	311	4199	
147	147	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС80	пара	8	4209		33672		33672	2694	36366	
148	148	Е11-090501-0101	Обшивка металлическим сайдингом	м2	16	488,47 459,38	15,31 6,81	7816 7350	245 109	221	5147 1037	13999	
149	149	С121-050109-0419	Металлический сайдинг с комплектующими	м2	16,48	2307		38019		38019	3042	41061	
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ блоки 1-5									19978677	
			Раздел: 6. КРОВЛЯ блок 6										
150	150	Е11-120101-1503	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	247	120,66 104,63	16,03 4,36	29803 25844	3959 1077	0	24767 4366	58935	
151	151	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	271,7	102		27713		27713	2217	29930	
152	152	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	247	8085,74 2528,92	128,56 39,07	1997178 624643	31755 9651	1340779	583551 206458	2787187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	153	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		1	20064,52	1115,88	20065	1116	10125	8394	30736	
				слуховое окно		8823,9	503,25	8824	503		2277		
154	154	С121-070602-0106	Переплет /жалюзи/		1,1	5129		5642		5642		6093	
				м2							451		
155	155	С121-090404-0201	Петли оконные ПН1-70		4	490		1960		1960		2117	
				шт.							157		
156	156	С121-090404-0507	Шпингалет накладной ШН2		2	486		972		972		1050	
				шт.							78		
157	157	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС80		2	4209		8418		8418		9091	
				пара							673		
158	158	Е11-090501-0101	Обшивка металлическим сайдингом		4,7	488,47	15,31	2296	72	65	1512	4112	
				м2		459,38	6,81	2159	32		305		
159	159	С121-050109-0419	Металлический сайдинг с комплектующими		4,841	2307		11168		11168		12062	
				м2							893		
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ блок 6									**2941313**	
			ИТОГО:					**74 939 997**	**2 356 114**	**55 831 933**	**15 513 584**	**97 689 855**	
								16 751 944	**912 547**		**7 236 286**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**1 172 278**					
			Итого с временными									**98 862 139**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1 334 639**					
			Итого с зимними удорожаниями									**100 196 778**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 003 936**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**102 200 714**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**107 300 631**	
			НДС			**12 %**		**12 876 076**					
			Итого с НДС									**120 176 707**	
			тендерная скидка									**12 017 671**	
			Итого по Акту к оплате:									**108 159 036**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАҚТАСТЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "СЕРТ"

Эксперт _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	223,53	1284,03 770,59	16,84 6,31	287019 172249	3764 1410	111005	170186 36576	493781	
2	2	С123-051001-0206	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2419	1515		3664785		3664785	293183	3957968	
3	3	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Коллектор. Установка	шт.	7	3399,22 3132,52	208,97 60,09	23795 21928	1463 421	404	21901 3656	49351	
4	4	Прайс-лист ТОО "Данфосс" пункт 7	Коллектор распределительный с регуляторами и индикаторами Dynacon Eclipse (3 подсоединения) 1"х3/4"Е/3 арт.9340-03.800 IMI	компл	7	35247,66		246734		246734	19739	266472	
5	5	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	7	4657,62 3130	1454,22 587,74	32603 21910	10180 4114	514	18737 4107	55448	
6	6	С123-051207-1501	Шкаф для распределительных боков для настенного монтажа на 3 контура 582х620мм	шт.	7	284041		1988287		1988287	159063	2147350	
7	7	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	676,11 604,45	2,32 0,66	4733 4231	16 5	485	4151 711	9595	
8	8	С123-051309-0103	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м3/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	7	21860		153020		153020	12242	165262	
9	9	С123-040905-1131	Кран шаровый резьбовой бронзовый PN16 Globo H днам.15мм 0600-02.000 IMI Hydronic	шт.	14	3634		50876		50876	4070	54946	
10	10	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования	шт.	7	1883,56 1507	376,56 146,4	13185 10549	2636 1025	0	8333 1721	23240	
11	11	С123-051403-0109	Термостат для теплого пола с датчиком температуры -5-30 град.С, ВА,230V IP30 дл.кабеля 3м WFHT-20222 Wats	шт.	7	11283		78981		78981	6318	85299	
12	12	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	21	1669,07 1611,95	0 0	35050 33851	0 0	1200	25388 4835	65274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-051403-0304	Серпопривод для системы отопления, вентиляции и кондиционирования нормально закрыт,230В,IP43,присоединения М30х1,5 EMOtec	шт.	21	6559		137739		137739	11019	148758	
14	14	С123-040902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	14	3203		44842		44842	3587	48429	
15	15	Е11-160501-0601 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1680	1144,79	2,58	1923253	4333	30228	1851160	4076367	
						1124,22	0,15	1888693	246		301953		
16	16	С123-010507-0101	Трубы из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером для систем подпольного отопления, на пресс-фитингах диам.16х2мм	м	1680	238		399840		399840	31987	431827	
17	17	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	143	2131,46	21,67	304799	3099	229077	72481	407462	
						507,86	9,34	72624	1336		30182		
18	18	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	37	1821,1	21,67	67381	802	47788	18754	93025	
						507,86	9,34	18791	346		6891		
19	19	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	123	1720,83	21,67	211662	2665	146531	62344	295927	
						507,86	9,34	62467	1149		21920		
20	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	303	98,41	1,07	29818	323	546	28370	62843	
						95,54	0	28949	0		4655		
21	21	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	303	668,51	72,28	202560	21899	80605	84718	310260	
						330,22	37,67	100055	11416		22982		
22	22	С121-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	157,3	843		132604		132604	10608	143212	
23	23	С121-110403-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	686		27920		27920	2234	30154	
24	24	С121-110403-0406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	135,3	586		79286		79286	6343	85629	
25	25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91	538		48958		48958	3917	52875	
26	26	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка		1	15840,57	1089,94	15841	1090	5	14927	33229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				узел		14746	485,63	14746	486		2461		
27	27	5104-0201-0413 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП типа ЭнКо,Qот=223,535кВт,ГВС=217,43кВт,Qв=63,885кВт,Qтепл.пол=10,625кВт		1	5488135		5488135				5488135	
				шт.						5488135			
			Отпускная цена			5488135		5488135					
			Сметная стоимость оборудования					*5488135*					
28	28	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели. Установка		1	22031,2	2065,22	22031	2065	160	20214	45625	
				водоподогреватель		19805,87	820,49	19806	820		3380		
29	29	С123-051202-0102	Установка нагрева воды модели УНВ 24, мощностью 24 кВт, типа ЭнКо		1	675618		675618		675618		729667	
				шт.							54049		
30	30	Ц13-110203-0103 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка		3	1370,19	0	4111	0	178	2950	7625	
				шт.		1311	0	3933	0		565		
31	31	С123-070502-0105	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет		1	72287		72287		72287		78070	
				шт.							5783		
32	32	С123-070502-0326	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет		2	122390		244780		244780		264362	
				шт.							19582		
33	33	Ц13-100202-0206	Преобразователь отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	19849,07	2063,16	19849	2063	1577	10292	32552	
				шт.		16209	663,08	16209	663		2411		
34	34	С123-051401-0107	Термоприобразователь сопротивления		1	17818		17818		17818		19243	
				шт.							1425		
35	35	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /модем/		1	789,05	0	789	0	7	587	1486	
				шт.		782,5	0	783	0		110		
36	36	С123-070501-1202	Модем GPRS		1	40161		40161		40161		43374	
				шт.							3213		
37	37	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		6	2390,09	21,67	14341	130	11163	3041	18772	
				м трубопровода		507,86	9,34	3047	56		1391		
38	38	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		8	1821,1	21,67	14569	173	10333	4055	20114	
				м трубопровода		507,86	9,34	4063	75		1490		
39	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021/трубопроводы/		1,4	95,5	2,36	134	3	60	49	197	
				м2		50,47	0,3	71	0		15		
40	40	Е11-130301-1421 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		1,4	256,44	6,1	359	9	288	44	435	
				м2		44,32	0,9	62	1		32		
41	41	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		0,02	63282,93	2168,25	1266	43	86	881	2318	
				м3 изоляции		56825,15	1130,25	1137	23		172		
42	42	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,20648	17012		3513		3513		3794	
				м3							281		
43	43	С121-130816-3548	Шланг дренажный диам.20мм		20	451		9020		9020		9742	
				м							722		
			Итого по разделу: 1. Система отопления									20359494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**16834352**	**56757**	**8789309**	**2423563**	**20359494**	
								2500153	**23592**	**5488135**	**1101581**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**5488135**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**178 456**					
			Итого с временными									**20 537 950**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**203 172**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20 741 122**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**305 060**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 046 182**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**22 096 407**	
			НДС			**12 %**		**2 651 569**					
			Итого с НДС									**24 747 976**	
			тендерная скидка									**2 474 798**	
			Итого по Акту к оплате:									**22 273 178**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт _____ Шуленбай Серик