Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада № 186. Мкр «Аксай-4», дом 64. Ауэзовский район. Города Алматы"

СПРАВКА №3

от 28.10.2020г

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			42	07.05.2020						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4						
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы		
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	532 815 404,00	246 735 537,50							29 608 264,50	276 343 802,00
	Итого										**276 343 802,00**

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Караласов С. М.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Технический надзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №9

№ОФ 9610

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Наружнее ограждение с воротами и калитками										
1	43	E11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка**		17	35891,45	17443,25	610155	296535	0	384598	1074333	
				м3		18448,2	8484,41	313619	144235		79580		
2	44	E11-070111-0112 #K=0,8	**Ограды металлические по металлическим столбам. Демонтаж**		287,6	3168,7	1134,44	911319	326264	0	845601	1897474	
				м оград		2034,27	457,43	585055	131556		140554		
3	45	E11-070111-0111 #K=0,8	**Ограды металлические из сетчатых панелей. Демонтаж**		64,7	3067,35	1128,66	198458	73024	0	182704	411655	
				м оград		1938,7	454,41	125434	29400		30493		
			Итого по разделу: 1. Наружнее ограждение с воротами и калитками									3383462	
			Раздел: 4. Благоустройство										
4	48	E12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		773,6	1171,48	293,66	906257	227172	0	567843	1592028	
				м		877,82	141,66	679084	109587		117928		
5	49	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		171,328	3158,36	1301,46	541115	222976	0	453576	1074266	
				м3 конструкции		1856,9	594,41	318139	101838		79575		
6	50	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные /отмостка/. Разборка**		9,632	3158,36	1301,46	30421	12536	0	25500	60395	
				м3 конструкции		1856,9	594,41	17886	5725		4474		
7	51	E11-270302-0105	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**		3,18	1280,02	757,3	4070	2408	0	2589	7192	
				м3 конструкции		522,72	231,02	1662	735		533		
8	52	E12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		199,4	188,11	0	37509	0	0	27006	69676	
				м2 основания		188,11	0	37509	0		5161		
			Итого по разделу: 2. Благоустройство									2803557	
			ИТОГО:					3 239 304	1 160 917		2 489 417	6 187 019	
								2 078 388	523 076		458 298		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		74 244					
			Итого с временными									6 261 262	
			Зимние удорожания			1,35 %		84 527					
			Итого с зимними удорожаниями									6 345 789	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126 916					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 472 705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 795 699	
			НДС			**12 %**		**815 484**					
			Итого с НДС									7 611 183	
			тендерная скидка									**761 118**	
			Итого по Акту к оплате:									**6 850 065**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Ә.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №10

№ ОФ 93510

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 общестроительные работы АР**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки л.14,15,16										
1	10	Е11-090701-0121 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление		0,011692	273673,36	27567,63	3200	322	41	2046	5666	
				т конструкций		242627	11034,38	2837	129		420		
2	11	С123-010201-0931	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 42 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81		3,95	4472		17664		17664		19078	
				м							1413		
3	12	Е11-070519-0104	Поручни. Установка		3,95	875,37	102,71	3458	406	302	3467	7479	
				м ограждения		696,31	47,63	2750	188		554		
4	13	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж		364	216,29	3,2	78729	1165	675	53290	142580	
				м		211,23	0,94	76888	343		10561		
5	21	С121-130815-0306	Профиль оцинкованный цокольный		371,28	427		158537		158537		171219	
				м							12683		
6	22	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		364	1599,55	6,93	582236	2521	364317	172789	815427	
				м		591,75	1,61	215398	588		60402		
7	24	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Оконные откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		220,858	1320,7	9,5	291686	2099	92668	158135	485806	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	196919	749		35986		
8	25	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оконные откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		220,858	363,4	3,18	80260	701	31856	38457	128214	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,99	1,66	47703	368		9497		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки л.14,15,16									1775469	
			Раздел: 2. Проемы										
9	34	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		388,25	1158,94	6,56	449959	2547	328014	108667	603316	
				м		307,53	3,46	119399	1342		44690		
10	35	С121-090205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99		362,15	3536		1280562		1280562		1383007	
				м							102445		
11	36	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		26,1	1733		45231		45231		48850	
				м							3619		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	49	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	177,78	2065,83	101,04	367263	17963	87890	243055	659143	
						1470,41	48,66	261410	8651		48825		
13	50	С121-090102-0109	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2	5534		139457		139457		150613	
											11157		
14	51	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	150,15	5101		765915		765915		827188	
											61273		
15	52	С121-090102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,73	5706		152521		152521		164723	
											12202		
16	62	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Фрамуги площадью до 2 м2. Установка Фрамуг из ПВХ профилей глухих	м2	6,24	3612,45	220,33	22542	1375	8163	12348	37681	
						2083,87	114,89	13003	717		2791		
17	63	С121-090201-0101	Фрамуги из ПВХ профилей толщиной 60 мм глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,24	12878		80359		80359		86787	
											6429		
18	70	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	115,29	1925,85	231,8	222031	26725	47543	145219	396630	
						1281,66	117,89	147763	13591		29380		
19	71	С121-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	88,83	23889		2122060		2122060		2291825	
											169765		
20	72	С121-090202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76	25658		301738		301738		325877	
											24139		
21	73	С121-090202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,7	23018		338365		338365		365434	
											27069		
22	76	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	17,41	2668,79	3,29	46464	57	22842	21208	73085	
						1353,48	0	23564	0		5414		
23	77	С121-090201-0501	Витажи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие	м2	17,41	13426		233747		233747		252446	
											18700		
			Итого по разделу: 2. Проемы									7666605	
			Раздел: 3. ПОЛЫ л. 32-33 АР										
24	83	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	152,34	269,89	40,92	41115	6234	20350	16033	61720	
						95,39	16,58	14531	2525		4572		
25	84	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,5702	7133,77	1297,48	32603	5930	8491	19519	56291	
						3978,34	565,13	18182	2583		4170		
26	85	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо толщ.50мм	м3 изоляции	7,617	17041,56	1152,33	129806	8777	0	95362	243181	
						15889,24	583,96	121028	4448		18013		
27	86	С121-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,617	26841		204448		204448		220804	
											16356		
28	87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,234	16389,74	1403,52	249681	21381	203325	27462	299315	
						1639,44	341,52	24975	5203		22171		
29	88	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2346036	19690,03	1836,43	4619	431	7	3985	9293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		17822,24	845,02	4181	198		688		
30	89	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2346036	249258		58477		58477		63155	
				т							4678		
31	90	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство		6,47445	48589,18	9	314588	58	283001	29638	371764	
				м3 подстилающего слоя		4869,81	0	31529	0		27538		
32	91	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя		152,34	1783,01	107,12	271623	16319	121424	128319	431938	
				м2 изолируемой поверхности		878,82	17,27	133880	2630		31995		
33	92	Е11-110101-0402	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя		152,34	1117,7	53,19	170270	8103	81388	77341	267420	
				м2 изолируемой поверхности		530,25	9,84	80778	1500		19809		
34	93	Е11-110101-0401	дополнительная гидроизоляция вокруг трапа из гидроизола на битумной мастике. Устройство		40,82	1783,01	107,12	72782	4373	32536	34384	115739	
				м2 изолируемой поверхности		878,82	17,27	35873	705		8573		
35	94	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		152,34	4836,64	100,7	736813	15341	461572	251229	1067085	
				м2 покрытия		1706,06	48,34	259901	7364		79043		
36	95	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		82,11	661,89	2,17	54348	178	21099	31173	92363	
				м плинтусов		402,76	1,13	33070	93		6842		
37	96	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство		354,17	1593,95	203,17	564531	71955	166087	366249	1005242	
				м2 покрытия		921,84	178,27	326488	63139		74462		
38	103	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		354,17	145,75	2,95	51619	1046	22280	19615	76932	
				м2		79,89	0,38	28293	133		5699		
39	131	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		11,77	727,05	37,03	8557	436	2890	5139	14792	
				м2 стяжки		444,47	20,03	5231	236		1096		
40	132	Е11-110101-1104 #К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		11,77	291,56	25,65	3432	302	2878	383	4120	
				м2 стяжки		21,37	13,25	252	156		305		
41	133	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0181258	19690,03	1836,43	357	33	1	308	718	
				т		17822,24	845,02	323	15		53		
42	134	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0181258	249258		4518		4518		4879	
				т							361		
43	135	Е11-110101-1101 #К=0,75	Стяжки цементные толщиной 15 мм. Устройство		11,77	555,26	28,39	6535	334	2240	3890	11259	
				м2 стяжки		336,53	15,03	3961	177		834		
44	136	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя		11,77	1783,01	107,12	20986	1261	9381	9914	33372	
				м2 изолируемой поверхности		878,82	17,27	10344	203		2472		
45	137	Е11-110101-0402	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя		11,77	1117,7	53,19	13155	626	6288	5975	20661	
				м2 изолируемой поверхности		530,25	9,84	6241	116		1530		
46	140	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные /НЕСЖИМАЕМЫЙ ГРУНТ/. Устройство с уплотнением трамбовками		12,6	6681,29	1297,48	84184	16348	17709	53813	149037	
				м3 подстилающего слоя		3978,34	565,13	50127	7121		11040		
47	141	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,63	7133,77	1297,48	4494	817	1171	2691	7760	
				м3 подстилающего слоя		3978,34	565,13	2506	356		575		
48	142	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо толщ.50мм		21	17041,56	1152,33	357873	24199	0	262912	670448	
				м3 изоляции		15889,24	583,96	333674	12263		49663		
49	143	С121-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		1,05	26841		28183		28183		30438	
				м3							2255		
50	144	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,1	16389,74	1403,52	34418	2947	28028	3786	41260	
				м3		1639,44	341,52	3443	717		3056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	145	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,03234	19690,03	1836,43	637	59	1	549	1281	
				т		17822,24	845,02	576	27		95		
52	146	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03234	249258		8061		8061		8706	
				т							645		
53	147	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство		21	1593,95	203,17	33473	4266	9848	21716	59604	
				м2 покрытия		921,84	178,27	19359	3744		4415		
54	148	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		21	145,75	2,95	3061	62	1321	1163	4562	
				м2		79,89	0,38	1678	8		338		
55	150	Е11-110101-4804 Изм. и доп. вып. 9#К=2	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов 2 слоя. Устройство		1118,81	361,17	0	404084	0	269964	126073	572570	
				м2 пола		119,88	0	134120	0		42413		
56	151	С121-110404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 6 мм, плотностью 33 кг/м3		1141,1862	512		584287		584287		631030	
				м2							46743		
57	152	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство		78,3167	48589,18	9	3805344	705	3423252	358504	4496956	
				м3 подстилающего слоя		4869,81	0	381388	0		333108		
58	153	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1118,81	740,34	37,85	828302	42345	283944	492962	1426964	
				м2 стяжки		448,7	20,03	502013	22415		105701		
59	154	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство		1118,81	1593,95	203,17	1783331	227304	524663	1156968	3175523	
				м2 покрытия		921,84	178,27	1031364	199453		235224		
60	155	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой		1118,81	145,75	2,95	163062	3304	70380	61962	243025	
				м2		79,89	0,38	89378	422		18002		
61	156	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		1118,81	3689,64	28,03	4128008	31361	3507839	569192	5072977	
				м2 покрытия		526,28	14,94	588809	16715		375776		
62	157	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		842,78	315,67	2,9	266038	2445	169416	89498	383978	
				м плинтусов		111,74	1,23	94176	1034		28443		
63	160	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство		5,903	48589,18	9	286822	53	258022	27022	338951	
				м3 подстилающего слоя		4869,81	0	28747	0		25107		
64	161	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		118,06	740,34	37,85	87405	4468	29963	52019	150577	
				м2 стяжки		448,7	20,03	52974	2365		11154		
65	162	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола на битумной мастике. Устройство первого слоя		118,06	1783,01	107,12	210502	12647	94101	99445	334742	
				м2 изолируемой поверхности		878,82	17,27	103754	2038		24796		
66	163	Е11-110101-0402	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике. Устройство последующего слоя		118,06	1117,7	53,19	131955	6280	63074	59938	207244	
				м2 изолируемой поверхности		530,25	9,84	62601	1162		15351		
67	164	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		118,06	4836,64	100,7	571013	11889	357708	194696	826966	
				м2 покрытия		1706,06	48,34	201417	5707		61257		
68	165	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		185,3	661,89	2,17	122648	402	47615	70350	208438	
				м плинтусов		402,76	1,13	74631	209		15440		
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ л. 32-33 АР									23515080	
			Раздел: 4. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР										
69	175	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		38,24	2882,54	18,59	110228	711	48881	54840	178274	
				м2 потолка		1585,66	7,78	60636	297		13205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	176	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм		38,24	1176,65	15,54	44995	594	0	33980	85293	
				м2 поверхности		1161,11	8,1	44401	310		6318		
71	177	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		4,726464	18219		86111		86111		93000	
				м3							6889		
72	178	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		38,24	898	4,05	34339	155	8311	20741	59487	
				м2 отделываемой поверхности		676,6	1,39	25873	53		4406		
73	179	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4#К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза		26,47	1204,12	7,8	31873	206	10123	17321	53130	
				м2 окрашиваемой поверхности		813,88	4,08	21543	108		3936		
74	180	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12#К=2	Потолки. Окраска улучшенная акриловой эмалью за 2 раза		11,77	3297,73	9,09	38814	107	17336	17142	60433	
				м2 окрашиваемой поверхности		1815,74	4,78	21371	56		4476		
75	184	Е11-150108-1401	Потолки подвесные. Устройство		183,23	1907,74	187,94	349555	34437	0	266499	665338	
				м2		1719,8	98,26	315118	18005		49284		
76	185	С122-030301-0105	Подвесной потолок Армстронг в комплекте		183,23	2765		506631		506631		547161	
				м2							40530		
77	190	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		79,8	1709,66	18,72	136431	1494	34590	90871	245485	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	100347	621		18184		
78	191	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм		79,8	1112,94	15,54	88813	1240	0	67047	168328	
				м2 поверхности		1097,4	8,1	87573	646		12469		
79	192	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		6,57552	18219		119799		119799		129383	
				м3							9584		
80	193	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		79,8	730,87	4,05	58323	323	17344	32614	98212	
				м2 отделываемой поверхности		509,48	1,39	40656	111		7275		
81	194	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		79,8	1424,77	4,26	113697	340	53874	47729	174340	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	59483	178		12914		
82	195	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		801,44	1621,13	107,22	1299241	85927	218239	852093	2323440	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	995075	70041		172107		
83	196	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		801,44	1320,7	9,5	1058458	7617	336270	573832	1762873	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	714572	2718		130583		
84	197	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		249,335	673,77	1,73	167995	431	44454	98670	287997	
				м2 окрашиваемой поверхности		493,75	0,91	123110	227		21333		
85	198	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		227,64	363,4	3,18	82725	723	32834	39638	132152	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,99	1,66	49168	379		9789		
86	199	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		287,545	1424,77	4,26	409687	1225	194124	171983	628203	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	214338	641		46534		
87	200	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		600,135	389,13	1,01	233532	605	43522	151780	416137	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	189405	321		30825		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	201	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		28,63	1320,7	9,5	37812	272	12013	20499	62975	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	25527	97		4665		
89	202	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		28,63	389,13	1,01	11141	29	2076	7241	19852	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	9036	15		1471		
90	203	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		18,15	1818,49	18,72	33006	340	9843	20668	57967	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1257,48	7,78	22823	141		4294		
91	204	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм		18,15	1112,94	15,54	20200	282	0	15249	38285	
				м2 поверхности		1097,4	8,1	19918	147		2836		
92	205	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,86945	18219		34060		34060		36784	
				м3							2725		
93	210	Е11-150108-1401	Потолки подвесные. Устройство		107,72	1907,74	187,94	205502	20245	0	156673	391149	
				м2		1719,8	98,26	185256	10585		28974		
94	211	С122-030301-0105	Подвесной потолок Армстронг в комплекте		107,72	2765		297846		297846		321673	
				м2							23828		
95	214	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		697,952	1621,13	107,22	1131473	74832	190058	742064	2023420	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	866583	60996		149883		
96	215	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		697,952	1320,7	9,5	921782	6633	292848	499734	1535237	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	622301	2367		113721		
97	216	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		697,952	363,4	3,18	253637	2216	100670	121530	405181	
				м2 окрашиваемой поверхности		215,99	1,66	150751	1162		30013		
98	217	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		221,88	1621,13	107,22	359697	23789	60420	235903	643248	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	275488	19391		47648		
99	218	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		221,88	4507,25	44,62	1000068	9900	566530	343099	1450621	
				м2 поверхности облицовки		1909,32	23,59	423639	5235		107453		
100	219	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		62,304	1320,7	9,5	82285	592	26142	44610	137046	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	55551	211		10152		
101	220	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		62,304	389,13	1,01	24244	63	4518	15757	43202	
				м2 окрашиваемой поверхности		315,6	0,53	19663	33		3200		
102	221	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		642,624	1621,13	107,22	1041779	68900	174992	683239	1863020	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1241,61	87,39	797888	56161		138001		
103	222	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		642,624	1320,7	9,5	848710	6107	269634	460119	1413536	
				м2 отделываемой поверхности		891,61	3,39	572970	2180		104706		
104	223	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная акриловой эмалью		642,624	1424,77	4,26	915594	2737	433840	384360	1403949	
				м2 окрашиваемой поверхности		745,41	2,23	479016	1433		103996		
105	224	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		290,872	1621,13	107,22	471542	31186	79207	309256	843262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1241,61	87,39	361149	25420		62464		
106	225	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		290,872	1320,7	9,5	384153	2764	122045	208265	639811	
			м2 отделываемой поверхности			891,61	3,39	259344	987		47393		
107	226	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		155,792	673,77	1,73	104968	270	27776	61652	179949	
			м2 окрашиваемой поверхности			493,75	0,91	76923	142		13330		
108	227	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		135,08	389,13	1,01	52564	136	9796	34163	93665	
			м2 окрашиваемой поверхности			315,6	0,53	42632	72		6938		
109	228	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		4,8	5716,44	25,99	27439	125	11748	12506	43140	
			м2 поверхности облицовки			3243	13,72	15566	66		3196		
110	229	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ЦСП листами толщ.10мм. Устройство на прямых подвесах		1590,02	3718,9	18,59	5913124	29564	3362321	2280245	8848838	
			м2 потолка			1585,66	7,78	2521239	12366		655469		
111	230	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 120 мм		1590,02	1176,65	15,54	1870903	24708	0	1412897	3546504	
			м2 поверхности			1161,11	8,1	1846196	12879		262704		
112	231	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		196,526472	18219		3580516		3580516		3866957	
			м3								286441		
113	232	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4#К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая за 2 раза		1590,02	263,48	2,01	418936	3203	26462	312776	790250	
			м2 окрашиваемой поверхности			244,82	1,07	389271	1700		58537		
114	240	Е12-110101-0101	Штукатурка стен/ЗАТИРКА/. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм		1743,18	432,43	7,29	753806	12702	123377	449833	1299930	
			м2			354,37	4,04	617728	7040		96291		
115	241	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1743,18	1320,7	9,5	2302209	16567	731407	1248119	3834354	
			м2 отделываемой поверхности			891,61	3,39	1554236	5912		284026		
116	242	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая		1743,18	131,74	1,01	229645	1756	14506	171452	433186	
			м2 окрашиваемой поверхности			122,41	0,53	213384	932		32088		
117	243	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,15299	92166,41	33644,53	14101	5147	1535	6370	22109	
			т конструкций			48489,87	11856,72	7418	1814		1638		
118	244	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,15299	544549		83311		83311		89975	
			т								6665		
119	245	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,34352	176,49	4,23	1296	31	767	348	1775	
			м2			67,85	0,75	498	6		131		
120	246	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		48	833,5	351,05	40008	16850	220	29391	74951	
			отверстие			477,87	251,07	22938	12051		5552		
121	247	Е11-460301-0217 #К=6	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм		48	109,97	42,9	-5279	-2059	-94	-3901	-9914	
			отверстие			65,1	31,65	-3125	-1519		-734		
122	248	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		48	29		1392		1392		1503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							111		
			Итого по разделу: 4. Внутренние отделочные работы л.34-42 АР									44556056	
			Раздел: 5. Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР										
123	274	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		2,0282	115396,1	27844,05	234046	56473	4806	130671	393895	
				т конструкций		85182,23	8190,4	172767	16612		29177		
124	275	С121-060401-0101	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг**		2,0282	463422		939913		939913		1015106	
				т							75193		
125	276	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		97,3536	176,49	4,23	17182	411	10165	4608	23534	
				м2		67,85	0,75	6606	73		1743		
126	277	Е11-120101-0706	**Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей**		26	7176,2	128,56	186581	3343	126330	53290	259061	
				м2 кровли		2188,77	39,07	56908	1016		19190		
127	278	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		9,88	3161,2	17,97	31233	178	17118	12869	47629	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	13937	50		3528		
128	279	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,049	239598		11740		11740		12680	
				т							939		
129	280	С121-130208-0104	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм**		0,32	5573		1783		1783		1926	
				1000 шт.							143		
130	281	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
131	282	С121-130202-0202	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,00011	648884		71		71		77	
				т							6		
132	283	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**		0,0000692	710		1		0		1	
				кг							0		
133	284	Е11-340108-0716 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Облицовка сайдингом**		56,2	3187,9	6,86	179160	385	163	135857	340218	
				м2 поверхности		3178,14	2,64	178611	148		25201		
134	285	С122-030301-0401	**Металлический сайдинг с комплектующими**		61,82	4458		275594		275594		297641	
				м2							22047		
135	286	Е11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**		44,24	1881,45	115,9	83236	5127	2213	71258	166853	
				м труб		1715,52	35,25	75895	1560		12359		
136	287	С121-100302-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		24	1458		34992		34992		37791	
				м							2799		
137	288	С121-100302-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		40	739		29560		29560		31925	
				шт.							2365		
138	289	С121-100302-0109	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**		96	660		63360		63360		68429	
				шт.							5069		
139	290	Прайс-лист ТОО "Золотые ворота" пункт 86	**Листоуловитель универсальный "Паук" диаметр 80-125/080-125**		8	8,83		71		71		76	
				шт							6		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	291	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1895		15160		15160	1213	16373	
141	292	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20,24	1887		38193		38193	3055	41248	
142	293	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	1487		35688		35688	2855	38543	
143	294	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	883		14128		14128	1130	15258	
			Итого по разделу: 5. Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР									2808890	
			Раздел: 6. Крыльцо Кр 4,6 л.55 АР										
144	299	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,39209	115396,1 / 85182,23	27844,05 / 8190,4	45246 / 33399	10917 / 3211	929	25261 / 5641	76147	
145	300	С121-060401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,39209	463422		181703		181703	14536	196239	
146	301	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,82032	176,49 / 67,85	4,23 / 0,75	3322 / 1277	80 / 14	1965	891 / 337	4550	
147	302	Е11-120101-0706	Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	6,66	7176,2 / 2188,77	128,56 / 39,07	47793 / 14577	856 / 260	32360	13650 / 4916	66359	
148	303	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,96	3161,2 / 1410,66	17,97 / 5,09	22002 / 9818	125 / 35	12059	9065 / 2485	33553	
149	304	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03452	239598		8271		8271	662	8933	
150	305	С121-130208-0104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,16	5573		892		892	71	963	
151	306	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	14	29		406		406	32	438	
152	307	С121-130202-0202	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	648884		500		500	40	540	
153	308	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0000484	710		1		0	0	1	
154	309	Е11-340108-0716 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка сайдингом	м2 поверхности	11,44	3187,9 / 3178,14	6,86 / 2,64	36470 / 36358	78 / 30	33	27655 / 5130	69254	
155	310	С122-030301-0401	Металлический сайдинг с комплектующими	м2	12,584	4458		56099		56099	4488	60587	
			Итого по разделу: 6. Крыльцо Кр 4,6 л.55 АР									517564	
			Раздел: 7. Крыльцо Кр 2,7,9,10,11,12,13 л.57 АР										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	315	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,39382	115396,1	27844,05	45445	10966	933	25373	76483	
				т конструкций		85182,23	8190,4	33546	3226		5665		
157	316	С121-060401-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг		0,39382	463422		182505		182505		197105	
				т							14600		
158	317	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		18,90336	176,49	4,23	3336	80	1974	895	4570	
				м2		67,85	0,75	1283	14		338		
159	318	Е11-120101-0706	Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей		46,2	7176,2	128,56	331540	5940	224479	94692	460331	
				м2 кровли		2188,77	39,07	101121	1805		34099		
160	319	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		21,91	3161,2	17,97	69262	394	37961	28538	105623	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	30908	111		7824		
161	320	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,10878	239598		26063		26063		28149	
				т							2085		
162	321	С121-130208-0104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм		0,84	5573		4681		4681		5056	
				1000 шт.							375		
163	322	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90		42	29		1218		1218		1315	
				шт.							97		
164	323	С121-130202-0202	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00231	648884		1499		1499		1619	
				т							120		
165	324	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,0001456	710		1		0		1	
				кг							0		
			Итого по разделу: 7. Крыльцо Кр 2,7,9,10,11,12,13 л.57 АР									880252	
			Раздел: 8. АЗДЕЛ 10.Овощехранилище л. 60 АР										
166	364	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Воздуховоды зашивка металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство		52	2735,25	18,59	142233	967	58812	74573	234151	
				м2 потолка		1585,66	7,78	82455	404		17344		
167	365	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		52	987,93	6,09	51372	317	14611	29246	87067	
				м2 отделываемой поверхности		700,86	2,16	36445	112		6449		
168	381	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,36308	74769,67	3187,15	101917	4344	5387	64249	179459	
				т конструкций		67630,58	680,86	92186	928		13293		
169	382	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,36308	463327		631552		631552		682076	
				т							50524		
170	383	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		46,62	176,49	4,23	8228	197	4868	2207	11270	
				м2		67,85	0,75	3163	35		835		
171	384	Е11-090306-0103	Обшивка сеткой. Монтаж		76,59	811,56	27,4	62157	2099	695	41601	112059	
				м2		775,08	12,11	59363	928		8301		
172	385	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		78,1218	1245		97262		97262		105043	
				м2							7781		
173	391	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка		50,04	4442,47	110,8	222301	5544	60054	187973	443096	
				м ограждения		3131,57	51,87	156704	2595		32822		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	392	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,552492	651809		360119		360119	28810	388929	
175	393	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,729584	176,49 67,85	4,23 0,75	5071 1949	121 22	3000	1360 514	6945	
176	394	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Поручни. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	8,1396	500,16 194,1	1,37 0,72	4071 1580	11 6	2480	1269 427	5767	
177	395	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	135,9	875,37 696,31	102,71 47,63	118963 94628	13959 6472	10376	119299 19061	257323	
178	396	С121-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	4,18503	651809		2727840		2727840	218227	2946067	
179	397	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	217,62156	176,49 67,85	4,23 0,75	38409 14766	920 164	22723	10302 3897	52607	
			Итого по разделу: 8. АЗДЕЛ 10.Овощехранилище л. 60 АР									5511859	
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты ВШ										
180	415	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	17,6	557,45 549,5	7,95 4,14	9811 9671	140 73	0	7406 1377	18594	
181	416	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,9064	18219		16514		16514	1321	17835	
182	417	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
183	418	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8	3188,36 1410,66	17,97 5,09	2551 1129	14 4	1408	1042 287	3880	
184	419	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23,6	1164,76 1135,26	17,82 9,23	27488 26792	421 218	276	24309 4144	55941	
185	420	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	24,072	3244		78090		78090	6247	84337	
186	421	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3488 мм. Установка над шахтами	зонт	4	11131,12 2790,87	215,54 67,82	44524 11163	862 271	32499	11206 4458	60189	
187	422	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	575,91 567,53	8,39 3,56	921 908	13 6	0	731 132	1785	
188	423	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,648	1507		2484		2484	199	2682	
189	424	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	120	29		3480		3480	278	3758	
190	429	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	21,6	557,45 549,5	7,95 4,14	12041 11869	172 90	0	9089 1690	22820	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	430	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,1124	18219		20267		20267	1621	21888	
192	431	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	3,9	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12435 5502	70 20	6863	5080 1401	18915	
193	432	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	19130 8464	108 31	10558	7815 2156	29101	
194	433	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25,5	1164,76 1135,26	17,82 9,23	29701 28949	454 235	298	26266 4477	60445	
195	434	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	26,01	3244		84376		84376	6750	91127	
196	435	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4088 мм. Установка над шахтами	зонт	3	14251,76 4904,19	278,62 87,6	42755 14713	836 263	27207	14676 4594	62026	
197	436	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	575,91 567,53	8,39 3,56	1037 1022	15 6	0	822 149	2008	
198	437	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,854	1507		2794		2794	224	3017	
199	438	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	3 шт.	90	29		2610		2610	209	2819	
200	443	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	3 м2 поверхности	22	557,45 549,5	7,95 4,14	12264 12089	175 91	0	9257 1722	23242	
201	444	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,133	18219		20642		20642	1651	22293	
202	445	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4,5	3188,36 1410,66	17,97 5,09	14348 6348	81 23	7919	5861 1617	21826	
203	446	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	19130 8464	108 31	10558	7815 2156	29101	
204	447	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	31	1164,76 1135,26	17,82 9,23	36107 35193	552 286	362	31931 5443	73482	
205	448	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	31,62	3244		102575		102575	8206	110781	
206	449	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3288 мм. Установка над шахтами	зонт	5	11131,12 2790,87	215,54 67,82	55656 13954	1078 339	40624	14008 5573	75236	
207	450	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	575,91 567,53	8,39 3,56	864 851	13 5	0	685 124	1673	
208	451	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,545	1507		2328		2328	186	2515	
209	452	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		90	29		2610		2610		2819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							209		
210	457	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	4	42,6	557,45	7,95	23747	339	0	17925	45006	
				м2 поверхности		549,5	4,14	23409	177		3334		
211	458	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		2,1939	18219		39971		39971		43168	
				м3							3198		
212	459	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		8,4	3188,36	17,97	26782	151	14782	10941	40741	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	11850	43		3018		
213	460	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		12	3188,36	17,97	38260	216	21117	15630	58201	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	16928	61		4311		
214	461	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		42,6	1164,76	17,82	49619	759	497	43880	100978	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	48362	393		7480		
215	462	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		43,452	3244		140958		140958		152235	
				м2							11277		
216	463	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5548 мм. Установка над шахтами		3	13815,38	266,7	41446	800	28644	12020	57743	
				зонт		4000,79	87,6	12002	263		4277		
217	464	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		4,2	575,91	8,39	2419	35	0	1919	4685	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	2384	15		347		
218	465	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		4,326	1507		6519		6519		7041	
				м2							522		
219	466	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		150	29		4350		4350		4698	
				шт.							348		
220	471	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	5	17,4	557,45	7,95	9700	138	0	7321	18383	
				м2 поверхности		549,5	4,14	9561	72		1362		
221	472	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,8961	18219		16326		16326		17632	
				м3							1306		
222	473	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		3,3	3188,36	17,97	10522	59	5807	4298	16005	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4655	17		1186		
223	474	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,8	3188,36	17,97	15304	86	8447	6252	23281	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	6771	24		1724		
224	475	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		22,5	1164,76	17,82	26207	401	263	23176	53334	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	25543	208		3951		
225	476	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		22,95	3244		74450		74450		80406	
				м2							5956		
226	477	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3148 мм. Установка над шахтами		3	11131,12	215,54	33393	647	24374	8405	45142	
				зонт		2790,87	67,82	8373	203		3344		
227	478	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		4,8	575,91	8,39	2764	40	0	2193	5354	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	2724	17		397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	479	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,944	1507		7451		7451	596	8047	
229	480	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	117	29		3393		3393	271	3664	
230	485	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	6 м2 поверхности	10,8	557,45 549,5	7,95 4,14	6020 5935	86 45	0	4544 845	11410	
231	486	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,5562	18219		10133		10133	811	10944	
232	487	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	2,6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	8290 3668	47 13	4575	3386 934	12610	
233	488	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
234	489	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14	1164,76 1135,26	17,82 9,23	16307 15894	249 129	163	14421 2458	33185	
235	490	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	14,28	3244		46324		46324	3706	50030	
236	491	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4088 мм. Установка над шахтами	зонт	2	14251,76 4904,19	278,62 87,6	28504 9808	557 175	18138	9784 3063	41350	
237	492	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	575,91 567,53	8,39 3,56	576 568	8 4	0	457 83	1115	
238	493	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,03	1507		1552		1552	124	1676	
239	494	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	76	29		2204		2204	176	2380	
240	499	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	7 м2 поверхности	4,6	557,45 549,5	7,95 4,14	2564 2528	37 19	0	1936 360	4860	
241	500	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,2369	18219		4316		4316	345	4661	
242	501	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,1	3188,36 1410,66	17,97 5,09	3507 1552	20 6	1936	1433 395	5335	
243	502	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,7	3188,36 1410,66	17,97 5,09	5420 2398	31 9	2992	2214 611	8245	
244	503	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,1	1164,76 1135,26	17,82 9,23	7105 6925	109 56	71	6283 1071	14459	
245	504	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	6,222	3244		20184		20184	1615	21799	
246	505	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3588 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
247	506	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,5	575,91	8,39	288	4	0	228	558	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	284	2		41		
248	507	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,515	1507		776		776		838	
				м2							62		
249	508	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		34	29		986		986		1065	
				шт.							79		
250	513	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	8	22,4	557,45	7,95	12487	178	0	9425	23665	
				м2 поверхности		549,5	4,14	12309	93		1753		
251	514	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		1,1536	18219		21017		21017		22699	
				м3							1681		
252	515	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		4,8	3188,36	17,97	15304	86	8447	6252	23281	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	6771	24		1724		
253	516	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		7,2	3188,36	17,97	22956	129	12670	9378	34921	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	10157	37		2587		
254	517	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		29,2	1164,76	17,82	34011	520	341	30077	69215	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	33150	270		5127		
255	518	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		29,784	3244		96619		96619		104349	
				м2							7730		
256	519	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3888 мм. Установка над шахтами		4	13815,38	266,7	55262	1067	38192	16026	76991	
				зонт		4000,79	87,6	16003	350		5703		
257	520	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		2	575,91	8,39	1152	17	0	914	2231	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	1135	7		165		
258	521	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		2,06	1507		3104		3104		3353	
				м2							248		
259	522	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		140	29		4060		4060		4385	
				шт.							325		
260	527	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	9	7,6	557,45	7,95	4237	60	0	3198	8029	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4176	31		595		
261	528	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,3914	18219		7131		7131		7701	
				м3							570		
262	529	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,3	3188,36	17,97	4145	23	2288	1693	6305	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1834	7		467		
263	530	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,2	3188,36	17,97	7014	40	3871	2865	10670	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3103	11		790		
264	531	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		9,3	1164,76	17,82	10832	166	109	9579	22045	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	10558	86		1633		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	532	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	9,486	3244		30773		30773	2462	33234	
266	533	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4288 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14251,76 4904,19	278,62 87,6	14252 4904	279 88	9069	4892 1531	20675	
267	534	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	575,91 567,53	8,39 3,56	346 341	5 2	0	274 50	669	
268	535	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,618	1507		931		931	75	1006	
269	536	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	48	29		1392		1392	111	1503	
270	541	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	10 м2 поверхности	15,2	557,45 549,5	7,95 4,14	8473 8352	121 63	0	6396 1190	16058	
271	542	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,7828	18219		14262		14262	1141	15403	
272	543	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
273	544	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,2	3188,36 1410,66	17,97 5,09	16579 7335	93 26	9151	6773 1868	25221	
274	545	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	1164,76 1135,26	17,82 9,23	23295 22705	356 185	234	20601 3512	47408	
275	546	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	20,4	3244		66178		66178	5294	71472	
276	547	Е11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3480 мм. Установка над шахтами	зонт	4	11131,12 2790,87	215,54 67,82	44524 11163	862 271	32499	11206 4458	60189	
277	548	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	575,91 567,53	8,39 3,56	691 681	10 4	0	548 99	1338	
278	549	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,236	1507		1863		1863	149	2012	
279	550	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	116	29		3364		3364	269	3633	
280	551	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	11 т конструкций	0,18724	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	14822 8689	4958 1184	1175	6813 1731	23366	
281	552	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,18724	407605		76320		76320	6106	82426	
282	553	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,48544	176,49 67,85	4,23 0,75	1851 711	44 8	1095	496 188	2535	
283	554	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0595	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	6397 1875	82 40	4440	1724 650	8770	
284	555	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8	557,45	7,95	4460	64	0	3366	8452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		549,5	4,14	4396	33		626		
285	556	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,412	18219		7506		7506		8107	
				м3							600		
286	557	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		2,2	3188,36	17,97	7014	40	3871	2865	10670	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3103	11		790		
287	558	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3188,36	17,97	9565	54	5279	3907	14550	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4232	15		1078		
288	559	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10,8	1164,76	17,82	12579	192	126	11124	25600	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	12261	100		1896		
289	560	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		11,016	3244		35736		35736		38595	
				м2							2859		
290	561	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3580 мм. Установка над шахтами		2	13815,38	266,7	27631	533	19096	8013	38496	
				зонт		4000,79	87,6	8002	175		2852		
291	562	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,8	575,91	8,39	461	7	0	365	892	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	454	3		66		
292	563	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,824	1507		1242		1242		1341	
				м2							99		
293	564	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		62	29		1798		1798		1942	
				шт.							144		
294	565	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,11641	79161,35	26481,07	9215	3083	730	4236	14527	
				т конструкций		46406,53	6324,82	5402	736		1076		
295	566	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,09362	407605		38160		38160		41213	
				т							3053		
296	567	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,24272	176,49	4,23	925	22	547	248	1267	
				м2		67,85	0,75	356	4		94		
297	568	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,03725	107507,43	1371,64	4005	51	2780	1079	5491	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1174	25		407		
298	569	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		6,2	557,45	7,95	3456	49	0	2609	6550	
				м2 поверхности		549,5	4,14	3407	26		485		
299	570	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,3193	18219		5817		5817		6283	
				м3							465		
300	571	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,3	3188,36	17,97	4145	23	2288	1693	6305	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1834	7		467		
301	572	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,1	3188,36	17,97	6696	38	3695	2735	10185	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2962	11		754		
302	573	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		7,8	1164,76	17,82	9085	139	91	8034	18489	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	8855	72		1370		
303	574	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		7,956	3244		25809		25809		27874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							2065		
304	575	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4288 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
305	576	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,6	575,91	8,39	346	5	0	274	669	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	341	2		50		
306	577	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,618	1507		931		931		1006	
				м2							75		
307	578	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		39	29		1131		1131		1221	
				шт.							90		
308	579	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,12303	79161,35	26481,07	9739	3258	772	4476	15353	
				т конструкций		46406,53	6324,82	5709	778		1137		
309	580	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,12303	407605		50148		50148		54159	
				т							4012		
310	581	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		6,88968	176,49	4,23	1216	29	719	326	1665	
				м2		67,85	0,75	467	5		123		
311	582	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,04175	107507,43	1371,64	4488	57	3115	1210	6154	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1316	28		456		
312	583	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		6,4	557,45	7,95	3568	51	0	2693	6761	
				м2 поверхности		549,5	4,14	3517	27		501		
313	584	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,3296	18219		6005		6005		6485	
				м3							480		
314	585	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,2	3188,36	17,97	3826	22	2112	1563	5820	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1693	6		431		
315	586	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,9	3188,36	17,97	6058	34	3343	2475	9215	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2680	10		683		
316	587	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		8,1	1164,76	17,82	9435	144	95	8343	19200	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	9196	75		1422		
317	588	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		8,262	3244		26802		26802		28946	
				м2							2144		
318	589	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3988 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
319	590	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,5	575,91	8,39	288	4	0	228	558	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	284	2		41		
320	591	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,515	1507		776		776		838	
				м2							62		
321	592	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		44	29		1276		1276		1378	
				шт.							102		
322	593	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	14	0,32552	79161,35	26481,07	25769	8620	2042	11844	40622	
				т конструкций		46406,53	6324,82	15106	2059		3009		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	594	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,32552	407605		132684		132684	10615	143298	
324	595	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,22912	176,49 67,85	4,23 0,75	3217 1237	77 14	1903	863 326	4407	
325	596	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1145	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	12310 3609	157 78	8544	3318 1250	16877	
326	597	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	20,8	557,45 549,5	7,95 4,14	11595 11430	165 86	0	8752 1628	21975	
327	598	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	1,0712	18219		19516		19516	1561	21077	
328	599	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	12753 5643	72 20	7039	5210 1437	19400	
329	600	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	23594 10439	133 38	13022	9638 2659	35891	
330	601	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23,8	1164,76 1135,26	17,82 9,23	27721 27019	424 220	278	24515 4179	56415	
331	602	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	24,276	3244		78751		78751	6300	85051	
332	603	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5788 мм. Установка над шахтами	зонт	2	14251,76 4904,19	278,62 87,6	28504 9808	557 175	18138	9784 3063	41350	
333	604	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	575,91 567,53	8,39 3,56	1267 1249	18 8	0	1005 182	2454	
334	605	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,266	1507		3415		3415	273	3688	
335	606	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	118	29		3422		3422	274	3696	
336	607	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	15 т конструкций	0,10113	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	8006 4693	2678 640	634	3680 935	12620	
337	608	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,10113	407605		41221		41221	3298	44519	
338	609	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,66328	176,49 67,85	4,23 0,75	1000 384	24 4	591	268 101	1369	
339	610	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03225	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	3467 1016	44 22	2406	934 352	4754	
340	611	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	4,8	557,45 549,5	7,95 4,14	2676 2638	38 20	0	2020 376	5071	
341	612	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,2472	18219		4504		4504	360	4864	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
342	613	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,1	3188,36	17,97	3507	20	1936	1433	5335	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1552	6		395		
343	614	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,7	3188,36	17,97	5420	31	2992	2214	8245	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2398	9		611		
344	615	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		6,3	1164,76	17,82	7338	112	74	6489	14933	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	7152	58		1106		
345	616	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		6,426	3244		20846		20846		22514	
				м2							1668		
346	617	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3788 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
347	618	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,4	575,91	8,39	230	3	0	183	446	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	227	1		33		
348	619	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,412	1507		621		621		671	
				м2							50		
349	620	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		34	29		986		986		1065	
				шт.							79		
350	621	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	16	0,0845	79161,35	26481,07	6689	2238	530	3075	10545	
				т конструкций		46406,53	6324,82	3921	534		781		
351	622	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,0845	407605		34443		34443		37198	
				т							2755		
352	623	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,732	176,49	4,23	835	20	494	224	1144	
				м2		67,85	0,75	321	4		85		
353	624	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,022	107507,43	1371,64	2365	30	1642	637	3243	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	693	15		240		
354	625	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		2,8	557,45	7,95	1561	22	0	1178	2958	
				м2 поверхности		549,5	4,14	1539	12		219		
355	626	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,1442	18219		2627		2627		2837	
				м3							210		
356	627	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,9	3188,36	17,97	6058	34	3343	2475	9215	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2680	10		683		
357	628	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,5	3188,36	17,97	11159	63	6159	4559	16975	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4937	18		1257		
358	629	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		3,2	1164,76	17,82	3727	57	37	3296	7585	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	3633	30		562		
359	630	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		3,264	3244		10588		10588		11435	
				м2							847		
360	631	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5588 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
361	632	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		1,3	575,91	8,39	749	11	0	594	1450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	738	5		107		
362	633	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,339	1507		2018		2018	161	2179	
363	634	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	23	29		667		667	53	720	
364	635	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	17 т конструкций	0,06395	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	5062 2968	1693 404	401	2327 591	7980	
365	636	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,06395	407605		26066		26066	2085	28152	
366	637	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,5812	176,49 67,85	4,23 0,75	632 243	15 3	374	170 64	866	
367	638	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	1720 504	22 11	1194	464 175	2358	
368	639	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,8	557,45 549,5	7,95 4,14	1003 989	14 7	0	757 141	1902	
369	640	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,0927	18219		1689		1689	135	1824	
370	641	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	4464 1975	25 7	2464	1823 503	6790	
371	642	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	3188,36 1410,66	17,97 5,09	7333 3245	41 12	4047	2996 826	11155	
372	643	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,3	1164,76 1135,26	17,82 9,23	2679 2611	41 21	27	2369 404	5452	
373	644	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	2,346	3244		7610		7610	609	8219	
374	645	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4388 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14251,76 4904,19	278,62 87,6	14252 4904	279 88	9069	4892 1531	20675	
375	644	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	575,91 567,53	8,39 3,56	346 341	5 2	0	274 50	669	
376	647	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,618	1507		931		931	75	1006	
377	648	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	17	29		493		493	39	532	
378	649	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	18 т конструкций	0,09743	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	7713 4521	2580 616	611	3545 901	12158	
379	650	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,09743	407605		39713		39713	3177	42890	
380	651	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,45608	176,49 67,85	4,23 0,75	963 370	23 4	570	258 98	1319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	652	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,031	107507,43	1371,64	3333	43	2313	898	4569	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	977	21		338		
382	653	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		4,6	557,45	7,95	2564	37	0	1936	4860	
				м2 поверхности		549,5	4,14	2528	19		360		
383	654	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,2369	18219		4316		4316		4661	
				м3							345		
384	655	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,1	3188,36	17,97	3507	20	1936	1433	5335	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1552	6		395		
385	656	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,6	3188,36	17,97	5101	29	2816	2084	7760	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2257	8		575		
386	657	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		5,9	1164,76	17,82	6872	105	69	6077	13985	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	6698	54		1036		
387	658	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		6,018	3244		19522		19522		21084	
				м2							1562		
388	659	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
389	660	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,4	575,91	8,39	230	3	0	183	446	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	227	1		33		
390	661	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,412	1507		621		621		671	
				м2							50		
391	662	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	18	33	29		957		957		1034	
				шт.							77		
392	663	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	19	0,10601	79161,35	26481,07	8392	2807	665	3857	13229	
				т конструкций		46406,53	6324,82	4920	670		980		
393	664	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,10601	407605		43210		43210		46667	
				т							3457		
394	665	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,93656	176,49	4,23	1048	25	620	281	1435	
				м2		67,85	0,75	403	4		106		
395	666	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0335	107507,43	1371,64	3601	46	2500	971	4938	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1056	23		366		
396	667	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		5	557,45	7,95	2787	40	0	2104	5282	
				м2 поверхности		549,5	4,14	2747	21		391		
397	667	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,2575	18219		4691		4691		5067	
				м3							375		
398	669	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,2	3188,36	17,97	3826	22	2112	1563	5820	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1693	6		431		
399	670	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,8	3188,36	17,97	5739	32	3168	2344	8730	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2539	9		647		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	671	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		6,6	1164,76	17,82	7687	118	77	6798	15645	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	7493	61		1159		
401	672	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		6,732	3244		21839		21839		23586	
				м2							1747		
402	673	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3888 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
403	674	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,5	575,91	8,39	288	4	0	228	558	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	284	2		41		
404	675	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,515	1507		776		776		838	
				м2							62		
405	676	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		35	29		1015		1015		1096	
				шт.							81		
406	677	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	20	0,0862	79161,35	26481,07	6824	2283	541	3136	10757	
				т конструкций		46406,53	6324,82	4000	545		797		
407	678	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,0862	407605		35136		35136		37946	
				т							2811		
408	679	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,8272	176,49	4,23	852	20	504	229	1167	
				м2		67,85	0,75	328	4		86		
409	680	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02225	107507,43	1371,64	2392	31	1660	645	3280	
			м3 древесины в конструкции			31515,75	678,15	701	15		243		
410	681	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		3	557,45	7,95	1672	24	0	1262	3169	
				м2 поверхности		549,5	4,14	1648	12		235		
411	682	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,1545	18219		2815		2815		3040	
				м3							225		
412	683	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,9	3188,36	17,97	6058	34	3343	2475	9215	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2680	10		683		
413	684	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,6	3188,36	17,97	11478	65	6335	4689	17460	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	5078	18		1293		
414	685	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		3,5	1164,76	17,82	4077	62	41	3605	8296	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1135,26	9,23	3973	32		615		
415	686	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		3,57	3244		11581		11581		12508	
				м2							926		
416	687	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3888 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
417	688	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		1,2	575,91	8,39	691	10	0	548	1338	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			567,53	3,56	681	4		99		
418	689	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		1,236	1507		1863		1863		2012	
				м2							149		
419	690	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		23	29		667		667		720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							53		
420	691	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	21	0,14534	79161,35	26481,07	11505	3849	912	5288	18137	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6745	919		1343		
421	692	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,14534	407605		59241		59241		63981	
				т							4739		
422	693	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		8,13904	176,49	4,23	1436	34	850	385	1968	
				м2		67,85	0,75	552	6		146		
423	694	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,05075	107507,43	1371,64	5456	70	3787	1470	7481	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1599	34		554		
424	695	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,6	557,45	7,95	4794	68	0	3619	9086	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4726	36		673		
425	696	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,4429	18219		8069		8069		8715	
				м3							646		
426	697	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,5	3188,36	17,97	4783	27	2640	1954	7275	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2116	8		539		
427	698	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,5	3188,36	17,97	7971	45	4399	3256	12125	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3527	13		898		
428	699	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10,4	1164,76	17,82	12113	185	121	10712	24652	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	11807	96		1826		
429	700	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		10,608	3244		34412		34412		37165	
				м2							2753		
430	701	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4588 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
431	702	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,7	575,91	8,39	403	6	0	320	781	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	397	2		58		
432	703	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,721	1507		1087		1087		1173	
				м2							87		
433	704	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		53	29		1537		1537		1660	
				шт.							123		
434	705	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	22	0,14724	79161,35	26481,07	11656	3899	924	5357	18374	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6833	931		1361		
435	706	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,14724	407605		60016		60016		64817	
				т							4801		
436	707	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		8,24544	176,49	4,23	1455	35	861	390	1993	
				м2		67,85	0,75	559	6		148		
437	708	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,05225	107507,43	1371,64	5617	72	3899	1514	7702	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1647	35		570		
438	709	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,8	557,45	7,95	4906	70	0	3703	9297	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4836	36		689		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	710	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,4532	18219		8257		8257	661	8917	
440	711	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,5	3188,36 1410,66	17,97 5,09	4783 2116	27 8	2640	1954 539	7275	
441	712	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	8290 3668	47 13	4575	3386 934	12610	
442	713	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,5	1164,76 1135,26	17,82 9,23	12230 11920	187 97	123	10815 1844	24889	
443	714	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	10,71	3244		34743		34743	2779	37523	
444	715	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4688 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14251,76 4904,19	278,62 87,6	14252 4904	279 88	9069	4892 1531	20675	
445	716	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	575,91 567,53	8,39 3,56	461 454	7 3	0	365 66	892	
446	717	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,824	1507		1242		1242	99	1341	
447	718	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	54	29		1566		1566	125	1691	
448	719	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,13806	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	10929 6407	3656 873	866	5023 1276	17228	
449	720	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,13806	407605		56274		56274	4502	60776	
450	721	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,73136	176,49 67,85	4,23 0,75	1365 525	33 6	807	366 138	1869	
451	722	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04775	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	5133 1505	65 32	3563	1384 521	7038	
452	723	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7,8	557,45 549,5	7,95 4,14	4348 4286	62 32	0	3282 610	8241	
453	724	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,4017	18219		7319		7319	585	7904	
454	725	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,4	3188,36 1410,66	17,97 5,09	4464 1975	25 7	2464	1823 503	6790	
455	726	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,3	3188,36 1410,66	17,97 5,09	7333 3245	41 12	4047	2996 826	11155	
456	727	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,7	1164,76 1135,26	17,82 9,23	11298 11012	173 90	113	9991 1703	22993	
457	728	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	9,894	3244		32096		32096	2568	34664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
458	729	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4388 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
459	730	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,7	575,91	8,39	403	6	0	320	781	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	397	2		58		
460	731	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,721	1507		1087		1087		1173	
				м2							87		
461	732	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		50	29		1450		1450		1566	
				шт.							116		
462	733	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	24	0,13724	79161,35	26481,07	10864	3634	861	4993	17126	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6369	868		1269		
463	734	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,13724	407605		55940		55940		60415	
				т							4475		
464	735	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,68544	176,49	4,23	1356	32	802	364	1858	
				м2		67,85	0,75	521	6		138		
465	736	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,046	107507,43	1371,64	4945	63	3433	1333	6780	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1450	31		502		
466	737	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		8,4	557,45	7,95	4683	67	0	3534	8874	
				м2 поверхности		549,5	4,14	4616	35		657		
467	738	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,4326	18219		7882		7882		8512	
				м3							631		
468	739	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,6	3188,36	17,97	5101	29	2816	2084	7760	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2257	8		575		
469	740	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,8	3188,36	17,97	8927	50	4927	3647	13580	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	3950	14		1006		
470	741	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10	1164,76	17,82	11648	178	117	10300	23704	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	11353	92		1756		
471	742	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		10,2	3244		33089		33089		35736	
				м2							2647		
472	743	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4888 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
473	744	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,8	575,91	8,39	461	7	0	365	892	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	454	3		66		
474	745	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,824	1507		1242		1242		1341	
				м2							99		
475	746	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		48	29		1392		1392		1503	
				шт.							111		
476	747	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	25	0,15964	79161,35	26481,07	12637	4227	1002	5808	19921	
				т конструкций		46406,53	6324,82	7408	1010		1476		
477	748	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,15964	407605		65070		65070		70276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5206		
478	749	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		8,93984	176,49	4,23	1578	38	933	423	2161	
				м2		67,85	0,75	607	7		160		
479	750	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,058	107507,43	1371,64	6235	80	4328	1681	8549	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1828	39		633		
480	751	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		10	557,45	7,95	5574	80	0	4208	10565	
				м2 поверхности		549,5	4,14	5495	41		783		
481	752	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,515	18219		9383		9383		10133	
				м3							751		
482	753	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,7	3188,36	17,97	5420	31	2992	2214	8245	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2398	9		611		
483	754	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3188,36	17,97	9565	54	5279	3907	14550	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4232	15		1078		
484	755	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		11,7	1164,76	17,82	13628	208	137	12051	27733	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	13283	108		2054		
485	756	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		11,934	3244		38714		38714		41811	
				м2							3097		
486	757	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5088 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
487	758	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,9	575,91	8,39	518	8	0	411	1004	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	511	3		74		
488	759	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,927	1507		1397		1397		1509	
				м2							112		
489	760	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		60	29		1740		1740		1879	
				шт.							139		
490	761	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж		0,14154	79161,35	26481,07	11204	3748	888	5150	17663	
				т конструкций		46406,53	6324,82	6568	895		1308		
491	762	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,14154	407605		57692		57692		62308	
				т							4615		
492	763	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		7,92624	176,49	4,23	1399	33	828	375	1916	
				м2		67,85	0,75	538	6		142		
493	764	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0485	107507,43	1371,64	5214	67	3619	1405	7149	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	1529	33		530		
494	765	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		10,4	557,45	7,95	5797	83	0	4376	10987	
				м2 поверхности		549,5	4,14	5715	43		814		
495	766	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,5356	18219		9758		9758		10539	
				м3							781		
496	767	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1,7	3188,36	17,97	5420	31	2992	2214	8245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1410,66	5,09	2398	9		611		
497	768	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3	3188,36	17,97	9565	54	5279	3907	14550	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	4232	15		1078		
498	769	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		10,3	1164,76	17,82	11997	184	120	10609	24415	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	11693	95		1809		
499	770	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		10,506	3244		34081		34081		36808	
				м2							2727		
500	771	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 5088 мм. Установка над шахтами		1	14251,76	278,62	14252	279	9069	4892	20675	
				зонт		4904,19	87,6	4904	88		1531		
501	772	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,9	575,91	8,39	518	8	0	411	1004	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	511	3		74		
502	773	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		0,927	1507		1397		1397		1509	
				м2							112		
503	774	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		60	29		1740		1740		1879	
				шт.							139		
504	775	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	26	0,09413	79161,35	26481,07	7451	2493	591	3425	11746	
				т конструкций		46406,53	6324,82	4368	595		870		
505	776	С121-060408-0501	Стоимость каркаса		0,09413	407605		38368		38368		41437	
				т							3069		
506	777	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,27128	176,49	4,23	930	22	550	250	1274	
				м2		67,85	0,75	358	4		94		
507	778	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,02875	107507,43	1371,64	3091	39	2145	833	4238	
				м3 древесины в конструкции		31515,75	678,15	906	19		314		
508	779	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм		3,8	557,45	7,95	2118	30	0	1599	4015	
				м2 поверхности		549,5	4,14	2088	16		297		
509	780	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100		0,1957	18219		3565		3565		3851	
				м3							285		
510	781	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство		1	3188,36	17,97	3188	18	1760	1302	4850	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1411	5		359		
511	782	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		1,4	3188,36	17,97	4464	25	2464	1823	6790	
				м2 покрытия		1410,66	5,09	1975	7		503		
512	783	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм		5,2	1164,76	17,82	6057	93	61	5356	12326	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		1135,26	9,23	5903	48		913		
513	784	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм		5,304	3244		17206		17206		18583	
				м2							1376		
514	785	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3488 мм. Установка над шахтами		1	13815,38	266,7	13815	267	9548	4007	19248	
				зонт		4000,79	87,6	4001	88		1426		
515	786	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой		0,4	575,91	8,39	230	3	0	183	446	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		567,53	3,56	227	1		33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
516	787	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,412	1507		621		621	50	671	
517	788	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	30	29		870		870	70	940	
518	789	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,09963	79161,35 46406,53	26481,07 6324,82	7887 4623	2638 630	625	3625 921	12433	
519	790	С121-060408-0501	Стоимость каркаса	т	0,09963	407605		40610		40610	3249	43858	
520	791	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,57928	176,49 67,85	4,23 0,75	985 379	24 4	583	264 100	1349	
521	792	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,031	107507,43 31515,75	1371,64 678,15	3333 977	43 21	2313	898 338	4569	
522	793	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	5	557,45 549,5	7,95 4,14	2787 2747	40 21	0	2104 391	5282	
523	794	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,2575	18219		4691		4691	375	5067	
524	795	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали . Устройство	м2 покрытия	1,1	3188,36 1410,66	17,97 5,09	3507 1552	20 6	1936	1433 395	5335	
525	796	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,6	3188,36 1410,66	17,97 5,09	5101 2257	29 8	2816	2084 575	7760	
526	797	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4	1164,76 1135,26	17,82 9,23	7454 7266	114 59	75	6592 1124	15170	
527	798	С122-020201-0209	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 16 мм	м2	6,528	3244		21177		21177	1694	22871	
528	799	Е11-200701-0207	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3688 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13815,38 4000,79	266,7 87,6	13815 4001	267 88	9548	4007 1426	19248	
529	800	Е11-150207-0203 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	575,91 567,53	8,39 3,56	230 227	3 1	0	183 33	446	
530	801	С121-050308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,412	1507		621		621	50	671	
531	802	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	33	29		957		957	77	1034	
532	807	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	1169,76	3166,53 992,49	11,87 6,03	3704086 1160974	13884 7051	2529228	934421 371080	5009587	
533	808	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1169,76	339,78 198,47	0,76 0,38	397467 232164	893 441	164410	186084 46684	630235	
534	809	Е11-120101-2001	Подшивка фронтона софитом неперфорированным сплошным. Устройство	м планки	357,4	2564,06 536,12	1961,15 479,34	916396 191609	700915 171316	23872	333891 100023	1350310	
535	810	С121-100102-0103	Софит неперфорированный сплошной		361,794	783		283285		283285		305947	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							22663		
536	811	Е11-080701-0102 #К=0,75	Леса наружные инвентарные высотой 12 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		1443,8	685,14	1,9	989207	2739	289847	649185	1769464	
				м2 вертикальной проекции		482,49	0,99	696621	1428		131071		
537	803	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж		967,2	216,29	3,2	209194	3097	1794	141598	378856	
				м		211,23	0,94	204304	911		28063		
538	804	С121-130815-0306	Профиль оцинкованный цокольный		986,544	427		421254		421254		454955	
				м							33700		
539	812	Е12-110101-0101	Штукатурка стен/ЗАТИРКА/. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм		254,22	432,43	7,29	109933	1852	17993	65602	189578	
				м2		354,37	4,04	90088	1027		14043		
540	813	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		254,22	145,75	2,95	37052	751	15992	14079	55221	
				м2		79,89	0,38	20309	96		4090		
541	814	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		12,711	45884,34	1629,85	583236	20717	154553	316241	971435	
				м3 изоляции		32095,49	640,48	407966	8141		71958		
542	815	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		13,09233	23186		303559		303559		327843	
				м3							24285		
543	816	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		254,22	625,87	8,39	159109	2133	65052	74263	252042	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		361,59	3,56	91925	904		18670		
544	817	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		254,22	2396,36	45,21	609202	11493	123659	383947	1072601	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1864,73	23,14	474050	5884		79452		
545	818	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 45 мм на металлическом каркасе		254,22	7732,31	117,97	1965707	29991	127941	1453499	3692742	
				м2 поверхности облицовки		7111,06	35,79	1807775	9099		273536		
546	819	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0016268	215009		215359		215359		232587	
				т							17229		
547	820	С121-030302-0611	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93		258,0333	2786		718881		718881		776391	
				м2							57510		
			Итого по разделу: 9. Вентиляционные шахты ВШ									23678560	
			Раздел: 10. Лифтовое оборудование										
548	867	Прайс-лист ТОО "Алматылифт" пункт 99	Малогрузовой подъемник (кухонный) 950(ш)х600(г)х900 (в)		1	4363365		4363365				4363365	
				шт						4363365			
			Отпускная цена			4363365		4363365					
			Сметная стоимость оборудования					*4363365*					
549	869	Прайс-лист ТОО "ТПК ЛУЧ" пункт 100	Барс УТП-130-универсальный гусеничный подъемник 1390х700х950 (габариты)		1	1250000		1250000				1250000	
				шт						1250000			
			Отпускная цена			1250000		1250000					
			Сметная стоимость оборудования					*1250000*					
			Итого по разделу: 10. Лифтовое оборудование									5613365	
			ИТОГО:					82 919 768	2 108 292	45 805 088	25 388 367	116 523 700	
								29 393 039	999 994	5 613 365	8 215 567		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5 613 365			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1 330 924					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									117 854 649	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 515 257					
			Итого с зимними удорожаниями									119 369 906	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 275 131					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									121 645 037	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									127 715 245	
			НДС			12 %		15 325 829					
			Итого с НДС									143 041 074	
			тендерная скидка									14 304 107	
			Итого по Акту к оплате:									128 736 967	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Ә.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №11

№ОФ 9620

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 общестроительные работы КЖ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены из газоблоков усиление проемов										
1	67	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами**	т	0,0143	244064,92 / 239414,62	4650,3 / 1937,68	3490 / 3424	66 / 28	0	2899 / 511	6900	
2	68	С121-050205-0101	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	0,0143	238785		3415		3415	273	3688	
3	69	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,0143	5772		83		83	7	89	
4	70	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	**Доплата на горячее оцинкование**	т	0,0143	94412		1350		1350	108	1458	
5	71	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**	т	0,0009	681028,88 / 444019,6	2964,28 / 1369,8	613 / 400	3 / 1	211	365 / 78	1056	
6	72	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	10	29		290		290	23	313	
7	73	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,5	8719,04 / 4300,15	2934,08 / 715,83	4360 / 2150	1467 / 358	742	2332 / 535	7227	
8	74	С121-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	0,49	17831		8737		8737	699	9436	
9	75	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами**	т	0,0184	244064,92 / 239414,62	4650,3 / 1937,68	4491 / 4405	86 / 36	0	3730 / 658	8879	
10	76	С121-050205-0101	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	т	0,0184	238785		4394		4394	351	4745	
11	77	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**	т	0,0184	5772		106		106	8	115	
12	78	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	**Доплата на горячее оцинкование**	т	0,0184	94412		1737		1737	139	1876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	79	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,00081	681028,88	2964,28	552	2	190	328	950	
				т		444019,6	1369,8	360	1		70		
14	80	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		9	29		261		261		282	
				шт.							21		
15	81	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		1	9702,74	621,18	9703	621	1656	7059	18103	
				м3		7425,07	165,77	7425	166		1341		
16	82	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		0,98	17831		17474		17474		18872	
				м3							1398		
17	83	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,0258	244064,92	4650,3	6297	120	0	5231	12450	
				т		239414,62	1937,68	6177	50		922		
18	84	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		0,0258	238785		6161		6161		6654	
				т							493		
19	85	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0258	5772		149		149		161	
				т							12		
20	86	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование		0,0258	94412		2436		2436		2631	
				т							195		
21	87	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0013	681028,88	2964,28	885	4	304	527	1525	
				т		444019,6	1369,8	577	2		113		
22	88	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		14	29		406		406		438	
				шт.							32		
23	89	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		0,9	9702,74	621,18	8732	559	1491	6354	16293	
				м3		7425,07	165,77	6683	149		1207		
24	90	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		0,882	17831		15727		15727		16985	
				м3							1258		
25	91	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,0424	244064,92	4650,3	10348	197	0	8596	20460	
				т		239414,62	1937,68	10151	82		1516		
26	92	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		0,0424	238785		10124		10124		10934	
				т							810		
27	93	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0424	5772		245		245		264	
				т							20		
28	94	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование		0,0424	94412		4003		4003		4323	
				т							320		
29	95	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0026	681028,88	2964,28	1771	8	609	1054	3050	
				т		444019,6	1369,8	1154	4		226		
30	96	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		28	29		812		812		877	
				шт.							65		
31	97	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		2,4	9702,74	621,18	23287	1491	3976	16943	43448	
				м3		7425,07	165,77	17820	398		3218		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	98	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	2,352	17831		41939		41939	3355	45294	
33	99	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0804	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	19623 19249	374 156	0	2874	38797	
34	100	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0508	238785		12130		12130	970	13101	
35	101	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0296	327277		9687		9687	775	10462	
36	102	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,0804	5772		464		464	37	501	
37	103	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование	т	0,0804	94412		7591		7591	607	8198	
38	104	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0025	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	1703 1110	7 3	585	1013 217	2933	
39	105	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	29		812		812	65	877	
40	106	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,9	9702,74 7425,07	621,18 165,77	37841 28958	2423 647	6460	27532 5230	70602	
41	107	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	3,822	17831		68150		68150	5452	73602	
42	108	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0922	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	22503 22074	429 179	0	18692 3296	44491	
43	109	С121-050205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0626	238785		14948		14948	1196	16144	
44	110	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0296	327277		9687		9687	775	10462	
45	111	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	0,0922	5772		532		532	43	575	
46	112	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.7 пункт 10	Доплата на горячее оцинкование	т	0,0922	94412		8705		8705	696	9401	
47	113	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0025	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	1703 1110	7 3	585	1013 217	2933	
48	114	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	28	29		812		812	65	877	
49	115	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4	9702,74 7425,07	621,18 165,77	38811 29700	2485 663	6626	28238 5364	72413	
50	116	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		3,92	17831		69898		69898		75489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							5592		
			Итого по разделу: 1. Стены из газоблоков усиление проемов									721634	
			Раздел: 2. Усиление отверстий в перегородках на отм.-0.100 л.КЖ 15										
51	117	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**		0,2297	320574,76	36726,03	73636	8436	1876	55706	139689	
				т		275681,28	13027,67	63324	2992		10347		
52	118	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,1725	249648		43064		43064		46509	
				т							3445		
53	119	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,0572	239598		13705		13705		14801	
				т							1096		
54	120	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**		0,2297	5772		1326		1326		1432	
				т							106		
55	121	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**		0,0068	681028,88	2964,28	4631	20	1592	2756	7978	
				т		444019,6	1369,8	3019	9		591		
56	122	С121-130201-1104	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90**		52	33		1716		1716		1853	
				шт.							137		
57	123	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,7425	103,66	2,95	595	17	245	231	893	
				м2		58,05	0,38	333	2		66		
58	124	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,7425	176,49	4,23	1014	24	600	272	1388	
				м2		67,85	0,75	390	4		103		
59	125	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**		0,5594	320574,76	36726,03	179330	20545	4569	135663	340192	
				т		275681,28	13027,67	154216	7288		25199		
60	126	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,4003	249648		99934		99934		107929	
				т							7995		
61	127	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,142	239598		34023		34023		36745	
				т							2722		
62	128	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	**Надбавка на сталь С245**		0,542	5772		3128		3128		3379	
				т							250		
63	129	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0171	216789		3707		3707		4004	
				т							297		
64	130	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		13,9775	103,66	2,95	1449	41	596	563	2173	
				м2		58,05	0,38	811	5		161		
65	131	Е11-130301-1406 #К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		13,9775	176,49	4,23	2467	59	1459	662	3379	
				м2		67,85	0,75	948	11		250		
66	132	С121-130202-0103	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,0029	605174		1755		1755		1895	
				т							140		
			Итого по разделу: 2. Усиление отверстий в перегородках на отм.-0.100 л.КЖ 15									714239	
			Раздел: 3. Усиление отверстий в перегородках на отм.+3.200 л.КЖ 16										
67	133	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**		0,5514	320574,76	36726,03	176765	20251	4504	133723	335327	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		275681,28	13027,67	152011	7183		24839		
68	134	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,4106	249648		102505		102505		110706	
				т							8200		
69	135	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,1408	239598		33735		33735		36434	
				т							2699		
70	136	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,5411	5772		3123		3123		3373	
				т							250		
71	137	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,0167	681028,88	2964,28	11373	50	3909	6769	19593	
				т		444019,6	1369,8	7415	23		1451		
72	138	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90		128	33		4224		4224		4562	
				шт.							338		
73	139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		13,5275	103,66	2,95	1402	40	577	545	2103	
				м2		58,05	0,38	785	5		156		
74	140	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		13,5275	176,49	4,23	2388	57	1413	640	3270	
				м2		67,85	0,75	918	10		242		
75	141	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		0,1323	320574,76	36726,03	42412	4859	1081	32085	80457	
				т		275681,28	13027,67	36473	1724		5960		
76	142	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,096	249648		23966		23966		25884	
				т							1917		
77	143	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,032	239598		7667		7667		8281	
				т							613		
78	144	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,1289	5772		744		744		804	
				т							60		
79	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0034	216789		737		737		796	
				т							59		
80	146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,3075	103,66	2,95	343	10	141	133	514	
				м2		58,05	0,38	192	1		38		
81	147	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,3075	176,49	4,23	584	14	345	157	800	
				м2		67,85	0,75	224	2		59		
			Итого по разделу: 3. Усиление отверстий в перегородках на отм.+3.200 л.КЖ 16									632904	
			Раздел: 4. Фундаменты Фм-1,2 на отм. -2.200 л. КЖ 13										
82	148	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,55	16389,74	1403,52	9014	772	7341	991	10806	
				м3		1639,44	341,52	902	188		800		
83	149	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,85	18674,77	2158,77	15874	1835	11830	2435	19773	
				м3		2597,83	550,06	2208	468		1465		
84	150	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0803	215009		17265		17265		18646	
				т							1381		
85	151	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0055	215009		1183		1183		1277	
				т							95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Фундаменты Фм-1,2 на отм. -2.200 л. КЖ 13									50502	
			Раздел: 5. Приямок Пр1-1 л.14 КЖ										
86	152	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,08	16389,74 1639,44	1403,52 341,52	1311 131	112 27	1068	144 116	1572	
87	153	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,4	21957,12 5529,45	2822,02 955,8	8783 2212	1129 382	5442	2361 891	12035	
88	154	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,052	215009		11180		11180	894	12075	
89	155	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0188	703358,7 92379,5	1735,2 799,27	13223 1737	33 15	11454	1594 1185	16003	
90	156	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,8	957,55 361,8	24,85 3,77	2681 1013	70 11	1599	952 291	3924	
91	157	Е11-080201-0703	**Люки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,033	569610,27 64989,72	11832,41 4690,54	18797 2145	390 155	16262	2138 1675	22610	
92	158	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами**	т	0,08203	244064,92 239414,62	4650,3 1937,68	20021 19639	381 159	0	16630 2932	39583	
93	159	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06003	249648		14986		14986	1199	16185	
94	160	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,022	239598		5271		5271	422	5693	
95	161	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой**	т	0,0026	681028,88 444019,6	2964,28 1369,8	1771 1154	8 4	609	1054 226	3050	
96	162	С121-130201-1104	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90**	шт.	20	33		660		660	53	713	
			Итого по разделу: 5. Приямок Пр1-1 л.14 КЖ									133443	
			Раздел: 6. Фундаменты Фм-1,2,3 под перегородки л. КЖ 19										
97	163	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,48	16389,74 1639,44	1403,52 341,52	7867 787	674 164	6406	865 699	9431	
98	164	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,75	22321,68 5531,04	2535,51 587,27	16741 4148	1902 440	10691	4176 1673	22590	
99	165	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0689	215009		14814		14814	1185	15999	
100	166	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	216789		4813		4813	385	5198	
			Итого по разделу: 6. Фундаменты Фм-1,2,3 под перегородки л. КЖ 19									53218	
			Раздел: 7. Перегородки из блоков СКЦ л. КЖ 17-18										
101	167	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0464	89549,11 86652,96	2896,15 1017,23	4155 4021	134 47	0	3783 635	8573	
102	168	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0464	215009		9976		9976	798	10775	
103	169	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0168	249258		4188		4188		4523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							335		
104	170	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		2,2	3504,31	1629,9	7709	3586	0	4760	13467	
				м3 кладки		1874,41	452,1	4124	995		998		
105	171	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		2,2	11700		25740		25740		27799	
				м3							2059		
106	172	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		12	1190,72	501,5	14289	6018	79	10497	26768	
				отверстие		682,67	358,67	8192	4304		1983		
107	173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0064	215009		1376		1376		1486	
				т							110		
108	174	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		3,4	34035,75	5972,33	115722	20306	51513	44187	172701	
				м3		12912,49	1368,92	43902	4654		12793		
109	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0253	215009		5440		5440		5875	
				т							435		
110	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0153	216789		3317		3317		3582	
				т							265		
111	177	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0124	926343,7	1735,2	11487	22	7555	3568	16259	
				т		315364,5	799,27	3911	10		1204		
112	178	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0372	703358,7	1735,2	26165	65	22664	3154	31665	
				т		92379,5	799,27	3437	30		2346		
113	179	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0496	5772		286		286		309	
				т							23		
114	180	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0496	107938		5354		5354		5782	
				т							428		
115	181	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0287	89549,11	2896,15	2570	83	0	2340	5303	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	2487	29		393		
116	182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0248	215009		5332		5332		5759	
				т							427		
117	183	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0039	249258		972		972		1050	
				т							78		
118	184	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0186	703358,7	1735,2	13082	32	11332	1577	15832	
				т		92379,5	799,27	1718	15		1173		
119	185	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,0186	5772		107		107		116	
				т							9		
120	186	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0186	107938		2008		2008		2168	
				т							161		
121	187	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		0,7	3504,31	1629,9	2453	1141	0	1515	4285	
				м3 кладки		1874,41	452,1	1312	316		317		
122	188	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,7	11700		8190		8190		8845	
				м3							655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	189	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		6	1190,72	501,5	7144	3009	39	5248	13384	
				отверстие		682,67	358,67	4096	2152		991		
124	190	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0048	215009		1032		1032		1115	
				т							83		
125	191	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,2	34035,75	5972,33	6807	1194	3030	2599	10159	
				м3		12912,49	1368,92	2582	274		753		
126	192	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0248	215009		5332		5332		5759	
				т							427		
127	193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0234	215009		5031		5031		5434	
				т							402		
128	194	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,4733	89549,11	2896,15	131933	4267	0	120123	272220	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	127666	1499		20164		
129	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,2717	215009		273427		273427		295301	
				т							21874		
130	196	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2016	249258		50250		50250		54270	
				т							4020		
131	197	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,558	703358,7	1735,2	392474	968	339958	47314	474972	
				т		92379,5	799,27	51548	446		35183		
132	198	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,558	5772		3221		3221		3478	
				т							258		
133	199	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,5581	107938		60240		60240		65059	
				т							4819		
134	200	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		12,5	3504,31	1629,9	43804	20374	0	27046	76517	
				м3 кладки		1874,41	452,1	23430	5651		5668		
135	201	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		12,5	11700		146250		146250		157950	
				м3							11700		
136	202	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		180	1190,72	501,5	214329	90270	1179	157450	401522	
				отверстие		682,67	358,67	122881	64560		29742		
137	203	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,144	215009		30961		30961		33438	
				т							2477		
138	204	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		6	34035,75	5972,33	204214	35834	90906	77976	304766	
				м3		12912,49	1368,92	77475	8214		22575		
139	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4056	215009		87208		87208		94184	
				т							6977		
140	206	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6556	215009		140960		140960		152237	
				т							11277		
141	207	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2933	89549,11	2896,15	26265	849	0	23914	54193	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	25415	298		4014		
142	208	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2933	215009		63062		63062		68107	
				т							5045		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	209	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0434	249258		10818		10818		11683	
				т							865		
144	210	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение		2,7	3504,31	1629,9	9462	4401	0	5842	16528	
				м3 кладки		1874,41	452,1	5061	1221		1224		
145	211	С121-020104-0103	Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		2,7	11700		31590		31590		34117	
				м3							2527		
146	212	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		40	1190,72	501,5	47629	20060	262	34989	89227	
				отверстие		682,67	358,67	27307	14347		6609		
147	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,032	215009		6880		6880		7431	
				т							550		
148	214	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,5	34035,75	5972,33	51054	8958	22726	19494	76192	
				м3		12912,49	1368,92	19369	2053		5644		
149	215	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0897	215009		19286		19286		20829	
				т							1543		
150	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1449	215009		31155		31155		33647	
				т							2492		
151	217	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,124	703358,7	1735,2	87216	215	75546	10514	105549	
				т		92379,5	799,27	11455	99		7818		
152	218	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,124	5772		716		716		773	
				т							57		
153	219	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,124	107938		13384		13384		14455	
				т							1071		
			Итого по разделу: 7. Перегородки из блоков СКЦ л. КЖ 17-18									3327418	
			Раздел: 8. Реконструкция проема.Фрагмент 1 на отм.+3.300 л. КЖ 20,21										
154	220	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами		0,4809	244064,92	4650,3	117371	2236	0	97496	232056	
				т		239414,62	1937,68	115134	932		17189		
155	221	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,4441	320621		142388		142388		153779	
				т							11391		
156	222	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,029	239598		6948		6948		7504	
				т							556		
157	223	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0058	249648		1448		1448		1564	
				т							116		
158	224	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,4789	5772		2764		2764		2985	
				т							221		
159	225	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,002	211448		423		423		457	
				т							34		
160	226	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой		0,002	681028,88	2964,28	1362	6	468	811	2346	
				т		444019,6	1369,8	888	3		174		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	227	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90		5	91		455		455		491	
				шт.							36		
162	228	С121-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0004	648201		259		259		280	
				т							21		
163	229	СПРАЙС ССЦ РК 8.04-08-2019 вып.3, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245		0,4789	5772		2764		2764		2985	
				т							221		
164	230	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза		12,4514	3905,52	58,81	48629	732	39879	5542	58505	
				м2		643,95	1,13	8018	14		4334		
165	231	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		17,1	777,5	215,89	13295	3692	1431	6459	21335	
				м2 покрытия		477,93	69,53	8173	1189		1580		
166	232	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		18,81	2545		47871		47871		51701	
				м2							3830		
167	233	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		1	32125,36	2341,78	32125	2342	17864	11388	46995	
				м3		11919,93	594,76	11920	595		3481		
168	234	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,119	244525		29098		29098		31426	
				т							2328		
169	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0285	215009		6128		6128		6618	
				т							490		
170	236	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,123	26073,23	1287,29	3207	158	35	2793	6480	
				т		24497,94	457,51	3013	56		480		
171	237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1155	215009		24834		24834		26820	
				т							1987		
172	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0075	216789		1626		1626		1756	
				т							130		
			Итого по разделу: 8. Реконструкция проема.Фрагмент 1 на отм.+3.300 л. КЖ 20,21									656083	
			Раздел: 9. Стена вновь возводимая на отм.-0.100 л.25,26 КЖ										
173	239	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	16389,74	1403,52	1639	140	1335	180	1965	
				м3		1639,44	341,52	164	34		146		
174	240	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		0,8	33610,78	3218,47	26889	2575	13471	10453	40329	
				м3		13553,77	804,18	10843	643		2987		
175	241	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,15005	215009		32262		32262		34843	
				т							2581		
176	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,01972	25831,21	1747,52	509	34	6	437	1022	
				т		23795,69	538,25	469	11		76		
177	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01972	216789		4275		4275		4617	
				т							342		
178	244	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		8,2	2391,92	52,23	19614	428	12636	6170	27846	
				м2 поверхности		798,69	10,36	6549	85		2063		
			Итого по разделу: 9. Стена вновь возводимая на отм.-0.100 л.25,26 КЖ									110622	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Воздухозаборная шахта. Фрагмент-1, Мс-1, ПЗ л.27,28 КЖ										
179	245	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,45	16389,74	1403,52	7375	632	6006	811	8842	
				м3		1639,44	341,52	738	154		655		
180	246	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		4,2	33610,78	3218,47	141165	13518	70722	54876	211725	
				м3		13553,77	804,18	56926	3378		15683		
181	247	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		20	2391,92	52,23	47838	1045	30820	15048	67918	
				м2 поверхности		798,69	10,36	15974	207		5031		
182	248	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**		0,08	10077,64	5546,9	806	444	86	401	1304	
				м3 сборных конструкций		3453,8	792,59	276	63		97		
183	249	С121-040302-0225	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		0,08	70050		5604		5604		6052	
				м3							448		
184	250	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**		1,5	10198,35	3397,35	15298	5096	1949	8831	26059	
				м3 кладки		5501,51	828,85	8252	1243		1930		
185	251	С121-030302-0214	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**		210	87		18270		18270		19732	
				шт.							1462		
186	252	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,2374	89549,11	2896,15	21259	688	0	19356	43864	
				т металлических изделий		86652,96	1017,23	20571	241		3249		
187	253	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,2307	215009		49603		49603		53571	
				т							3968		
188	254	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0067	249258		1670		1670		1804	
				т							134		
189	255	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**		0,65	3504,31	1629,9	2278	1059	0	1406	3979	
				м3 кладки		1874,41	452,1	1218	294		295		
190	256	С121-020104-0103	**Бетон мелкозернистый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,65	11700		7605		7605		8213	
				м3							608		
191	257	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный сердечник Мс-1. Устройство**		0,41	34035,75	5972,33	13955	2449	6212	5328	20826	
				м3		12912,49	1368,92	5294	561		1543		
192	258	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,07972	215009		17141		17141		18512	
				т							1371		
193	259	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,0264	25831,21	1747,52	682	46	8	585	1368	
				т		23795,69	538,25	628	14		101		
194	260	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014**		0,0264	216789		5723		5723		6181	
				т							458		
			Итого по разделу: 10. Воздухозаборная шахта. Фрагмент-1, Мс-1, ПЗ л.27,28 КЖ									499950	
			ИТОГО:					4 981 188	331 179	3 183 505	1 407 712	6 900 016	
								1 466 499	145 129		511 107		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		82 800					
			Итого с временными									6 982 815	
			Зимние удорожания			1,35 %		94 268					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									7 077 083	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		141 542					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 218 625	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7 578 842	
			НДС			12 %		909 461					
			Итого с НДС									8 488 303	
			тендерная скидка									848 830	
			Итого по Акту к оплате:									7 639 473	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н.Н.

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шулёнбай Серик

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42 от 07.05.2020г**

Акт выполненных работ №12

№ОФ 9740

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-9 Автоматическая пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Автоматическая пожарная сигнализация										
1	15	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		3100	349,45	154,31	1083284	478375	137738	452725	1658890	
				м кабеля		150,7	52,13	467170	161615		122881		
2	16	Прайс-лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" пункт 103	**Кабель сигнальный КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5мм**		3162	33,93		107282		107282		115865	
				м							8583		
			Итого по разделу: 1. Автоматическая пожарная сигнализация									1774755	
			ИТОГО:					1190566	478375	245020	452725	1774755	
								467170	161615		131464		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21 297					
			Итого с временными									1 796 052	
			Зимние удорожания			1,35 %		24 247					
			Итого с зимними удорожаниями									1 820 299	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36 406					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 856 705	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 949 356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**233 923**					
			Итого с НДС									**2 183 279**	
			тендерная скидка									**218 328**	
			Итого по Акту к оплате:									**1 964 951**	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ОРТАҒАСКАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

Республика Казахстан Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Республика Казахстан Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью ARSO БСН/БИН 050540006025

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

Республика Казахстан Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «NEFT» Город Алматы Республика Казахстан

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №13

№ОФ 9720

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Благоустройство										
1	1	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		484,155	1265,39	1102,52	612647	533788	983	225939	905672	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	77875	131327		67087		
2	2	С121-010202-0304	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		484,155	1675		810960		810960		875836	
				м3							64877		
3	3	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		248,994	1866,79	1619,17	464820	403163	505	174362	690316	
				м3 материала основания в плотном теле		245,59	402,8	61151	100295		51135		
4	4	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		248,994	2191		545546		545546		589190	
				м3							43644		
5	5	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 6 см)		1383,3	1356,67	102,86	1876686	142290	1664352	127377	2164388	
				м2 покрытия		50,64	34,63	70044	47898		160325		
6	6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 5 см)		1383,3	299,2	0,04	413885	56	413453	405	447433	
				м2 покрытия		0,27	0	375	0		33143		
7	7	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		1383,3	1446,39	103,11	2000790	142626	1788120	127541	2298597	
				м2 покрытия		50,64	34,74	70044	48050		170266		
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		590	1678,8	32,92	990493	19422	460825	559817	1674335	
				м бортового камня		864,82	13,74	510245	8104		124025		
9	9	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		26,55	45536		1208981		1208981		1305699	
				м3							96718		
10	10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		46,5	1227,58	1065,28	57082	49535	67	21148	84488	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	260,25	7479	12102		6258		
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		46,5	1655		76958		76958		83114	
				м3							6157		
12	12	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		23,25	1866,79	1619,17	43403	37646	47	16281	64459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	5710	9365		4775		
13	13	С121-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		23,25	2474		57521		57521		62122	
				м3							4602		
14	14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		465	1446,39	103,11	672571	47944	601081	42873	772680	
				м2 покрытия		50,64	34,74	23545	16152		57236		
15	15	Е11-270602-0401 #К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		465	322,86	0,04	150131	20	149985	136	162289	
				м2 покрытия		0,27	0	126	0		12021		
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		191	1678,8	32,92	320651	6288	149182	181229	542030	
				м бортового камня		864,82	13,74	165181	2624		40150		
17	17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,056	43685		133501		133501		144181	
				м3							10680		
18	18	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		290,13	1866,79	1619,17	541612	469770	589	203168	804362	
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	71254	116865		59582		
19	19	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		290,13	2191		635675		635675		686529	
				м3							50854		
20	20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1934,2	1446,39	103,11	2797605	199427	2500240	178334	3214015	
				м2 покрытия		50,64	34,74	97939	67186		238075		
21	24	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		28	1227,58	1065,28	34372	29828	41	12734	50875	
			м3 материала основания в плотном теле			160,85	260,25	4504	7287		3768		
22	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		28	1655		46340		46340		50047	
				м3							3707		
23	26	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		14	1866,79	1619,17	26135	22668	28	9804	38814	
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	3438	5639		2875		
24	27	С121-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		14	2474		34636		34636		37407	
				м3							2771		
25	28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		280	1446,39	103,11	404989	28870	361941	25816	465269	
				м2 покрытия		50,64	34,74	14178	9726		34464		
26	29	Е11-270602-0401 #К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		280	322,86	0,04	90402	12	90314	82	97722	
				м2 покрытия		0,27	0	76	0		7239		
27	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		290	1678,8	32,92	486852	9547	226507	275164	822978	
				м бортового камня		864,82	13,74	250798	3983		60961		
28	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,64	43685		202698		202698		218914	
				м3							16216		
29	32	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)		9	1446,39	103,11	13017	928	11634	830	14955	
				м2 покрытия		50,64	34,74	456	313		1108		
30	33	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(до 5 см)		9	299,2	0,04	2693	0	2690	3	2911	
				м2 покрытия		0,27	0	2	0		216		
31	34	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		8,674	6355,36	1037,98	55126	9003	16116	31893	93981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			3459,43	452,1	30007	3922		6962		
32	35	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		86,74	1866,79	1619,17	161925	140447	176	60741	240480	
			м3 материала основания в плотном теле			245,59	402,8	21303	34939		17813		
33	36	С121-010201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		4,337	2191		9502		9502		10263	
				м3							760		
34	37	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,7348	1265,39	1102,52	2195	1913	4	810	3245	
			м3 материала основания в плотном теле			160,85	271,25	279	471		240		
35	38	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,7348	1251		2170		2170		2344	
				м3							174		
36	39	Е11-270701-0302	Плитки тактильные. Устройство с заполнением швов песком		86,74	480,57	39,75	41685	3448	0	42927	91380	
				м2 тротуара		440,82	17,42	38236	1511		6769		
37	40	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007		88,4748	7478		661615		661615		714544	
				м2							52929		
			Итого по разделу: 1. Благоустройство									20527864	
			Раздел: 2. Ограждение территории										
38	41	У86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		75	39715	7610	2978625	570750	1959225	601419	3866448	
				секция		5982	2830	448650	212250		286404		
39	42	У86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	131437	5097	262874	10194	197644	53816	342025	
				шт.		27518	2051	55036	4102		25335		
40	43	У86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		2	72116	161	144232	322	118986	22792	180386	
				шт.		12462	61	24924	122		13362		
41	44	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"		50	22539	2812	1126950	140600	895000	175171	1406291	
				секция		1827	1142	91350	57100		104170		
			Итого по разделу: 2. Ограждение территории									5795150	
			Раздел: 3. Пандус П-1										
42	45	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,6	1263,36	1102,52	2021	1764	0	747	2989	
			м3 материала основания в плотном теле			160,85	271,25	257	434		221		
43	46	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,6	1251		2002		2002		2162	
				м3							160		
44	47	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		6,4	16898,3	1727,01	108149	11053	82639	15719	133778	
				м3		2258,98	440,05	14457	2816		9909		
45	48	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,13549	244525		33131		33131		35781	
				т							2650		
46	49	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		20,2	574,71	39,62	11609	800	105	11937	25430	
				м2 тротуара		529,91	17,27	10704	349		1884		
47	50	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		20,604	1694		34903		34903		37695	
				м2							2792		
48	51	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		15	764,01	82,17	11460	1233	1145	11391	24680	
				м ограждения		605,49	38,1	9082	572		1828		
49	52	С121-060208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные хромированные, крепление сварное, высотой до 1200 мм		15	11643		174645		174645		188617	
				м							13972		
50	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,84	15143,46	1122,82	12721	943	10580	1299	15141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1425,6	273,22	1198	230		1122		
51	54	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		7,66	22522,15	2124,4	172520	16273	116235	40059	229585	
				м3		5223,4	523,43	40011	4009		17006		
52	55	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,37526	244525		91760		91760		99101	
				т							7341		
53	56	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		45,7	574,71	39,62	26264	1811	237	27006	57532	
				м2 тротуара		529,91	17,27	24217	789		4262		
54	57	С121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		46,614	1694		78964		78964		85281	
				м2							6317		
55	58	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		16,8	2277,3	41,78	38259	702	25889	10981	53178	
				м2 поверхности		694,51	8,29	11668	139		3939		
56	59	Е11-230101-0101	Основание из ПГС толщ.100мм. Устройство		33,299	2720,36	164,12	90585	5465	45823	40643	141727	
				м3 основания		1180,14	52,74	39297	1756		10498		
57	60	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		363,98	4072,66	1949,94	1482365	709738	81037	1064930	2751079	
				м лотка		1900,08	808,99	691591	294455		203784		
58	61	С121-040303-0133	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		12,172	76244		928042		928042		1002285	
				м3							74243		
59	62	С121-040303-0157	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,26	80214		20856		20856		22524	
				м3							1668		
60	63	Е11-231201-0101	Решетка дождеприемная. Установка		6	1887,03	202,37	11322	1214	0	10633	23712	
				шт.		1684,66	105,49	10108	633		1756		
61	64	С123-030101-0402	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99		6	20106		120636		120636		130287	
				комплект							9651		
62	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		592,4	905,39	19,88	536352	11777	338201	174988	768248	
				м2 поверхности		314,61	3,01	186374	1785		56907		
			Итого по разделу: 3. Пандус П-1									5830812	
			Раздел: 4. Беседка л.12,5 ГП										
63	66	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		101,53	1875,72	0	190442	0	0	137118	353765	
				м3 грунта		1875,72	0	190442	0		26205		
64	67	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		101,53	44,79	44,79	4548	4548	0	1295	6311	
				м3 грунта		0	17,72	0	1799		467		
65	68	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		101,53	18,2	15,27	1848	1551	5	684	2734	
				м3 грунта		2,87	6,48	292	658		203		
66	69	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /основание/		14,3	175,24	79,88	2506	1142	0	1389	4207	
				м3 уплотненного грунта		95,36	39,56	1364	566		312		
67	70	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		53,3	20646,54	2028,41	1100461	108114	735995	256068	1465051	
				м3		4809,6	469,82	256352	25041		108522		
68	71	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		280,8	2277,3	41,78	639465	11733	432713	183532	888837	
				м2 поверхности		694,51	8,29	195019	2327		65840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	72	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	9,126	103122,36	1097,31	941095	10014	680983	229544	1264290	
						27405	542,52	250098	4951		93651		
70	73	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,5545	105181,4	1488,79	268686	3803	197250	62374	357545	
						26475,8	654,49	67632	1672		26485		
71	74	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	442	3161,28	102,85	1397286	45460	379841	906937	2488561	
						2199,06	31,26	971985	13817		184338		
72	75	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	486,2	3128		1520834		1520834		1642500	
											121667		
73	76	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	260	2070,87	20,5	538427	5329	386428	140153	732866	
						564,11	9,34	146670	2429		54286		
74	77	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	260	5532,42	50,27	1438430	13069	1228160	191764	1760609	
						758,46	26,17	197200	6804		130415		
75	78	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,2275	103122,36	1097,31	23460	250	16976	5722	31517	
						27405	542,52	6235	123		2335		
76	79	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	36,4	572,36	16,23	20834	591	3251	15569	39316	
						466,82	8,44	16992	307		2912		
77	80	Е11-100112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Беседка деревянная. Ограждение	м ограждения	159,9	3237,83	22,72	517730	3632	133072	344426	931128	
						2382,9	10,44	381026	1670		68972		
78	81	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Поручни деревянные. Устройство	м плинтусов	159,9	99,69	2,31	15940	370	133	14692	33083	
						96,54	1,21	15437	193		2451		
79	82	С121-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	159,9	1412		225779		225779		243841	
											18062		
80	83	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,5545	8954,54	60,73	22874	155	20157	2372	27267	
						1003,08	28,85	2562	74		2020		
81	84	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,1335	8621,83	43,96	87369	445	61948	22667	118839	
						2464,68	20,67	24976	209		8803		
82	85	Е11-100116-0102	Ограждения. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	137,8	124,53	4,4	17160	606	3818	11719	31190	
						92,43	2,07	12736	285		2310		
83	86	Е11-100116-0103	Полы. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	260	72,84	2,2	18938	571	4630	12605	34066	
						52,83	1,03	13737	269		2523		
84	87	Е11-150403-0902 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	260	474,57	1,1	123388	285	79220	35227	171305	
						168,78	0,58	43884	150		12689		
85	88	Е11-150404-0111 Изм. и доп. вып. 4	Ограждения деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	137,8	980,62	1,1	135129	151	71433	50900	200912	
						461,14	0,58	63545	80		14882		
86	89	Е11-150404-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	м2 покрытия	72,8	391,25	0,81	28483	59	21952	5203	36381	
						88,91	0,43	6473	31		2695		
87	90	Е11-150404-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность потолков проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	м2 покрытия	442	412,35	0,81	182260	356	133278	39051	239015	
						110,01	0,43	48625	189		17705		
			Итого по разделу: 4. Беседка л.12,5 ГП									13105136	
			Раздел: 5. Земляные работы л.7 ГП										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	91	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		9328,6	64,67	64,67	603281	603281	0	144608	807720	
				м3 грунта		0	21,53	0	200845		59831		
89	92	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		9328,6	54,32	54,32	506756	506756	0	121471	678485	
				м3 грунта		0	18,09	0	168710		50258		
90	93	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		9328,6	18,2	15,27	169775	142492	488	62805	251186	
				м3 грунта		2,87	6,48	26795	60434		18606		
91	94	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вывоз излишнего грунта/		9328,6	173,36	164,84	1617230	1537689	733	392233	2170220	
				м3 грунта		8,45	49,95	78808	465960		160757		
92	95	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		16325,05	370		6040269				6523490	
				т							483221		
			Итого по разделу: 5. Земляные работы л.7 ГП									10431101	
			Раздел: 6. Озеленение										
93	110	Е11-470102-0208	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%		30	4456,79	372,9	133704	11187	36189	80058	230862	
				яма		2877,6	154,89	86328	4647		17101		
94	111	С125-010203-0302	Береза обыкновенная, с комом, высотой от 1 м до 2 м		16	2133		34128		34128		36858	
				шт.							2730		
95	112	С125-010203-2302	Клен красный, высотой от 1 м до 2 м		14	3402		47628		47628		51438	
				шт.							3810		
96	113	Е11-470102-0203	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%		143	2978,57	216,8	425936	31002	109076	262887	743929	
				яма		1999,01	90,05	285858	12877		55106		
97	114	С125-010301-0301	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень обыкновенная) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		20	4177		83540		83540		90223	
				шт.							6683		
98	115	С125-010302-0301	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Тунберга розовая) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		80	4177		334160		334160		360893	
				шт.							26733		
99	116	С125-010302-0301	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (спирея Вангаутта белая) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		43	4177		179611		179611		193980	
				шт.							14369		
100	117	Е11-470108-0106	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		550	360,19	41,28	198106	22704	0	163922	390990	
				м траншеи		318,91	19,77	175402	10874		28962		
101	118	С125-010302-0101	Саженцы бирючины, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		4400	418		1839200		1839200		1986336	
				шт.							147136		
102	119	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		2304,47	11,38	11,38	26225	26225	0	9131	38184	
				м2		0	4,5	0	10376		2828		
103	120	Е11-470101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную		987,63	107,71	0	106380	0	0	93614	215993	
				м2		107,71	0	106380	0		15999		
104	121	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		3292,1	444,36	10,15	1462865	33406	463198	858604	2507186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		293,51	2,86	966260	9426		185718		
105	122	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		3292,1	255,79	160,18	842079	527330	100607	308070	1242161	
				м2		65,05	41,29	214143	135937		92012		
			Итого по разделу: 6. Озеленение									8089033	
			ИТОГО:					49 303 360	7 437 586	27 789 082	9 751 359	63 779 096	
								8 036 425	2 353 030		4 724 373		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		765 349					
			Итого с временными									64 544 445	
			Зимние удорожания			1,35 %		871 350					
			Итого с зимними удорожаниями									65 415 795	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 308 316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66 724 111	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									70 053 710	
			НДС			12 %		8 406 445					
			Итого с НДС									78 460 155	
			тендерная скидка									7 846 016	
			Итого по Акту к оплате:									70 614 140	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЛПЫ ПАЙДАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Отдел сметной работы _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ARSO БСН/БИН 050540006025

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Г.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

«Инженерно-производственный центр «Альянс»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик

«СП «NEFT»

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ARSO"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №14

№ ОФ 9690

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления										
1	3	С123-051002-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1	17120		17120		17120	1370	18490	
2	4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	236	308,15 200,73	0 0	72723 47371	0 0	25351	46424 9532	128678	
3	5	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	236	557,27 506,82	0,58 0,3	131517 119609	136 71	11772	117286 19904	268707	
4	6	С123-051314-0207	**Термостатический комбинированный клапан с ограничителем расхода с преднастройкой Ру=10бар днам.15мм Eclipse-F-O IMI**	шт.	236	6473		1527628		1527628	122210	1649838	
5	7	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	236	557,27 506,82	0,58 0,3	131517 119609	136 71	11772	117286 19904	268707	
6	8	С123-051314-0303	**Запорный радиаторный клапан с преднастройкой Ру=10бар днам.15мм Raditec-У IMI**	шт.	236	3289		776204		776204	62096	838300	
7	9	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	10	676,11 604,45	2,32 0,66	6761 6045	23 7	693	5930 1015	13707	
8	10	С123-051310-0111	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	25835		25835		25835	2067	27902	
9	11	С123-051310-0112	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	27974		139870		139870	11190	151060	
10	12	С123-051310-0113	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	31339		125356		125356	10028	135384	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	790,85 680,29	2,32 0,66	791 680	2 1	108	667 117	1575	
12	14	С123-051310-0114	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	36346		36346		36346	2908	39254	
13	15	С123-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	28196		112784		112784	9023	121807	
14	16	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", T до +120°C, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5087		45783		45783	3663	49446	
15	17	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", T до +120°C, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	17	3163		53771		53771	4302	58073	
16	18	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", T до +120°C, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	21	2124		44604		44604	3568	48172	
17	19	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", T до +120°C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1394		5576		5576	446	6022	
18	20	С123-040902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", T до +120°C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	55	3203		176165		176165	14093	190258	
19	55	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	236	557,27 506,82	0,58 0,3	131517 119609	136 71	11772	117286 19904	268707	
20	56	Прайс-лист ТОО "Данфосс" пункт 14	Головка термостатическая типа B IMI Hidronic	шт.	90	3778,4		340056		340056	27204	367260	
21	57	Прайс-лист ТОО "Данфосс" пункт 12	Головка термостатическая типа F IMI Hidronic, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	34	11980,47		407336		407336	32587	439923	
22	58	Прайс-лист ТОО "Данфосс" пункт 13	Головка термостатическая типа F IMI Hidronic, длина капиллярной трубки 5000 мм	шт.	103	12965,17		1335412		1335412	106833	1442245	
23	59	Прайс-лист ТОО "Данфосс" пункт 11	Головка термостатическая типа F IMI Hidronic, длина капиллярной трубки 8000 мм	шт.	9	15833,47		142501		142501	11400	153901	
24	60	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,1	449161		44916		44916	3593	48509	
25	118	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	5324,82 1113,6	71,44 27,32	74547 15590	1000 382	57957	15653 7216	97417	
26	119	С123-020101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	635		3810		3810	305	4115	
27	120	Е11-130301-1705 #К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	5,22	1372,57 78,11	11,76 2,41	7165 408	61 13	6696	290 596	8051	
28	121	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,39	52226,81 28953,6	1206,73 617,87	20368 11292	471 241	8606	8765 2331	31464	
29	122	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,01006	559620		5630		5630		6080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	130	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Клапан трехходовой BELIMO-R3015 диаметром до 25 мм. Установка	1000 м2	1	2122,96	87,01	2123	87	0	450		
						2035,95	15,07	2036	15		2010	4464	
31	131	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт.	1	23238,48	446,4	23238	446	3577	331		
						19214,65	157,45	19215	157		18985	45601	
32	132	Прайс-лист ТОО "Wilo Central Asia" пункт 6	Насос циркуляционный WILO STAR-RS 15/6 N-0,045кВт, 0,3м3/час,2510об/мин	насос	1	35625		35625		35625	3378		
						11483,89	77,58	22968	155	19738	2850	38475	
33	133	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам. Установка	вставка	2	1537,17	12,86	3074	26		3038	28086	
						3598		7196		7196	2080		
34	134	С123-041012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3163		15815		15815	576	7772	
						3203		16015		16015	1265	17080	
35	135	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3507		3507		3507	1281	17296	
						13870,63	157,12	13871	157	12586	281		
36	136	С123-040902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1127,08	56,54	1127	57		1160	3788	
						676,11	2,32	676	2	69	1202		
37	137	С123-041001-5403	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	604,45	0,66	604	1		593	16233	
						24397		24397		24397	102		
38	138	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2548,05	0	10192	0	8774	1952	1371	
						354,63	0	1419	0		1390	26349	
39	139	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1370,71	164,77	5483	659	2202	927		
						655,5	90,42	2622	362		2238	12509	
40	140	С123-051309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	222		888		888	618	8338	
						24397		24397		24397	71		
41	141	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	шт.	1	2213,47	0	8854	0	6990	1826	959	
						465,86	0	1863	0		854		
42	142	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	комплект	4	1370,71	164,77	5483	659	2202	2238	11534	
						655,5	90,42	2622	362		618		
43	143	С121-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	4	222		888		888		8338	
						2700,32	315,71	5401	631	123	71		
44	144	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.	4	2323,35	153,01	4647	306		4854	959	
						4337		8674		8674	820		
45	145	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	комплект	4	915,67	41	15566	697	429	694	11075	
						849,41	16,43	14440	279		14425	9368	
46	146	С121-130816-3436	Закладная конструкция для установки термометра	шт.	4						2399	32391	
47	147	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2								
48	148	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2								
49	149	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	150	С123-011307-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	17	422		7174		7174	574	7748	
51	151	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1440,95 447,58	19 7,99	10087 3133	133 56	6821	3125 1057	14269	
52	152	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	98,41 95,54	1,07 0	2362 2293	26 0	43	2247 369	4978	
53	153	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2	2,4	360,82 18,84	1,98 0,45	866 45	5 1	816	32 72	970	
54	154	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18	668,51 330,22	72,28 37,67	12033 5944	1301 678	4788	5033 1365	18431	
55	155	С121-110403-0607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	2301		43029		43029	3442	46471	
56	156	С121-110403-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	1848		2033		2033	163	2195	
57	157	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4	538		2905		2905	232	3138	
58	158	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	4,5	2870,87 340,95	32,85 16,01	12919 1534	148 72	11237	1574 1159	15653	
59	159	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	308,15 200,73	0 0	308 201	0 0	107	197 40	545	
60	160	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	557,27 506,82	0,58 0,3	557 507	1 0	50	497 84	1139	
61	161	С123-051314-0207	Термостатический комбинированный клапан с ограничителем расхода с преднастройкой Ру=10бар диам.15мм Eclipse-F-O IMI	шт.	1	6473		6473		6473	518	6991	
62	162	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны угловые. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	331,08 305,56	0,58 0,3	331 306	1 0	25	300 50	681	
63	163	С123-051314-0303	Запорный радиаторный клапан с преднастройкой Ру=10бар диам.15мм Raditec-У IMI	шт.	1	3289		3289		3289	263	3552	
64	164	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Клапан трехходовой BELIMO-R3015 диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2122,96 2035,95	87,01 15,07	2123 2036	87 15	0	2010 331	4464	
65	165	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23238,48 19214,65	446,4 157,45	23238 19215	446 157	3577	18985 3378	45601	
66	166	Прайс-лист ТОО "Wilo Central Asia" пункт 5	Насос циркулярный WILO STAR-RS 25/8 N-0,045кВт, 0,3м3/час,2510об/мин	насос	1	57678,57		57679		57679	4614	62293	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам. Установка	вставка	2	11483,89	77,58	22968	155	19738	3038	28086	
					1537,17	12,86	3074	26		2080		
168	С123-041012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888		7776		7776		8398	
										622		
169	С123-040905-1104	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5223		26115		26115		28204	
										2089		
170	С123-040902-3302	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3203		12812		12812		13837	
										1025		
171	С123-041001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5614		5614		5614		6063	
										449		
172	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	676,11	2,32	676	2	69	593	1371	
					604,45	0,66	604	1		102		
173	С123-051309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	24397		24397		24397		26349	
										1952		
174	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2548,05	0	10192	0	8774	1390	12509	
					354,63	0	1419	0		927		
175	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1370,71	164,77	5483	659	2202	2238	8338	
					655,5	90,42	2622	362		618		
176	С121-130816-3436	Бобышки скошенные	шт.	4	222		888		888		959	
										71		
177	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	2213,47	0	8854	0	6990	1826	11534	
					465,86	0	1863	0		854		
178	Ц13-110101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1370,71	164,77	5483	659	2202	2238	8338	
					655,5	90,42	2622	362		618		
179	С121-130816-3436	Закладная конструкция для установки термометра	шт.	4	222		888		888		959	
										71		
180	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2700,32	315,71	10801	1263	245	9707	22149	
					2323,35	153,01	9293	612		1641		
181	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	4	4337		17348		17348		18736	
										1388		
182	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	914,26	41	24685	1107	644	22910	51403	
					849,41	16,43	22934	444		3808		
183	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,27	519		14153		14153		15285	
										1132		
184	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1440,95	19	1441	19	974	446	2038	
					447,58	7,99	448	8		151		
185	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	98,41	1,07	2755	30	50	2622	5807	
					95,54	0	2675	0		430		
86	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 за 2 раза	м2	3,31	721,63	3,96	2389	13	2251	88	2675	
					37,67	0,9	125	3		198		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	187	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	28	668,51 330,22	72,28 37,67	18718 9246	2024 1055	7449	7829 2124	28671	
88	188	С121-110403-0610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	29,7	2964		88031		88031	7042	95073	
89	189	С121-110403-0603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	1848		2033		2033	163	2195	
90	190	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,4	538		4519		4519	362	4881	
			Итого по разделу: 1. Система отопления									7828015	
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
91	246	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
92	247	С123-050402-0320	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-4D, 400/3, Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Qmax 6558 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	475762		475762		475762	38061	513823	
93	248	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,9	8081,12 7915,16	30,36 15,82	7273 7124	27 14	122	6995 1141	15410	
94	249	С123-050307-0108	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 900 мм х 500 мм	шт.	2	18500		37000		37000	2960	39960	
95	250	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	2899,52 2553,1	86,31 31,65	2900 2553	86 32	260	2533 435	5867	
96	251	С123-050202-0209	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 90-50	шт.	1	58058		58058		58058	4645	62703	
97	252	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	98	1324	
98	253	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	6	1660,44 1529,08	33,76 15,82	9963 9175	203 95	586	9084 1524	20570	
99	254	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 31	Решетка щелевая регулируемая РАР 150х100мм	шт.	2	1734,82		3470		3470	278	3747	
100	255	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 35	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х100мм	шт.	3	2098,21		6295		6295	504	6798	
101	256	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 39	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х200мм	шт.	1	2873,21		2873		2873	230	3103	
102	257	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	Дроссель-клапан ДКСп-150х100мм	шт.	1	2233,04		2233		2233	179	2412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	258	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 24	Дроссель-клапан ДКСп-200х150мм	шт.	1	3381,25		3381		3381	271	3652	
104	259	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 26	Дроссель-клапан ДКСп-200х200мм	шт.	1	3564,29		3564		3564	285	3849	
105	260	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 18	Дроссель-клапан ДКСп диаметром 315 мм	шт.	2	4156,25		8313		8313	665	8978	
106	261	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	5334,76 2119,89	55,46 24,1	27741 11023	288 125	16429	10926 3093	41760	
107	262	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5144,26 1940,94	43,99 18,92	8231 3105	70 30	5055	3073 904	12208	
108	263	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	5290,22 1679,39	43,99 18,92	25922 8229	216 93	17478	8155 2726	36804	
109	264	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,7	4863,74 1263,67	41 17,61	100679 26158	849 365	73673	25992 10134	136805	
110	265	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	5679,74 1263,67	41 17,61	72701 16175	525 225	56001	16072 7102	95875	
111	266	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 300мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,833	5099,71 1679,39	40,48 12,91	55245 18193	439 140	36614	17966 5857	79068	
112	267	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,3	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	22048 19737	2311 1175	0	15893 3035	40976	
113	268	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,326	17012		22558		22558	1805	24363	
114	269	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,7	1363		3680		3680	294	3975	
115	270	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,095	655		62		62	5	67	
116	271	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,6	1904,88 279,98	23,52 0,45	14477 2128	179 3	12171	1471 1276	17224	
117	272	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	2 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
118	273	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716	2777	37493	
119	274	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,040192	8081,12 7915,16	30,36 15,82	325 318	1 1	5	312 51	688	
120	275	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.160мм	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953	
121	276	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	98	1324	
122	277	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1400х900х580мм. Установка		1	26744,36	222,89	26744	223	22257	4248	33472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		4264,51	70,08	4265	70		2479		
123	278	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,8	5334,76	55,46	9603	100	5687	3782	14455	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	3816	43		1071		
124	279	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		10,2	6392,02	45,75	65199	467	44934	19560	91540	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	19798	162		6781		
125	280	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 160 мм. Прокладка		3,0144	6581,37	56,07	19839	169	13280	6335	28267	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	6390	74		2094		
126	281	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,8	16959,65	1777,35	13568	1422	0	9781	25216	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	12146	723		1868		
127	282	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,816	17012		13882		13882		14992	
				м3							1111		
128	283	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		3,5	1363		4771		4771		5152	
				рулон							382		
129	284	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,009	655		6		6		6	
				т							0		
130	285	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		10,4	1904,88	23,52	19811	245	16654	2012	23569	
				м2		279,98	0,45	2912	5		1746		
131	286	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	3	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
132	287	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	152188		152188		152188		164363	
				комплект							12175		
133	288	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,3	8081,12	30,36	2424	9	41	2332	5137	
				м2		7915,16	15,82	2375	5		380		
134	289	С123-050307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм		2	5050		10100		10100		10908	
				шт.							808		
135	290	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		3	613		1839		1839		1986	
				шт.							147		
136	291	Е11-201001-0209	Глушители шума вентиляционных установок сечением 500х300 мм. Установка		1	2853,85	86,31	2854	86	214	2533	5818	
				глушитель шума		2553,1	31,65	2553	32		431		
137	292	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30		1	29202		29202		29202		31538	
				шт.							2336		
138	293	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		10,8	5144,26	43,99	55558	475	34121	20743	82405	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	18,92	20962	204		6104		
139	294	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		135	6392,02	45,75	862922	6176	594720	258888	1211555	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	262026	2145		89745		
140	295	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,8369	5279,76	55,46	9698	102	5703	3860	14643	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	3894	44		1085		
141	296	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		1	26744,36	222,89	26744	223	22257	4248	33472	
				зонт		4264,51	70,08	4265	70		2479		
142	297	Е11-200701-0501	Зонт вытяжной 2000х700х500мм из оцинкованной стали толщ.1мм. Установка		2,7	7641,35	133,11	20632	359	16839	3532	26097	
				м2 поверхности зонта		1271,52	63,29	3433	171		1933		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	298	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 17	Дроссель-клапан ДКСп диаметром 250 мм	шт.	1	3180,36		3180		3180		3435	
											254		
144	299	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 16	Дроссель-клапан ДКСп диаметром 160 мм	шт.	1	2366,07		2366		2366		2555	
											189		
145	300	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10,4	1904,88	23,52	19811	245	16654	2012	23569	
						279,98	0,45	2912	5		1746		
146	301	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,53	16959,65	1777,35	8989	942	0	6480	16706	
						15182,3	904,2	8047	479		1237		
147	302	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5406	17012		9197		9197		9932	
											736		
148	303	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,8	1363		2453		2453		2650	
											196		
149	304	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	655		7		7		7	
											1		
150	305	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	4 вентилятор	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
						7950,6	38,43	7951	38		1335		
151	306	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214		42214		42214		45591	
											3377		
152	307	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	8081,12	30,36	507	2	9	488	1075	
						7915,16	15,82	497	1		80		
153	308	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.200мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
											589		
154	309	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	5334,76	55,46	29875	311	17693	11766	44972	
						2119,89	24,1	11871	135		3331		
155	310	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5144,26	43,99	16462	141	10110	6146	24416	
						1940,94	18,92	6211	61		1809		
156	311	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	6392,02	45,75	20454	146	14097	6137	28718	
						1940,94	15,89	6211	51		2127		
157	312	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	5279,76	55,46	11605	122	6824	4618	17521	
						2119,89	24,1	4660	53		1298		
158	313	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	4	1660,44	33,76	6642	135	390	6056	13714	
						1529,08	15,82	6116	63		1016		
159	314	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 35	Решетка щелевая регулируемая РАР 200х100мм	шт.	2	2098,21		4196		4196		4532	
											336		
160	315	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 41	Решетка щелевая регулируемая РАР 250х100мм	шт.	2	2284,82		4570		4570		4935	
											366		
161	316	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 21	Дроссель-клапан ДКСп-250х100мм	шт.	2	2678,57		5357		5357		5786	
											429		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	317	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок KSK 200. Установка	глушитель шума	1	15788,15	45,38	15788	45	14214	1514	18686	
						1529,05	15,82	1529	16		1384		
163	318	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	613		1839		1839		1986	
											147		
164	319	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	11,5	1904,88	23,52	21906	271	18416	2225	26062	
						279,98	0,45	3220	5		1931		
165	320	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,54	16959,65	1777,35	9158	960	0	6602	17021	
						15182,3	904,2	8198	488		1261		
166	321	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5508	17012		9370		9370		10120	
											750		
167	322	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,5	1363		2045		2045		2208	
											164		
168	323	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,008	655		5		5		6	
											0		
169	324	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	5 вентилятор	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
						7950,6	38,43	7951	38		1335		
170	325	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876		27876		27876		30106	
											2230		
171	326	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0157	8081,12	30,36	127	0	2	122	269	
						7915,16	15,82	124	0		20		
172	327	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
											589		
173	328	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	5334,76	55,46	1334	14	790	525	2008	
						2119,89	24,1	530	6		149		
174	329	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	6392,02	45,75	38352	274	26432	11506	53847	
						1940,94	15,89	11646	95		3989		
175	330	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	5279,76	55,46	9118	96	5361	3629	13767	
						2119,89	24,1	3661	42		1020		
176	331	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
177	332	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	1	1142,86		1143		1143		1234	
											91		
178	333	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK 100. Установка	глушитель шума	1	12868,15	45,38	12868	45	11294	1514	15533	
						1529,05	15,82	1529	16		1151		
179	334	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226		1324	
											98		
180	335	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	1904,88	23,52	15239	188	12811	1548	18130	
						279,98	0,45	2240	4		1343		
181	336	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,43	16959,65	1777,35	7293	764	0	5257	13554	
						15182,3	904,2	6528	389		1004		
182	337	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,4386	17012		7461		7461		8058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							597		
183	338	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,9	1363		2590		2590		2797	
				рулон							207		
184	339	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,008	655		5		5		6	
				т							0		
185	340	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	6	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
186	341	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	42214		42214		42214		45591	
				комплект							3377		
187	342	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,0628	8081,12	30,36	507	2	9	488	1075	
				м2		7915,16	15,82	497	1		80		
188	343	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.200мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
189	344	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		8,164	5279,76	55,46	43104	453	25344	17153	65078	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	17307	197		4821		
190	345	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		19,782	6580,76	55,46	130181	1097	87148	41564	185484	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	41936	477		13740		
191	346	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		1	6501,39	86,56	6501	87	569	5745	13226	
				клапан		5846,09	15,82	5846	16		980		
192	347	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 10	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-100х100-КН-ЭЛ-СН-30 с электроприводом Belimo BFL 230-S		1	102446,43		102446		102446		110642	
				шт.							8196		
193	348	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка		11	1660,44	33,76	18265	371	1074	16654	37712	
				решетка		1529,08	15,82	16820	174		2794		
194	349	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 29	Решетка щелевая регулируемая РАР 100х100мм		11	1485,71		16343		16343		17650	
				шт.							1307		
195	350	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок KSK 200 . Установка		1	15788,15	45,38	15788	45	14214	1514	18686	
				глушитель шума		1529,05	15,82	1529	16		1384		
196	351	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		5	613		3065		3065		3310	
				шт.							245		
197	352	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм		6	2089,29		12536		12536		13539	
				шт.							1003		
198	353	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		23,1	1904,88	23,52	44003	543	36992	4470	52350	
				м2		279,98	0,45	6468	10		3878		
199	354	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,3	16959,65	1777,35	22048	2311	0	15893	40976	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	19737	1175		3035		
200	355	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,326	17012		22558		22558		24363	
				м3							1805		
201	356	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		2,6	1363		3544		3544		3827	
				рулон							284		
202	357	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,025	655		16		16		18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1		
203	358	E11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	7	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
204	359	C123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27876		27876		27876		30106	
				комплект							2230		
205	360	E11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,0157	8081,12	30,36	127	0	2	122	269	
				м2		7915,16	15,82	124	0		20		
206	361	C123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
207	362	E11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		1,9468	5279,76	55,46	10279	108	6044	4090	15519	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	4127	47		1150		
208	363	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,8	5334,76	55,46	4268	44	2528	1681	6425	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1696	19		476		
209	364	E11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 160 мм. Прокладка		25,434	6581,37	56,07	167391	1426	112047	53447	238505	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	53917	621		17667		
210	365	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм		3	2089,29		6268		6268		6769	
				шт.							501		
211	366	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 19	Дроссель-клапан ДКСп-100х 100 мм		3	2068,75		6206		6206		6703	
				шт.							497		
212	367	E11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	6501,39	86,56	19504	260	1706	17234	39677	
				клапан		5846,09	15,82	17538	47		2939		
213	368	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 10	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-100х100-КН-ЭЛ-СН-30 с электроприводом Belimo BFL 230-S		3	102446,43		307339		307339		331926	
				шт.							24587		
214	369	E11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK100мм. Установка		1	12868,15	45,38	12868	45	11294	1514	15533	
				глушитель шума		1529,05	15,82	1529	16		1151		
215	370	C123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
216	371	E11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		25,4	1904,88	23,52	48384	597	40675	4915	57563	
				м2		279,98	0,45	7111	11		4264		
217	372	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		2,3	16959,65	1777,35	39007	4088	0	28119	72497	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	34919	2080		5370		
218	373	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		2,346	17012		39910		39910		43103	
				м3							3193		
219	374	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		8,5	1363		11586		11586		12512	
				рулон							927		
220	375	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,03	655		20		20		21	
				т							2		
221	376	E11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	8	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
222	377	C123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27877		27877		27877		30107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	378	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	комплект	0,0245313	8081,12	30,36	198	1	3	2230		
						7915,16	15,82	194	0		191	420	
224	379	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.125мм	м2	2	3682		7364		7364	31		
											589	7953	
225	380	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226			
											98	1324	
226	381	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
						1529,08	15,82	3058	32		517		
227	382	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	1	985,71		986		986		1065	
											79		
228	383	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 20	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	1	2233,04		2233		2233		2412	
											179		
229	384	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5334,76	55,46	6402	67	3791	2521	9637	
						2119,89	24,1	2544	29		714		
230	385	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	6392,02	45,75	35795	256	24670	10739	50257	
						1940,94	15,89	10869	89		3723		
231	386	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5,6	1904,88	23,52	10667	132	8968	1084	12691	
						279,98	0,45	1568	3		940		
232	387	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
						15182,3	904,2	3036	181		467		
233	388	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470		3748	
											278		
234	389	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2	1363		2726		2726		2944	
											218		
235	390	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0055	655		4		4		4	
											0		
236	391	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	9 вентилятор	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
						7950,6	38,43	7951	38		1335		
237	392	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27877		27877		27877		30107	
											2230		
238	393	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0245313	8081,12	30,36	198	1	3	191	420	
						7915,16	15,82	194	0		31		
239	394	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
											589		
240	395	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226		1324	
											98		
241	396	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
						1529,08	15,82	3058	32		517		
242	397	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 20	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	2	2233,04		4466		4466		4823	
											357		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	398	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	5334,76	55,46	16538	172	9794	6513	24895	
						2119,89	24,1	6572	75		1844		
244	399	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,9	6392,02	45,75	50497	361	34802	15150	70898	
						1940,94	15,89	15333	126		5252		
245	400	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	6580,76	55,46	15498	131	10375	4948	22081	
						2119,89	24,1	4992	57		1636		
246	401	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7	1904,88	23,52	13334	165	11210	1354	15864	
						279,98	0,45	1960	3		1175		
247	402	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,54	16959,65	1777,35	9158	960	0	6602	17021	
						15182,3	904,2	8198	488		1261		
248	403	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5508	17012		9370		9370		10120	
											750		
249	404	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363		3271		3271		3533	
											262		
250	405	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0095	655		6		6		7	
											0		
251	406	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	10 вентилятор	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
						7950,6	38,43	7951	38		1335		
252	407	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716		37493	
											2777		
253	408	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,040192	8081,12	30,36	325	1	5	312	688	
						7915,16	15,82	318	1		51		
254	409	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.160мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
											589		
255	410	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226		1324	
											98		
256	411	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	4	1717,58	54,67	6870	219	535	6056	13960	
						1529,08	15,82	6116	63		1034		
257	412	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150х100мм	шт.	4	1142,86		4571		4571		4937	
											366		
258	413	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	Дроссель-клапан ДКСп-150х100мм	шт.	4	2233,04		8932		8932		9647	
											715		
259	414	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	1261	4818	
						2119,89	24,1	1272	14		357		
260	415	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	6392,02	45,75	81818	586	56388	24546	114873	
						1940,94	15,89	24844	203		8509		
261	416	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5072	6580,76	55,46	9919	84	6640	3167	14132	
						2119,89	24,1	3195	36		1047		
262	417	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	19,3	1904,88	23,52	36764	454	30907	3734	43739	
						279,98	0,45	5404	9		3240		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	418	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,9	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	15264 13664	1600 814	0	11003 2101	28368	
264	419	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,918	17012		15617		15617	1249	16866	
265	420	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363		3271		3271	262	3533	
266	421	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	655		7		7	1	7	
267	422	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	11 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
268	423	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	42214		42214		42214	3377	45591	
269	424	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0628	8081,12 7915,16	30,36 15,82	507 497	2 1	9	488 80	1075	
270	425	С123-050307-0401	Вставки гибкие днам.200мм	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953	
271	426	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,222	5279,76 2119,89	55,46 24,1	38130 15310	401 174	22420	15174 4264	57569	
272	427	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	5334,76 2119,89	55,46 24,1	1067 424	11 5	632	420 119	1606	
273	428	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,60625	6580,76 2119,89	55,46 24,1	135605 43683	1143 497	90779	43296 14312	193213	
274	429	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	12	1660,44 1529,08	33,76 15,82	19925 18349	405 190	1171	18168 3047	41141	
275	430	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 29	Решетка щелевая регулируемая РАР 100х100мм	шт.	12	1485,71		17829		17829	1426	19255	
276	431	Е11-201001-0102	Глушители шума вентиляционных установок KSK 200 . Установка	глушитель шума	1	15788,15 1529,05	45,38 15,82	15788 1529	45 16	14214	1514 1384	18686	
277	432	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6501,39 5846,09	86,56 15,82	6501 5846	87 16	569	5745 980	13226	
278	433	Прайс-лист ТОО "АВЗ" пункт 10	Клапан противопожарный прямоугольные КПЖ-1-ОГ-Н-100х100-КН-ЭЛ-СН-30 с электроприводом Belimo BFL 230-S	шт.	1	102446,43		102446		102446	8196	110642	
279	434	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	613		3065		3065	245	3310	
280	435	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм	шт.	6	2089,29		12536		12536	1003	13539	
281	436	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	22,7	1904,88 279,98	23,52 0,45	43241 6356	534 10	36351	4392 3811	51444	
282	437	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,7	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	28831 25810	3021 1537	0	20784 3969	53584	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
283	438	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,734	17012		29499		29499	2360	31859	
284	439	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	5,7	1363		7769		7769	622	8391	
285	440	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,027	655		18		18	1	19	
286	441	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	12 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
287	442	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27876		27876		27876	2230	30106	
288	443	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0157	8081,12 7915,16	30,36 15,82	127 124	0 0	2	122 20	269	
289	444	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм	шт.	2	3682		7364		7364	589	7953	
290	445	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5482	5279,76 2119,89	55,46 24,1	18734 7522	197 86	11015	7455 2095	28284	
291	446	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,5862	6581,37 2119,89	56,07 24,41	161811 52120	1378 600	108312	51666 17078	230555	
292	447	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм	шт.	6	2089,29		12536		12536	1003	13539	
293	448	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK100мм. Установка	глушитель шума	1	12868,15 1529,05	45,38 15,82	12868 1529	45 16	11294	1514 1151	15533	
294	449	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	98	1324	
295	450	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24,6	1904,88 279,98	23,52 0,45	46860 6887	579 11	39394	4760 4130	55750	
296	451	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	33919 30365	3555 1808	0	24451 4670	63040	
297	452	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,04	17012		34704		34704	2776	37481	
298	453	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	8,3	1363		11313		11313	905	12218	
299	454	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0296	655		19		19	2	21	
300	455	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	13 вентилятор	1	8856,58 7950,6	168,5 38,43	8857 7951	169 38	737	7829 1335	18021	
301	456	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716	2777	37493	
302	457	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,040192	8081,12 7915,16	30,36 15,82	325 318	1 1	5	312 51	688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	458	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.160мм	шт.	2	3682		7364		7364		7953	
304	459	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок KSK160мм. Установка	глушитель шума	1	12868,15	45,38	12868	45	11294	589		
305	460	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	1529,05	15,82	1529	16		1514	15533	
306	461	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2	613		1839		1839	1151		
307	462	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 41	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм	шт.	1	1717,58	54,67	3435	109	268	147	1986	
308	463	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 34	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200 мм х 100 мм	шт.	1	1529,08	15,82	3058	32		3028	6980	
309	464	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 20	Дроссель-клапан ДКСп-150х100мм	шт.	1	2284,82		2285		2285	517		
310	465	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,85	1288,39		1288		1288	183	2468	
311	466	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 160 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,727	2233,04		2233		2233	103		
312	467	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	28	6392,02	45,75	178018	1274	122689	179	2412	
313	468	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,53	1940,94	15,89	54055	443		53408	249939	
314	469	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5406	6581,37	56,07	11366	97	7608	18514		
315	470	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	5,5	2119,89	24,41	3661	42		3629	16195	
316	471	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,024	1904,88	23,52	53337	659	44839	1200		
317	472	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	14 вентилятор	1	279,98	0,45	7839	13		5418	63455	
318	473	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	16959,65	1777,35	8989	942	0	4700		
319	474	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0157	15182,3	904,2	8047	479		6480	16706	
320	475	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм	шт.	2	17012		9197		9197	1237		
321	476	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7222	8081,12	30,36	127	0	2	736	9932	
322	477	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,55596	7915,16	15,82	124	0		122	269	
						3682		7364		7364	20		
						5279,76	55,46	3813	40	2242	589	7953	
						2119,89	24,1	1531	17		1517	5757	
						6581,37	56,07	16822	143	11260	426		
						2119,89	24,41	5418	62		5371	23968	
											1775		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	478	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка		2	1660,44	33,76	3321	68	195	3028	6857	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		508		
324	479	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 31	Решетка щелевая регулируемая РАР 150х100мм		2	1734,82		3470		3470		3747	
				шт.							278		
325	480	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
326	481	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	16959,65	1777,35	5088	533	0	3668	9456	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	4555	271		700		
327	482	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,306	17012		5206		5206		5622	
				м3							416		
328	483	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1	1363		1363		1363		1472	
				рулон							109		
329	485	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,004	655		3		3		3	
				т							0		
330	485	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	15	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
331	486	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27876		27876		27876		30106	
				комплект							2230		
332	487	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,0157	8081,12	30,36	127	0	2	122	269	
				м2		7915,16	15,82	124	0		20		
333	488	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
334	489	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
335	490	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		2,0724	6581,37	56,07	13639	116	9130	4355	19434	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4393	51		1440		
336	491	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм		1	2089,29		2089		2089		2256	
				шт.							167		
337	492	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
338	493	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
339	494	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
340	495	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,8	1363		1090		1090		1178	
				рулон							87		
341	496	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,004	655		3		3		3	
				т							0		
342	497	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	16	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	498	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27877		27877		27877		30107	
344	499	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0245313	8081,12	30,36	198	1	3	2230	420	
						7915,16	15,82	194	0		191		
345	500	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	3682		7364		7364	31	7953	
346	501	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	589	1324	
347	502	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	5	1660,44	33,76	8302	169	488	98	17142	
						1529,08	15,82	7645	79		7570		
348	503	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 29	Решетка щелевая регулируемая РАР 100х100мм	шт.	5	1485,71		7429		7429	1270	8023	
349	504	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 19	Дроссель-клапан ДКСп-100х 100 мм	шт.	3	2068,75		6206		6206	594	6703	
350	505	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,76	5334,76	55,46	46733	486	27676	497	70349	
						2119,89	24,1	18570	211		18406		
351	506	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	6392,02	45,75	39630	284	27313	5211	55642	
						1940,94	15,89	12034	99		11890		
352	507	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,61248	6580,76	55,46	17192	145	11509	4122	24496	
						2119,89	24,1	5538	63		5489		
353	508	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8,4	1904,88	23,52	16001	198	13452	1814	19037	
						279,98	0,45	2352	4		1625		
354	509	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16959,65	1777,35	8480	889	0	1410	15760	
						15182,3	904,2	7591	452		6113		
355	510	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,51	17012		8676		8676	1167	9370	
356	511	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363		3271		3271	694	3533	
357	512	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,015	655		10		10	262	11	
358	513	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	1 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		1514		
359	514	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 36	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200х150мм	шт.	1	1418,75		1419		1419	259	1532	
360	515	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	114	4818	
						2119,89	24,1	1272	14		1261		
361	516	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	6392,02	45,75	24929	178	17181	357	35000	
						1940,94	15,89	7570	62		7479		
362	517	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	2593	4759	
						279,98	0,45	588	1		406		
											353		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	518	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
364	519	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
365	520	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
366	521	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,006	655		4		4		4	
				т							0		
367	522	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
368	523	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		1	2723,21		2723		2723		2941	
				шт.							218		
369	524	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	2015	23		668		
370	525	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,96	6106,22	43,99	24181	174	17356	6591	33233	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	6650	75		2462		
371	526	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,24	16959,65	1777,35	4070	427	0	2934	7565	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3644	217		560		
372	527	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2448	17012		4165		4165		4498	
				м3							333		
373	528	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,75	1363		1022		1022		1104	
				рулон							82		
374	529	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,008	655		5		5		6	
				т							0		
375	530	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
376	531	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		3	2723,21		8170		8170		8823	
				шт.							654		
377	532	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,6	5290,22	43,99	19045	158	12841	5992	27039	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	6046	68		2003		
378	533	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		19,68	6106,22	43,99	120170	866	86254	32754	165159	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	33050	372		12234		
379	534	E11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		14,6	1904,88	23,52	27811	343	23380	2825	33087	
				м2		279,98	0,45	4088	7		2451		
380	535	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,62	16959,65	1777,35	10515	1102	0	7580	19543	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9413	561		1448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	536	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6324	17012		10758		10758	861	11619	
382	537	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2	1363		1636		1636	131	1766	
383	538	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,036	655		24		24	2	25	
384	539	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
385	540	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971	158	2129	
386	541	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76 2119,89	55,46 24,1	1658 666	17 8	975	660 185	2503	
387	542	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0458	6581,37 2119,89	56,07 24,41	20046 6457	171 74	13418	6400 2116	28562	
388	543	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88 279,98	23,52 0,45	2095 308	26 0	1762	213 185	2493	
389	544	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
390	545	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
391	546	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,8	1363		1090		1090	87	1178	
392	547	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0035	655		2		2	0	2	
393	548	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	5 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
394	549	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	1	985,71		986		986	79	1065	
395	550	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76 2119,89	55,46 24,1	1658 666	17 8	975	660 185	2503	
396	551	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0676	6581,37 2119,89	56,07 24,41	7026 2263	60 26	4703	2243 742	10011	
397	552	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	1696 1518	178 90	0	1223 233	3152	
398	553	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	
399	554	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5	1363		682		682	55	736	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	555	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0015	655		1		1		1	
				т							0		
401	556	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
402	557	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
403	558	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
404	559	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
405	560	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,9	5334,76	55,46	4801	50	2843	1891	7228	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1908	22		535		
406	561	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,8792	6581,37	56,07	5786	49	3873	1848	8245	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	1864	21		611		
407	562	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,68	6392,02	45,75	10739	77	7401	3222	15077	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	3261	27		1117		
408	563	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,21	16959,65	1777,35	3562	373	0	2567	6619	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3188	190		490		
409	564	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2142	17012		3644		3644		3935	
				м3							292		
410	565	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1	1363		1363		1363		1472	
				рулон							109		
411	566	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0061	655		4		4		4	
				т							0		
412	567	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
413	568	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм		1	2346,43		2346		2346		2534	
				шт.							188		
414	569	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3	5290,22	43,99	15871	132	10701	4993	22533	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	5038	57		1669		
415	570	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
416	571	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
417	572	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
418	573	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0054	655		4		4		4	
				т							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
419	574	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
420	575	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 40	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм		1	1344,64		1345		1345		1452	
				шт.							108		
421	576	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		1	2723,21		2723		2723		2941	
				шт.							218		
422	577	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,5	5334,76	55,46	8002	83	4739	3152	12046	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	3180	36		892		
423	578	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	2015	23		668		
424	579	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		4,92	6392,02	45,75	31449	225	21674	9435	44154	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	9549	78		3271		
425	580	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,84	6106,22	43,99	60085	433	43127	16377	82579	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	16525	186		6117		
426	581	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		13,1	1904,88	23,52	24954	308	20978	2535	29688	
				м2		279,98	0,45	3668	6		2199		
427	582	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	6073	362		934		
428	583	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,408	17012		6941		6941		7496	
				м3							555		
429	584	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,3	1363		1772		1772		1914	
				рулон							142		
430	430	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,034	655		22		22		24	
				т							2		
431	585	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	9	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
432	585	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		3	2723,21		8170		8170		8823	
				шт.							654		
433	586	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,4	5290,22	43,99	12697	106	8560	3994	18026	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	4031	45		1335		
434	587	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		17,16	6106,22	43,99	104783	755	75209	28560	144010	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	28818	325		10667		
435	588	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		4,1	1904,88	23,52	7810	96	6566	793	9292	
				м2		279,98	0,45	1148	2		688		
436	589	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16959,65	1777,35	10176	1066	0	7335	18912	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9109	543		1401		

	[redacted]инии по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
437	590	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	17012		10411		10411	833	11244	
438	591	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,1	1363		2862		2862	229	3091	
439	592	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,03	655		20		20	2	21	
440	595	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	10 решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
441	596	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971	158	2129	
442	597	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76 2119,89	55,46 24,1	1658 666	17 8	975	660 185	2503	
443	598	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,454	6581,37 2119,89	56,07 24,41	22732 7322	194 84	15216	7258 2399	32390	
444	599	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88 279,98	23,52 0,45	2095 308	26 0	1762	213 185	2493	
445	600	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
446	601	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
447	602	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,8	1363		1090		1090	87	1178	
448	603	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,004	655		3		3	0	3	
449	604	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	11 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
450	605	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм	шт.	1	1507,14		1507		1507	121	1628	
451	606	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5334,76 2119,89	55,46 24,1	3734 1484	39 17	2212	1471 416	5622	
452	607	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96	6392,02 1940,94	45,75 15,89	12528 3804	90 31	8634	3759 1303	17590	
453	608	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,3	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	5088 4555	533 271	0	3668 700	9456	
454	609	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,306	17012		5206		5206	416	5622	
455	610	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5	1363		682		682	55	736	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
456	611	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,003	655		2		2	0	2	
457	612	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	12 решетка	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
						1529,08	15,82	4587	47		776		
458	613	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971	158	2129	
459	614	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм	шт.	1	1507,14		1507		1507	121	1628	
460	615	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
						2119,89	24,1	666	8		185		
461	616	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5334,76	55,46	5602	58	3317	2206	8432	
						2119,89	24,1	2226	25		625		
462	617	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0458	6581,37	56,07	20046	171	13418	6400	28562	
						2119,89	24,41	6457	74		2116		
463	618	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	6392,02	45,75	13423	96	9251	4027	18846	
						1940,94	15,89	4076	33		1396		
464	619	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
						279,98	0,45	308	0		185		
465	620	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,23	16959,65	1777,35	3901	409	0	2812	7250	
						15182,3	904,2	3492	208		537		
466	621	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2346	17012		3991		3991	319	4310	
467	622	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,5	1363		2045		2045	164	2208	
468	623	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0114	655		7		7	1	8	
469	624	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	13 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
470	625	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм	шт.	1	1507,14		1507		1507	121	1628	
471	626	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,02	6392,02	45,75	25696	184	17709	7709	36077	
						1940,94	15,89	7803	64		2672		
472	627	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	406	4759	
						279,98	0,45	588	1		353		
473	628	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
						15182,3	904,2	1518	90		233		
474	629	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
475	630	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,6	1363		818		818	65	883	
476	631	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,006	655		4		4	0	4	
477	632	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	14 решетка	1	1717,58 / 1529,08	54,67 / 15,82	1718 / 1529	55 / 16	134	1514 / 259	3490	
478	633	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723	218	2941	
479	634	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6106,22 / 1679,39	43,99 / 18,92	51292 / 14107	370 / 159	36816	13981 / 5222	70495	
480	635	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4,1	1904,88 / 279,98	23,52 / 0,45	7810 / 1148	96 / 2	6566	793 / 688	9292	
481	636	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,21	16959,65 / 15182,3	1777,35 / 904,2	3562 / 3188	373 / 190	0	2567 / 490	6619	
482	637	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2142	17012		3644		3644	292	3935	
483	638	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,7	1363		954		954	76	1030	
484	639	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,013	655		9		9	1	9	
485	640	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	15 решетка	3	1717,58 / 1529,08	54,67 / 15,82	5153 / 4587	164 / 47	401	4542 / 776	10470	
486	641	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 44	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х250 мм	шт.	1	2144,64		2145		2145	172	2316	
487	642	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	2	2723,21		5446		5446	436	5882	
488	643	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5144,26 / 1940,94	43,99 / 18,92	4630 / 1747	40 / 17	2843	1729 / 509	6867	
489	644	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5290,22 / 1679,39	43,99 / 18,92	12697 / 4031	106 / 45	8560	3994 / 1335	18026	
490	645	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,03	6392,02 / 1940,94	45,75 / 15,89	38544 / 11704	276 / 96	26564	11564 / 4009	54116	
491	646	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	6106,22 / 1679,39	43,99 / 18,92	40301 / 11084	290 / 125	28927	10985 / 4103	55389	
492	647	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3,1	1904,88 / 279,98	23,52 / 0,45	5905 / 868	73 / 1	4964	600 / 520	7025	
493	648	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16959,65	1777,35	10176	1066	0	7335	18912	