**Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

**Субподрядчик:** ТОО "ПромСпецСтройПроект"

**Договор:** Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за Октябрь месяц 2024 г.

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №12 от 05.10.2024г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 39 884,99 | 35 611,60 | | | | | | | 4 273,39 | 39 884,99 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **39 884,99** | **35 611,60** | | | | | | | **4 273,39** | **39 884,99** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор** _____ **Аликулов Г. А.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "ПромСпецСтройПроект"**

**Директор** _____ **Тажибайұлы А.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №12 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Субподрядчик:** ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29491** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 12914 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6714* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8203 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2056* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8374 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 | | |
| | | **Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **18440** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 8302 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4178* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2944 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *732* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7194 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **1** | **6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение | **м** | **0,1** | **2 144** | **214** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **243-602-0108**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **0,1** | **1 050** | **105** |
| **3** | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0014** | **3 432 778** | **4806** |
| | | Формула объема = (1,4).0,001 | | | | |
| **4** | **243-701-0720**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (1,4).1,02 | **м** | **1,428** | **1 986** | **2836** |
| | | Линейная арматура | | | | |
| **5** | **6124-0203-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | **м** | **2,65** | **1 243** | **3294** |
| **6** | **6124-0203-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | **шт.** | **1** | **7 185** | **7185** |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **11051** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4612 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2536* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5259 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1324* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1180 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| **7** | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ: | **км** | **0,003** | **3 432 778** | **10298** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | | | | |
| | | Формула объема = (3).0,001 | | | | |
| 8 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 3.1,02 | **м** | **3,06** | **246** | **753** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29491** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 12914 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6714* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 8203 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2056* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 8374 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **29 491,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 034,88** |
| | | **Итого** | | | | **31 525,88** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 576,29** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **630,52** |
| | | **Итого** | | | | **33 732,69** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **35 611,60** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 273,39** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **39 884,99** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г. А.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"**

**Тажибайұлы А.**