Приложение 3
к приказу Министрапо инвестициям и развитию
Республики Казахстанот 24 апреля 2017года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«27» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV», Западно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. К.Аманжолов, 99/1

(наименование организации, юридический адрес)

в лице генерального директора Ерғалиев Даурен Жақсығалиұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги улицы Б.Момышулы в городе Каратау Таласского района Жамбылской области»,** местонахождение - город Каратау Таласского района Жамбылской области.

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района", руководитель Алтишев Еркин Оразович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАС и компания-2005»;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз Гео проект Люкс» 2022 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Таласского района» 13.02.2022 года

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственн оцелевой продукции или основным видам услуг):

| Протяженность | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 2212,11 | м | 2212,11 | ----- | 2212,11 | ------- |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность участка 2212,11 метра, устройство покрытия автомобильной дороги: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см – 18143,4 м2, нижний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 6 см – 18143,4 м2, разметка проезжей части: сплошная шириной линии 0,1 м – 1,9741 км, пунктирная шаг 1:3 шириной линии 0,1 м – 0,248 км. Устройство сети наружного освещения реконструируемого участка дороги улицы Бауыржан Момышулы светодиодными консольными светильниками типа ДКУ- LED с светодиодными лампами мощностью 113 Вт, установленными на осветительной конической 8-гранной опоре с подвеской провода самонесущего изолированного марки СИП-4 сечением 4х16 мм² общей протяжённостью 2,337 км. Комплектная трансформаторная подстанция принята наружной установки с одним трансформатором с воздушным вводом 6 кВ и воздушным выводом 0,4 кВ типа КТПН-25/6-0,4 кВ с вариантом РУ-0,4 кВ на автоматических выключателях. Защита от перенапряжения и заземление. Заземляющее устройство КТПН-6/0,4 кВ выполнено общим для электроустановок напряжением 6 и 0,4 кВ. Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой Ø16 длиной 5м, верхние концы заземлителя заглублены на глубину 0,7м от поверхности земли и соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм. Категория надёжности электроснабжения -III. Напряжение сети - 6/0,4 кВ. Установленная мощность электроприёмников – 5,537 кВт. Расчётная мощность –5,537 кВт. Расчётный ток – 9,1 А. КТПН-6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25кВА - 1 комплект. Протяжённость ВЛЗ-0,007км Протяжённость ВЛИ-0,4 кВ – 2,337 км. Максимальное падение напряжения – 2,9 %.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ август 2023г.;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2023 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;

фактически 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: выполнено.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
**"Реконструкция автомобильной дороги улицы Бауыржан Момышулы в городе Каратау Таласского района Жамбылской области"**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV» Ерғалиев Даурен Жақсығалиұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,)

дата «____» _____ 2023 М.П.