Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_28_» _август_ 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТВИК» ЮКО, г. Шымкент, мкр. 18, 1/69
наименование организации, юридический адрес

в лице Әнибек Ерлан Нұрғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» Сейтимбетов М.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «SAN REAL GROUP» Жамбулов А.Н.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №ГНК-0044/17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» от «12» сентября 2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность электрических сетей	км	18,215	18,215	18,215	18,215

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование нового строительства выполнены следующие работы: строительство новых сетей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,38кВ и КТПН. Общая протяжённость проектируемых линий составляет: ВЛ 10кВ – 2,353 км, ВЛ 0,38кВ – 15,862 км, КТПН 10/0,4кВ – 8 шт. Посадка КТПН выполнена с учетом возможности беспрепятственного доступа обслуживающего персонала и техники, соблюдения нормативного расстояния до жилых здании и охранной зоны по периметру трансформатора. Потребная мощность электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш Сарыагашского района ЮКО составляет- 383,54кВт (участок №1), 323,95 кВт (участок №2), 70,45 кВт (участок №3).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2018 г.;

месяц, год

окончание работ: август 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жарық Трансит» Руководитель Сарыагашского РЭС Н. Усманов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Әнибек Ерлан Нұрғалиұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_28_» _август_ 2018 года

Авторский надзор ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»_ Н.А. Давлетяров___
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ГИПа С.К. Жунусов_№26 от 14.05.2018 года_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № и дата приказа о назначении ГИП

действующего на основании договора_№1-2А от 19.03.2018 года_____
№ договора и дата

по объекту: «Строительство электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» Сейтимбетов М.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТВИК» №0002381 от 06.03.2007 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Әнибек Ерлан Нұрғалиұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «SAN REAL GROUP» №18008196 от 24.11.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Жамбулов А.Н._____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 г.;
месяц, год
окончание работ август 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6 ;
по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;
фактически 5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №ГНК-0044/17,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ТОО «Гео Нұр құрылыс» от «12» сентября 2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» Н.А. Давлетяров
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП С.К. Жунусов №26 от 14.05.2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № и дата приказа о назначении ГИП

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_28_» _август_ 2018 года

Технический надзор ТОО «Arman Stroi Holding» г. Шымкент, мкр 18, дом №1, кв № 69,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице

Директора Б.Д. Юсупов, свидетельство аккредитаций №00506 от 13.01.2017 г., эксперт К.А. Куттымуратов №KZ13VJE00002484 от 07.10.2014 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на

Основании договора с заказчиком №1-1 от «20» апреля 2018 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство электроснабжения в микрорайоне Телемунара, Коктобе в городе Сарыагаш, Сарыагашского района, ЮКО»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства Сарыагашского района» Сейтимбетов М.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ТВИК» №0002381 от 06.03.2007 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Әнибек Ерлан Нұрғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «SAN REAL GROUP» №18008196 от 24.11.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Жамбулов А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2018 г.;
месяц, год

окончание работ: август 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 ;

по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;

фактически 5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 189 215 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 136 334 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 21 968 тысяч тенге, прочие затраты 30 913 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 179 555 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 136 334 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 21 968 тысяч тенге, прочие затраты 30 913 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» №ГНК-0044/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): ТОО «Гео Нұр құрылыс» «12» сентября 2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Arman Stroi Holding» Б.Ж. Юсупов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору К.А. Куттымуратов Аттестат ЖКХ №KZ13VJE00002484 от 07.10.2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперт(ов) № аттестатов, подпись, дата

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)