Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №16 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №16 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 886,36	22 219,96							2 666,40	24 886,36
Всего по стройке	**24 886,36**	**22 219,96**							**2 666,40**	**24 886,36**

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №16 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18401**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3439*
		машины и механизмы	тенге			6926
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1744*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
		Раздел 2. Ответвления к вводам в здания				**18082**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6073
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3339*
		машины и механизмы	тенге			6925
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1744*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5084
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,96+1,99).0,001	**км**	**0,00395**	**3 432 778**	**13559**
4	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,96).1,02	**м**	**1,9992**	**246**	**492**
5	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,99).1,02	**м**	**2,0298**	**1 986**	**4031**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18401**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6279
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3439*
		машины и механизмы	тенге			6926
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1744*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**18 401,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 269,67**
		Итого				**19 670,67**
		Сметная прибыль - 5%				**983,53**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**393,41**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**21 047,62**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**22 219,97**
		НДС- 12%				**2 666,40**
		Стоимость строительства				**24 886,36**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____Тажибайұлы А.