Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**240140011067**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**
Договор (контракт)	Договор №2021/12 от 05.03.2021 года	

Номер документа	Дата составления
209	**01.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы по строительству объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети и дороги)»			работа	1	508 027 190,00	508 027 190,00	54 431 484,64
				Итого	1	x	508 027 190,00	54 431 484,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2024 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА №23
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 351 585 191,72									
в том числе за текущий месяц 2024 года	508 027 190,00	453 595 705,36							54 431 484,64	508 027 190,00

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Вехи" ИИН 550401303325**
идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт _____ **Даданбаев М. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Переустройство сети ВЛ-0,4 кВт, ВЛ-10кВт (остаточные объемы)**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №157

за ноябрь 24г

на Автоматизация систем управления КНС /3 участок

Основание: ЛС № 4-01-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Шкаф Электротехнический 1600x800x400					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**2**	**245-405-1702**	**Шкаф распределительный из листовой стали шириной 400 мм**	**1 шт.**	**5**	**53715**	**268 575**	
2	**4**	**511-903-0301**	**Шкаф управления погружными насосамиQE2P WW 3X400V 1-1,6A DOL, арт. 97798944**	**1 шт.**	**5**	**220406**	**1 102 030**	
3	**5**	**247-305-0142**	**Шкаф учета электроэнергии(АСКУЭ),для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных**	**1 шт.**	**5**	**615701**	**3 078 505**	**Казахстан**
4	**7**	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**10**	**522**	**5 220**	

5	9	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	5	846	4 230	
6	11	247-302-0107	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 40/5А 5ВА	1 шт.	10	4996	49 960	
7	13	243-907-1024	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	1 м	18,75	2549	47 794	Казахстан
8	15	243-142-0305 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	1 м	375	90	33 750	Казахстан
9	16	243-142-0307 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	1 м	415	151	62 665	Казахстан
10	17	243-202-0105 (основной ресурс)	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4	1 м	50	969	48 450	Казахстан
11	19	261-404-0573	Зажим, клемма	1 шт.	250	379	94 750	
12	21	521-301-0413-0001	Датчик звука беспроводной	1 шт.	5	156651	783 255	
13	22	245-601-1028	Датчик уровняпоплавковый MS1, арт. 96003332	1 шт.	40	54838	2 193 520	
14	23	245-601-1021	Датчик уровня контроля жидкости	1 шт.	40	163006	6 520 240	
15	24	245-601-0708	Датчик универсальный AKS 21M	1 шт.	10	38406	384 060	
16	26	245-602-0101	Термостат	1 шт.	5	10012	50 060	
17	28	247-211-1635	Реле контроля фаз	1 шт.	5	8026	40 130	
18	30	248-404-2104	Нагреватель	1 шт.	10	19482	194 820	

			Итого:				14 962 014	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			13 076 729	
			оборудование	Тенге			1 885 285	
			перевозки	Тенге			0	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего		**14 962 014**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		1 072 292
Итого с общеплощадочными затратами		16 034 306
Сметная прибыль (5%)		707 451
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		801 715
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		17 543 472
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	17 322 424
НДС (12%)		2 078 691
Всего по акту		19 401 115

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №158

за ноябрь 24г

на Устройство въездов

Основание: ЛС № 7-02-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Устройство въездов					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0103-0210**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**271,35**	**660**	**179 091**	
2	**2**	**6101-0101-0302**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**271,35**	**86**	**23 336**	
3	**3**	**211-103-0101**	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**1 м3**	**337,05**	**1542**	**519 731**	**Казахстан**
4	**4**	**6101-0101-0302**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**307,05**	**86**	**26 406**	
5	**5**	**6101-0107-0101**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**489,45**	**292**	**142 919**	

6	6	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1468,35	21	30 835	
7	7	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	489,45	237	116 000	
8	8	6101-0109-0102	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	6385,65	4	25 543	
9	9	6201-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	965,75	8075	7 798 431	
10	10	6201-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5242,32	2032	10 652 394	
11	11	6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	14022,6	534	7 488 068	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1368,60576	24215	33 140 788	Казахстан
			Раздел 2. Досыпка обочин					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
12	12	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	504,4	1542	777 785	Казахстан
13	13	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	504,4	86	43 378	
14	14	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	504,4	259	130 640	
15	15	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1513,2	18	27 238	
16	16	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	504,4	237	119 543	
			Раздел 3. Укрепление обочин					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
17	17	6201-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	3332	657	2 189 124	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-101-0117	Щебень	м3	0	0	0	

			Итого:				63 431 250	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 057 899	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 982 901	
			машины и механизмы	Тенге			14 825 648	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 055 894	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			44 547 704	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 525	

Всего		**63 431 250**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		5 201 363
Итого с общеплощадочными затратами		68 632 613
Сметная прибыль (5%)		3 431 631
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		3 431 631
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		75 495 874
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	74 544 626
НДС (12%)		8 945 355
Всего по акту		83 489 981

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №159

за ноябрь 24г

на Устройство площадок для остановки общественного транспорта

Основание: ЛС № 7-02-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Тип 1					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**280**	**7458**	**2 088 240**	
2	**2**	**6201-0403-1204**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м2**	**931**	**218**	**202 958**	
3	**3**	**217-203-0304**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**1 м2**	**977,55**	**405**	**395 908**	

4	**4**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**931**	**1013**	**943 103**	
5	**5**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**931**	**951**	**885 381**	
6	**6**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**186,2**	**3723**	**693 223**	**Казахстан**
7	**7**	**6201-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**931**	**521**	**485 051**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	89,2829	22174	1 979 759	Казахстан
8	**8**	**6201-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**3724**	**44**	**163 856**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	172,7936	22174	3 831 525	Казахстан
9	**9**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**931**	**534**	**497 154**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	90,8656	24215	2 200 311	Казахстан
10	**10**	**6201-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м2**	**1862**	**22**	**40 964**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	45,0604	24215	1 091 138	Казахстан
			Раздел 2. Тип 2					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
11	**11**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**32**	**7458**	**238 656**	
12	**12**	**6201-0403-1204**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м2**	**105**	**218**	**22 890**	
			неучтенные ресурсы					

12.1	12.1	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0	13974	0	
13	**13**	**217-203-0304**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**1 м2**	**110,25**	**405**	**44 651**	
14	**14**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**105**	**1013**	**106 365**	
15	**15**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**105**	**951**	**99 855**	
16	**16**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**23,1**	**3723**	**86 001**	**Казахстан**
17	**17**	**6201-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**105**	**521**	**54 705**	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	10,0695	22174	223 281	Казахстан
18	**18**	**6201-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**1050**	**44**	**46 200**	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	48,72	22174	1 080 317	Казахстан
19	**19**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**105**	**534**	**56 070**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,248	24215	248 155	Казахстан
20	**20**	**6201-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м2**	**210**	**22**	**4 620**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,082	24215	123 061	Казахстан
			Раздел 3. Устройство посадочной площадки					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					

21	**21**	**6201-0403-0501**	**Устройство оснований из щебня М600, однослойных, толщина 12 см**	**м2**	**487**	**1800**	**876 600**	
22	**22**	**6201-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,39**	**228309**	**89 041**	
23	**23**	**6201-0602-0201**	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ**	**м2**	**487**	**453**	**220 611**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35,064	24215	849 075	Казахстан
24	**24**	**6201-0602-0204**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6201-0602-0201**	**м2**	**974**	**10**	**9 740**	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,5906	24215	280 666	Казахстан

			Итого:				**20 259 131**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 480 801**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**722 997**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 838 921**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**586 722**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**15 939 409**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**423**	

Всего	**20 259 131**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	1 661 249
Итого с общеплощадочными затратами	21 920 380
Сметная прибыль (5%)	1 096 019
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	1 096 019

Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		24 112 418
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	23 808 601
НДС (12%)		2 857 032
Всего по акту		26 665 633

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №160

за ноябрь 24г

на Дорожные знаки

Основание: ЛС № 7-02-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0205-0101**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**м3**	**297,752**	**9246**	**2 753 015**	
2	**2**	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**88,228**	**12091**	**1 066 765**	
3	**3**	**6104-0101-0105**	**Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**445**	**13991**	**6 225 995**	
4	**4**	**221-102-0101 (основной ресурс)**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**171,948**	**55706**	**9 578 535**	**Казахстан**

5	5	1106-0701-0202	Омоноличивание стоек бетоном класса В 15	м3	34,7256	60977	2 117 463	
6	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	37,576	4740	178 110	
7	7	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	398,496	9086	3 620 735	
8	8	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	398,496	86	34 271	
9	9	6201-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	640	22345	14 300 800	
10	10	6201-0802-0201	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	422	4445	1 875 790	

			Итого:				**41 751 479**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**25 271 628**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 358 916**	
			машины и механизмы	Тенге			**5 118 225**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 516 049**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 361 625**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 203**	

Всего	**41 751 479**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	3 423 621
Итого с общеплощадочными затратами	45 175 100
Сметная прибыль (5%)	2 258 755
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	2 258 755
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	49 692 610

Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	49 066 483
НДС (12%)		5 887 978
Всего по акту		54 954 461

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №161

за ноябрь 24г

на МАФ

Основание: ЛС № 7-02-00-10

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	**2**	**8601-0501-0116**	**Остановочный комплекс 16/ Автопавильон "Антивандальный"**	**комплект**	**10**	**972217**	**9 722 170**	
			Итого:				**9 722 170**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 300 660**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 143 460**	
			машины и механизмы	Тенге			**58 400**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14 210**	

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №162

за ноябрь 24г

на Дорожная одежда

Основание: ЛС № 7-03-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Новая дорожная одежда тип 1. Площадки для парковки					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**345**	**8075**	**2 785 875**	
2	**2**	**6201-0403-1204**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м2**	**1151**	**218**	**250 918**	
3	**3**	**217-203-0304**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**1 м2**	**1209,55**	**405**	**489 868**	

4	**4**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**1151**	**1013**	**1 165 963**	
5	**5**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**1151**	**951**	**1 094 601**	
6	**6**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**230,2**	**3723**	**857 035**	**Казахстан**

			Итого:				**6 644 260**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**817 901**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**399 860**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 770 879**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**405 085**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 055 479**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**271**	

Всего	**6 644 260**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	544 829
Итого с общеплощадочными затратами	7 189 089
Сметная прибыль (5%)	359 454
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	359 454
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	7 907 998

Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	7 808 357
НДС (12%)		937 003
Всего по акту		8 745 360

Сдал (Подрядчик)

ТОО **"AN Groups" БИН 970340000010**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №163

за ноябрь 24г

на Устройство въездов

Основание: ЛС № 7-03-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Устройство въездов					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0103-0210**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1919,68**	**660**	**1 266 989**	
2	**2**	**6101-0101-0302**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**1919,68**	**86**	**165 092**	
3	**3**	**6101-0107-0107**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**1919,68**	**21**	**40 313**	
4	**4**	**6101-0107-0107**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**5759,04**	**21**	**120 940**	
5	**5**	**6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1919,68**	**237**	**454 964**	
6	**6**	**6101-0109-0102**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**20082,16**	**4**	**80 329**	
7	**7**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**2941,68**	**8075**	**23 754 066**	

8	8	6201-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	13385,68	2032	27 199 702	
			Раздел 2. Досыпка обочин					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
9	11	6101-0103-0210	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	292,32	594	173 638	
10	12	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	292,32	79	23 093	
11	13	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	292,32	259	75 711	
12	14	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	876,96	18	15 785	
13	15	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	292,32	237	69 280	

			Итого:				53 439 902	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 957 173	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 422 752	
			машины и механизмы	Тенге			20 444 050	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 873 048	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			28 038 680	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 208	

Всего	53 439 902
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	4 382 072
Итого с общеплощадочными затратами	57 821 974

Сметная прибыль (5%)		2 891 099
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		2 891 099
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		63 604 171
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	62 802 759
НДС (12%)		7 536 331
Всего по акту		70 339 090

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №164

за ноябрь 24г

на Устройство площадок для остановки общественного транспорта

Основание: ЛС № 7-03-00-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Тип 1					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**63**	**7458**	**469 854**	
2	**2**	**6201-0403-1204**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м2**	**210**	**218**	**45 780**	
3	**3**	**217-203-0304**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**1 м2**	**220,5**	**405**	**89 303**	
4	**4**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**210**	**1013**	**212 730**	

5	**5**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**210**	**951**	**199 710**	
6	**6**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**42**	**3723**	**156 366**	**Казахстан**
7	**7**	**6201-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**210**	**521**	**109 410**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	20,139	22174	446 562	Казахстан
8	**8**	**6201-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**840**	**44**	**36 960**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	38,976	22174	864 254	Казахстан
9	**9**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**210**	**534**	**112 140**	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,496	24215	496 311	Казахстан
10	**10**	**6201-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м2**	**420**	**22**	**9 240**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,164	24215	246 121	Казахстан
11	**11**	**321-202-0102**	**Автогудронаторы свыше 3500 до 7000 л**	**1 маш.-ч**	**0,30645**	**25389**	**7 781**	
			Раздел 2. Тип 2					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
12	**12**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**310**	**7458**	**2 311 980**	
13	**13**	**6201-0403-1204**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м2**	**1032**	**218**	**224 976**	
14	**14**	**217-203-0304**	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	**1 м2**	**1083,6**	**405**	**438 858**	

15	**15**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**1032**	**1013**	**1 045 416**	
16	**16**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**1032**	**951**	**981 432**	
17	**17**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**227,04**	**3723**	**845 270**	**Казахстан**
18	**18**	**6201-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1032**	**521**	**537 672**	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	98,9688	22174	2 194 534	Казахстан
19	**19**	**6201-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**10320**	**44**	**454 080**	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	478,848	22174	10 617 976	Казахстан
20	**20**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1032**	**534**	**551 088**	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	100,7232	24215	2 439 012	Казахстан
21	**21**	**6201-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м2**	**2064**	**22**	**45 408**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	49,9488	24215	1 209 510	Казахстан
22	**22**	**321-202-0102**	**Автогудронаторы свыше 3500 до 7000 л**	**1 маш.-ч**	**1,5076**	**25389**	**38 277**	
			Раздел 3. Устройство посадочной площадки					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
23	**23**	**6201-0403-0501**	**Устройство оснований из щебня М600, однослойных, толщина 12 см**	**м2**	**607**	**1800**	**1 092 600**	
24	**24**	**6201-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,486**	**228309**	**110 958**	
25	**25**	**6201-0602-0201**	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ**	**м2**	**607**	**453**	**274 971**	

			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43,704	24215	1 058 292	Казахстан
26	**26**	**6201-0602-0204**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6201-0602-0201**	**м2**	**1214**	**10**	**12 140**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,4466	24215	349 824	Казахстан
27	**27**	**321-202-0102**	**Автогудронаторы свыше 3500 до 7000 л**	**1 маш.-ч**	**0,64475**	**25389**	**16 369**	

			Итого:				**30 353 164**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 019 835**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**986 216**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 482 034**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**725 412**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**24 851 295**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**549**	

Всего	**30 353 164**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	2 488 959
Итого с общеплощадочными затратами	32 842 123
Сметная прибыль (5%)	1 642 106
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	1 642 106

Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		36 126 336
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	35 671 144
НДС (12%)		4 280 537
Всего по акту		39 951 681

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Аппысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837, приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №165

за ноябрь 24г

на Дорожные знаки

Основание: ЛС № 7-03-00-07

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0205-0101**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**м3**	**324,22**	**9246**	**2 997 738**	
2	**2**	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**95,46**	**12091**	**1 154 207**	
3	**3**	**6104-0101-0105**	**Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**473**	**13991**	**6 617 743**	
4	**4**	**221-102-0101**	**Блок фундаментный Ф-1 ГОСТ 13579-78**	**1 м3**	**184,9**	**55706**	**10 300 039**	**Казахстан**

5	5	1106-0701-0202	Омоноличивание стоек бетоном класса В 15	м3	36,894	60977	2 249 685	
6	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	43,86	4740	207 896	
7	7	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	297,13	9086	2 699 723	
8	8	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	414,52	86	35 649	
9	9	6201-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	473	22345	10 569 185	
10	10	6201-0802-0201	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	515	4445	2 289 175	

			Итого:				**39 121 040**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**22 100 174**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**10 813 892**	
			машины и механизмы	Тенге			**4 943 794**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 468 165**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 077 072**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 609**	

Всего	**39 121 040**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	3 207 925
Итого с общеплощадочными затратами	42 328 965
Сметная прибыль (5%)	2 116 448
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	2 116 448
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	46 561 862

Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	45 975 102
НДС (12%)		5 517 022
Всего по акту		51 492 204

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №166

за ноябрь 24г

на Устройство тротуаров

Основание: ЛС № 7-03-00-09

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Дорожная одежда на тротуарах					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6201-0403-0501**	**Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см**	**м2**	**9269,434**	**1668**	**15 461 416**	
2	**2**	**6201-0403-0505**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 6201-0403-0503**	**м2**	**9269,434**	**332**	**3 077 452**	
			Итого:				**18 538 868**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 131 970**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 047 446**	

			машины и механизмы	Тенге			7 165 272	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 742 654	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 241 626	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			850	

Всего		**18 538 868**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		1 520 187
Итого с общеплощадочными затратами		20 059 055
Сметная прибыль (5%)		1 002 953
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		1 002 953
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		22 064 961
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	21 786 942
НДС (12%)		2 614 433
Всего по акту		24 401 375

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №167

за ноябрь 24г

на МАФ

Основание: ЛС № 7-03-00-11

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	**2**	**8601-0501-0116**	**Остановочный комплекс 16/ Автопавильон "Антивандальный"**	**комплект**	**12**	**972217**	**11 666 604**	
			Итого:				**11 666 604**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 760 792**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 372 152**	
			машины и механизмы	Тенге			**70 080**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**17 052**	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 835 732	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			434	

Всего		**11 666 604**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		956 662
Итого с общеплощадочными затратами		12 623 266
Сметная прибыль (5%)		631 163
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		631 163
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		13 885 592
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	13 710 634
НДС (12%)		1 645 276
Всего по акту		15 355 910

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Объект: Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №168

за ноябрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица 166

Основание: ЛС № 7-04-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5. Съезды во дворы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
1	**31**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**29**	**7458**	**216 282**	
2	**32**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**78**	**458**	**35 724**	
3	**33**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**82**	**489**	**40 098**	
4	**34**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**25**	**3723**	**93 075**	**Казахстан**

			Подраздел 8.1. Бортовые камни					
5	39	6201-0301-0605	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных	м	333	6521	2 171 493	
6	40	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	333	1288	428 904	
			Раздел 11. Дорожные знаки					
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования					
7	49	6101-0205-0101	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	м3	4,3	9246	39 758	
8	50	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,7	11728	8 210	
9	51	6104-0101-0105	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	7	13303	93 121	
10	52	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	2	55706	111 412	Казахстан
11	53	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,98	9086	27 076	
12	54	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	2,98	79	235	
13	55	1106-0701-0202	Омоноличивание стоек бетоном класса В 15	м3	0,55	60977	33 537	
14	56	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,32	4740	6 257	
15	57	6201-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	7	22345	156 415	
16	58	251-102-0715 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	1 шт.	7	19830	138 810	Казахстан
17	59	1134-0201-0804	Установка указателя на стене или опоре	шт.	13	3540	46 020	
18	60	251-101-0104 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	10021	20 042	Казахстан

19	61	251-101-0114 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	1 шт.	6	15385	92 310	Казахстан
20	62	251-101-0210 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	1 шт.	1	13077	13 077	Казахстан
21	63	251-101-0206 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	1 шт.	4	13845	55 380	Казахстан

			Итого:				**3 827 236**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 946 230**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**952 702**	
			машины и механизмы	Тенге			**235 424**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**82 206**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 645 583**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**404**	

Всего	**3 827 236**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)	313 833
Итого с общеплощадочными затратами	4 141 069
Сметная прибыль (5%)	207 053
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	207 053
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	4 555 176

Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	4 497 781
НДС (12%)		539 734
Всего по акту		5 037 515

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Объект: Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №169

за ноябрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица Е147

Основание: ЛС № 7-04-00-07

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Дорожная одежда					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**18**	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**244**	**5715**	**1 394 460**	
2	**19**	**255-101-0103 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**244**	**2484**	**606 096**	
3	**20**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**522**	**4442**	**2 318 724**	
			Раздел 4. Главная дорога, перекрестки, остановки					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
4	**23**	**6201-0403-1204**	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная**	**м2**	**7264**	**218**	**1 583 552**	

5	24	217-203-0304 (основной ресурс)	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	1 м2	7264	405	2 941 920	
6	25	6201-0402-0102	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см	м2	6201	458	2 840 058	
7	26	6201-0402-0103	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	м2	6445	489	3 151 605	
8	27	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1418	3723	5 279 214	Казахстан
			Раздел 5. Съезды во дворы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
9	34	6201-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	275	7458	2 050 950	
10	35	6201-0402-0102	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см	м2	897	458	410 826	
11	36	6201-0402-0103	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	м2	917	489	448 413	
12	37	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	266	3723	990 318	Казахстан
			Раздел 8. Укрепление обочин					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
13	46	6201-0701-0111	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м2	2679	657	1 760 103	
14	47	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	269,7	3723	1 004 093	Казахстан
			Подраздел 9.1. Бортовые камни					
15	48	6201-0301-0605	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, тротуарных	м	2956	6521	19 276 076	
16	49	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	2956	1288	3 807 328	
			Раздел 12. Дорожные знаки					
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования					
17	63	6101-0205-0101	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	м3	27,7	9246	256 114	
18	64	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	4,5	11728	52 776	
19	65	6104-0101-0105	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	45	13303	598 635	

20	66	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	16	55706	891 296	Казахстан
21	67	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	19,24	9086	174 815	
22	68	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	19,24	79	1 520	
23	69	1106-0701-0202	Омоноличивание стоек бетоном класса В 15	м3	3,51	60977	214 029	
24	70	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	8,46	4740	40 100	
25	71	6201-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	45	22345	1 005 525	
26	72	251-102-0701 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	1 шт.	8	6458	51 664	Казахстан
27	73	251-102-0715 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	1 шт.	37	19830	733 710	Казахстан
28	74	1134-0201-0804	Установка указателя на стене или опоре	шт.	81	3540	286 740	
29	75	251-101-0121 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	1 шт.	2	13683	27 366	Казахстан
30	76	251-101-0104 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	11	10021	110 231	Казахстан
31	77	251-101-0113 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	5	10228	51 140	Казахстан
32	78	251-101-0104 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	2	10021	20 042	Казахстан
33	79	251-101-0110 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	1 шт.	6	10540	63 240	Казахстан

34	80	251-101-0213 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	14	12698	177 772	Казахстан
35	81	251-101-0114 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	1 шт.	24	15385	369 240	Казахстан
36	82	251-101-0113 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	1	10228	10 228	Казахстан
37	83	251-101-0203 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=600 мм	1 шт.	16	8902	142 432	Казахстан
38	84	222-509-1501 (основной ресурс)	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	5	143736	718 680	
			Итого:				55 861 031	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			21 982 427	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			10 765 046	
			машины и механизмы	Тенге			7 919 120	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 137 752	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			25 959 484	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			4 886	

Всего		**55 861 031**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		4 580 605
Итого с общеплощадочными затратами		60 441 636
Сметная прибыль (5%)		3 022 082
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		3 022 082
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		66 485 799
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	65 648 078
НДС (12%)		7 877 769
Всего по акту		73 525 847

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Объект: Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №170

за ноябрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица 141

Основание: ЛС № 7-04-00-11

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5. Съезды во дворы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
1	**37**	**6201-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**322**	**7458**	**2 401 476**	
2	**38**	**6201-0402-0102**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12 см**	**м2**	**1039**	**458**	**475 862**	
3	**39**	**6201-0402-0103**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см**	**м2**	**1047**	**489**	**511 983**	
4	**40**	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийно-щебеночная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**314**	**3723**	**1 169 022**	**Казахстан**
			Раздел 11. Дорожные знаки					
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования					

5	66	6101-0205-0101	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1	м3	55,4	9246	512 228	
6	67	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	9	11728	105 552	
7	68	6104-0101-0105	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	90	13303	1 197 270	
8	69	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	32	55706	1 782 592	Казахстан
9	70	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	38,48	9086	349 629	
10	71	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	38,48	79	3 040	
11	72	1106-0701-0202	Омоноличивание стоек бетоном класса В 15	м3	7,02	60977	428 059	
12	73	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	16,92	4740	80 201	
13	74	6201-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	90	22345	2 011 050	
14	75	251-102-0701 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	1 шт.	23	6458	148 534	Казахстан
15	76	251-102-0715 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	1 шт.	67	19830	1 328 610	Казахстан
16	77	1134-0201-0804	Установка указателя на стене или опоре	шт.	185	3540	654 900	
17	78	251-101-0121 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	1 шт.	8	13683	109 464	Казахстан
18	79	251-101-0113 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	11	10228	112 508	Казахстан
19	80	251-101-0104 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	19	10021	190 399	Казахстан

20	81	251-101-0114 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	1 шт.	70	15385	1 076 950	Казахстан
21	82	251-101-0110 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	1 шт.	20	10540	210 800	Казахстан
22	83	251-101-0203 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=600 мм	1 шт.	32	8902	284 864	Казахстан
23	84	251-101-0206 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	1 шт.	18	13845	249 210	Казахстан
24	85	251-101-0236 (основной ресурс)	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	1 шт.	7	10271	71 897	Казахстан
25	86	222-509-1501 (основной ресурс)	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	8	143736	1 149 888	

			Итого:				16 615 988	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 830 224	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 364 267	
			машины и механизмы	Тенге			1 850 678	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			621 681	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 935 086	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 040	

Всего		**16 615 988**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		1 362 511
Итого с общеплощадочными затратами		17 978 499
Сметная прибыль (5%)		898 925
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		898 925
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		19 776 349
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	19 527 167
НДС (12%)		2 343 260
Всего по акту		21 870 427

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.