Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44**	**240140011067**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №2021/12 от 05.03.2021 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
252	**04.12.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы по строительству объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети и дороги)»			работа	1	44 236 080,00	44 236 080,00	4 739 580,00
				Итого	1	x	44 236 080,00	4 739 580,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сыздыков Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2024 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА №24
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 395 821 271,72									
в том числе за текущий месяц 2024 года	44 236 080,00	39 496 500,00							4 739 580,00	44 236 080,00

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Вехи" ИИН 550401303325**
идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт _____ **Даданбаев М. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Подготовительные работы по территории строительства**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №171

за декабрь 24г

на на Подготовительные работы / уч.3/

Основание: ЛС № 1-01-00-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 0. Раздел без наименования					
			Подраздел 0.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0107-0308**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0302**	**м3**	**16966,4**	**20**	**339 328**	
2	**2**	**6101-0107-0102**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**16966,4**	**259**	**4 394 298**	
3	**3**	**6101-0107-0108**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**16966,4**	**18**	**305 395**	
4	**4**	**6101-0301-1401**	**Срезка кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные и переувлажненные, кустарники и мелколесья густые**	**га**	**0,37504**	**74692**	**28 012**	
5	**5**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**375,04**	**255**	**95 635**	
6	**6**	**412-102-0106 Коб=6**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	**1 т·км**	**2250,24**	**86**	**193 521**	
			Итого:				**5 356 189**	
			из них:					

			затраты на труд рабочих	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			5 067 033	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 364 747	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			289 156	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			326	

Всего		**5 356 189**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		439 207
Итого с общеплощадочными затратами		5 795 396
Сметная прибыль (5%)		289 770
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		289 770
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		6 374 936
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	6 294 612
НДС (12%)		755 353
Всего по акту		7 049 965

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №172

за декабрь 24г

на Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка

Основание: ЛС № 4-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**1**	**6101-0102-0102**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**0,54**	**551**	**298**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,27**	**9086**	**2 453**	
3	**3**	**6101-0106-0101**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**0,81**	**90**	**73**	
			Подраздел 1.2. Светотехническое оборудование					
4	**6**	**247-306-0927 (основной ресурс)**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)**	**1 шт.**	**33**	**22715**	**749 595**	
5	**7**	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**10,43**	**37241**	**388 424**	

			неучтенные ресурсы					
5.1	7.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,6386	25396	270 178	Казахстан
			Подраздел 1.4. Электротехническое оборудование					
6	**29**	**6101-0203-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,25**	**13747**	**3 437**	
7	**30**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,05**	**16658**	**833**	
8	**31**	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,2**	**9524**	**1 905**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	31.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 2.1. Земляные работы					
9	**60**	**6101-0102-0102**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**0,81**	**551**	**446**	
10	**61**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,27**	**9086**	**2 453**	
11	**62**	**6101-0106-0101**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**0,81**	**90**	**73**	
			Подраздел 2.2. Светотехническое оборудование					
12	**65**	**247-306-0927 (основной ресурс)**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)**	**1 шт.**	**11**	**22715**	**249 865**	
13	**66**	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**3,61**	**37241**	**134 440**	
			неучтенные ресурсы					
13.1	66.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	3,6822	25396	93 513	Казахстан
			Подраздел 2.4. Электротехническое оборудование					
14	**87**	**6101-0203-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,25**	**13747**	**3 437**	
15	**88**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,05**	**16658**	**833**	
16	**89**	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,2**	**9524**	**1 905**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	89.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 3.1. Земляные работы					

17	125	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	10,11	551	5 571	
18	126	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,86	9086	16 900	
19	127	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	11,97	90	1 077	
			Подраздел 3.2. Светотехническое оборудование					
20	130	247-306-0927 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	1 шт.	34	22715	772 310	
21	131	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	10,74	37241	399 968	
			неучтенные ресурсы					
21.1	131.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,9548	25396	278 208	Казахстан
			Подраздел 3.4. Электротехническое оборудование					
22	155	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	0,25	13747	3 437	
23	156	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	16658	833	
24	157	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,2	9524	1 905	
			неучтенные ресурсы					
24.1	157.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 4.1. Земляные работы					
25	186	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	74,1	551	40 829	
26	187	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,13	9086	19 353	
27	188	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	76,23	90	6 861	
			Подраздел 4.2. Светотехническое оборудование					
28	191	247-306-0927 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	1 шт.	46	22715	1 044 890	
29	192	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	14,46	37241	538 505	
			неучтенные ресурсы					
29.1	192.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	14,7492	25396	374 571	Казахстан
			Подраздел 4.4. Электротехническое оборудование					

30	216	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	0,25	13747	3 437	
31	217	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	16658	833	
32	218	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,2	9524	1 905	
			неучтенные ресурсы					
32.1	218.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 9.1. Земляные работы					
33	254	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	0,54	551	298	
34	255	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,27	9086	2 453	
35	256	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	0,81	90	73	
			Подраздел 9.2. Светотехническое оборудование					
36	259	247-306-0927 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	1 шт.	25	22715	567 875	
37	260	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	10,43	37241	388 424	
			неучтенные ресурсы					
37.1	260.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,6386	25396	270 178	Казахстан
			Подраздел 9.4. Электротехническое оборудование					
38	282	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	0,25	13747	3 437	
39	283	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	16658	833	
40	284	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,2	9524	1 905	
			неучтенные ресурсы					
40.1	284.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 12.1. Земляные работы					
41	312	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	126,31	551	69 597	
42	313	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	14,08	9086	127 931	

43	314	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	140,39	90	12 635	
			Подраздел 12.2. Светотехническое оборудование					
44	317	247-306-0927 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	1 шт.	55	22715	1 249 325	
45	318	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	17,05	37241	634 959	
			неучтенные ресурсы					
45.1	318.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	17,391	25396	441 662	Казахстан
			Подраздел 12.4. Электротехническое оборудование					
46	343	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	0,25	13747	3 437	
47	344	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	16658	833	
48	345	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,2	9524	1 905	
			неучтенные ресурсы					
48.1	345.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 13.1. Земляные работы					
49	380	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	51,38	551	28 310	
50	381	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,62	9086	51 063	
51	382	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	57	90	5 130	
			Подраздел 13.4. Электротехническое оборудование					
52	410	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	0,25	13747	3 437	
53	411	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	16658	833	
54	412	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,2	9524	1 905	
			неучтенные ресурсы					
54.1	412.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 14.1. Земляные работы					

55	447	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	13,35	551	7 356	
56	448	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,13	9086	19 353	
57	449	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	15,48	90	1 393	
			Подраздел 14.2. Светотехническое оборудование					
58	452	247-306-0927 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	1 шт.	30	22715	681 450	
59	453	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	9,3	37241	346 341	
			неучтенные ресурсы					
59.1	453.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	9,486	25396	240 906	Казахстан
			Подраздел 14.4. Электротехническое оборудование					
60	477	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	0,25	13747	3 437	
61	478	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	16658	833	
62	479	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,2	9524	1 905	
			неучтенные ресурсы					
62.1	479.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 15.1. Земляные работы					
63	514	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	29,425	551	16 213	
64	515	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,395	9086	30 847	
65	516	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	32,82	90	2 954	
			Подраздел 15.2. Светотехническое оборудование					
66	519	247-306-0927 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)	1 шт.	44	22715	999 460	
67	520	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	13,64	37241	507 967	
			неучтенные ресурсы					
67.1	520.1	212-101-2208	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	13,9128	25396	353 329	Казахстан

			Подраздел 15.4. Электротехническое оборудование					
68	**544**	**6101-0203-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2**	**м3**	**0,25**	**13747**	**3 437**	
69	**545**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,05**	**16658**	**833**	
70	**546**	**6103-0101-0106**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,2**	**9524**	**1 905**	
			неучтенные ресурсы					
70.1	546.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,204	23540	4 802	Казахстан
			Подраздел 19.1. Земляные работы					
71	**581**	**6101-0102-0102**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**3,51**	**551**	**1 934**	
72	**582**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,27**	**9086**	**2 453**	
73	**583**	**6101-0106-0101**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,78**	**90**	**340**	
			Подраздел 19.3. Кабельная продукция					
74	**608**	**214-201-0102 (основной ресурс)**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,0348**	**322982**	**11 240**	

			Итого:				**12 563 096**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 914 143**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 445 726**	
			машины и механизмы	Тенге			**502 753**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**127 002**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 146 191**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**590**	

Всего		**12 563 096**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		1 030 174
Итого с общеплощадочными затратами		13 593 270
Сметная прибыль (5%)		679 663
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		679 663
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		14 952 597
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	14 764 194
НДС (12%)		1 771 703
Всего по акту		16 535 897

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №173

за декабрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица 165

Основание: ЛС № 7-04-00-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовка территории строительства					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**950-000-0000**	**Восстановление оситрассы (II категории сложности)**	**1 1 км**	**0,09**	**30659**	**2 759**	
2	**2**	**6101-0104-0101**	**Расчистка территории от строительного мусора**	**м3**	**810**	**128**	**103 680**	
3	**3**	**6101-0104-0210**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м3**	**810**	**159**	**128 790**	
4	**4**	**6101-0102-0207**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3**	**810**	**476**	**385 560**	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	**5**	**6101-0104-0202**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1053**	**189**	**199 017**	

6	6	6201-0101-0202	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	1053	271	285 363	
7	7	6201-0101-0205	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	2106	109	229 554	
8	8	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	67	379	25 393	
9	9	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1053	259	272 727	
10	10	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1053	237	249 561	
11	11	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	5265	18	94 770	
12	12	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	720	259	186 480	
13	13	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2160	18	38 880	
14	14	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	720	15	10 800	
15	15	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из бутового камня	м3	65	10066	654 290	
			Подраздел 8.1. Бортовые камни					
16	31	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	331	1288	426 328	

			Итого:				3 293 952	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			104 546	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			50 700	
			машины и механизмы	Тенге			2 343 682	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			596 042	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			842 965	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			2 759	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			169	

Всего		**3 293 952**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		270 104
Итого с общеплощадочными затратами		3 564 056
Сметная прибыль (5%)		178 203
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		178 203
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		3 920 462
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	3 871 064
НДС (12%)		464 528
Всего по акту		4 335 592

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №174

за декабрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица ИЛ-9

Основание: ЛС № 7-04-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовка территории строительства					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**950-000-0000**	**Восстановление оситрассы (II категории сложности)**	**1 1 км**	**0,09**	**30659**	**2 759**	
2	**2**	**6101-0104-0101**	**Расчистка территории от строительного мусора**	**м3**	**0,81**	**128**	**104**	
3	**3**	**6101-0104-0210**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м3**	**0,81**	**159**	**129**	
4	**4**	**6101-0102-0207**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3**	**0,81**	**476**	**386**	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	**5**	**6101-0104-0202**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**341**	**189**	**64 449**	

6	6	6201-0101-0202	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	341	271	92 411	
7	7	6201-0101-0205	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	682	109	74 338	
8	8	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	300	379	113 700	
9	9	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	300	71	21 300	
10	10	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	300	379	113 700	
11	11	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	67	379	25 393	
12	12	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	341	259	88 319	
13	13	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	341	237	80 817	
14	14	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1705	18	30 690	
15	15	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	720	259	186 480	
16	16	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	2160	18	38 880	
17	17	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	720	15	10 800	
			Раздел 3. Дорожная одежда					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	19	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	23	2484	57 132	

			Итого:				1 001 787	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			21 932	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			10 625	
			машины и механизмы	Тенге			918 599	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			226 239	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			58 496	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			2 759	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			59	

Всего		**1 001 787**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		82 147
Итого с общеплощадочными затратами		1 083 934
Сметная прибыль (5%)		54 197
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		54 197
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		1 192 327
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	1 177 304
НДС (12%)		141 276
Всего по акту		1 318 580

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" _____ **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" _____ **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №175

за декабрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица Доспамбет Жырау

Основание: ЛС № 7-04-00-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 8.1. Бортовые камни					
1	**49**	**255-101-0106 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**1909**	**1288**	**2 458 792**	
			Итого:				**2 458 792**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 458 792**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего		**2 458 792**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		201 621
Итого с общеплощадочными затратами		2 660 413
Сметная прибыль (5%)		133 021
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		133 021
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		2 926 454
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	2 889 581
НДС (12%)		346 750
Всего по акту		3 236 331

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №176

за декабрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица 12

Основание: ЛС № 7-04-00-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 8.1. Бортовые камни					
1	**37**	**255-101-0106 (основной ресурс)**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**2346**	**1288**	**3 021 648**	
			Итого:				**3 021 648**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 021 648**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего			**3 021 648**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)			247 775
Итого с общеплощадочными затратами			3 269 423
Сметная прибыль (5%)			163 471
Непредвиденные работы и затраты: (5%)			163 471
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.			3 596 365
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**		3 551 051
НДС (12%)			426 126
Всего по акту			3 977 177

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №177

за декабрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица Жанкожа Батыр

Основание: ЛС № 7-04-00-09

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовка территории строительства					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	950-000-0000	**Восстановление оситрассы (II категории сложности)**	1 1 км	0,183	30659	5 611	
2	2	6101-0104-0101	**Расчистка территории от строительного мусора**	м3	1647	128	210 816	
3	3	6101-0104-0210	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	м3	1647	159	261 873	
4	4	6101-0102-0207	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	м3	1647	476	783 972	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	6101-0104-0202	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	м3	369	189	69 741	
6	6	6201-0101-0202	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	м3	369	271	99 999	
7	7	6201-0101-0205	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3**	м3	738	109	80 442	

8	8	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	1453	379	550 687	
9	9	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	1453	71	103 163	
10	10	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	1453	379	550 687	
11	11	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	135	379	51 165	
12	12	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	369	259	95 571	
13	13	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	369	237	87 453	
14	14	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1845	18	33 210	
15	15	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1464	259	379 176	
16	16	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4392	18	79 056	
17	17	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1464	15	21 960	
			Раздел 3. Дорожная одежда					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	19	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	46	2484	114 264	
			Подраздел 8.1. Бортовые камни					
19	48	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	636	1288	819 168	

			Итого:				4 398 014	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			39 530	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			19 396	
			машины и механизмы	Тенге			3 417 965	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			800 510	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			934 908	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			5 611	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			197	
Всего							**4 398 014**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)							360 637	
Итого с общеплощадочными затратами							4 758 651	
Сметная прибыль (5%)							237 933	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							237 933	
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.							5 234 516	
Итого с понижающим коэффициентом					**0,9874**		5 168 561	
НДС (12%)							620 227	
Всего по акту							5 788 789	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

SANA 2024.7 от 10.07.2024 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2024 г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

Объект: **Дороги с благоустройством. Новый объем**

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт выполненных работ №178

за декабрь 24г

на Дороги с благоустройством. Улица 157

Основание: ЛС № 7-04-00-10

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовка территории строительства					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**950-000-0000**	**Восстановление оситрассы (II категории сложности)**	**1 1 км**	**0,069**	**30659**	**2 115**	
2	**2**	**6101-0104-0101**	**Расчистка территории от строительного мусора**	**м3**	**621**	**128**	**79 488**	
3	**3**	**6101-0104-0210**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м3**	**621**	**159**	**98 739**	
4	**4**	**6101-0102-0207**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1**	**м3**	**621**	**476**	**295 596**	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	**5**	**6101-0104-0202**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м3**	**259**	**189**	**48 951**	

6	6	6201-0101-0202	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	259	271	70 189	
7	7	6201-0101-0205	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	518	109	56 462	
8	8	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	170	379	64 430	
9	9	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	170	71	12 070	
10	10	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	170	379	64 430	
11	11	6101-0101-0223	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3, группа грунта 2	м3	51	379	19 329	
12	12	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	259	259	67 081	
13	13	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	259	237	61 383	
14	14	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1295	18	23 310	
15	15	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	552	259	142 968	
16	16	6101-0107-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1656	18	29 808	
17	17	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	552	15	8 280	
			Раздел 3. Дорожная одежда					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	19	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	23	2484	57 132	
			Подраздел 8.1. Бортовые камни					
19	48	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	243	1288	312 984	

			Итого:				1 514 745	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			15 848	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			7 665	
			машины и механизмы	Тенге			1 125 630	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			279 003	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			371 152	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			2 115	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			71	

Всего		**1 514 745**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%, с Кветер = 1)		124 209
Итого с общеплощадочными затратами		1 638 954
Сметная прибыль (5%)		81 948
Непредвиденные работы и затраты: (5%)		81 948
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.		1 802 849
Итого с понижающим коэффициентом	**0,9874**	1 780 134
НДС (12%)		213 616
Всего по акту		1 993 750

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.