Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"20" декабря 2019 года

Генеральный подрядчик ТОО «Бабэк Курылыс» Республика Казахстан Актюбинская область Алгинский район, г. Алга ул. Есет-батыра 22
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Азизова Р. Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Алиев Д.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО GazMart ГЛ №19001277 от 23.01.2019г.
наименование организации № лицензии и дата получения
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Ак жол -II
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

№125 от 27.12.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	метр	41953,5		45328,5	
Подземный высокого давления	метр	4395,5		4395,5	
Среднего давления	метр	11767		11767	
Низкого давления	Метр	25791		29166	
Грпш 16-2в-у1		1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту **«Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)»** характеризуется следующими данными:

*Точка подключения – подземный газопровод высокого давления 1 категории ду426мм. В точке врезки устанавливается задвижка ду150 в ограждении 3*3м*

Подводящий газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ду225 мм. Газопровод укладывается на песчаное основание толщиной 20см. в целях предотвращения механического повреждения газопровода укладывается сигнальная лента.

*Для понижения давления с 12кгс/см2 до 6 кгс/см2 предусмотрена установка ГРПШ 16-2В-У1 в ограждении 9*3м. Также после него устанавливается задвижка ду150.*

Газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ду 225,16,11,90,63 SDR11. Газопровод укладывается на песчаное основание толщиной 20см. в целях предотвращения механического повреждения газопровода укладывается сигнальная лента.

Для понижения среднего давления до низкого устанавливается ГРПШ 15-2Н. Газопровод низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ду315,225, 160,110,63 SDR17. На ответвлениях предусмотрены полиэтиленовые краны для отключения газопровода. В целях предотвращения механического повреждения трубы укладывается сигнальная лента.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003 и МСП 4.03-103-2005

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24.07.2018г.;
месяц, год
окончание работ 31.12.2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.
Генеральный подрядчик считает : **«Строительство сетей газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО Бабэк Курылыс

Директор Азизов Р.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Казақстан Республикасы Ақтобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Бабәк-Курылыс Товарищество с ограниченной ответствен... Город Актобе Республика Казахстан

М.П.