Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«_12_» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «Uniserv», РК ЗКО, г. Уральск ул.Аманжолова 99/1*
наименование организации, юридический адрес

в лице *_И.о. генерального директора ТОО «Uniserv» Сатбаев Димухамед Кайратович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Уральск-Каменка-граница РФ (на Озинки», км 4-104: участок км 4-31»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Акционерное общество «Национальная Компания «КазАвтоЖол», директор Западно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Куаншалиев Марат Габдилкаирович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____*нет*_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «Газдорпроект» задание №204 от 08.11.2013 года__г.Актобе-2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Акционерное общество «Национальная Компания «КазАвтоЖол» приказ №288-ПИР от 18.07.2014 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	*км*	*27*		*27*	
Категория дороги		*II*		*II*	
Количество полос движения	*шт*	*2*		*2*	
Ширина земляного полотна	*м*	*15*		*15*	
Ширина полосы движения	*м*	*3,75*		*3,75*	
Укрепление кромок проезжий части, по типу основного покрытия.	*м*	*2*0,75*		*2*0,75*	
Ширина проезжей части	*м*	*7,5*		*7,5*	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		*Капитальный, асфальтобетон.*		*Капитальный, асфальтобетон.*	

Автомобильная дорога имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Земляное полотно	$м^3$	609 298	609 298
Укладка геотекстиля на земполотно и откосы	м2	1 081 203	1 081 203
Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ.20см	м3	69 893	69 893
Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси (С-4) толщ. 18см	м2	300 331	300 331
Устройство верхнего слоя основания из горячего высокопористого а/бетона толщ. 12см	м2	278 052	278 052
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого к/з асфальтобетона толщ. 10см	м2	262 231	262 231
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) толщ. 5см	м2	262 231	262 231
Укрепление обочин (материал от разборки объездной дороги) толщ. 15см	м2	154 646	154 646
Устройство ж/б водопропускных труб	шт	24	24
Устройство водоотвода с проезжей части	шт	21	21
Устройство примыканий	шт	12	12
Устройство площадки отдыха с эстакадой		1	1
Устройство автобусных остановок с павильонами	шт	6	6
Установка дорожных знаков на сборных фундаментах	шт	189	189
Устройство снегозащитных ограждений	п.м.	1377	1377
Устройство парапетного ограждения	п.м.	4512	4512
Устройство разметки проезжей части краской	км	27	27

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Прослойка из геотекстильного материала (KGS300) дополнительный слой из ПГС толщиной 20 см, нижний слой основания из ЩПС (С-4).толщиной 18см, розлив вяжущих материалов 0,7л/м2,вехний слой основания: горячий, высокопористый крупнозернистый асфальтобетон толщиной 12см, розлив вяжущих материалов 0,2л/м2, нижний слой покрытия: горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон толщиной 10 см, верхний слой покрытия: щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) толщиной 5 см, укрепление обочин материалом от разборки толщиной 15 см, установка дорожных знаков и разметка.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : *июнь 2015 года*_____;

месяц, год

окончание работ _*октябрь 2017 года*_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___22 (двадцать два);

фактически, месяц:_____28 (двадцать восемь)_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Уральск-Каменка-граница РФ (на Озинки», км 4-104: участок км 4-31»* _готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.о. *генерального директора ТОО «Uniserv» Сатбаев Димухамед Кайратович*

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.