Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами "
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, за счет целевого трансферта из Национального фонда РК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ **2 457 195 763,68** тенге
Лимит финансирования на 2024г **623 625 000,00** тенге

Заказчик: Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Адрес: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8/2
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **623 625 000,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **209 339 090,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОД

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/6	от 26.09.2024				
				5/7	от 08.11.2024				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за декабрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	623 625 000,00	185 566 201,92	185 566 201,92	0,00	414 285 910,00	209 339 090,00	0,00	23 772 888,08	623 625 000,00
	Итого	**тенге**	**623 625 000,00**	**185 566 201,92**	**185 566 201,92**	**0,00**	**414 285 910,00**	**209 339 090,00**	**0,00**	**23 772 888,08**	**623 625 000,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Сериков Н.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Кемелбеков Б.А.

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Тұрсынқұлұлы Т.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Аскаров Д.Н.

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Р.Хусаинов

казчик **Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**

одрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК**

ехнадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**

вторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**

тройка **Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган Акжаиского района Западно-Казахстанской области**

бъект **Подводящий канал Кушум, Ремонт плотины,Эксплуатационная дорога, Ремонт Кирово-Чижинского МК, ЛЭП-10 КВ, ЛЭП-0,4кВ, Автоматизация, Ограждение**

а основе договора: №5 от 10.02.2022 года, доп. соглашение №5/6 от 26.09.2024 г, доп. соглашение №5/7 от 08.11.2024 г

Акт приемки выполненных работ №16 за декабрь 2024г

оставлен(а) в ценах 2019 года

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1									
		Подводящий канал Кушум									
		Устройство иловых карт (ГР-218)									
		Земляные работы									
14	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	2705	57,21	57,21	154749	154749	--	32301	202015
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,59	--	44863		14964	
15	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	2705	48,11	48,11	130130	130130	--	27162	169876
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,95	--	37726		12583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	7164	166,48	158,70	1192658	1136912	2261	232936	1539641
		НР - 72%; СП - 8%			7,47	37,69	53485	270037		114047	
7	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	тенге за 1 тонну	16287	77,00	–	1254099	–		–	1354427
		СП - 8%			–	–	–	–		100328	
8	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных /возведение качественной насыпи для обваловки иловых карт/**	м3 грунта	7164	484,79	170,40	3473028	1220781	70207	1917393	5821655
		НР - 72%; СП - 8%			304,58	67,14	2182040	481007		431234	
9	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1	1912001,50	934548,30	191200	93455	7382	117898	333826
		НР - 99%; СП - 8%			903630,00	287255,52	90363	28726		24728	
22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	1,392	1010335,76	437224,72	1406387	608617	492045	460534	2016275
		НР - 99%; СП - 8%			219629,90	114555,39	305725	159461		149354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				7802251	3344644	571895	2788224	11437715
							2631613	1021819	–	847238	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7802251				
		Материалы	Тенге				571896				
		Всего заработная плата	Тенге					3653431			
		Транспортные расходы	Тенге				1254099				
		Накладные расходы	Тенге				2788225				
		Сметная прибыль	Тенге				847238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11437714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3557
		Сметная заработная плата	Тенге					3653431			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1	Тенге				11437714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3557
		Сметная заработная плата	Тенге					3653431			

Локальная смета 2-2

Ремонт плотины

Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)

45	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	м2 полиэтиленового экрана	4656	72,31	11,13	336669	51818	132512	128911	502826
		НР - 68%; СП - 8%			32,72	8,00	152339	37236		37246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами(Выравнивающий слой из тощего бетона В 7,5 t=10 см)	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	100	24908,34	61,77	2490834	6177	2304977	165448	2868784
		НР - 91%; СП - 8%			1796,80	21,31	179680	2131		212503	
48	1142-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т	м3 сборных конструкций	100	6734,83	4213,77	673483	421377	–	274246	1023547
		НР - 68%; СП - 8%			2521,06	1511,97	252106	151197		75818	
54	1142-0103-0205 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов цементным раствором м200 при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	1200	255,99	4,79	307191	5743	100134	137320	480071
		НР - 68%; СП - 8%			167,76	0,52	201314	626		35561	
		Крепление верхового откоса плотины с ПК-14 по ПК-16+84 (гр-49)									
73	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона В15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	150	33353,07	465,65	5002960	69848	4659971	207692	5627504
		НР - 68%; СП - 8%			1820,94	215,25	273141	32288		416852	
74	2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,3	10257,00	–	3077	–	3077	–	3323
		СП - 8%			–	–	–	–		246	
75	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	6	28191,23	10038,92	169147	60234	4417	112035	303677
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	104496	18620		22495	
76	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	10	243317,00	–	2433170	–	2433170	–	2627824
		СП - 8%			–	–	–	–		194654	
77	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	45,25	11608,07	228,43	525265	10336	462437	38096	608430
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	52492	3533		45069	
		Крепление откоса правого берега водохранилеща с ПК-16+84 по ПК-30+82 (гр-51)									
86	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.29 Кэм=0,99	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,99	м3 грунта	5960,735	269,77	250,09	1608047	1490719	1882	411025	2180597
		НР - 72%; СП - 8%			19,37	76,40	115446	455421		161526	
87	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	10729,323	77,00	–	826158	–		–	892251
		СП - 8%			–	–	–	–		66093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	м3 уплотненного грунта	1174,32	137,47	137,47	161428	161428	--	42663	220419
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,46	--	59255		16327	
04	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м**	м3 бетона в конструкции	275	36955,05	572,91	10162640	157549	9177995	616030	11640963
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	827096	78831		862294	
05	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	6,5	28191,23	10038,92	183243	65253	4786	121371	328984
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	113204	20171		24369	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге				24883312	2500482	19285358	2254837	29309200
							2271313	859309	--	2171053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24883312				
	Материалы		Тенге				16849111				
	Всего заработная плата		Тенге					3130622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2436247				
	Транспортные расходы		Тенге				826158				
		Накладные расходы	Тенге				2254837				
		Сметная прибыль	Тенге				2171052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29309201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					3130622			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге				29309201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2715
		Сметная заработная плата	Тенге					3130622			
		Локальная смета 2-3									
		Эксплуатационная дорога									
		Съезды и примыкания									
		Барьерное ограждение- 3200М (ГР53.1)									
39	2401-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	800	30128,00	--	24102400	--	24102400	--	26030592
		СП - 8%			--	--	--	--		1928192	
41	2401-0202-0307 РСНБ РК 2015	**Консоль-амортизатор КАТ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	1600	2225,00	--	3560000	--	3560000	--	3844800
		СП - 8%			--	--	--	--		284800	
42	2401-0202-0402 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012**	шт.	800	808,00	--	646400	--	646400	--	698112
		СП - 8%			--	--	--	--		51712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2401-0202-0602 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) -816 шт**	т	0,289984	1258161,00	–	364847	–	364847	–	394034
		СП - 8%			–	–	–	–		29188	
44	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) -408 шт**	т	0,16912	1258161,00	–	212780	–	212780	–	229803
		СП - 8%			–	–	–	–		17022	
		ВРЕМЕННАЯ ДОРОГА -1500м (гр-57)									
		Дорожная одежда									
47	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3**	м2 основания или покрытия	12900	731,20	98,09	9432489	1265416	7873665	714580	10958835
		НР - 108%; СП - 8%			22,74	28,55	293408	368241		811766	
48	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей (С6) двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство.**	м2 основания или покрытия	11906,7215	1500,54	87,69	17866503	1044054	16399700	769853	20127264
		НР - 108%; СП - 8%			35,51	24,36	422749	290078		1490908	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге				56185418	2368473	53159792	1484433	62283440
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				716157	658318	–	4613588	
	Материалы		Тенге				56185418				
	Всего заработная плата		Тенге				24273364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1374475			
		Накладные расходы	Тенге				28886427				
		Сметная прибыль	Тенге				1484433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4613588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62283440				
		Сметная заработная плата	Тенге								1196
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3	Тенге					1374475			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62283440				
		Сметная заработная плата	Тенге								1196
								1374475			
		Локальная смета 2-7									
		Ремонт Кирово-Чижинского МК									
		Монолитная ж/б облицовка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31а	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дно и откосы.Устройство облицовки нижнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F200, W6 на ССЦ (с устройством температурных, деформационных швов)** *НР - 68%; СП - 8%*	м3	90	36955,05 3007,62	572,91 286,66	3325955 270686	51561 25799	3003708	201610 282205	3809770
32а	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,5	28191,23 17416,00	10038,92 3103,26	70478 43540	25097 7758	1841	46681 9373	126532
33а	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	2,5	243317,00 –	– –	608293 –	– –	608293	– 48663	656956
		Крепление откосов верхнего бьефа Ж/Б плитами -216м									
35а	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (Устройство температурного шва)** *НР - 79%; СП - 8%*	м	110	5817,44 2131,54	549,16 377,30	639919 234469	60407 41503	345043	218018 68635	926572
38	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство заплечиков из бетона В20F200 W6** *НР - 68%; СП - 8%*	м3	5,9	36955,05 3007,62	572,91 286,66	218035 17745	3380 1691	196910	13217 18500	249752
39	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3	28191,23 17416,00	10038,92 3103,26	8457 5225	3012 931	220	5602 1125	15184
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,3	243317,00 –	– –	72995 –	– –	72995	– 5840	78835
44	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски** *НР - 68%; СП - 8%*	м3	180	11608,07 1160,03	228,43 78,07	2089453 208806	41117 14052	1839530	151544 179280	2420276
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-7	Тенге				7033584	184575	6068540	636672	8283877
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				780471	91735	–	613621	
	Материалы		Тенге				7033584				
	Всего заработная плата		Тенге				5387251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					872206			
		Накладные расходы	Тенге				681288				
		Сметная прибыль	Тенге				636671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				613620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8283876				756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					872206			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-7	Тенге				8283876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	Тенге					872206			

Локальная смета 4-1

ЛЭП-10

КВ

		ОПОРЫ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка П10-1, П10-2** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	35	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	245509 115882	104431 50589	25196	133177 30295	408981
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1, УП10-1, А10-1+КР10-1** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	70435 32352	34484 16712	3599	39251 8775	118461
3	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами . Установка УА10-1 УОА10-1** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	21559,98 9738,00	11102,10 5381,64	107800 48690	55511 26908	3599	60479 13462	181741
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	25	2386,54 1041,04	1345,50 506,70	59664 26026	33638 12668	–	30955 7249	97868
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные типа П-3н, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15- (25шт) (ГОСТ 24022-80)** *СП - 8%*	м3	1,25	51667,00 –	– –	64584 –	– –	64584	– 5167	69750
		ПРОВОДА									
7	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии (6,993:3:1,06). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,193	157574,93 62597,50	91402,62 28276,12	345562 137276	200446 62010	7840	159429 40399	545390
		ОБОРУДОВАНИЕ									
9	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную** *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	3	10908,12 9772,14	973,10 460,28	32724 29316	2919 1381	489	24558 4583	61865
		Стальные конструкции									
11	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**	т	0,53427	499204,00	–	266710	–	266710	–	288046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		21337	
12	2404-0207-2108 РСНБ РК 2015	**Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)**	кг	868,3	815,00	–	707665	–	707665	–	764278
		СП - 8%			–	–	–	–		56613	
		Линейная арматура									
13	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	18	813,00	–	14634	–	14634	–	15805
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
14	2404-0207-4404 РСНБ РК 2015 прим	**Лента стальная RF1007(проволочная вязка ВШ-1)ГОСТ Р 51177-2017**	м	321,2	268,00	–	86082	–	86082	–	92968
		СП - 8%			–	–	–	–		6887	
15	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	149	54,00	–	8046	–	8046	–	8690
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
16	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	55,00	–	330	–	330	–	356
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
18	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	73	386,00	–	28178	–	28178	–	30432
		СП - 8%			–	–	–	–		2254	
19	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1,ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	65	697,00	–	45305	–	45305	–	48929
		СП - 8%			–	–	–	–		3624	
20	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	60	513,00	–	30780	–	30780	–	33242
		СП - 8%			–	–	–	–		2462	
22	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	702,00	–	2808	–	2808	–	3033
		СП - 8%			–	–	–	–		225	
23	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	569,00	–	2276	–	2276	–	2458
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
		Металлопрокат.Заземление опор									
26	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп (д10)**	м заземления	1120	336,71	31,07	377114	34794	230284	98546	513713
		НР - 80%; СП - 8%			100,03	9,95	112036	11146		38053	
27	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	45	1901,56	1417,32	85570	63779	285	31535	126474
		НР - 80%; СП - 8%			477,90	398,08	21506	17914		9368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,344896	216446,00 –	– –	291097 –	– –	291097	– 23288	314385
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00264	499540,00 –	– –	1319 –	– –	1319	– 106	1424
		Силовое оборудование и Трансформаторные подстанции -2шт									
		Строительные работы									
30	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	2	12393,02 3246,00	6438,02 3127,40	24786 6492	12876 6255	5418	10197 2799	37782
31	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,2	41,93 –	41,93 14,63	344 –	344 120	–	86 34	465
32	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,2	50,92 –	50,92 15,32	418 –	418 126	–	90 41	549
33	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,25	60,97 –	60,97 22,94	625 –	625 235	–	169 64	858
34	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,25	13,12 –	13,12 4,98	135 –	135 51	–	37 14	185
35	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,112	3432,86 745,68	994,98 380,20	7250 1575	2101 803	3574	2211 757	10219
36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,05	6302,88 812,60	1687,48 691,20	12921 1666	3459 1417	7796	2867 1263	17051
37	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013** *СП - 8%*	шт.	8	11381,00 –	– –	91048 –	– –	91048	– 7284	98332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (детали крепления)** *СП - 8%*	т	0,00416	463127,00 –	– –	1927 –	– –	1927	– 154	2081
		Монтажные работы									
39	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	2	34874,07 15342,80	8906,78 3020,42	69748 30686	17814 6041	21248	29381 7930	107060
		Заземление КТПН -2шт									
42	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	1901,34 1901,34	– –	20534 20534	– –	–	14785 2826	38145
43	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	736,32 736,32	– –	7952 7952	– –	–	5726 1094	14772
44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	590,22 168,70	24,89 6,65	31872 9110	1344 359	21418	6818 3095	41785
45	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	3133,04 843,50	168,04 42,31	50129 13496	2689 677	33944	10205 4827	65160
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	Тенге				3193879	571806	2007479	660502	4162733
	Стоимость монтажных работ		Тенге				614595	215410	–	308352	
	Материалы		Тенге				90377				
	Всего заработная плата		Тенге				55362				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23642			
		Накладные расходы	Тенге				8376				
		Сметная прибыль	Тенге				17022				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115991				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23642			
	Материалы		Тенге				2834866				
	Всего заработная плата		Тенге				309329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					806363			
	Местные материалы		Тенге				1210143				
		Накладные расходы	Тенге				155632				
		Сметная прибыль	Тенге				643479				
			Тенге				278268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3756613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					806363			678
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				268636				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				268636				
		Сметная прибыль	Тенге				21491				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				290127				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	Тенге				4162731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					830005			698

Локальная смета 4-2

ЛЭП-0,4кВ

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка П2** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	56	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	392814 185412	167089 80942	40313	213083 48472	654369
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К2, К3, ОА2** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	56348 25881	27587 13370	2880	31401 7020	94769
3	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	4	35445,00 –	– –	141780 –	– –	141780	– 11342	153122
		Линейная арматура									
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	153,00 –	– –	1530 –	– –	1530	– 122	1652
9	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	13,4	410,00 –	– –	5494 –	– –	5494	– 440	5934
0	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	4	3139,00 –	– –	12556 –	– –	12556	– 1004	13560
2	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	4	799,00 –	– –	3196 –	– –	3196	– 256	3452
3	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	132	1912,00 –	– –	252384 –	– –	252384	– 20191	272575
5	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	61	2182,00 –	– –	133102 –	– –	133102	– 10648	143750
7	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	7109,00	–	63981	–	63981	–	69099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5118	
18	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3522,00	–	14088	–	14088	–	15215
		СП - 8%			–	–	–	–		1127	
19	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	56	3025,00	–	169400	–	169400	–	182952
		СП - 8%			–	–	–	–		13552	
20	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1845,00	–	7380	–	7380	–	7970
		СП - 8%			–	–	–	–		590	
21	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	2951,00	–	8853	–	8853	–	9561
		СП - 8%			–	–	–	–		708	
		Металлопрокат.Заземление опор									
22	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,575	34056,24	14069,54	121751	50299	4455	69394	206437
		НР - 80%; СП - 8%			18740,40	5523,36	66997	19746		15292	
		СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-0,4кВ									
		КАБЕЛИ									
77	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	330505,00	–	19830	–	19830	–	21417
		СП - 8%			–	–	–	–		1586	
		УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ (У ГОЛОВНОГО СООРУЖЕНИЯ) -4ШТ									
87	2307-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	8855,00	–	35420	–	35420	–	38254
		СП - 8%			–	–	–	–		2834	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОТИНЫ -69 ОПОР									
106	2307-0202-0309 РСНБ РК 2015 прим	**Вводной щиток ТВ-1 степень защиты IP56, размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм**	шт.	69	11004,00	–	759276	–	759276	–	820018
		СП - 8%			–	–	–	–		60742	
		Устройство щита для видеонаблюдения на опоре -10 шт (эсн-4)									
112	2307-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	10	22985,00	–	229850	–	229850	–	248238
		СП - 8%			–	–	–	–		18388	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге				2429034	244975	1905768	313878	2962344
		Стоимость монтажных работ	Тенге				278290	114058	–	219432	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1044376				
		Сметная прибыль	Тенге				1044376				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				83550				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127926				
		Материалы	Тенге				1384658				
		Всего заработная плата	Тенге				47649				
								392348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				671964				
	Местные материалы		Тенге				141780				
		Накладные расходы	Тенге				313878				
		Сметная прибыль	Тенге				135883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1834419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					392348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2	Тенге				2962345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					392348			

Локальная смета 5-2-1

Оборудование центрального диспетчерского пункта

Оборудование

4	Прайс	**Коммутатор PowerConnect 2808-8 Gbe pORT wEB-Managet Switch** *Отпускная цена - 10990,00*	шт	1	11121,88	–	11122	–		–	11122
					–	–	–	–	11122	–	
6	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC BR900G-RS 900VA/540W** *СП - 8%*	шт.	1	81203,00	–	81203	–	81203	–	87699
					–	–	–	–		6496	
8	Прайс	**Принтер лазерный HP P1102** *Отпускная цена - 30267,86*	шт	1	30631,07	–	30631	–		–	30631
					–	–	–	–	30631	–	
0	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Антенны эфирные модели BY-3G-06-06 SMA DELTA 311-0123.8** *СП - 8%*	шт.	1	5644,00	–	5644	–	5644	–	6096
					–	–	–	–		452	
4	Прайс	**Роутер iRZ RU21W с блоком питания 1404** *Отпускная цена - 52614,29*	шт	1	53245,66	–	53246	–		–	53246
					–	–	–	–	53246	–	
5	Прайс	**Сетевой фильтр У05 (5 мест 2р+ре.5 метра)IEK** *Отпускная цена - 1253,57*	шт	1	1268,61	–	1269	–		–	1269
					–	–	–	–	1269	–	
6	Прайс	**Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат/5е/UTR/LSZH/2м** *Отпускная цена - 1160,71*	шт	2	1174,64	–	2349	–		–	2349
					–	–	–	–	2349	–	
7	Прайс	**Шнур коммутационный RJ45-RJ45/кат/5е/UTR/LSZH/5м** *Отпускная цена - 2611,61*	шт	1	2642,95	–	2643	–		–	2643
					–	–	–	–	2643	–	

ШКАФ ША-1

3	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015 прим	**Шкаф 600х800х300** *СП - 8%*	шт.	1	54792,00	–	54792	–	54792	–	59175
					–	–	–	–		4383	
5	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	**Монтажная DIN РЕЙКА**	шт.	4	330,00	–	1320	–	1320	–	1426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
7	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	м	4	149,00	–	596	–	596	–	644
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		В ШКАФУ									
8	2307-0204-0654 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2767,00	–	2767	–	2767	–	2988
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
4	2307-0216-0116 РСНБ РК 2015 прим	**Реле втычное на DIN рейку LZS:RT4A4R24**	шт.	8	4900,00	–	39200	–	39200	–	42336
		СП - 8%			–	–	–	–		3136	
6	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник соединительный 10р,450V,41А,2,5 мм2**	шт.	28	1061,00	–	29708	–	29708	–	32085
		СП - 8%			–	–	–	–		2377	
7	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Заземляющая клемма на DIN рейку 2,5-4мм2**	шт	2	525,00	–	1050	–	1050	–	1134
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
9	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	**Вводы кабельные У262**	шт.	1	878,00	–	878	–	878	–	948
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
2	2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,05	28178,00	–	1409	–	1409	–	1522
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-1	Тенге				319826	–	218567	–	337312
							–	–	101259	17486	
	Стоимость оборудования		Тенге				100059				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1201				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				101259				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				218567				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218567				
		Сметная прибыль	Тенге				17485				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				236052				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-1	Тенге				337312				

Локальная смета 5-2-2

Автоматизация плотины и МК Первомайский

Монтаж оборудования

2	5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный 200х300х150 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	49515,00	–	99030	–		–	99030
					–	–	–	–	99030	–	
		Установка уровнемера-2 шт									
7	Прайс лист EMERSON	**Ультразвуковой уровне0мер 3107 HP1PG1IMQ4**	шт.	2	391565,06	–	783130	–		–	783130
		Отпускная цена - 386922,00			–	–	–	–	783130	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка датчика угловых перемещений ДУП-2 шт									
13	Прайс	**Датчик угловых перемещений ДУП**	шт	4	428812,41	–	1715250	–		–	1715250
		Отпускная цена - 423727,68			–	–	–	–	1715250	–	
15	Прайс	**Погружной датчик уровня ALZ3720-W-1001-D-U-010M-M-F-00 с кабелем 10 м**	шт	35	176210,45	–	6167366	–		–	6167366
		Отпускная цена - 174121,00			–	–	–	–	6167366	–	
16	Прайс	**Зажим для крепления погружного датчика KZ 05**	шт	35	10030,94	–	351083	–		–	351083
		Отпускная цена - 9912,00			–	–	–	–	351083	–	
18	2307-0202-1111 РСНБ РК 2015	**Клеммная коробка с грозозащитой BZ 05**	шт.	23	33305,00	–	766015	–	766015	–	827296
		СП - 8%			–	–	–	–		61281	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	**Разветвитель интерфейсов RS-485**	шт	12	7337,00	–	88044	–		–	88044
		Отпускная цена - 7250,00			–	–	–	–	88044	–	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	**Разветвитель интерфейсов RS-422/485**	шт	4	7337,00	–	29348	–		–	29348
		Отпускная цена - 7250,00			–	–	–	–	29348	–	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	**Повторитель RS-422/4855**	шт	1	51457,49	–	51457	–		–	51457
		Отпускная цена - 50847,32			–	–	–	–	51457	–	
25	2307-0505-0501 РСНБ РК 2015	**HDR-30-24 MW Преобразователи статические стабилизаторы напряжения серии Simple 0,35 кВА**	шт.	2	9997,00	–	19994	–	19994	–	21594
		СП - 8%			–	–	–	–		1600	
27	2307-0202-1108 РСНБ РК 2015 прим	**Коробка клеммная КС-20**	шт.	1	16847,00	–	16847	–	16847	–	18195
		СП - 8%			–	–	–	–		1348	
37	2306-0215-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные,не распространяющие горение КВБбШнг 10х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,126	561131,00	–	70703	–	70703	–	76359
		СП - 8%			–	–	–	–		5656	
38	2306-0215-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные,не распространяющие горение КВБбШнг 19х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,168	936493,00	–	157331	–	157331	–	169917
		СП - 8%			–	–	–	–		12586	
39	2306-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,141	402714,00	–	56783	–	56783	–	61325
		СП - 8%			–	–	–	–		4543	
40	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный**	км	2,096	172232,00	–	360998	–	360998	–	389878
		СП - 8%			–	–	–	–		28880	
42	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	32,5	159,00	–	5168	–	5168	–	5581
		СП - 8%			–	–	–	–		413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 32,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	106,9	681,00	–	72799	–	72799	–	78623
		СП - 8%			–	–	–	–		5824	
		ШКАФ ША-1									
49	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф 600х800х300	шт.	1	54792,00	–	54792	–	54792	–	59175
		СП - 8%			–	–	–	–		4383	
51	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	Монтажная DIN РЕЙКА	шт.	4	330,00	–	1320	–	1320	–	1426
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
53	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	4	149,00	–	596	–	596	–	644
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		В ШКАФУ									
55	2307-0204-0654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2767,00	–	2767	–	2767	–	2988
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
68	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	6NH9870-1AA00 Плоская антенна для GSM - (2G) сети,900/1800/1900 МГц	шт.	1	28209,00	–	28209	–	28209	–	30466
		СП - 8%			–	–	–	–		2257	
70	2307-0216-0116 РСНБ РК 2015 прим	Реле втычное на DIN рейку LZS:RT4A4R24	шт.	8	4900,00	–	39200	–	39200	–	42336
		СП - 8%			–	–	–	–		3136	
72	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р,450V,41А,2,5 мм2	шт.	28	1061,00	–	29708	–	29708	–	32085
		СП - 8%			–	–	–	–		2377	
73	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Заземляющая клемма на DIN рейку 2,5-4мм2	шт	2	525,00	–	1050	–	1050	–	1134
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
75	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У262	шт.	1	878,00	–	878	–	878	–	948
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
78	2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	28178,00	–	1409	–	1409	–	1522
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-2	Тенге				10971274	–	1686567	–	11106200
							–	–	9284708	134926	
	Стоимость оборудования		Тенге				9175787				
	Заготов.складские расходы		Тенге				108921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9284708				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1613767				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1613767				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				129101				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1742868				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				72799				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72799				
	Сметная прибыль	Тенге				5824				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78623				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-2	Тенге				11106199				

Локальная смета 5-2-3

Автоматизация МК Бударинский

2	5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный 200x300x150 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	49515,00	–	49515	–		–	49515
					–	–	–	–	49515	–	
		Установка уровнемера-1 шт									
		Установка датчика угловых перемещений ДУП-2 шт									
3	Прайс	**Датчик угловых перемещений ДУП**	шт	1	428812,41	–	428812	–		–	428812
		Отпускная цена - 423727,68			–	–	–	–	428812	–	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**Разветвитель интерфейсов RS-422/485**	шт	1	7337,00	–	7337	–		–	7337
		Отпускная цена - 7250,00			–	–	–	–	7337	–	
7	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная КС-10**	шт.	1	6510,00	–	6510	–	6510	–	7031
		СП - 8%			–	–	–	–		521	
22	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,1	56461,59	–	5646	–	5646	–	6098
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
26	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 32,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	25	681,00	–	17025	–	17025	–	18387
		СП - 8%			–	–	–	–		1362	
29	2306-0215-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные,не распространяющие горение КВБбШнг 10x1 ГОСТ 1508-78**	км	0,005	561131,00	–	2806	–	2806	–	3030
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
30	2306-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГЭ 4x2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,142	402714,00	–	57185	–	57185	–	61760
		СП - 8%			–	–	–	–		4575	
31	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный**	км	0,007	172232,00	–	1206	–	1206	–	1302
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
		ШКАФ ША-3									
37	5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительный 600x800x300 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	49515,00	–	49515	–		–	49515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	49515	–	
39	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	**Монтажная DIN РЕЙКА**	шт.	4	330,00	–	1320	–	1320	–	1426
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
41	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм**	м	4	149,00	–	596	–	596	–	644
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		В ШКАФУ									
43	2307-0204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2634,00	–	2634	–	2634	–	2845
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
58	2307-0216-0116 РСНБ РК 2015 прим	**Реле втычное на DIN рейку LZS:RT4A4R24**	шт.	2	4900,00	–	9800	–	9800	–	10584
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
60	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник соединительный 10р,450V,41А,2,5 мм2**	шт.	18	1061,00	–	19098	–	19098	–	20626
		СП - 8%			–	–	–	–		1528	
61	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Заземляющая клемма на DIN РЕЙКУу МР35**	шт	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
63	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	**Вводы кабельные У262**	шт.	4	878,00	–	3512	–	3512	–	3793
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
65	2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,05	28178,00	–	1409	–	1409	–	1522
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-3	Тенге				667271	–	132093	–	677841
							–	–	535179	10569	
		Стоимость оборудования	Тенге				530008				
		Заготов.складские расходы	Тенге				5172				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				535179				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				109422				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109422				
		Сметная прибыль	Тенге				8754				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				118175				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5646				
		Местные материалы	Тенге				5646				
		Сметная прибыль	Тенге				452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6098				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17025				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17025				
		Сметная прибыль	Тенге				1362				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18387				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-3	Тенге				677840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 5-2-4									
		Автоматизация МК Кирово-Чижинский									
2	5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный 200х300х150 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	49515,00	–	49515	–		–	49515
					–	–	–	–	49515	–	
		Установка уровнемера-1 шт									
		Установка датчика угловых перемещений ДУП-2 шт									
13	Прайс	Датчик угловых перемещений ДУП	шт	1	428812,41	–	428812	–		–	428812
		Отпускная цена - 423727,68			–	–	–	–	428812	–	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель интерфейсов RS-422/485	шт	1	7337,00	–	7337	–		–	7337
		Отпускная цена - 7250,00			–	–	–	–	7337	–	
17	2307-0202-1111 РСНБ РК 2015	Клеммная коробка с грозозащитой BZ 05	шт.	1	33305,00	–	33305	–	33305	–	35969
		СП - 8%			–	–	–	–		2664	
23	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 32,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	26	681,00	–	17706	–	17706	–	19122
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	
28	2306-0215-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВБбШнг 10х1 ГОСТ 1508-78	км	0,172	561131,00	–	96515	–	96515	–	104236
		СП - 8%			–	–	–	–		7721	
29	2306-0203-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,049	402714,00	–	19733	–	19733	–	21312
		СП - 8%			–	–	–	–		1579	
30	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	км	0,172	172232,00	–	29624	–	29624	–	31994
		СП - 8%			–	–	–	–		2370	
		ШКАФ ША-2 (ША-3)									
35	5108-0401-0728 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный 600х800х300 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	49515,00	–	49515	–		–	49515
					–	–	–	–	49515	–	
37	2306-1710-0401 РСНБ РК 2015	Монтажная DIN РЕЙКА	шт.	4	330,00	–	1320	–	1320	–	1426
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
39	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	4	149,00	–	596	–	596	–	644
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		В ШКАФУ									
41	2307-0204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2634,00	–	2634	–	2634	–	2845
		СП - 8%			–	–	–	–		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2307-0216-0116 РСНБ РК 2015 прим	Реле втычное на DIN рейку LZS:RT4A4R24	шт.	2	4900,00	–	9800	–	9800	–	10584
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
58	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р,450V,41A,2,5 мм2	шт.	18	1061,00	–	19098	–	19098	–	20626
		СП - 8%			–	–	–	–		1528	
59	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Заземляющая клемма на DIN РЕЙКУу MP35	шт	2	1673,00	–	3346	–	3346	–	3614
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
61	2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У262	шт.	4	878,00	–	3512	–	3512	–	3793
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
62	2306-0902-0302 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	28178,00	–	1409	–	1409	–	1522
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-4	Тенге				773776	–	238598	–	792866
							–	–	535179	19089	
		Стоимость оборудования	Тенге				530008				
		Заготов.складские расходы	Тенге				5172				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				535179				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				220891				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				220891				
		Сметная прибыль	Тенге				17671				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				238563				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17706				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17706				
		Сметная прибыль	Тенге				1416				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19122				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2-4	Тенге				792865				

Локальная смета 5-3

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

2	Прайс ТОО COMPAs	Комбинированная система оповещения ROXTON SX-480N	шт	1	628125,00	–	628125	–		–	628125
					–	–	–	–	628125	–	
4	Прайс ТОО COMPAs	Блок бесперебойного питания ROXTON JPX-1000	шт	1	183928,57	–	183929	–		–	183929
					–	–	–	–	183929	–	
6	Прайс ТОО COMPAs	Микрофонная консоль ROXTON SX-R31	шт	1	125714,29	–	125714	–		–	125714
					–	–	–	–	125714	–	
8	Прайс ТОО COMPAs	Рупорный громкоговоритель MP-50T	шт	4	82232,14	–	328929	–		–	328929
					–	–	–	–	328929	–	
10	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 7 мм	м	10	132,00	–	1320	–	1320	–	1426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
12	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	300	26,00	–	7800	–	7800	–	8424
		СП - 8%			–	–	–	–		624	
		НАРУЖНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
21	2306-0514-0104 РСНБ РК 2015 прим	**Кабель акустический 2х1,5 PROCONNECT 01-6206-6 (бухта - 100)**	км	3,8955	103529,00	–	403297	–	403297	–	435561
		СП - 8%			–	–	–	–		32264	
22	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,008	81222,00	–	650	–	650	–	702
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
24	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСС**	100 м	17,22	1755,00	–	30221	–	30221	–	32639
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-3	Тенге				1709984	–	443288	–	1745448
							–	–	1266696	35464	
	Стоимость оборудования		Тенге				1266696				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1266696				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				405267				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405267				
		Сметная прибыль	Тенге				32421				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				437688				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30221				
		Сметная прибыль	Тенге				2418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32639				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7800				
		Сметная прибыль	Тенге				624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8424				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-3	Тенге				1745448				

Локальная смета 7-5

Ограждение

		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1866	200,78	190,75	374652	355940	–	73192	483672
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	18712	82944		35828	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	99	2281,61	–	225879	–	–	162633	419593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2281,61	–	225879	–		31081	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1707	34,34	34,34	58625	58625	–	14730	79223
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,99	–	20459		5868	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1707	152,23	73,50	259860	125465	–	136899	428500
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	134396	55742		31741	
5	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	258	66,25	66,25	17092	17092	--	3701	22457
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,93	–	5141		1664	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ФМ-1, ФМ-1 - гравийно-песчаное.Устройство**	м3 основания	25	6201,29	1687,48	155032	42187	92530	34963	205195
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	20315	17280		15200	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм.(ФМ-2) Устройство**	м3	78	31864,23	1965,30	2485410	153293	2022395	309376	3018369
		НР - 91%; СП - 8%			3970,80	387,84	309722	30251		223583	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(для ФМ-1). Устройство**	м3	60	30749,50	981,57	1844970	58894	1544239	238552	2250204
		НР - 91%; СП - 8%			4030,62	338,46	241837	20308		166682	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5	Тенге				5421520	811495	3659164	974046	6907213
							950862	232124	–	511647	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5421520				
	Материалы		Тенге				3567000				
	Всего заработная плата		Тенге					1182986			
	Местные материалы		Тенге				92163				
		Накладные расходы	Тенге				974047				
		Сметная прибыль	Тенге				511645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6907213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1182986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5	Тенге				6907213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1182986			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								140006191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8258397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10026450			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3209835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89927245		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				2080257				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11723023		
		- Накладные расходы	Тенге							9147323	
		- Сметная прибыль	Тенге							9555182	
		Итого без оборудования						**128 283 168**			
		Временные здания и сооружения 3,44%						**4 412 941**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						**6 807 310**			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						**2 790 068**			
								154 016 511			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						**169 814 647**			
		Итого по Акту						**169 814 647**			
		Не актированные временные здания и сооружения 3,44 % с АВР №1						**3 305 950,5**			
		Не актированные затраты на производство СМР в зимнее время 5, 13 % с АВР №1						**5 099 690**			
		Не актированные непредвиденные работы с 2 % с АВР №1						**2 090 177**			
		Итого не актированная сумма с АВР №1						**10 495 817,4**			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						**11 572 418,6**			
		Итого неактированная сумма с АВР №1						**11 572 419**			
		Не актированные затраты на производство СМР в зимнее время 5, 13 % с АВР №2						**5 868 118,4**			
		Не актированные непредвиденные работы с 2 % с АВР №2						**117 362,7**			
		Итого не актированная сумма с АВР №2						**5 985 481,2**			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						**6 599 437,6**			
		Итого не актированная сумма по АВР №2						**6 599 438**			
		Итого по акту с учетом неактированных сумм с АВР №1 и АВР №2						**186 909 902**			
		НДС (12 %)						**22 429 188**			
		Итого с НДС						**209 339 090**			

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Сериков Н.Н.

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства МВРИ РК
_____ Аскаров Д.Н.

Генподрядчик:
И.о. заместителя Генерального директора по производству РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ Мырзаев И.А.

Начальник отдела реализации проектов РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ Кансейтов А.А.

И.о. Директора Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ Р.Хусаинов

Технадзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Рустемов Н.С.

Авторский надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс "
_____ Жанабаев К.Б.