Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	43 836,84	39 140,04							4 696,80	43 836,84
Всего по стройке	43 836,84	39 140,04							4 696,80	43 836,84

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №18 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32413**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19919
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9763*
		машины и механизмы	тенге			5466
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7027
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**15438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7804
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3815*
		машины и механизмы	тенге			1037
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*248*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6596
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00015**	**3 432 778**	**515**
		Формула объема = (0,15).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,15).1,02	**м**	**0,153**	**1 986**	**304**
		Линейная арматура				
3	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**0,2**	**1 243**	**249**
4	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**16975**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12115
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5948*
		машины и механизмы	тенге			4429
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1258*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			431
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0005**	**3 432 778**	**1716**
		Формула объема = (0,5).0,001				
6	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,5.1,02	**м**	**0,51**	**246**	**125**

1	2	3	4	5	6	7
		Узел электроэнергии				
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32413**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19919
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9763*
		машины и механизмы	тенге			5466
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1506*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7027
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**32 413,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 236,50**
		Итого				**34 649,50**
		Сметная прибыль - 5%				**1 732,47**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**692,99**
		Итого				**37 074,96**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**39 140.04**
		НДС- 12%				**4 696,80**
		Стоимость строительства				**43 836,84**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Тажибайұлы А.