Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 23 » 05 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от *« 17» 05 2016г.* **АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева В.М., находящейся в Алматинской область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от *« 19 » 05 2016г.* **ТОО «Алматы сапа инжиниринг» в лице Директора Утешова С.Б., № аттестата KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от *« 18 » 05 2016г.* **ТОО «Алматы Жоба» в лице Директора Ергалиева С.Д. , № лицензии МКЛ №00254 от 18.11.2005 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карасайский район, г.Каскелен**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « **31**» **октября** 20 **08** г. № **10-122 Аппарат Акима г.Каскелен**;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление ГАСК по Алматинской области» от 21.08.2015г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы Жоба № Заключение РГП Госэкспертиза по Алматинской области №18-0535/15 от 23июня 2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом № 169/1 от 29.07.2015г. ГУ «УПТ и АД Алматинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Сентябрь месяц, 2015 год**;
месяц, год
окончание работ **Май месяц, 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **9 месяцев**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина моста	м	96,74	96,74
Общая длина подходов лестничных сходов)	м	62,48	62,48
Габариты моста (путепровода)	м	Г-2,25	Г-2,25
Схема моста (путепровода)	-	1х22,8	1х22,8
Ширина земляного полотна подходов (лестничных сходов)	м	3,0	3,0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок строительных работ расположен напротив университета имени Сулеймана Демиреля в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области. В рельефном отношении объект находится на предгорной аллювиально-пролювиальной равнине четвертичного возраста.**

Схема пешеходного моста 1х22,8м; пролетное строение представляет собой ферму постоянной высоты 1,2м; пешеходная часть на пролетном строении принята шириной 2,25м. и выполнена по типу ортотропной плиты, гидроизоляция плиты пешеходной части производится направлением материала «Техноэластмост-С», по которой укладывается бетон класса В30 с армосеткой. Пешеходная часть ограждается перилами.

Водоотвод с пешеходной части осуществляется в боковые лотки со сбросом в водосточные устройства, расположенные на опорах моста.

Лестничные сходы предусмотрены с обеих сторон моста. Общая длина лестничных сходов 62,48м.

Опоры пешеходного моста столбчатого типа выполнены из сборно-монолитного железобетона. Для пешеходов с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата в составе перехода установлены вертикальные подъемные платформы.

Выполнено электроснабжение лифтов пешеходного перехода и освещение

надземного пешеходного перехода, благоустройство .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 113 105 184,00
СМР 111 367 350,00
Т/Н 1 513 743,00
а/н 224 091,00
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 113 103 827,69
СМР 111 367 350,00
Т/Н 1 513 743,00
а/н 222 734,69
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ УПТ и АД Алматинской области **Самуратов С.З.**

Руководитель отдела Автомобильных дорог ГУ УПТ и АД Алматинской области **Джуманов Б.С.**

Гл. специалист отдела Автомобильных дорог ГУ УПТ и АД

Технический надзор:
Директор ТОО «Алматы Сапаинжиниринг» **Утешов С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Алматы Жоба» **Ергалиев С.Д.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Президент АО «ДСУ-13» **Грачев В.М.**

КЕЛІСІМ ШАРТ № 279

Алматы облысының Қарасай ауданының Қаскелен қаласына кірме «Қаскелен-Ұзынағаш» автомобиль жолына жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **17.08.2015 ж.**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серик Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III Заңның (03.07.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
002- Көлік инфрақұрылымын дамыту;
015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
432- Жолдар салу.

1. Келісім шарттың пәні

1.1. Осы шарттың пәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының (өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына сәйкес және 7.08.2015 жылғы № 39 «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Қарасай ауданының Қаскелен қаласына кірме «Қаскелен-Ұзынағаш» автомобиль жолына жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер, Алматы облысының Қарасай ауданының Қаскелен қаласына кірме «Қаскелен-Ұзынағаш» автомобиль жолына жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстары жобасы бойынша жұмыстарды 2015 жылы 30 қараша айына дейін, 2016 жылы 31 мамырға дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 111 367 350,00 (Бір жүз он бір миллион үш жүз алпыс жеті мың үш жүз елу) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 11 932 216,07 (Он бір миллион тоғыз жүз отыз екі мың екі жүз он алты) теңге 07 тиын, соның ішінде:

- 2015 жылға – 93 549 054,17 (Тоқсан үш миллион бес жүз қырық тоғыз мың елу төрт) теңге 17 тиын;

- 2016 жылға – 17 818 295,83 (Он жеті миллион сегіз жүз он сегіз мың екі жүз

ДОГОВОР № 279

на проведение работ по строительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

г.Талдыкорган **17.08.2015г.**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
002- Развитие транспортной инфраструктуры;
015-За счет средств местного бюджета;
432- Строительство дорог.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями) и на основании протокола № 39 от 7.08.2015 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по строительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области, сроком за 2015 год до 30 ноября, за 2016 год до 31 мая на общую сумму (с учетом НДС) – 111 367 350,00 (Сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 11 932 216,07 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестнадцать) тенге 07 тиын, в том числе:

- на 2015 год – 93 549 054,17 (Девяносто три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьдесят четыре) тенге 17 тиын;

тоқсан бес) теңге 83 тиын.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. .Мердігер жұмыс атқару барысында, шарттағы барлық келісімдерді орындаған жағдайында, тапсырыс беруші жұмыстың нәтижесін қабылдауға және бюджеттен қаражат бөлу ретіне сәйкес, мердігерге нақты атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 25 желтоқсанға дейін төлейді, 2016 жылы 30 маусымға дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 111 367 350,00 (Бір жүз он бір миллион үш жүз алпыс жеті мың үш жүз елу) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 11 932 216,07 (Он бір миллион тоғыз жүз отыз екі мың екі жүз он алты) теңге 07 тиын, соның ішінде:

- 2015 жылға – 93 549 054,17 (Тоқсан үш миллион бес жүз қырық тоғыз мың елу төрт) теңге 17 тиын;

- 2016 жылға – 17 818 295,83 (Он жеті миллион сегіз жүз он сегіз мың екі жүз тоқсан бес) теңге 83 тиын.

2.2. 432 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 2 806 471,63 (Екі миллион сегіз жүз алты мың төрт жүз жетпіс бір) теңге 63 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. 432 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	қыркүйек 3 % аванс	2 806 471,63
	қазан	40 693 838,56
	қараша	40 693 838,56
	желтоқсан	9 354 905,42
	БАРЛЫҒЫ	**93 549 054,17**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

1) уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;

- на 2016 год – 17 818 2[illegible],83 (Семнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч двести девяносто пять) тенге 83 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4 Заказчик обязуется принять результаты работ при условии соблюдения Подрячиком условий выполения Работ, а также всех обязательств Подрядчика по настоящему договору и по мере выделения средств из бюджета полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком за 2015 год до 25 декабря, за 2016 год до 30 июня.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 111 367 350,00 (Сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 11 932 216,07 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестнадцать) тенге 07 тиын, в том числе:

- на 2015 год – 93 549 054,17 (Девяносто три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьдесят четыре) тенге 17 тиын;

- на 2016 год – 17 818 295,83 (Семнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч двести девяносто пять) тенге 83 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 432 в размере 3% составляет 2 806 471,63 (Два миллиона восемьсот шесть тысяч четыреста семьдесят одна) тенге 63 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 432:

	сентябрь 3 % аванс	2 806 471,63
	октябрь	40 693 838,56
	ноябрь	40 693 838,56
	декабрь	9 354 905,42
	ИТОГО	**93 549 054,17**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

2)атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағал. жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға; 3) комиссияның актісімен танысуға; 4) Мердігер тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алу арқылы, жалпы жұмыс көлемінің (келісім-шарт бағасы) 2/3 астам мөлшерін қосалқы мердігерлермен келісім –шарт негізінде бере алады және келісім шартты тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа бере алмайды. Қосалқы мердігердің болуы Тапсырыс берушімен Мердігер арасындағы келісім-шарт негізін өзгертпейді. 3.2. Мердігер міндетті: 1) жұмысты бекітілген жобалау-сметалық құжаттама шарттарына және құрылыс нормативтік талаптары мен жұмыс кестесінің тәртібіне сәйкес сапалы және уақытылы орындауы қажет; 2) құрлыс жұмыстарын барлық қажетті материалдар, құралдар, жабдықтар, құрылымдармен келісім – шартқа негізінде қатамассыз ету қажет; 3)жабдықтар мен құралдар жұмыс істеу мүмкіндігін туғызатын жағдайда болуы шарт және де жұмыс өндіру құжаттарына еңгізілуі тиіс (жұмыстар журналы, жол-құрылыс материалдарын есептеу журналы, жағар май журналы т.б.) . Қажет жағдайда Мердігер Тапсырыс берушінің келісімімен және де жабдықтардың сапасы мен техникалық сипаты өзгермегеу шарты орындалған жағдайда, жабдықтардың қажетті данасын ауыстыруға құқылы. Бұл жағдайда Мердігерге осындай ауыстыру қажеттілігінің негіздемесі мен оны растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс; 4) Келісім-шартқа қол қойғаннан бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге материалдар, жабдықтар, құрал-саймандар, материалдар және арнайы жабдықтарды көшіру кестесін ұсынылуын қамтамассыз етуі қажет; 5) Мердігердің келісім – шарт негізін дұрыс орындамауынан пайда болған кемшіліктер мен ақауларды, екі жақтың уәкілетті тұлғалары ақаулар актысына қол қойған уақыттан. 10 (он) жұмыс күні ішінде медігермен түгелімен қайтарымсыз қалпына келтіруі тиіс. Ақаулармен мен кемшіліктер актысына Мердігер өз тарабынан қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасы актыға қол қойып 3 (үш) күнтізбе ішінде Мердігерге ақаулар мен кемшіліктерді жою және қалпына келтіру талабын жібереді; 6) сәулет және қала құрылысы мемлекеттік органның уәкілетті тұлғаларының жұмысты қабылдау барысында анықтаған кемшіліктері мен ақауларын Мердігер өз тарапынан қайтарымсыз қалпына келтіруі тиіс; 7)құрлыс нысанына материалдар мен жабдықтарды жеткізу, тасымалдау, түсіру және сақтау, ұйымдастыру шаралары үшін мердігер толығымен жауапты болып табылады. Материалдар мен жабдықтар жеткізу тек Мердігердің атымен жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші ешбір жағдайда тасымалдау, қайта өңдеу, сақтау, көлік тұру ақысына кеткен шығындарға жауапты болып табылмайды. Ешбір тасымалдаулар Тапсырыс берушіге бағытталмауы тиісті. 8) тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беруге; 9) келісім-шартқа қол қойылғаннан бастап Мердігер 10 (он) жұмыс күні ішінде,	1) своевременно в полно. объеме получать оплату за исполненные обязательства; 2) принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ; 3) знакомится с актами комиссии; 4) подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. 3.2. Подрядчик обязан: 1) выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил графика производства Работ; 2) обеспечить строительство Объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора. 3) задействованное оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество единиц оборудования по согласованию с Заказчиком, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемого оборудования. В данном случае Подрядчик предоставляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов; 4) предоставлять в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора Заказчику для согласования график мобилизации техники, материалов, оборудования, инструменты до объекта. 5) после подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Подрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте. В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течении 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке; 6) безвозмездно устранить выявленные недостатки в работах, уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства; 7) подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляется исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

тапсырыс берушіге жұмыс атқару кестесін және Тапсырыс берушінің бекіткен келісім-шарт коэффициентін ұсынуы қажет;	8) предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
10) атқарылған жұмыс көлемімен сапасын анықтау барысында, тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарымен қамтамассыз етуге;	9) представлять в течении 10 (десяти) рабочих дней Заказчику после подписания настоящего Договора, для утверждения график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
11) Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;	10) представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
12) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;	11) предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
13)жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;	12) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и некачественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
14) жұмыстағы табылған кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;	13) выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
15)жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;	14) устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
16)жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.	15) при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиП действующих в РК;
	16) нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик обязен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан 3% көлемінде қаражат қоюға: ММ ҚР Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қазынашылық Департаменті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.	3.3. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора обязан внести обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Департамент Казначейства по Алматинской области г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:	3.4. Заказчик имеет право:
1) жұмыс жүргізу барысында сапалы материалдар пайдалануын, сонымен қатар, жұмыс жүргізу сапасы мен уақытылы (уақыт кестесін) орындалуын қадағалау және мониторинг жүргізу;	1) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ;
2) келісім –шарт негізінде жұмыс атқарылатын жұмыс объектілеріне, құрлыс нысандарына, жол-құрылыс материалдарына зертханалық талдау мақсатында	2) беспрепятственного доступа к Объекту, дорожно-строительным материалам, используемым для работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим

кедергісіз кіруге;
3) жұмыстар жүргізу кестесіне мердігердің келісімі арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;
4) жол құрылысы мен құрылыс монтажының құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының ҚР ҚНжЕ талаптарына сәйкес келмеуін хабарлауға;
5) жобалық-сметалық құжаттама талаптары, құрылыс ережелерінен ауытқу болған жағдайда, мердігер қалпына келтіру жұмыстарын аяқтағанша, құрлыс жұмыстарын тұтастай немесе белгілі бір бөлігін тоқтатуға;
6) жұмыс атқарылу барысында мердігер тарапынан шартта көрсетілген міндеттер, нормативті талаптар ережелері мен жұмыс өндірісін жүргізу кестесі тәртібінің жүйелі түрде бұзылған жағдайда, бір жақты тәртіппен келісім – шартты бұзуға;
7) мердігер банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болған жағдайда, кез – келген уақытта хабарлама жіберу арқылы, бір жақты тәртіпте келісім –шартты бұза алады. Тапсырыс берушіге зиян әсері мен санкция әсерін тигізбеген жағдайда;
келісім -шарттан бас тарту дереу жүзеге асырылады және мердігер алдында қаржылық міндетті болып табылмайды;
8)шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
1) Бюджеттен қаражат бөлу ретіне сәйкес, атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды қабылдаған уақыттан, 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі:
1)Жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
2) жұмысшыларының меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
3)Жұмыс құнының күрт қымбаттау тәуекелдігіне;
4) жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздікке;
5) жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
6) аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен қаралған мерзімдерде жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде келесі жағдайларда міндетті түрде өндіреді:
- кешіктірілген әр күн үшін орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған жағдайда шарттың орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндетемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
- кешіктірілген әр күн үшін мердігер міндеттемені уақыттылы орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан

местам, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
3) вносить изменения и дополнения в график производства Работ по согласованию с Подрядчиком;
4) извещать и предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям СНиП РК;
5) остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;
6) расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае нарушения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, а также систематического нарушения правил графика производства Работ и требований нормативных документов;
7) заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не нанесеть ущерба или не затрагивает каких – либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будет впоследствии предъявлены Заказчику.
8) своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
1) производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры (по мере выделения средств из бюджета);

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность:
1) за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
2) за здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
3) риск случайного удорожания работ;
4) за технику безопасности производства работ;
5) за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
6) за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать в случаях:
- за неисполненного либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% к сумме неисполненного либо ненадлежащего

босатпайды; 4.3. Тапсырыс беруші жауапты: 4.3.1. ҚР заңдарына сәйкес, тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмыс үшін мердігердің шығынын қайтару қаражатын уақытында аудармағаны үшін; 4.3.2.Тапсырыс беруші тарапынан келісім-шарттың шартында көрсетілген міндеттердің бұзылуы, осы келісім-шарттың 4.3.1. тармақшасында көрсетілген себептерден басқа жағдайларда, оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін; - осы келісім-шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1 % көлемінде айыппул төлейді;	исполнения обязательств каждый день просрочки. - за несвоевременного исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору; 4.3. Заказчик несет ответственность: 4.3.1. за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3.2 Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.3.1 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.
5. Жұмыстарды қабылдау 5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 05 күнінен кешіктірілмей жүргізіледі. 5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды. 5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы). 5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі. 5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады. 5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады. 5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады. 5.8. Жұмыстарды қабылдау актілері мен жұмыстар құнын есептеу анықтамасына Тапсырыс беруші тарапынан қол қойылған күннен бастап тапсырыс берушімен жұмыс қабылданы деп есептеледі; 5.9. Жұмысты түпкілікті қабылдау келісім -шарт негізінде көрсетілген барлық жұмыстар аяқтағаннан кейін жүзеге асырылады;	**5. Приемка работ** 5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 05 числа последующего месяца. 5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее Инструкция), СНиП, технической спецификации, техническим условиям. 5.3. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). 5.4. Работа рабочей комиссий проводится с участием Подрядчика. 5.5. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ. 5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию. 5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией». 5.8. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных Работ и справок о стоимости выполненных Работ. 5.9. Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором;
6. Атқарылған жұмыстың сапасына кепілдік 6.1. Аталған келісім-шарт бойынша жасалған жұмыс үшін мердігер тарапынан Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдау актысына қол қойған уақытынан бастап 36 (отыз алты) күнтізбелік ай көлемінде кепілдік беріледі және тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстың сапалылығы туралы кепілдік төлқұжат өткізіледі;	**6. Гарантии качества выполненных работ** 6.1. На выполненные по настоящему Договору работы подрядчиком устанавливается Гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяца со дня подписания акта приемки Объекта государственной приемочной комиссией в эксплуатацию и предоставляется заказчику гарантиный паспорт на качества

6.2. Кепіл мерзімі ішінде жолдың белгілі бір учаскелер. е немесе құрылымдық элементтерінде ақаулардың анықталу жағдайында, мердігер, тапсырыс берушіден хабарлама алған уақыттан бастап, 5 (бес) күнтізбе ішінде анықталған ақауларды өзінің жеке материалдық, қаржылық есебінен қалпына келтіру жұмыстарына кірісуге міндетті;

6.3. Кепілдік мерзім ішінде мердігер жолдың белгілі бір учаскелерінде немесе құрылымдық элементтерінде ақаулардың немесе кемшіліктердің пайда болуының алдын–алу үшін қосымша кепілдік мақсатында тапсырыс берушінің келісімімен банктік кепіл немесе сақтандыру компаниясының сақтандыру полисымен келісім-шартта көрсетілген жалпы соманың көлемінде қамтамасыз етуге міндетті;

6.4. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының объектілерді қабылдау актысына қол қойған күннен бастап, мердігер 14 (он төрт) жұмыс күн ішінде банктік кепілді немесе сақтандыру компаниясының сақтандыру полисін тапсырыс берушіге өткізуге міндетті, бұл бөлімнің қажетті жағдайда орындалмауы Қазақстан Республикасының азаматтық және басқа да заңдарына сәйкес мердігердің жауапкершілікке тартылуына алып келеді.

6.5. Кепілдік мерзімі ішінде, мердігердің жауапкершілігіндегі ақаулар немесе кемшіліктерді жөндеу жұмыстары барысындағы кепіл нысанның пайдаланылмағандығынан уақытша тоқтатылады.

6.6. Кепіл мерзімінде жолдың белгілі бір бөліктеріне немесе жеке құрылымдық элементтерінде пайда болған ақаулар мен кемшіліктерді түзету жұмыстары мердігер тарапынан аяқталған уақыттан бастап кепілдік уақыты сол жолдың белгілі бір бөліктеріне немесе жеке құрылымдық элементтерінде қайта орнатылады.

6.7. Кепіл мерзімі ішінде нысанды комиссиялық шолу, тексеру жұмыстары бойынша комиссия құрамына міндетті түрде мердігер және тех.бақылау өкілдері қатысады. Комиссиялық тексеру нәтижелері тексеру, шолу актілерімен, ақаулардың немесе кемшіліктердің түрлері, жұмыс көлемі, әдісі, уақытын көрсете отырып, әр ақауларға немесе кемшіліктерге жеке жеке толтырылады.

Мердігер комиссиялық тексеруден немесе тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда, тапсырыс беруші мердігердің қатысуынсыз өз тарапынан қол қояды. Мердігердің комиссилық тексеруге немесе нәтижесіне (актіге) қол қояудан бас тартуы, ақауларды немесе кемшіліктерді қалпына келтіру міндетінен оны босатпайды.

6.8. Жұмыстың орындаулуы барысында барлық тәуекелдер мердігерге жүктеледі.

7. Шартты өзгерту және бұзу

7.1. Тараптардың қосымша келісімі бойынша шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

7.2. Мердігердің таңдауына негіз болған сапасы мен басқада міндетті шарттарының өзгертілмейтін жағдайында, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39-бабының 1 және 2-тармақтарында аталған жағдайларда жасалған келісім-шартқа өзгерту жасалады.

7.3. Жасалып қойған келісім-шартқа, мердігердің таңдауына негіз болған мемлекеттік сатып алудың мазмұны мен шарттары маңызының өзгеруіне әкеліп

выполненных работы на . ванный срок.

6.2. В случае выявления в гарантийный срок дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дорог Подрядчик в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан приступить к устранению дефектов, обнаруженных в пределах Гарантийного срока, за счет собственных материальных и финансовых средств.

6.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком в качестве дополнительного обеспечения ликвидации возможных дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дорог в гарантийный срок обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию или страховой полис Страховой компаний от общей суммы договора на гарантиный период.

6.4. Со дня подписания акта приемки Объекта государственной приемочной комиссией в эксплуатацию подрядчик обязан в течении 14 рабочих дней предоставить заказчику банковскую гарантию или страховой полис Страховой компаний, ненадлежащее исполнение данного пункта договора подрядчиком влечеть ответсвенности последнего по гражданским и другими законодательствами РК.

6.5. В течение гарантийного срока гарантия приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которое отвечает Подрядчик.

6.6. В случае выявления в гарантийный срок дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

6.7. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный срок в составе комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика и Технадзора. Результаты комиссионного обследования оформляется актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

6.8. Все возможные риски при выполнении Работ несет Подрядчик.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

7.2. Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях указанные в 1 и 2 пунктах ст.39 Закона «О государственых закупках».

7.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона «О государственных закупках».

соғатын өзгерістер, «Мемлекеттік сатып алу туралы» ...ының 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетілмеген жағдайларда енгізілмейді.

7.4.Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен жасалған келісім-шартты бұзады, бірақ көрсетілгендермен шектелмейді:

1) мердігер жол-құрылыс техникасын қажетті жағдайда жұмылдырмаса, жол-құрылыс техникасын жұмылдыру кестесін және жұмысты жасауды бірнеше рет бұзған жағдайда;,

2) мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзған жағдайда;

3) мердігер, тапсырыс берушінің рұқсатынсыз жұмысты 2 (екі) күнтізбелік күнге дейін тоқтатқан жағдайда;

4) мердігер, тапсырыс берушінің белгілеген мерзімі ішінде ақауларды жоймаған жағдайда.

7.5. Тапсырыс беруші келісім-шарттың орындалуының орынсыз жағдайында келісім-шартты кез келген уақытта бұза алады, ондай жағдайда мердігерге тиесінші хабарлама жолданады. Хабарламада келісім-шартты бұзу себебі көрсетіліп, келісім-шарттағы жұмыс көлемінің жойылуы анықталып, белгіленіп, келісім-шарттың бұзылуының күшіне ену уақыты көрсетіледі.

7.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы келісім-шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007 жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер келісім-шарт бұзылса, мердігер дереу жұмысты тоқтатып, нысанды тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

7.7. Келісім-шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

8. Форс-мажор

8.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң нысандағы жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші мердігерге нысанды тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және нысанды консервациялауға, жинақтауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

8.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер, тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

9. Басқа жағдайлар

9.1. Осы келісім-шарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл

7.4. Заказчик может ...односторонном порядке расторгнуть Договор, но не ограничивается перечисленными:

1) Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники, неоднократно срывает графики мобилизации дорожно-строительной техники и выполнения работ;

2) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

7.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

7.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

8. Форс-мажор

8.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за фактический выполненный объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

8.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов

аралығында жарамды болып табылады.
9.2. Келісім-шарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.
9.3. Тапсырыс беруші мен мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуға тиіс;
- егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы мәселелердің шешілуін талап етуге құқылы.

10. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (72782) 272142 **Басқарма басшысының орынбасары** _____С.Самұратов (қолы) М.О.	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел: 8 (72775) 41230 **Директор** _____В. Грачев (қолы) М.О.

РК и действует по 31.12.. 5 года.
9.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.
9.3. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
- если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **Заместитель руководителя управления** _____С.Самуратов (подпись) М.П.	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230 **Директор** _____В. Грачев (подпись) М.П.

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
17.08.2015 жылғы № 279 келісім шартқа

Талдықорған қ. **02.12.2015 ж.**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының м.а. **Самұратов Серик Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III Заңның (03.07.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
002- Көлік инфрақұрылымын дамыту;
015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
432- Жолдар салу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы, 2 тармағының 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына және 2 тармағы 2.5. тармақшасына өзгертулер енгізуді келесі редакцияда оқуы керек:

1.2. Мердігер, Алматы облысының Қарасай ауданының Қаскелен қаласына кірме «Қаскелен-Ұзынағаш» автомобиль жолына жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстары жобасы бойынша жұмыстарды 2015 жылы 30 қараша айына дейін, 2016 жылы 31 мамырға дейін жалпы сомасы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 279 от 17.08.2015 года

г.Талдыкорган **02.12.2015г.**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
002- Развитие транспортной инфраструктуры;
015-За счет средств местного бюджета;
432- Строительство дорог.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 7) п. 2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 1.2. п.1 и в п.п. 2.5. п.2 договора № 279 от 17.08.2015 года в связи с изменением финансирования по годам, читать в следующей редакции:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района

(ҚҚС есебімен бірге) – 111 367 350,00 (Бір жүз он бір миллион үш жүз алпыс жеті мың үш жүз елу) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 11 932 216,07 (Он бір миллион тоғыз жүз отыз екі мың екі жүз он алты) теңге 07 тиын, соның ішінде:

- 2015 жылға – 106 452 914,16 (бір жүз алты миллион төрт жүз елу екі мың тоғыз жүз он төрт) теңге 16 тиын;
- 2016 жылға – 4 914 435,84 (төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың төрт жүз отыз бес) теңге 84 тиын.
Игерілгені – 82 806 779,75 (сексен екі миллион сегіз жүз алты мың жеті жүз жетпіс тоғыз) теңге 75 тиын.
Қалдық — 23 646 134,41 (жиырма үш миллион алты жүз қырық алты мың жүз отыз төрт) теңге 41 тиын.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
Тапсырыс беруші бюджеттен қаражат бөлу ретіне сәйкес, мердігерге нақты атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 25 желтоқсанына дейін, 2016 жылы 30 маусымға дейін төлейді.

432 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	желтоқсан	23 646 134,41
	БАРЛЫҒЫ	**23 646 134,41**

1.3. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2016 жыл аралығында жарамды болып табылады.

Алматинской области, сроком за 2015 год до 30 ноября, за 2016 год до 31 мая на общую сумму (с учетом НДС) – 111 367 350,00 (Сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 11 932 216,07 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестнадцать) тенге 07 тиын, в том числе:
- на 2015 год – 106 452 914,16 (сто шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать) тенге 16 тиын;
- на 2016 год – 4 914 435,84 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать пять) тенге 84 тиын.
Освоено – 82 806 779,75 (восемьдесят два миллиона восемьсот шесть тысяч семьсот семьдесят девять) тенге 75 тиын.
Остаток – 23 646 134,41 (двадцать три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч сто тридцать четыре) тенге 41 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
Заказчик по настоящему договору и по мере выделения средств из бюджета полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком за 2015 год до 25 декабря, за 2016 год до 30 июня.

Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 432:

	декабрь	23 646 134,41
	ИТОГО	**23 646 134,41**

1.3. Остальные пункты договора № 279 от 17.08.2015 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 279 от 17.08.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2016 года.

1.5. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 329287	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел: 8 (72775) 41230
Басқарма басшысының м.а.	**Президент**
_____ С.Самұратов (қолы)	_____ В. Грачев (қолы)
М.О.	М.О.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 329287	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230
И.о. руководителя управления	**Президент**
_____ С.Самуратов (подпись)	_____ В. Грачев (подпись)
М.П.	М.П.

№ 2 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
17.08.2015 жылғы № 279 келісім шартқа

Талдықорған қ. **18.12.2015 ж.**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының м.а. **Самұратов Серик Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президені **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III Заңның (03.07.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
002- Көлік инфрақұрылымын дамыту;
015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
432- Жолдар салу.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы, 2 тармағының 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні техникалық қателіктер жіберілуіне байланысты жұмыстың аяқталу мерзімін 2015 жылдың 23 желтоқсанына дейін ұзартып, 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың 1 тармағы 1.2. тармақшасына өзгертулер енгізу:

1.2. Мердігер, Алматы облысының Қарасай ауданының Қаскелен қаласына кірме «Қаскелен-Ұзынағаш» автомобиль жолына жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстары жобасы бойынша жұмыстарды 2015 жылғы 23 желтоқсан айына дейін, 2016 жылы 31 мамырға дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 111 367 350,00 (Бір жүз он бір миллион үш жүз алпыс жеті мың үш жүз елу) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 11 932 216,07 (Он бір миллион тоғыз жүз отыз екі мың екі жүз он алты) теңге 07 тиын, соның ішінде:

- 2015 жылға – 106 452 914,16 (бір жүз алты миллион төрт жүз елу екі мың тоғыз жүз он төрт) теңге 16 тиын;
- 2016 жылға – 4 914 435,84 (төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың төрт жүз отыз бес) теңге 84 тиын.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к договору № 279 от 17.08.2015 года

г.Талдыкорган **18.12.2015г.**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013г.) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
002- Развитие транспортной инфраструктуры;
015-За счет средств местного бюджета;
432- Строительство дорог.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии п.п. 7) п. 2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 1.2. п.1 договора № 279 от 17.08.2015 года в связи с технической ошибкой продление сроков завершения работ до 23 декабря 2015 года:

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области, сроком за 2015 год до 23 декабря, за 2016 год до 31 мая на общую сумму (с учетом НДС) – 111 367 350,00 (Сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 11 932 216,07 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестнадцать) тенге 07 тиын, в том числе:

- на 2015 год – 106 452 914,16 (сто шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать) тенге 16 тиын;
- на 2016 год – 4 914 435,84 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать пять) тенге 84 тиын.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күнінен басталады.
Тапсырыс беруші бюджеттен қаражат бөлу ретіне сәйкес, мердігерге нақты атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 27 желтоқсанына дейін, 2016 жылы 30 маусымға дейін төлейді.
Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2016 жыл аралығында жарамды болып табылады.

1.5. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 329287	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел: 8 (72775) 41230
Басқарма басшысының м.а. _____С.Самұратов (қолы) М.О.	**Президент** _____В. Грачев (қолы) М.О.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
Заказчик по настоящему договору и по мере выделения средств из бюджета полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком за 2015 год до 27 декабря, за 2016 год до 30 июня.
Остальные пункты договора № 279 от 17.08.2015 года не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.
1.4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 279 от 17.08.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12.2016 года.
1.5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 329287	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230
И.о. руководителя управления _____С.Самуратов (подпись) М.П.	**Президент** _____В. Грачев (подпись) М.П.

№ 3 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
17.08.2015 жылғы № 279 келісім шартқа

Талдықорған қ. **12.02.2016 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының **и.а. Самуратов Серик Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылдың 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
002- Көлік инфрақұрылымын дамыту
015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
432- Жолдар салу

1. Келісімнің мәні

1.1. 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың 1 тармағы 1.2 тармақшасына сәйкес осы келісімнің мәні 2016 жылға арналған жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) - 4 914 435,84 (төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың төрт жүз отыз бес) теңге 84 тиын көлеміндегі қаржыландыру сомасын тіркеу болып табылады

1.2. Мердігер, Алматы облысының Қарасай ауданының Қаскелен қаласына кірме «Қаскелен-Ұзынағаш» автомобиль жолына жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстары жобасы бойынша жұмыстарды 2015 жылғы 23 желтоқсан айына дейін, 2016 жылы 31 мамырға дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 111 367 350,00 (бір жүз он бір миллион үш жүз алпыс жеті мың үш жүз елу) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 11 932 216,07 (Он бір миллион тоғыз жүз отыз екі мың екі жүз он алты) теңге 07 тиын, оның ішінде 2016 жылға (ҚҚС есебімен бірге) - 4 914 435,84 (төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың төрт жүз отыз бес) теңге 84 тиын, соның ішінде ҚҚС сомасы – 526 546,70 (бес жүз жиырма алты мың бес жүз қырық алты) теңге 70 тиын.

1.3. Жұмыстың басталу уақыты 01 сәуір 2016 жыл.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы келісімде келісілген соманы 2016 жылдың 30 маусымына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору № 279 от 17.08.2015 года

г.Талдыкорган **12.02.2016 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» заключили настоящее дополнительное соглашение о государственных закупках (далее – Соглашение) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
002- Развитие транспортной инфраструктуры
015-За счет средств местного бюджета
432- Строительство дорог

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии п.п. 1.2 п. 1 договра № 279 от 17.08.2015 года предметом данного соглашения является регистрация суммы финансирования на 2016 год в размере (с учетом НДС) – 4 914 435,84 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать пять) тенге 00 тиын.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области, сроком за 2015 год до 23 декабря, за 2016 год до 31 мая на общую сумму (с учетом НДС) – 111 367 350,00 (сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 11 932 216,07 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести шестнадцать) тенге 07 тиын, из них за 2016 год (с учетом НДС) – 4 914 435,84 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать пять) тенге 84 тиын, в том числе сумма НДС – 526 546,70 (пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок шесть) тенге 70 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается 01 апреля 2016 года.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему соглашению сумму, оговоренную в настоящем соглашений до 30 июня 2016 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Келісімнің жалпы сомасы (ҚҚС есебімен) - 4 914 43[illegible]4 (төрт миллион тоғыз жүз он төрт мың төрт жүз отыз бес) теңге 84 тиын, соның ішінде ҚҚС сомасы – 526 546,70 (бес жүз жиырма алты мың бес жүз қырық алты) теңге 70 тиын.

2.2. 432 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	Мамыр	4 914 435,84
	БАРЛЫҒЫ	**4 914 435,84**

3.Басқа жағдайлар

3.1. Осы келісіммен өзгертілмеген 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

3.2. Осы келісім 17.08.2015 жылғы № 279 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы Министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2016 жыл аралығында жарамды болып табылады.

3.3. Осы келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

4. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» РММ Мекен-жайы; Талдықорған к., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат тел. 8 (7282) 329287	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Алматы облысы, Енбекшіқазақ ауданы, Есік к., Космонавтов к-сі, 9 тел: 8 (72775) 41230
Басқарма басшысының м.а. _____ С.З. Самуратов (қолы) М.О.	**Президент** _____ В.М. Грачев (қолы) М.О.

2.1. Общая сумма сог[illegible]ение составляет (с учетом НДС) - 4 914 435,84 (четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать пять) тенге 84 тиын, в том числе сумма НДС – 526 546,70 (пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот сорок шесть) тенге 70 тиын.

2.2. Оплата осуществляется согласно графика платежей по специфике 432:

	Май	4 914 435,84
	ИТОГО	**4 914 435,84**

3.Прочие условия

3.1. Остальные пункты договора № 279 от 17.08.2015 года не затронутые настоящим соглашением остаются неизменными.

3.2. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 279 от 17.08.2015 года, вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31.12.2016 года.

3.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый – для Заказчика, второй – для Подрядчика.

4. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 329287	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9 тел: 8 (72775) 41230
И.о. руководителя управления _____ С.З. Самуратов (подпись) М.П.	**Президент** _____ В.М. Грачев (подпись) М.П.

Счет-фактура № 00400 от 30.09.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" ВИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №279 от 17.08.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по сторительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	тг	1	19 434 725,72	19 434 725,72	12%	2 332 167,09	21 766 892,81		
Всего по счету:					**19 434 725,72**		**2 332 167,09**	**21 766 892,81**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года
к договору № 279 от 17 августа 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»	тенге	111 367 350,00	21 766 892,81	2 806 471,63		21 766 892,81	653 006,78	21 113 886,03

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: АО «ДСУ-13»
Договор №279 от 17 августа 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление оси моста, разбивка и закрепление осей опор (1-1)								
1.	ТРСД	Восстановление оси моста в местности 2 категории сложности	км	0,10	7097,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТРСД	Закрепление оси моста в местности 2 категории сложности	км	0,10	4607,00	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТРСД	Разбивка и закрепление осей опор в местности 2 категории сложности	шт	2,00	261,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1693	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1693

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1693
Итого с временными, 4,8 %	1774
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	1806
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1813
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1831
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	4682
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4776

Налог на добавленную стоимость, 12 %		573
Итого с НДС		5349
Итого с учетом скидки		**5 317**
В том числе НДС 12%		569,68

Опоры моста (2-1-1м)

Раздел: Земляные работы

1.	E0101-17-26	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	2926,00	48,96	47,46	143250	138881	0,01	23
					1,27	6,40	3716	18728	0,02	64
2.	E010333-A 5-1	**Перевозка грунта на расстояние 5 км, класс груза 1 во временный отвал**	т	5120,50	45,00	45,00	230422	230422	--	--
					--	9,00	--	46084	0,19	968
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	2926,00	3,80	3,24	11114	9492	0,00	10
					0,48	1,12	1404	3277	0,00	11
4.	E0127-81-5	Устройство прослойки из матов HYdrOLOCK	м2	681,20	16,35	5,64	11137	3841	0,07	49
					10,69	1,83	7282	1246	0,01	4
5.	СКОМ.ПРЕД.ТОО	Стоимость матов HYdrOLOCK	м2	750,00	0,64	--	482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СКОМ.ПРЕД.ТОО	Стоимость бентогранул HYdrOLOCK	кг	109,30	0,32	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0130-3-2	Устройство защитного слоя из песка	м3	64,80	1804,12	33,87	116907	2195	1,94	126
					263,25	12,47	17059	808	0,06	4
8.	E0127-81-4	Устройство прослойки из георешетки тенсар TriAX170	м2	768,00	6,53	2,45	5012	1878	0,03	21
					4,07	0,77	3126	592	0,00	2
9.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	170,00	3073,57	38,67	522507	6574	1,99	338
					310,50	14,24	52785	2421	0,07	12

Итого по разделу: Земляные работы 1040865

Раздел: Сваи

10.	E0105-87-2	Погружение свай из стальных труб диаметром 1220 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах 2 группы без извлечения труб	т	19,30	44410,65	9321,10	857348	179944	2,86	55
					614,01	323,92	11853	6253	1,48	29

11.	С130806-3 399	Трубы стальные электросварные общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	54,00	46530,00	--	2512620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0105-9-2	Уплотнение пробки из глины в нижней части буровых свай	м3	3,00	2856,87	745,54	8571	2237	1,94	6
					319,50	252,23	958	757	0,90	3
13.	Е0105-9-2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см из бетона В25 F200 W6	м3	58,50	10455,87	745,54	611669	43614	1,94	113
					319,50	252,23	18691	14755	0,90	53
14.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	59,67	259,00	--	15455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-8-1	Установка арматурных арматурных каркасов	т	8,29	8299,96	--	68765	--	48,40	401
					8055,00	--	66736	--	--	--
16.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,49	72000,00	--	35280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-11 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	7,62	59100,00	--	450342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-12 9	Сталь полоса СТ 3 толщ.5мм	т	0,17	63800,00	--	11165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сваи								4571214
		Раздел: Фундаменты								
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В20	м3	3,00	8817,37	66,01	26452	198	1,35	4
					195,75	24,93	587	75	0,12	0
20.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	33,00	10613,52	532,08	350246	17559	2,55	84
					434,25	131,85	14330	4351	0,43	14
21.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	33,66	259,00	--	8718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,36	8299,96	--	19571	--	48,40	114
					8055,00	--	18994	--	--	--
23.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,06	62100,00	--	127740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,30	68800,00	--	20709	--	--	--

	класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
25.	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,28	88837,97	11119,34	24786	3102	42,50	12
					7560,00	4200,75	2109	1172	20,52	6
		Итого по разделу: Фундаменты								578222

ИТОГО:

	6190303	639936	1357
	219630	100519	1169

Накладные расходы :

На общестроительные работы	347539
Всего накладных расходов:	347539
Итого с накладными	6537842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	392270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6930112
Итого с временными, 4,8 %	7262757
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	7393487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7422538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7495166
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	19165139
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	383303
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19548442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2345813
Итого с НДС	21894255
Итого с учетом скидки	**21 761 575,81**
В том числе НДС 12%	2 331 597,41
Всего за СЕНТЯБРЬ с учетом тендерной скидки	**21 766 892,81**
В том числе НДС 12%	2 332 167,09

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Технический надзор

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Счет-фактура № 00490 от 31.10.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №279 от 17.08.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по сторительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	тг	1	17 983 979,41	17 983 979,41	12%	2 158 077,53	20 142 056,94		
Всего по счету:					**17 983 979,41**		**2 158 077,53**	**20 142 056,94**		

Руководитель организации Грачёв В. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В. **Бухгалтер**

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2015 года
к договору № 279 от 17 августа 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»	тенге	111 367 350,00	41 908 949,75	2 806 471,63	21 766 892,81	20 142 056,94	604 261,71	19 537 795,23

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** **Ф-2**

Подрядчик: **АО «ДСУ-13»**
Договор №279 от 17 августа 2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»**

А К Т
приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры моста 2-1-1и								
		Обратная засыпка котлована								
1.	E0101-17-26	Погрузка суглинистого грунта 2 группы из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1615,75	48,96	47,46	79103	76690	0,01	13
					1,27	6,40	2052	10342	0,02	35
2.	E010333-A5-1	Перевозка суглинистого грунта на расстояние 5 км, класс груза 1	т	2827,56	45,00	45,00	127240	127240	--	--
					--	9,00	--	25448	0,19	534
3.	E0101-27-5	Засыпка котлована суглинистым грунтом бульдозерами мощностью 79	м3	1615,75	3,35	3,35	5415	5415	--	--
					--	1,16	--	1879	0,00	6
4.	E0101-27-11	Засыпка котлована суглинистым грунтом бульдозерами мощностью 79	м3	1615,75	1,48	1,48	2394	2394	--	--
					--	0,51	--	831	0,00	3
5.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1615,75	25,65	5,38	41438	8687	0,13	208
					20,27	--	32751	--	--	--
		Фундаменты								
		Устройство сборных железобетонных фундаментов								
6.	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов из тяжелого бетона класса B25 F200 W6	м3	72,00	1799,09	922,50	129534	66420	2,44	176
					398,25	239,85	28674	17269	0,82	59

7.	С143014-3	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15	м3	72,00	18200,00	--	1310400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	72,00	209,00	--	15048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	72,00	112,00	--	8064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	72,00	112,00	--	8064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	72,00	259,00	--	18648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-50	Дополнительные закладные детали	т	0,01	60300,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство тела опор Сборные железобетонные стойки опор								
13.	Е0130-38-1	Установка сборных железобетонных стоек опор из бетона В30 F300 W8	м3	24,70	2205,47	512,68	54475	12663	1,30	32
					234,00	87,24	5780	2155	0,27	7
14.	С143015-3	Стойки прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	24,70	18300,00	--	452010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143001-4 7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	24,70	112,00	--	2766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-4 8	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	24,70	122,00	--	3013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-4 9	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	24,70	139,00	--	3433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	24,70	161,00	--	3977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

19.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	24,70	805,00 ---	-- ---	19884 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С12041-50	Дополнительные закладные детали	т	0,03	60300,00 ---	-- ---	1809 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в стаканах фундаментов из бетона В35 F200 W6	м3	4,00	11327,52 434,25	532,08 131,85	45310 1737	2128 527	2,55 0,43	10 2
22.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,08	259,00 ---	-- ---	1057 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0130-13-3	Монолитные железобетонные насадки из бетона В35 F200 W6	м3	6,80	14239,53 1602,00	1176,05 353,95	96829 10894	7997 2407	9,52 1,44	65 10
24.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	7,07	259,00 ---	-- ---	1832 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,005	69000,00 ---	-- ---	345 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,821	59900,00 ---	-- ---	49178 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,124	62100,00 ---	-- ---	7700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,123	68800,00 ---	-- ---	8462 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,272	71100,00 ---	-- ---	19339 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,096	70437,87 9675,00	304,24 114,75	6762 929	29 11	58,00 0,56	6 0
31.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	533,00	322,22 102,83	13,70 5,04	171743 54808	7302 2686	0,60 0,02	322 13

Пролетное строение 2-1-2и
Пролетное строение

32.	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	т	10,628	20308,89	8456,40	215843	89875	29,80	317
					5152,50	1874,86	54761	19926	7,93	84
33.	С12021-96	Стоимость металлоконструкций пролетного строения из стали 09Г2С-12	т	11,111	195832,00	--	2175889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ССН	Сборка конструкций в пакеты для транспортировки	т	11,111	1082,00	--	12022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ССН	Доплата за проведение общей сборки конструкций каждого изделия с установкой сборочных приспособлений	т	11,111	17624,88	--	195830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ССН	Доплата за применение в чертежах КМ металлопроката не предусмотренного "Сокращенным сортаментом металлопроката для применения в строительных стальных конструкциях"	т	11,111	5874,96	--	65277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ССН	Доплата за среднюю массу типосортопрофилеразмеров свыше 2 до 4т"	т	11,111	29374,80	--	326383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	кг	80,818	886,00	--	71605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	5758664	406843	1148
	192386	83481	753

Накладные расходы :

На общестроительные работы	211215
На металломонтажные работы	81409
Всего накладных расходов:	292624
Итого с накладными	6051288

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	363077
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6414365
Итого с временными, 4,8 %	6722255
Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %	6843256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6870145
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6937368

Пересчет в текущих ценах, К-2,557	17738850
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	354777
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18093627
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2171235
Итого с НДС	20264862
Всего за ОКТЯБРЬ с учетом тендерной скидки	**20 142 056,94**
В том числе НДС 12%	2 158 077,53

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00540 от 30.11.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №279 от 17.08.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	тг	1	36 219 280,98	36 219 280,98	12%	4 346 313,72	40 565 594,70		
Всего по счету:					**36 219 280,98**		**4 346 313,72**	**40 565 594,70**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О.,подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) получателю, копия (второй экземпляр) поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ 2015 года
к договору № 279 от 17 августа 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»	тенге	111 367 350.00	82 474 544.45	2 806 471,63	41 908 949,75	40 565 594,70	1 216 967,84	39 348 626,86

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Технический надзор

Подрядчик:

Председатель АО "ДСУ-13"

Тулаев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: АО «ДСУ-13»

Договор №279 от 17 августа 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	400	48,96	47,46	19583	18986	2976	0,01	3
		м3		1,27	6,40	508	2560	97	0,02	9
2	Е010333-А5-1	Перевозка грунта на расстояние 5 км, класс груза 1 во временный отвал	700	45,00	45,00	31500	31500	6300	--	--
		т		--	9,00	--	6300	100	0,19	132
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	400	3,80	3,24	1519	1298	621	--	1
		м3		0,48	1,12	192	448	97	--	1
		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕНСАР								

4	СКом.пред.ТОО" Tensar"	Георешетка тенсар TriAx170	844,8	428,50	--	361997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Обратная засыпка котлована								
5	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка суглинистого грунта 2 группы из временного отвала на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1367,45	48,96	47,46	66947	64905	10175	0,01	11
		м3		1,27	6,40	1737	8753	97	0,02	30
6	Е010333-А5-1	Перевозка суглинистого грунта на расстояние 5 км, класс груза 1	2393,04	45,00	45,00	107687	107687	21537	--	--
		т		--	9,00	--	21537	100	0,19	452
7	Е0101-27-5	Засыпка котлована суглинистым грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1367,45	3,35	3,35	4583	4583	1542	--	--
		м3		--	1,16	--	1590	97	--	5
8	Е0101-27-11	Засыпка котлована суглинистым грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1367,45	1,48	1,48	2026	2026	682	--	--
		м3		--	0,51	--	703	97	--	2
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1367,45	25,65	5,38	35070	7352	26887	0,13	176
		м3		20,27	--	27718	--	97	--	--
		Временные опоры								
10	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов под временные опоры	3,6	1799,09	922,50	6477	3321	2504	2,44	9
		м3		398,25	239,85	1434	863	109	0,82	3

11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры из бетона кл.В15	3,6	18200,00	--	65520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-6-1	Демонтаж сборных фундаментов под временные опоры	3,6	1056,60	738,00	3804	2657	2003	1,95	7
		м3		318,60	191,88	1147	691	109	0,66	2
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры (возврат материалов)	3,6	-18200,00	--	-65520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9	152,80	152,80	1375	1375	963	--	--
		т		--	106,96	--	963	100	2,25	20
15	Е010332-А18-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 18 км, класс груза 1 /фундаменты временных опор/	9	111,24	111,24	1001	1001	200	--	--
		т		--	22,25	--	200	100	0,47	4
16	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9	140,00	140,00	1260	1260	882	--	--
		т		--	98,00	--	882	100	2,06	19
17	Е0130-88-1	Сборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	2,1	74831,67	1272,94	157147	2673	13058	31,70	67
		т		5400,00	304,74	11340	640	109	1,03	2
18	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость проката листового, из углеродистой стали Ст3кп (с учетом оборачиваемости)	0,315	63600,00	--	20034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	E0130-88-3	Разборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	2,1	3206,48	1676,48	6734	3521	4383	9,30	20
		т		1530,00	385,02	3213	809	109	1,24	3
20	E0130-88-1	Установка прогонов из труб 80х60х3,5	0,672	11231,67	1272,94	7548	855	4179	31,70	21
		т		5400,00	304,74	3629	205	109	1,03	1
21	C12021-248	Стоимость прогонов из труб 80х60х3,5 сталь 3сп	0,70224	149585,00	--	105045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	E0109-31-1	Монтаж ортотропных плит, массой до 0,5 т	4,578636	9588,67	2833,17	43903	12972	17652	19,80	91
		т		3712,50	571,22	16998	2615	90	2,09	10
23	C12021-250	Стоимость ортотропных плит сталь 3сп	4,7846746	157585,00	--	753993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	15,878636	879,75	--	13969	--	15226	4,80	76
		т		879,75	--	13969	--	109	--	--
25	E0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	15,878636	5912,67	350,62	93885	5567	27143	7,74	123
		т		1440,00	128,25	22865	2036	109	0,63	10
26	C11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	0,968	-886,00	--	-858	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	C11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	79,85	1030,00	--	82246	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Пешеходная часть										
28	E0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С	63,59	2813,12	180,18	178886	11458	37816	2,91	185
		м2		479,25	66,33	30476	4218	109	0,32	21

29	СПрайс ТОО"Адал шарт"г.Алматы	Стоимость материала Технэласт МОСТ С	75,0362	583,48	--	43782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумом	63,59	424,22	13,70	26976	871	7477	0,61	38
		м2		102,83	5,04	6539	320	109	0,02	2
31	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	61,7	415,33	--	25626	--	2031	0,14	9
		м2		24,75	--	1527	--	133	--	--
32	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	61,7	330,66	70,32	20402	4339	1306	0,09	6
		м2		15,92	--	982	--	133	--	--
РАЗДЕЛ 3.Устройство кровли над пролетом										
33	Е0109-32-1	Монтаж металлоконструкций	1,384565	14327,66	4594,36	19838	6361	5538	17,10	24
		т		2902,50	1541,87	4019	2135	90	5,95	8
34	С12021-242	Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	1,447911	166085,00	--	240476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-32-1	Установка прогонов из труб 30х60х3	0,624	14327,66	4594,36	8940	2867	2496	17,10	11
		т		2902,50	1541,87	1811	962	90	5,95	4
36	С12021-248	Стоимость прогонов из труб 30х60х3 сталь 3сп	0,65208	149585,00	--	97541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-2103 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты высокопрочные М12х45	56	42,81	--	2397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-54	Болты высокопрочные, (метизы)	0.165	319700.00	--	52751	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната толщ.10мм	100	119,73	5,78	11973	578	8424	0,42	42
		м2		68,63	2,16	6863	216	119	0,01	1
40	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм	110	581,97	--	64017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-2060 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Крепежный стальной элемент	255	18,20	--	4641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость термошайбы	255	27,93	--	7123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость резиновой шайбы	255	20,95	--	5342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость профиля торцевого UPD	47	63,19	--	2970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость профиля соединительного U-образного	46	151,31	--	6960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций кровли	1,2	879,75	--	1056	--	1151	4,80	6
		т		879,75	--	1056	--	109	--	--
47	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	9,73	886,00	--	8621	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	9,73	1030,00	--	10022	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4.ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

49	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	1,18511	17298,09	124,87	20500	148	13922	61,00	72
		т		10732,50	45,00	12719	53	109	0,22	--
50	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,238973	206647,00	--	256030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-2103 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты высокопрочные М12х45	104	42,81	--	4452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций кровли	1,18511	879,75	--	1043	--	1136	4,80	6
		т		879,75	--	1043	--	109	--	--
53	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	10,34	886,00	--	9161	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-282	Стоимость краски "Политоп-УР(УФ)"	10,34	1030,00	--	10650	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
		Металлические конструкции косоуров								
55	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	20,077	13711,47	5475,87	275285	109939	119129	28,90	580
		т		5040,00	1552,87	101188	31177	90	5,46	110
56	С12021-146	Косоуры (с поправкой на сталь Ст3сп5 т.ч. п.3,3)	20,9899997	111885,00	--	2348466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	30	260,10	--	7803	--	3384	0,59	18
		шт		103,50	--	3105	--	109	--	--
58	С11011-163	Опорные части РОЧ 200х250х40	195	312,00	--	60840	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-54	Болты высокопрочные, (метизы)	0,055	319700,00	--	17584	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0130-84-1	Окраска элементов косоуров	20,077	879,75	--	17663	--	19252	4,80	96
		т		879,75	--	17663	--	109	--	--
61	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	100,19069	886,00	--	88769	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	100,19069	1030,00	--	103196	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Сборные железобетонные лестничные марши и площадки								
63	Е0130-76-1	Установка сборных ж/б маршей и илощадок	36,5	9146,43	4443,48	333845	162187	145715	13,70	500
		м3		2317,50	1345,05	84589	49094	109	5,51	201
64	С143021-5	Лестничные марши из бетона В30 F300 W8	188,496	2300,00	--	433541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (бетон В30 F300 W8)	73,6	1950,00	--	143520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	36,5	112,00	--	4088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	36,5	122,00	--	4453	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	36,5	139,00	--	5074	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

69	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	36,5	161,00	--	5877	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	36,5	805,00	--	29383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-52	Дополнительные закладные детали	1,781	67600,00	--	120396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7940,17	66,01	1588	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
73	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	200	336,89	0,10	67377	20	1498	0,04	9
		м2		8,28	0,04	1656	8	90	--	--
РАЗДЕЛ 6.Устройство кровли над лестничными сходами										
74	Е0109-32-1	Монтаж металлоконструкций	4,060177	14327,66	4594,36	58173	18654	16240	17,10	69
		т		2902,50	1541,87	11785	6260	90	5,95	24
75	С12021-242	Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	4,244712	166085,00	--	704983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-32-1	Установка прогонов из труб 30х60х3,5	1,991	14327,66	4594,36	28526	9147	7964	17,10	34
		т		2902,50	1541,87	5779	3070	90	5,95	12
77	С12021-248	Стоимость прогонов из труб 30х60х3 сталь 3сп	2,080595	149585,00	--	311226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-2104 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты высокопрочные М12х60	536	46,22	--	24774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

79	С11011-54	Болты высокопрочные, (метизы)	0,25	319700,00	--	79925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната толщ.10мм	315	119,73	5,78	37714	1821	26536	0,42	132
		м2		68,63	2,16	21618	680	119	0,01	3
81	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм	346,5	581,97	--	201652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-2060 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Крепежный стальной элемент	815	18,20	--	14833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость термошайбы	815	27,93	--	22767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость резиновой шайбы	815	20,95	--	17075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость профиля торцевого UPD	149	63,19	--	9415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙС "КазПолиПласт"	Стоимость профиля соединительного U-образного	127	151,31	--	19217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций кровли	5,9	879,75	--	5191	--	5658	4,80	28
		т		879,75	--	5191	--	109	--	--
88	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	46,04	886,00	--	40791	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	46,04	1030,00	--	47421	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

90	Е0112-9-2	Устройство подвесного водослива	37,3	242,53	1,22	9046	46	1977	0,28	10
		м		44,10	0,45	1645	17	119	--	--
91	СПРАЙС"IRON COMMERCE COMPANY"	Труба 80х40	34,8	350,00	--	12180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС"IRON COMMERCE COMPANY"	Труба 120	2,5	685,00	--	1713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7.ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ										
93	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения	2,725456	17298,09	124,87	47145	340	32017	61,00	166
		т		10732,50	45,00	29251	123	109	0,22	1
94	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,849328	172800,00	--	492364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций	2,725456	879,75	--	2398	--	2614	4,80	13
		т		879,75	--	2398	--	109	--	--
96	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	26,84	886,00	--	23780	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	26,84	1030,00	--	27645	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-36-1	Установка отводов	12	464,46	17,71	5574	213	3019	1,07	13
		шт		186,75	6,75	2241	81	130	0,03	--
Корректировка Ф-2 за сентябрь										
99	СКом.пред.ТОО "AsiaGeoCentre"	Стоимость матов HydroLock	750	-0,64	--	-480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

100	СКом.пред.ТОО "AsiaGeoCentre"	Стоимость бентогранул HydroLock	109,3	-0,32	--	-35	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
101	СКом.пред.ТОО "AsiaGeoCentre"	Стоимость матов HydroLock	750	656,46	--	492346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	СКом.пред.ТОО "AsiaGeoCentre"	Стоимость бентогранул HydroLock	109,3	328,23	--	35876	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Уличное электроосвещение								
103	Ц0108-102-1	Ящик/Шкаф/ управления /и регулирования/	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
104	С151803-195прим.	Ящик управления/Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 600x400x200 мм, тип К655-У2/	1	3420,00	--	3420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	22	1583,29	979,88	34832	21557	11864	1,87	41
		шт		362,78	204,88	7981	4507	95	1,19	26
106	С151703-11	Светильники тип ЖКУ02-400-004-УХЛ1	22	11600,00	--	255200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

107	С151706-88	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ400/10/-4	22	1020,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 16 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
109	СПрайс лист	Автоматический выключатель однополюсный 230В, ВА-47-29, г. Алматы,ТОО "Электрокомплект"	1	100,20	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС ЛИСТ	Сжим ответительный, г. Астана, ТОО "ЕрЖас ПромКомпани"	22	26,18	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С12021-41	Стальная коробка с крышкой размером 200х200х200мм (из стали ГОСТ2591-57)/Конструкции стальные из одного профиля/	0,0015	147100,00	--	221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,63	18664,00	7302,00	11758	4600	6925	57,00	36
		т		9720,00	1850,03	6124	1166	95	10,73	7
113	С151803-73прим.	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75(2500х100х80)мм	182	255,00	--	46410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	90	107,30	3,50	9657	315	2804	0,18	16
		м		32,40	0,40	2916	36	95	--	--

115	СПРАЙС ЛИСТ	Сталь оцинкованная полосовая 40х4 мм ,г. Астана,ТОО "NID(НИД)"	90	279,30	--	25137	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0108-472-9прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12(20) мм	50	93,50	3,10	4675	155	1553	0,18	9
		м		32,40	0,30	1620	15	95	--	--
117	С12041-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 20 мм	0,1235	56800,00	--	7015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-394-2	Монтаж Сип, сечение жил до 16 мм2	15	141,48	63,25	2122	949	1075	0,34	5
		м		56,21	19,25	843	289	95	0,11	2
119	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	15	69895,00	--	1048425	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	187,2	66,80	18,10	12505	3388	4286	0,12	22
		м		20,30	3,80	3800	711	95	0,02	4
121	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	32123,00	--	5782	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС ЛИСТ	Крюк бандажный SOT29,г. Алматы,ТОО "Электротехника"	2	432,91	--	866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПРАЙС ЛИСТ	Бандажная лента СОТ27,г. Алматы,ТОО "Электротехника"	2	129,18	--	258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

124	СПРАЙС ЛИСТ	SLIP 12.1,г. Алматы,ТОО "Электротехника"	4	356,11	--	1424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,02	102170,00	1870,00	2043	37	162	52,00	1
		т		8280,00	270,01	166	5	95	1,57	--
126	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02	48400,00	--	968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 6 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
128	СПрайс лист	Автоматический выключатель однополюсный 230В, ВА-47-29, г. Алматы,ТОО "Электротехника"	2	104,74	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	94	66,80	18,10	6279	1701	2152	0,12	11
		м		20,30	3,80	1908	357	95	0,02	2
130	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0978	92659,00	--	9062	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы кабельная траншея Т1-35 м								
131	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Об.земл.работ,лист ЭС3,ЭС4)	6,111	33,67	32,10	206	196	82	0,01	--
		м3		1,57	12,33	10	75	97	0,05	--

132	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,89	423,90	--	801	--	905	2,80	5
		м3		423,90	--	801	--	113	--	--
133	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,26	122,18	--	154	--	174	0,89	1
		м3		122,18	--	154	--	113	--	--
134	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,94	6,48	6,48	19	19	6	--	--
		м3		--	2,10	--	6	97	0,01	--
135	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,94	21,55	4,52	63	13	49	0,11	--
		м3		17,03	--	50	--	97	--	--
136	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее - тип Т-1	35	32,40	23,70	1134	830	482	0,06	2
		м		8,60	5,90	301	207	95	0,03	1
137	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее - тип Т-1	35	36,70	27,80	1285	973	522	0,06	2
		м		8,80	6,90	308	241	95	0,04	1
138	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-75	0,14	9720,00	--	1361	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 9.Водоотводные лотки										
139	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50	34,43	33,42	1721	1671	231	0,01	--

		м3		1,01	3,75	51	187	97	0,01	1
140	Е0127-9-1 к=0,8	Демонтаж лотков из сборного железобетона	7,5	1255,03	842,83	9413	6321	6245	2,58	19
		м3		412,20	213,84	3092	1604	133	0,86	6
141	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т в автосамосвалы	18,75	152,80	152,80	2865	2865	2006	--	--
		т		--	106,96	--	2006	100	2,25	42
142	Е010333-А14-1	Перевозка разобранных сборных железобетонных лотков на свалку, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	18,75	101,90	101,90	1911	1911	382	--	--
		т		--	20,38	--	382	100	0,43	8
143	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания толщиной 10 см	2,313	3073,57	38,67	7109	89	819	1,99	5
		м3		310,50	14,24	718	33	109	0,07	--
144	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков из сборного бетона	1,955	2699,67	1053,54	5278	2060	2035	3,23	6
		м3		515,25	267,30	1007	523	133	1,08	2
145	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	23	2025,00	--	46575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11508503	652728			2871
			Тенге			494734	162683			1197
	Стоимость оборудования -		Тенге			310				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			310				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1510852				
	Материалы -		Тенге			26920				
	Всего заработная плата -		Тенге				36572			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1419969				
		Накладные расходы -	Тенге			34744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5212			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92736				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1638332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				41784			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4013258				
	Материалы -		Тенге			374248				
	Всего заработная плата -		Тенге				371064			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2165002				
	Местные материалы -		Тенге			759719				
		Накладные расходы -	Тенге			401613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4683695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2734
		Сметная заработная плата -	Тенге				431306			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5984083				
	Материалы -		Тенге			304529				
	Всего заработная плата -		Тенге				249780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5310345				
		Накладные расходы -	Тенге			236579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373240				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6593902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1446
		Сметная заработная плата -	Тенге				285267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12916238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4404
		Сметная заработная плата -	Тенге				758357			
		Итого по сметам:	Тенге			12 915 828				
		Временные здания и сооружения	Тенге			619 960				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			13 535 788				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			243 644				

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			135 358				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			54 143				
		Оборудование				410				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	Тенге			13 969 343				
		Итого в текущих ценах на 2015 год	Тенге			35 725 552,82				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			714 511,06				
		Итого с налогами,сборами обязательными платежами 2%	Тенге			36 440 063,88				
		НДС 12%	Тенге			4 372 807,67				
		Итого с НДС 12%	Тенге			40 812 871,55				
		Всего к оплате (минус возвратные суммы)	Тенге			40 565 594,70				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор:

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ -13"

_____ **Грачев В.М**

Счет-фактура № 00589 от 18.12.15 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №279 от 17.08.15г.Доп. соглаш.№1 от 16.11.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	тг	1	21 409 258,67	21 409 258,67	12%	2 569 111,04	23 978 369,71		
Всего по счету:					**21 409 258,67**		**2 569 111,04**	**23 978 369,71**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2015 года
Дополнительное соглашение № 1 от 2 декабря 2015 года
к договору № 279 от 17 августа 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»	тенге	111 367 350,00	106 452 914,16	2 806 471,63	41 908 949,75	23 978 369,71	332 235,30	23 646 134,41

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Председатель АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: АО «ДСУ-13»

Договор №279 от 17 августа 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ В ШАХТЕ SB200										
		Устройство фундаментов лифтов								
1	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6	16,8	10613,52	532,08	178307	8939	10366	2,55	43
		м3		434,25	131,85	7295	2215	109	0,43	7
2	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,136	259,00	--	4438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток вмонолитных фундаментах	0,384	8299,96	--	3187	--	3372	48,40	19
		т		8055,00	--	3093	--	109	--	--

4	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.384	71100,00	--	27302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0103-560-1	Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	2	240810,00	65100,00	481620	130200	273294	851,00	1702
		лифт		135900,00	15929,97	271800	31860	90	92,39	185
6	Ц0103-560-4	За каждую остановку, менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг (исключается по 7 остановок на каждый лифт)	14	-12673,00	-3565,00	-177422	-49910	-100712	-44,00	-616
		остан.		-7088,00	-905,01	-99232	-12670	90	-5,25	-73
7	Ц0103-560-6	За каждый метр высоты шахты, менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг (исключается по 23,5м на каждый лифт)	47	-1694,40	-75,90	-79637	-3567	-67862	-10,00	-470
		м		-1602,00	-2,30	-75294	-108	90	-0,01	-1
8	Ком.предлож. SM инвест от 08.04.2015г.	Стоимость подъемной платформы для инвалидов SB 200 высотой 5,5м	2	1719718,98	--	3439438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-73-1	Установка шахты лифта	2,518	17298,09	124,87	43557	314	29580	61,00	154
		т		10732,50	45,00	27024	113	109	0,22	1
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,56836	172800,00	--	443813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали	75,1	760,01	0,93	57077	70	6374	0,50	38
		м2		79,11	0,14	5941	11	107,1	--	--

12	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций	2.518	879,75	--	2215	--	2415	4,80	12
		т		879,75	--	2215	--	109	--	--
13	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	24,839	886,00	--	22007	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	24,84	1030,00	--	25585	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Водоотводные лотки										
15	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания толщиной 10 см	0,287	3073,57	38,67	882	11	102	1,99	1
		м3		310,50	14,24	89	4	109	0,07	--
16	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков из сборного бетона	2,465	2699,67	1053,54	6655	2597	2566	3,23	8
		м3		515,25	267,30	1270	659	133	1,08	3
17	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	29	2025,00	--	58725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Асфальтобетонное покрытие										
18	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	940	202,84	196,64	190673	184845	17990	0,03	33
		м2		6,04	8,35	5678	7849	133	0,03	32

19	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1 (добавляется 3 см)	940	80,25	77,78	75432	73117	7119	0,01	13
		м2		2,40	3,29	2256	3096	133	0,01	12
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	188	1803,48	73,75	339055	13866	8264	0,14	27
		м3		21,38	11,67	4019	2194	133	0,04	8
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,45829	40097,59	339,59	18376	156	86	0,58	--
		т		--	140,94	--	65	133	0,58	--
22	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя однослойного покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	652,9	582,87	15,35	380555	10023	9552	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3878	3304	133	0,02	12
23	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать из плотных мелкозернистых смесей тип Б марка 1, (добавляется 1см)	652,9	139,92	--	91351	--	17	--	--
		м2		0,02	--	13	--	133	--	--

24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002. СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002. РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка поребрика	222	931,97	6,63	206897	1472	32608	0,70	155
		м		108,68	1,76	24127	390	133	0,01	1
25	Е0127-59-5	Установка барьерных ограждений из стали, столбы металлические	136	3842,07	21,62	522522	2941	34575	1,13	154
		м		185,85	5,30	25276	720	133	0,02	3
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм	86	1959,12	6,63	168485	570	12632	0,70	60
		м		108,68	1,76	9346	151	133	0,01	1
27	Е0130-73-1	Установка дополнительного ограждения	2,855	17298,09	124,87	49386	357	33539	61,00	174
		т		10732,50	45,00	30641	128	109	0,22	1
28	С12021-245	Стоимость ограждения из стали Вст3сп	2,983475	176185,00	–	525644	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0130-84-1	Окраска элементов ограждения	2,855	879,75	–	2512	–	2738	4,80	14
		т		879,75	–	2512	–	109	–	–
30	С11011-298	Стоимость краски "Политон-УР"	21,6914906	886,00	–	19219	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–

31	С11011-282	Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"	21,6914906	1030,00	--	22342	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	92,812	336,89	0,10	31267	9	695	0,04	4
		м2		8,28	0,04	768	4	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение								
		Посадка деревьев								
33	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	21	472,03	15,14	9913	318	4605	1,17	25
		яма		164,25	5,74	3449	121	129	0,02	--
34	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы	21	151,76	--	3187	--	4059	0,82	17
		шт		149,85	--	3147	--	129	--	--
35	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, вяз, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	21	972,00	--	20412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пересадка деревьев								
36	Е0147-32-3	Выкапывание вручную деревьев с комом земли размером 0,3х0,3 м	9	865,17	58,53	7787	527	3652	1,62	15
		шт		299,70	14,85	2697	134	129	0,06	1
37	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	9	18,70	18,70	168	168	41	--	--
		яма		--	6,49	--	58	70	0,02	--

38	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м	9	274,31	13,76	2469	124	1142	0,68	6
		яма		93,15	5,22	838	47	129	0,02	--
39	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	9	134,78	25,57	1213	230	1330	0,62	6
		шт		108,68	5,85	978	53	129	0,03	--
		РАЗДЕЛ 5.Переустройство водоотводной трубы								
40	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	34,43	33,42	1239	1203	166	0,01	--
		м3		1,01	3,75	36	135	97	0,01	--
41	Е0130-3-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	4	1837,12	33,87	7348	135	1202	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1053	50	109	0,06	--
42	Е0130-7-1	Усройство монолитного бетонного лотка из бетона В25	0,5	10440,12	532,08	5220	266	309	2,55	1
		м3		434,25	131,85	217	66	109	0,43	--
43	Е0130-69-1	Установка блоков стенок прямоугольных бетонных труб из блоков ФБС	6	2636,30	686,25	15818	4118	5243	3,72	22
		м3		623,25	178,43	3740	1071	109	0,61	4
44	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	7	6335,00	--	44345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36	6,48	6,48	233	233	73	--	--

				--	2,10	--	76	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7300818	383332			1645
			Тенге			268873	41794			197
	Стоимость оборудования -		Тенге			3439438				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3439438				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			224561				
	Материалы -		Тенге			50565				
	Всего заработная плата -		Тенге				116356			
		Накладные расходы -	Тенге			104720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19757				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			349038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							779
		Сметная заработная плата -	Тенге				132064			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2574420				
	Материалы -		Тенге			581951				
	Всего заработная плата -		Тенге				136404			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116456				
	Местные материалы -		Тенге			1456142				
		Накладные расходы -	Тенге			173291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2912573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
		Сметная заработная плата -	Тенге				162397			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1062399				
	Материалы -		Тенге			34606				
	Всего заработная плата -		Тенге				57908			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			969456				
		Накладные расходы -	Тенге			63119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67531				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1193049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				67375			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7894098				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2012
		Сметная заработная плата -	Тенге				361837			
		Итого по сметам:	Тенге			4 454 660				
		Временные здания и сооружения	Тенге			213 824				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4 668 484				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее	Тенге			84 033				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			46 685				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			18 674				
		Оборудование				3 439 438				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	Тенге			8 257 314				
		Итого в текущих ценах на 2015 год	Тенге			21 117 415,41				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			422 348,31				
		Итого с налогами,сборами обязательными платежами 2%	Тенге			21 539 763,72				
		НДС 12%	Тенге			2 584 771,65				
		Итого с НДС 12%	Тенге			24 124 535,37				
		Всего к оплате (минус возвратные суммы)	Тенге			23 978 369,71				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Технический надзор:

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ -13"

Грачев В.М

Счет-фактура № 00000073 от 23.05.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):Дополнительное соглашение №3 от 12 февраля 2016 г.к договор №279 от 17.08.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Астана, (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу "Каскелен-Узынагаш" подъезд к г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	тг	1	4 387 889,14	4 387 889,14	12%	526 546,70	4 914 435,84		
Всего по счету:					**4 387 889,14**		**526 546,70**	**4 914 435,84**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за май 2016 года
Дополнительное соглашение №3 от 12 февраля 2016 года
к договору № 279 от 17 августа 2015 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»	тенге	111 367 350,00	111 367 350,00	2 806 471,63	106 452 914,16	4 914 435,84		4 914 435,84

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор

_____

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф-2

Подрядчик: АО «ДСУ-13»

Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2016 года к договору №279 от 17 августа 2015года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильную дорогу «Каскелен-Узынагаш» подъезд к г.Каскелен Карасайского района Алматинской области»

АКТ

выполненных работ

за МАЙ месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Водоотводные лотки										
1	E0106-3-1	Устройство бетонного откоса	4,28	9395,51	260,48	40213	1115	3162	3,94	17
		м3		614,25	89,46	2629	383	105	0,35	2
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие										
2	E0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	307	202,68	196,64	62274	60370	5876	0,03	11
		м2		6,04	8,35	1854	2563	133	0,03	10

3	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1 (добавляется 3 см)	307	80,18	77,78	24636	23880	2325	0,01	4
		м2		2,40	3,29	737	1011	133	0,01	4
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	86,34	1803,13	73,75	155713	6368	3795	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1846	1007	133	0,04	4
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,41474	40097,59	339,59	16630	141	78	0,58	--
		т		--	140,94	--	58	133	0,58	--
6	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя однослойного покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	594,1	582,87	15,35	346283	9120	8692	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3529	3006	133	0,02	10
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать из плотных мелкозернистых смесей тип Б марка I, (добавляется 1см)	594,1	139,92	--	83124	--	16	--	--
		м2		0,02	--	12	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2751	40097,59	339,59	11031	93	52	0,58	--
		т		--	140,94	--	39	133	0,58	--
9	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя двухслойного покрытия толщиной 3(4-1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I	393	582,87	15,35	229068	6033	5750	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2334	1989	133	0,02	7

10	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать из плотных мелкозернистых смесей тип Б марка 1, (исключить 1см)	393	-139,92	--	-54987	--	-10	--	--
		м2		-0,02	--	-8	--	133	--	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-07 2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка поребрика	148,8	931,97	6,63	138677	987	21856	0,70	104
		м		108,68	1,76	16172	261	133	0,01	1
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2002, СН РК 8.02-07 2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм	150	1959,12	6,63	293869	995	22032	0,70	105
		м		108,68	1,76	16302	264	133	0,01	1
РАЗДЕЛ 3.Организация дорожного движения										
13	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
14	СЦена пост	Стоимость дорожного знака 2.4 треугольного (размер 900х900)	1	4120,94	--	4121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СЦена пост	Стоимость дорожного знака круглого (размер 700)	3	4587,29	--	13762	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СЦена пост	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)	4	4477,48	--	17910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С-Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.25 к дорожным знакам	5	1330,44	--	6652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1394858	110271			312
			Тенге			49457	10808			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1394858				
	Материалы -		Тенге			40610				
	Всего заработная плата -		Тенге				60265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42445				
	Местные материалы -		Тенге			1152076				
		Накладные расходы -	Тенге			79309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1562732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				72161			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1562732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				72161			
		Итого по сметам:	Тенге			1 562 732				
		Временные здания и сооружения	Тенге			74 929				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 637 661				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			29 446				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			16 358				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			6 544				

		Оборудование								
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	Тенге			1 690 009				
		Итого в текущих ценах на 2015 год	Тенге			4 328 030,77				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			86 560,03				
		Итого с налогами,сборами обязательными платежами 2%	Тенге			4 414 590,80				
		НДС 12%	Тенге			529 751,29				
		Итого с НДС 12%	Тенге			4 944 342,09				
		Всего к оплате (минус возвратные суммы)	Тенге			4 914 435,84				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор:

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ -13"

_____ **Грачев В.М**