Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 5 от 03.04.2015г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду мая месяца 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
2	Восстановление и закрепление оси трассы	км	8	121723,32	973787
	Снятие плодородного слоя почвы на боковых резервах ПК153+10-ПК200+45				
8	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	13 955,0	41,28	576062
9	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	9 303,3	1,84	17118
10	***Снятие плодородного слоя почвы на откосах насыпи ПК148-ПК196***				
11	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	2 976,0	41,28	122849
12	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	1 983,97	1,84	3651
13	***Устройство временной объездной дороги ПК 148-ПК200+55***				
14	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 70 м в валик (ПК153+10- ПК200+45)	$м^3$	4 491,0	122,22	548890
15	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	5,29	576452,75	3049435
16	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе выше нулевых отметок	$м^3$	150,0	263,97	39596
17	Устройство дорожной одежды серповидного профиля толщиной по оси 20 см и шириной 9 м из песчано-гравийной смеси ПК140-ПК194+67	км	5,467	12290224,6	67192105
18	***Устройство водопропускных труб на объездной дороге ПК 190+81***				
19	Устройство песчано-гравийной подготовки толщ.30 см	$м^3$	19,2	13748,57	263973
20	Установка блоков тела трубы № 17; L=1 м; δ=16 см; V=0,84 $м^3$; р-2,1 т; В22,5; F300; арм.AI-15,25 кг; AII-91,75 кг	шт	24,0	121991,89	2927805
21	Обсыпка труб грунтом I группы при разработке бульдоз. 108л.с.	$м^3$	398,8	12,78	5097
22	Обсыпка труб вручную с трамбованием	$м^3$	4,4	888,24	3908
23	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т при 6 проходах по одному следу при толщиное слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	384,0	155,74	59804
35	***Устройство временной объездной дороги ПК 200+55 - ПК210***				
37	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	0,945	576452,56	544748
104	**Итого по главе 1:**				**76328828**

105	**Глава 2. Земляные работы ПК146+50-ПК169+50**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	13 800,00	260,64	3596832
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	3 154,80	22,12	69784
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	3 004,30	312,470	938754
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	34 500,00	38,160	1316520
122	**Итого по главе 2:**				**5921890**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
124	***Разборка дорожной одежды***				
125	Разборка асфальтобетоного покрытия толщ. hср=6,5 см самоходной фрезой с барабаном шириной 2 м, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой фрезерованного материала на площадки на расстояние до 5 км	$м^2$	713	455,42	324714
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси **ПК146+40-ПК162**	$м^3$	2 897,86	15093,75	43739574
142	**Итого по главе 3:**				**44064288**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
252	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.5^{к} м на ПК190+81***				
253	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте I группы экскаватором емкостью ковша 0,4м³ в отвал	$м^3$	97	100,69	9767
254	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте II группы экскаватором емкостью ковша 0,4м³ в отвал	$м^3$	32	130	4160
255	Устрйство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	$м^3$	25,3	13748,77	347844
256	Устройство фундамента из лекальных блоков N8 B20 F300 V=1,15м3 A1-28,60кг/м3	шт	4	139379,77	557519
257	Устройство фундамента из лекальных блоков N9 B20 F300 V=0,86м3 A1-28,60кг/м3	шт	2	142318,42	284637
258	Устройство фундамента из лекальных блоков N26 B20 F300 V=0,87м3 A1-28,60кг/м3	шт	2	142202,38	284405
259	Монтаж звеньев тела трубы блок N17; B22,5; F300; V=0.84м³ ;P=2,1т; A1-17,97кг/м³; AII-112,2кг/м³; Ø=1.5км; L=1.0м; δ=0.16м	шт	11	117996,85	1297965
260	Монтаж звеньев оголовков блок 3К16.132, B22,5; V=1,03м³;P=2,6т; A1-15,15кг/м³; AII-70,78кг/м³; L=1,32м; δ=0.14м	шт	2	180087,51	360175
261	Монтаж портальных стенок блок СТ13; B=20; F300; V=1.97м³ ; P=4,9т ; A1-28,83кг/м³; AII-16,29кг/м³; размером 357x210x68(см)	шт	2	217567,56	435135
262	Монтаж откосных стенок блок СТ7п,л; B20; F300; V=2,16м³ ;P=5,4т ; A1-40,87кг/м³ ; размером 322x311x30 (см)	шт	4	210900,75	843603
264	Омоноличивание швов цементным раствором M150	$м^3$	1,52	14702,37	22348
266	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы оголовков	$м^2$	117,8	1538,24	181205
267	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы огловков	$м^2$	20,1	4369,17	87820

268	Обратная засыпка котлована бульлозером 108 л.с. при перемещении грунта I группы до 10 м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	67	148,99	9982
269	Обратная засыпка котлована бульлозером 108 л.с. при перемещении грунта IIгруппы до 10 м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	11,3	151,88	1716
270	Обсыпка трубы грунт I группы вручную с послойным уплотнением	$м^3$	5,25	888,25	4663
271	Обсыпка трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением 10м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	61,7	148,99	9193
378	***Итого по строительству труб:***				**4742137**
776	**Итого по главе 4:**				**4742137**
1768	**Всего по расчету:**				**131057143**
1769	*Минус заготовка материалов*				**25000000**
1770	**Всего по акту:**				**106057143**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*11363265*

Заказчик :
И.о. директора ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Негметов А.С.

Начальник ОККиПР
_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР
_____ Сагинов Е.Е.

Аттестованный эксперт
_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Unisery"
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО ДС
_____ Корнеев А.А.

Руководитель РГУ "Батысжоллаборатория"
_____ Габбасов Ж.Ш.

ПРОВЕРЕНО
Е.И.Чалова

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
132	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 м^2	т	0,504	122072,87	61525
133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130) **ПК105+50-ПК106+50; ПК86+50-ПК88+50**	м^2	2 400	2936,45	7047480
134	***Устройство двуслойных присыпных обочин общей толщ. 34 см из грунта боковых резервов***				
138	Укрепление обочин средней толщ. 12 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси **ПК101-ПК141+57,38**	м^2	16 229,521	2034,99	33026912,08
142	**Итого по главе 3:**				**40135917,08**
1091	**Глава 7. Производственные базы**				
1092	**Капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал**				
1330	**Покрытие № 3-3-7.**				
1331	*Демонтажные работы*				
1334	Демонтаж оград металлических	м	371,15	2628,92	975724
1335	*Асфальтобетонное покрытие проездов, дорожек и площадок*				
1336	Устройство корыта бульдозером с перемещением грунтов 2 группы до 60 м	м3	309,975	218,99	67881
1337	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	206,65	3220,81	665580
1338	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2066,5	1259,31	2602364
1339	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	2066,5	280,6	579860
1340	Розлив вяжущих материалов	т	2,475667	137495,38	340393
1341	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2066,5	2461,8	5087310
1342	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2066,5	2171,19	4486764
1343	*Покрытие из брусчатки*				
1344	Устройство корыта бульдозером с перемещением грунтов 2 группы до 60 м	м3	22,5	219,05	4929

1345	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15	3220,81	48312
1346	Устройство цементно-песчаной смеси	м3	10,5	5014,62	52654
1347	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	150	6366,22	954933
1348	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	м	197	3913,98	771054
1349	Установка бортовых бетонных камней сечением 300х180 мм при других видах покрытий	м	285	13889,51	3958510
1350	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2,43	224,52	546
1767	**Итого по главе 7:**				**20596814**
1770	**Всего по акту:**				**60732731,08**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*6507078*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду октября месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
10	***Снятие плодородного слоя почвы на откосах насыпи ПК140-ПК146***				
11	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	1 116,00	41,28	46068
12	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	744,00	1,84	1369
104	**Итого по главе 1:**				**47437**
105	**Глава 2. Земляные работы**				
118	***Устройство отжимных берм на участках ПК 49+00 - ПК 61+00;***				
119	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещ.до 20 м	$м^3$	7 560	41,2900	312152
120	Уплотнение грунта берм пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по обному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	7 200	312,4600	2249712
121	Планировка верха и откосов берм из грунта I группы механизированным способом	$м^2$	15 080	4,9900	75249
122	**Итого по главе 2:**				**2637113**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
130	Подгрунтовка битумом 0,72 т/1000 $м^2$	т	5,933	122072,87	724258
	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130 **ПК130+40-ПК146+15**	$м^2$	12 600,0	3151,32	39706632
132	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 $м^2$	т	7,031	122072,87	858294
133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130) **ПК101+20-ПК105+50; ПК106+50-ПК146+05, минус ПК86+50-ПК88+50**	$м^2$	33 480	2936,45	98312346
134	***Устройство двуслойных присыпных обочин общей толщ. 34 см из грунта боковых резервов ПК0-ПК96; ПК101-ПК146***				
135	Разработка грунта II группы экскаватором 0,65 $м^3$ с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта Y= 1,7 т/м3до 2 км (165736тн)	$м^3$	22 738,8	323,21	7349408
136	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 30 см с поливом водой (вода 278 м3)	$м^3$	21 655,9	312,46	6766603
137	Планировка верха присыпных обочин из грунта II группы механизированным способом	$м^2$	71 594,0	5,81	415961
142	**Итого по главе 3:**				**154133502**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
175	***Устройство железобетонной трубы отв. 2,0х2,0х2 на ПК 52+78, ПК 53+00, ПК53+20 на сборном фундаменте типа I.***				

193	*Укрепительные работы*				
194	Разработка грунта I группы вручную	$м^3$	354	1216,98	430811
195	Планировка площади укрепления мех. способом грунт I группы	$м^2$	746	4,9900	3723
196	Укрепление откосов входного и выходного русла- плитами 150х75х15см (9 9шт-16,73м3) на гравийной подготовке h=10см (15,9м3) 1,125	$м^2$	127,3	13306,64	1693935
198	Цементный раствор М-150	$м^3$	3,6	14702,37	52929
199	Монолитный бетон В20; F300	м3	4,8	52892	253882
200	Укрепление входного русла плитами 150х75х15см (96 шт 16,23м3)на гравийной подготовке h=10см (10,8м3)	$м^2$	107	12977,15	1388555
201	Цементный раствор М-150	$м^3$	3,0	14702,37	44107
203	Монолитный бетон В20; F300	м3	0,15	52892	7934
204	Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12см на гравийной подготовке h=10 см (22,5м3), арматура класса А- I (496,8кг)монолитный бетон В20 F300-27,12м3	$м^2$	225,9	8440,2	1906641
206	Устройство блоков упоров У-2; сеч. 40х50х200(см) (2.4м3)	шт	6	25892,72	155356
207	Устройство блоков У-1; сеч. 40х50х150 (см) (1,8м3)	шт	6	33589,21	201535
208	Устройство конца укрепления из монолитного бетона h=12 см на гравийной подготовке h=10 см (20,1м3), арматура класса А- I (440,1кг), монолитный бетон В20 F - 24,03 м3	$м^2$	200,4	8441,51	1691679
211	Устройство отводящего и подводящего русла в грунте I группы бульдозером 108 л.с. при перемещение грунта до 30 м	$м^3$	2400	60,45	145080
212	***Дополнительное укрепление выходного русла между железобетонными трубами отв. 2,0х2,0х2***				
213	Планировка площади укрепления мех. способом грунт I группы	$м^2$	156	4,99	778
214	Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12см на гравийной подготовке h=10 см (15,6м3), арматура класса А-I-343,8кг, монолитный бетон В20; F300-18,76м3	$м^2$	156	8246,82	1286504
252	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.5^{к} м на ПК98+45 ПК98+45***				
263	Конопатка швов паклей пропитанной битумом (217мп)	кг	22,5	471,2	10602
264	Омоноличивание швов цементным раствором М150	$м^3$	2,03	14702,37	29846
265	Монолитный бетон лотков В20; F300	$м^3$	6,4	52892	338509
272	*Укрепительные работы*				
273	Земляные работы в грунте I группы вручную	$м^3$	60	1216,98	73019
274	Планировка площадей механизированным способом в грунте I группы	$м^2$	192,8	4,99	962
275	Укрепление откосов входного и выходного оголовков плитами 150х75х15см (12,66м3-75шт) на гравийной подготовке h=10см (10,6м3)	$м^2$	60,26	17150,47	1033487
276	Цементный раствор М-150	$м^3$	1,8	14702,37	26464
278	Укрепление монолитным бетоном В20,F300 (16м2)	м3	1,6	52892	84627
279	Устройство блоков упоров У-2 сечением 40х50х200(см) на входном оголовке (2.4м3)	шт	4	25892,72	103571
280	Тоже блоков У-1 на выходном оголовке размером 40х50х150 (см) (1,8м3)	шт	4	33589,21	134357
281	Укрепление входного русла плитами 150х75х15см (11,16м3-66шт)на гравийной подготовке h=10см (7,5м3) 14,4	$м^2$	49,6	17926,17	889138
283	Цементный раствор М-150	$м^3$	1,6	14702,37	23524

284	Укрепление выходного русла монолитным бетоном В20 F300 (5,4м3) h=12см на гравийной подготовке h=10 см (4,5м3); арматура А1 Ø= 6мм ВСТ3СП2-92,4кг 45	$м^2$	30	8409,19	252276
286	Укрепление конца укрепления монолитным бетоном В20; F300h=12 см (9м3) на гравийной подготовке h=10 см (7,2м3) арматура А1 Ø= 6мм ВСТ3СП2-161,82кг 132	$м^2$	48,8	8579,05	418658
289	Устройство отводящего и подводящего русла в грунте I группы бульдозером 108 л.с. при перемещение грунта до 30 м	$м^3$	880	60,45	53196
290	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.0^{к} м на фундаменте тип I на ПК 161+76.***				
291	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте I группы экскаватором емкостью ковша 0,4м3 в отвал	$м^3$	22	100,69	2215
292	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте II группы экскаватором емкостью ковша 0,4м3 в отвал	$м^3$	66	130	8580
293	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	$м^3$	16,5	13748,77	226855
294	Устройство фундамента из лекальных блоков N4 В20 F300V=0,76м3 А1-34,21кг/м3 (4.56м3)	шт	6	99599,32	597596
295	Устройство фундамента из лекальных блоков N24 В20 F300 V=0,58м3 А1-34,21кг/м3 (1,16м3)	шт	2	77813,66	155627
296	Монтаж звеньев тела трубы блок N13; В22,5; F300; V=0.42м³ ;Р=1,1т; А1-21,90кг/м³; АII-89,52кг/м³; L=1.0м; δ=0.12м (10,08м3)	шт	12	66161,43	793937
297	Монтаж звеньев оголовков блок ЗК14.132, В22,5; V=0,50м³;Р=1,3т; А1-22,4кг/м³; АII-79,20кг/м³; L=1,32м; δ=0.10м (1м3)	шт	2	103507,29	207015
298	Монтаж портальных стенок блок СТ11; В=20; F300; V=1.20м³ ; Р=3,0т ; А1-34,42кг/м³; АII-14,50кг/м³ (2.4м3)	шт	2	152972,99	305946
299	Монтаж откосных стенок блок СТ5п,л; В20; F300; V=1,24м³ ;Р=3,1т ; А1-44,19кг/м³. (4,96м3)	шт	4	130395,5	521582
300	Конопатка швов паклей пропитанной битумом (41мп)	кг	8	471,2	3770
301	Омоноличивание швов цементным раствором М150	$м^3$	1,7	14702,37	24994
303	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков	$м^2$	79,6	1538,24	122444
304	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы и оголовков	$м^2$	15,3	4369,17	66848
305	Засыпка котлованов бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта I группы до 10 м, с послойным уплотнением вручную	$м^3$	10	148,99	1490
306	Засыпка котлованов бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта II группы до 10 м, с послойным уплотнением вручную	$м^3$	40	151,88	6075
307	Обсыпка трубы грунт I группы вручную с послойным уплотнением	$м^3$	7	888,25	6218
308	Обсыпка трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением 10м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	110	148,99	16389
328	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.0^{п} м на фундаменте тип I на ПК 65,68,6;***				
335	Конопатка швов паклей пропитанной битумом (100,5мп)	кг	10,4	471,2	4900
336	Омоноличивание швов цементным раствором М150	$м^3$	1,8	14702,37	26464
337	Монолитный бетон лотков В20; F300	$м^3$	1	52892	52892
340	Засыпка котлованов бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта I группы до 10 м, с послойным уплотнением вручную	$м^3$	35	148,99	5215
341	Обсыпка трубы грунт I группы вручную с послойным уплотнением	$м^3$	40	888,25	35530
342	Обсыпка трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением 10м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	7	148,99	1043
343	***Укрепительные работы***				
344	Земляные работы в грунте I группы вручную	$м^3$	24	1216,98	29208
345	Планировка площади укрепления мех. способом грунт Iгруппы	$м^2$	62	4,99	309

346	Укрепление откосов входного и выходного оголовков плитами 150х75х15 (5,74м3-34шт) на гравийной подготовке h=10см-4,8м3	$м^2$	20,6	17012,7	350462
347	Цементный раствор М-150	$м^3$	0,7	14702,37	10292
349	Укрепление монолитным бетоном В20,F300 (7м2)	м3	0,5	52892	26446
350	Устройство блоков упоров У-2 сечением 40х50х200(см) -1,6м3	шт	2	25892,72	51785
351	То же блоков У-1 размером 40х50х150 (см)-1,2м3	шт	2	33589,21	67178
352	Укрепление входного русла плитами 150х75х15см (3.38м3-20шт) на гравийной подготовке h=10см-2,4 м3	$м^2$	11,05	18294,47	202154
354	Цементный раствор М-150	$м^3$	0,4	14702,37	5881
355	Укрепление монолитным бетоном В20,F300 (1,5м2)	м3	0,11	52892	5818
356	Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12см В20; F300 (1,3м3) на гравийной подготовке h=10 см (1,1м3) арматура А1 Ø= 6мм ВСТ3СП2-23,8кг	$м^2$	5,4	8488,86	45840
358	Укрепление конца укрепления монолитным бетоном В20; F300 (4,9м3) h= 12 см на гравийной подготовке h=10 см (4м3) арматура А1 Ø= 6мм ВСТ3СП2-89,28кг	$м^2$	20,15	8520,38	171686
361	Устройство отводящего и подводящего русла в грунте I группы бульдозером 96 квт при перемещение грунта до 30 м	$м^3$	90	60,45	5441
778	***Итого по строительству труб:***				**16901810**
776	**Итого по главе 4:**				**16901810**
777	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
778	***Устройство примыканий 3 - Г- 2 на ПК 3+08; ПК 14+20; ПК 41+18; ПК69+99***				
781	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	922,45	38,16	35201
782	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки 965 м3, вода 55м3)	$м^3$	143,00	477,61	68298
783	Устройство основания толщ. 15 см из фракциониров. щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр. 40-70мм734м3, щебень фр. 10-20мм-58м3. вода 116м3)	$м^2$	706,0	2444,22	1725619
784	Подгрунтовка основания битумом 0,72т/1000 $м^2$	т	1,360	122072,87	166019
785	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-716тн)	$м^2$	1 891,0	3151,32	5959146
786	Подгрунтовка битумом 0,21т / 1000 $м^2$	т	0,395	122072,87	48219
787	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -561тн)	$м^2$	1 891	2936,45	5552827
788	***Устройство двуслойных присыпных обочин общей толщ. 34 см из грунта боковых резервов***				
789	Разработка грунта II группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта Y= 1,7 т/м3до 2 км (255 тн)	$м^3$	60,95	323,21	19700
790	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 30 см с поливом водой	м3	58,1	312,46	18154
791	Планировка верха присыпных обочин из грунта II группы механизированным способом	$м^2$	171	5,8	992
792	Укрепление обочин средней толщ. 12см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки-63м3)	$м^2$	171	128,2	21922
793	Устройство дорожной одежды переходного типа серповидного профиля, толщиной по оси 20 см (ПГС от разборки объездной дороги-928м3)	$м^2$	2302	222,87	513047
794	***Устройство пересечений 3 - Г-1 на ПК 142+62; ПК48+95; ПК105***				

795	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	257,30	22,12	5691
796	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	321,25	312,46	100378
797	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	2 767,50	38,16	105608
798	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки 2193 м3, вода 126м3)	$м^3$	490,08	477,61	234067
799	Устройство основания толщ. 15 см из фракционирован. щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-1688м3, щебень фр. 10-20мм-134м3)	$м^2$	2 436,00	2444,22	5954120
800	Подгрунтовка основания битумом 0,72т/1000 $м^2$	т	1,706	122072,87	208256
801	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-16 10тн)	$м^2$	2 370	3151,32	7468628
802	Подгрунтовка битумом 0,21т / 1000 $м^2$	т	0,4977	122072,87	60756
803	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -561тн)	$м^2$	2 370	2936,45	6959387
804	***Устройство двуслойных присыпных обочин общей толщ. 34 см из грунта боковых резервов***				
805	Разработка грунта II группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта Y= 1,7 т/м3 до 2 км (668тн)	$м^3$	107,19	323,19	34643
806	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 17 см с поливом водой	$м^3$	102,00	312,46	31871
807	Планировка верха присыпных обочин из грунта II группы механизированным способом	$м^2$	300,00	5,8	1740
808	Укрепление обочин средней толщ. 12 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки-164м3)	$м^2$	300,00	128,2	38460
809	Устройство дорожной одежды переходного типа серповидного профиля, толщиной по оси 20 см (ПГС от разборки объездной дороги-2230м3)	$м^2$	3 324,00	219,89	730914
810	***Устройство примыкания 3- В - 2 на ПК 65+69 с автобусными остановками на ПК 63+88 и ПК 67+99 (переходно-скоростные полосы)***				
811	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	2 504	22,12	55388
812	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	2 385,00	312,46	745217
	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	4 580,00	38,16	174773
814	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки 865м3)	$м^3$	89,62	477,61	42803
815	Устройство основания толщ. 15 см из фракционирован. щебня, уложенного по способу заклинки (щебеньфр.40-70мм-724м3, щебень фр. 10-20мм-57м3)	$м^2$	390,00	2444,22	953246
816	Подгрунтовка основания битумом 0,72т/1000 $м^2$	т	0,263	122072,87	32105
817	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-706тн)	$м^2$	368,00	3151,32	1159686
818	Подгрунтовка битумом 0,21т / 1000 $м^2$	т	0,079	122072,87	9644
819	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -552тн)	$м^2$	368,00	2936,45	1080614
820	***Устройство двуслойных присыпных обочин общей толщ. 34 см из грунта боковых резервов***				
821	Разработка грунта II группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта Y= 1,7 т/м3 до 2 км (78тн)	$м^3$	46	322,76	14847
822	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщине слоя 17 см с поливом водой	$м^3$	44	312,46	13748
823	Планировка верха присыпных обочин из грунта II группы механизированным способом	$м^2$	128	5,8	742

824	Укрепление обочин средней толщ. 12 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки 19м3)	$м^2$	128	128,2	16410
825	Устройство дорожной одежды переходного типа серповидного профиля, толщиной по оси 20 см (ПГС от разборки 98м3)	$м^2$	536	676,47	362588
909	**Итого по главе 5:**				**40725474**
910	**Глава 6. Обустройство дороги**				
921	***Устройство площадки для стоянки автомобилей на ПК15+65***				
927	Подгрунтовка основания битумом 0,72т/1000 $м^2$	т	0,79	122072,87	96438
928	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130)	$м^2$	1 100	3151,32	3466452
929	Подгрунтовка битумом 0,21т / 1000 $м^2$	т	0,232	122072,87	28321
930	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130)	$м^2$	1 100	2936,45	3230095
1089	**Итого по главе 6:**				**6821306**
1090	**Итого по дороге:**				**221266642**
1091	**Глава 7. Производственные базы**				
1092	**Капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал**				
1093	**Ремонтно-строительные работы № 3-3-1.**				
1153	*Устройство туалетных кабинок КТ-1*				
1154	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	2,52	6243,22	15733
1155	Установка дверных полотен внутренних в санузлах	полотно	2	9144,92	18290
1156	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,004975	463596,86	2306
1157	Окраска за 2 раза	тн	0,004975	20696,29	103
1158	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	1,27	6243,22	7929
1159	Полотна глухие, высота до 2 м	м2	1,5645	11331,41	17728
[illegible]	Окраска дверей за два раза	м2	1,5645	5115,79	8004
1161	*Проемы*				
1168	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	22,2	1021,13	22669
1169	Тамбур				
1178	Установка стропил (мауэрлаты, стропила, балки)	м3	0,21	90232,45	18949
1179	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,013	94779,71	1232
1180	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,3	942,8	7825
1181	Устройство подшивки потолков досками под штукатурку	м2	7	5772,36	40407
1182	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	7	2788,36	19519
1185	*Крыльцо К-1*				
1204	*Наружняя отделка*				
1205	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	178,7	8817,44	1575677
1207	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	12	350,65	4208
1208	**Отопление и вентиляция № 3-3-2.**				
1229	*Топочная*				

1230	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	291280,35	582561
1231	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	102081,66	102082
1232	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2508,61	2509
1233	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1бак	2	15067,02	30134
1234	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	49690,96	49691
1235	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	2508,61	2509
1236	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1филь тр	1	24594,62	24595
1237	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1	84674,98	84675
1238	Установка умягчения воды	т	0,05	5265623,71	263281
1239	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10	1445,78	14458
1240	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,785	95,65	75
1241	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,785	169,57	133
1242	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	10	91,47	915
1265	**Электроосвещение (внутренние устройства) № 3-3-3.**				
1266	*Демонтажные работы*				
1275	*Монтажные работы с материалом*				
1280	Монтаж светильника с лампами накаливания	шт	3	1532,47	4597
1281	Стоимость светильника ЛН	шт	3	1866,95	5601
1285	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	127703,61	127704
1291	**Водопровод и канализация № 3-3-4.**				
3	*Водопровод и канализация*				
1304	Установка раковины /умывальника/	компл	1	34977,19	34977
1308	**Пожарная сигнализация № 3-3-5.**				
1309	*Монтажные работы с материалом*				
1310	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	42796,55	42797
1311	Извещатели ПС автоматические: комбинированный в нормальном исполнении	шт	2	2901,11	5802
1312	Аккумулятор 4,5 а/ч	шт	1	4914,83	4915
1313	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2454	2454
1314	Световые настенные указатели	шт	2	2909,65	5319
1315	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном	шт	5	3411,71	17059
1316	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	17	1183,93	20127
1317	Извещатели ПС ручной	шт	2	2599,06	5198
1318	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	короб ка	1	4297,06	4297

1319	Микровыключатель	шт	2	816,72	1633
1320	Провод в проложенных трубах, металлорукавах и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	315	175,34	55232
1321	Разные работы: защита кабеля миниканалом	м	210	709,28	148949
1322	Металлорукав	м	80	1057,3	84584
1323	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	0,3	511,96	154
1324	**Ограждение № 3-3-6.**				
1325	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	9,345	38123,82	356267
1326	Установка оград металлических высотой до 2,2 м	м	596,38	3331,78	1987007
1327	Стойки ограды и ограждений из круглых труб с окраской за 2 раза	т	6,35759	477624,69	3036542
1328	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	4	32935,32	131741
1329	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2	12002,08	24004
1330	**Покрытие № 3-3-7.**				
1351	**Капитальный ремонт гаража в с. Жалпактал**				
1352	**Ремонтно-строительные работы № 3-2-1**				
1353	*Демонтажные работы*				
1354	Разборка бетонной отмостки	м3	10,09	19856,72	200354
1357	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	2177,54	4355
1358	Снятие дверных полотен	м2	5,98	404,66	2420
1359	Демонтаж ворот	м2	70,2	1075,17	75477
1374	*Полы тип 1.*				
1376	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3715	262003,34	97334
1377	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	м3	31,85	31837,69	1014030
1378	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, В15	м2	242	1109,69	268545
1379	*Полы тип 2.*				
1380	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщ. 100 мм	1м2	34,51	1295,28	44700
1381	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	м3	1,7255	31836,05	54933
1382	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ на мастике в один слой	1м2	34,51	1892,84	65322
1383	Устройство бетонных стяжек толщиной 80 мм, В7,5	м2	34,51	2760,56	95267
1384	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М-150	1м2	34,51	5990,17	206721
1385	*Полы тип 3.*				
1386	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщ. 100 мм	1м2	30,35	1295,26	39311
1387	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	м3	1,5175	31836,05	48311
1388	Устройство бетонных стяжек толщиной 80 мм, В7,5	м2	30,35	2760,56	83783
1394	*Проемы*				
1395	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,98	24039,86	143758
1396	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	70,2	61242,49	4299223
1399	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	12,39	964,61	11952
1400	*Крыльцо К-1*				
1401	Уплотнение грунта щебнем толщ. 50 мм	м2	1,3014	418,57	545

1402	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	м3	0,22	32542,12	7159
1403	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0021	160577,05	337
1404	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе	1м2	1,74	7856,35	13670
1405	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1м3	9,188	14128,95	129817
1406	Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм	м3	9,188	32911,1	302387
1407	**Отопление и вентиляция № 3-2-2.**				
1418	*Отопление*				
1419	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	16	1140,87	18254
1420	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	17	1402,26	23838
1421	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20	1663,87	33277
1422	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	74,6	2347,62	175132
1423	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	127,6	156,29	19943
1425	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,1	93,18	2805
1426	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	30,1	164,54	4953
1427	Установка кранов на трубопроводах диаметром до 25 мм	шт	8	3006,49	24052
1428	Установка вентилей на трубопроводах диаметром до 50мм	шт	4	3006,49	12026
1429	*Топочная*				
1430	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	594591,78	1189184
1431	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	22385,26	22385
1432	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	49597,19	49597
1433	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8	4257,01	34056
1434	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1бак	2	14677,83	29356
1435	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	22385,39	22385
1436	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	28267,67	28268
1437	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1	23855,14	23855
1438	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1	82129,21	82129
1439	Установка умягчения воды	т	0,05	5497136,44	274857
1440	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	5295,9	21184
1441	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	10	1400,97	14010
1442	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	93,7	73
1443	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,78	165,82	129
1444	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	10	88,87	889
1445	*Дымовая труба*				

1446	Монтаж дымовой трубы (19,6мп)	т	0,617	303232,52	187094
1447	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,48	93,09	1255
1448	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	13,48	164,54	2218
1449	Изоляция дымовой трубы матами минераловатными прошивными в обкладках	м	19,6	3339,34	65451
1450	*Опора под трубу*				
1455	Монтаж опорных конструкций с окраской за 2 раза	т	0,20472	738803,85	151248
1456	*Вентиляция*				
1457	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	1	10468,7	10469
1458	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.8 т	шт	1	317584,84	317585
1459	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	15	3257,3	48860
1466	**Электроосвещение (внутренние устройства) № 3-2-3.**				
1490	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (0,052тн)	М	40	673,82	26953
1491	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм (0,034тн)	Шт	12	1717,16	20606
1492	**Пожарная сигнализация № 3-2-4.**				
1493	*Монтажные работы со стоимостью материалов*				
1494	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	46814,99	46815
1495	Аккумулятор 4,5 а/ч	шт	1	5143,12	5143
1496	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3812,54	3813
1497	Извещатели ПС автоматические: комбинированный в нормальном исполнении	шт	2	3679,87	7360
1498	Световые настенные указатели	шт	5	3231,98	16160
1499	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	40	1184	47360
1500	Извещатели ПС ручной	шт	4	3243,03	12972
1501	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	3	5980,96	17943
1502	Микровыключатель	шт	2	807,19	1614
1503	Провод в проложенных трубах, металлорукавах и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	515	177,33	91325
1504	Разные работы: защита кабеля миниканалом	м	300	640,41	192123
1505	Металлорукав	м	200	1095,07	219014
1767	**Итого по главе 7:**				**19835386**
1770	**Всего по акту:**				**241102028**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*25832360*

Заказчик :
Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____Есенгалиев М.Ж.
Начальник ОККиПР
_____Темирханов Б.Р.
Гл.специалист ОКК и ПР
_____Сагинов Е.Е.
Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____Есетов А.У.
Аттестованный эксперт
_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____Сатбаев Н.С.
Зам.директора ТОО"Uniserv"
_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду сентября месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси **ПК138+50-ПК146+40**	$м^3$	1 467,50	15093,75	22150139
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки **ПК137+50-ПК146+20**	$м^2$	7 482,00	2444,22	18287654
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя **ПК137+50-ПК146+20**	$м^2$	195,750	2237,42	437975
142	**Итого по главе 3:**				**40875768**
777	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
778	***Устройство примыканий 3 - Г- 2 на ПК 3+08; ПК 14+20; ПК 41+18***				
779	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	690,00	22,12	15263
780	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	656,90	312,46	205255
781	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	1 383,80	38,16	52806
782	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки 965 м3, вода 55м3)	$м^3$	243,00	477,61	116059
783	Устройство основания толщ. 15 см из фракциониров. щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр. 40-70мм734м3, щебень фр. 10-20мм-58м3. вода 116м3)	$м^2$	1 191,0	2444,22	2911066
794	***Устройство пересечений 3 - Г-1 на ПК 142+62***				
795	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	525,00	22,12	11613
796	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	423,75	312,46	132405
909	**Итого по главе 5:**				**3444467**
1090	**Итого по дороге:**				**44320235**
1770	**Всего по акту:**				**44320235**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*4748597*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду сентября месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
	Глава 1. Подготовительные работы				
2	Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,8	121723,32	97379
104	**Итого по главе 1:**				**97379**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК140-ПК146+50**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	3 900,000	260,64	1016496
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	1 419,60	22,12	31402
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	1 352,00	312,470	422459
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	9 750,00	38,160	372060
122	**Итого по главе 2:**				**1842417**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси **ПК101-ПК105+50; ПК132-ПК138+50**	$м^3$	2 043,36	15093,75	30841965
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки **ПК101-ПК105+80;ПК130-ПК137+50**	$м^2$	10 578,00	2444,22	25854959
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя **ПК101-ПК105+80; ПК130-ПК137+50**	$м^2$	276,750	2237,42	619206
130	Подгрунтовка битумом 0,72 т/1000 $м^2$	т	11,779	122072,87	1437896

131	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130 **ПК101- ПК105+80; ПК120-ПК130+40**	$м^2$	12 000,0	3151,32	37815840
142	**Итого по главе 3:**				**96569866**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
252	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.5^{к} м на ПК98+45***				
268	Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта I группы до 10 м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	67	148,99	9982
269	Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта IIгруппы до 10 м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	14,7	151,88	2233
270	Обсыпка трубы грунт I группы вручную с послойным уплотнением	$м^3$	5,6	888,25	4974
271	Обсыпка трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением 10м с послойным уплотнением вручную	$м^3$	67,5	148,99	10057
378	***Итого по строительству труб:***				**27246**
776	**Итого по главе 4:**				**27246**
1090	**Итого по дороге:**				**98536908**
1770	**Всего по акту:**				**98536908**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*10557526*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

И.о.начальника ОККиПР

_____Мун Н.И.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду августа месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
	Устройство временной объездной дороги ПК 140-ПК148				
15	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	0,8	576452,75	461162
104	**Итого по главе 1:**				**461162**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК130-ПК140**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	6 000,000	260,64	1563840
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	2 484,00	22,12	54946
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	2 366,00	312,470	739304
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	15 000,00	38,160	572400
122	**Итого по главе 2:**				**2930490**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси **ПК125-ПК132**	$м^3$	1 300,32	15093,75	19626705
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки **ПК112-ПК130**	$м^2$	15 480,00	2444,22	37836526
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя **ПК112-ПК130**	$м^2$	405,000	2237,42	906155
130	Подгрунтовка битумом 0,72 т/1000 $м^2$	т	8,290	122072,87	1011984
131	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130 **ПК105+80-ПК-ПК120**	$м^2$	11 520,0 1420	3151,32	36303206

Всего 1420

132	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 м^2	т	3,847	122072,87	469614
133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -69182тн) **ПК72-ПК94+90**	м^2	18 320	2936,45	53795764
139	***Устройство морозозащитного слоя дорожной одежды на участках дорожной одежды тип II (ПК101-ПК105+25)***				
140	Устройство морозозащитного слоя дорожной одежды толщ.21 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-16302м3)	м^3	-1 519,00	15093,75	-22927406
141	Устройство прослойки из геотекстильного материала марки "KGS-300" с перекрытием 30 см при продольной укладке с анкерным креплением ("KGS(3) 3.0", 300г/м2 / 0,3 мм / 300 г/м2; толщ.= 3 мм; шир.= 4200мм; вес = 11,13 кг-69569м2)	м^2	7 073,50	256,24	1812514
142	**Итого по главе 3:**				**128835062**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
175	***Устройство железобетонной трубы отв. 2,0х2,0х2 на ПК 52+78, ПК 53+00, ПК53+20 на сборном фундаменте типа I.***				
186	Омоноличивание швов цементным раствором М150	м^3	20,1	14702,37	295518
190	Обратная засыпка котлована бульдозером при перемещении грунта I группы до 10 м, с послойным уплотнением	м^3	258	149,01	38445
191	Обсыпка трубы грунт I группы вручную с послойным уплотнением вручную	м^3	50	888,22	44411
192	Обсыпка трубы бульдозером 108 л.с. до 10 м	м^3	550	149,01	81956
252	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.5^{к} м на ПК96+08; ПК98+45***				
259	Монтаж звеньев тела трубы блок N17; В22,5; F300; V=0.84м³ ;Р=2,1т; А1-17,97кг/м³; АII-112,2кг/м³; Ø=1.5км; L=1.0м; δ=0.16м (35,28м3)	шт	16	117996,85	1887950
260	Монтаж звеньев оголовков блок ЗК16.132, В22,5; V=1,03м³;Р=2,6т; А1-15,15кг/м³; АII-70,78кг/м³; L=1,32м; δ=0.14м (6,18м3)	шт	2	180087,51	360175
261	Монтаж портальных стенок блок СТ13; В=20; F300; V=1.97м³ ; Р=4,9т ; А1-28,83кг/м³; АII-16,29кг/м³; размером 357х210х68(см)(11,82м3)	шт	2	217567,56	435135
262	Монтаж откосных стенок блок СТ7п,л; В20; F300; V=2,16м³ ;Р=5,4т ; А1-40,87кг/м³ ; размером 322х311х30 (см) (25,92м3)	шт	4	210900,75	843603
264	Омоноличивание швов цементным раствором М150	м^3	1,9	14702,37	27935
266	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы оголовков	м^2	138,8	1538,24	213508
267	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы огловков	м^2	27,2	4369,17	118841
268	Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта I группы до 10 м с послойным уплотнением вручную	м^3	67	148,99	9982
269	Обратная засыпка котлована бульдозером 108 л.с. при перемещении грунта IIгруппы до 10 м с послойным уплотнением вручную	м^3	14	151,88	2126
270	Обсыпка трубы грунт I группы вручную с послойным уплотнением	м^3	5,15	888,25	4574
271	Обсыпка трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением 10м с послойным уплотнением вручную	м^3	60,8	148,99	9059
378	***Итого по строительству труб:***				**4373218**

776	**Итого по главе 4:**				**4373218**
1090	**Итого по дороге:**				**136599932**
1768	**Всего по расчету:**				**136599932**
1770	**Всего по акту:**				**136599932**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*14635707*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Ростов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду августа месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
105	**Глава 2. Земляные работы ПК52+50-ПК53+50; ПК101-ПК130**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	18 000,000	260,64	4691520
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	6 512,60	22,12	144059
110	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10Ом	$м^3$	20,00	194,63	3893
111	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 0,5 км в насыпь	м3	1 494,50	184,190	275272
112	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 1 км в насыпь	м3	2 454,30	252,770	620373
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	9 981,90	312,470	3119044
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	45 000,00	38,160	1717200
122	**Итого по главе 2:**				**10571361**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси **ПК 52+50-ПК53+50; ПК105+50-ПК125**	$м^3$	3 808,08	15093,75	57478208
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки **ПК52+50-ПК53+75; ПК105+80-ПК112**	$м^2$	6 407,00	2444,22	15660118
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя **ПК52+50-ПК53+75; ПК105+80-ПК112**	$м^2$	167,625	2237,42	375048
130	Подгрунтовка битумом 0,72 т/1000 $м^2$	т	14,515	122072,87	1771888
131	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130 **ПК72-ПК95+30; ПК52+10-ПК54**	$м^2$	20 160,0	3151,32	63530611
132	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 $м^2$	т	0,327	122072,87	39918

133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -69182тн) ПК52+05-ПК54	$м^2$	1 560	2936,45	4580862
142	**Итого по главе 3:**				**143436653**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
175	***Устройство железобетонной трубы отв. 2,0х2,0х2 на ПК 52+78, ПК 53+00, ПК53+20 на сборном фундаменте типа I.***				
185	Конопатка швов паклей пропитанной битумом (720п.м)	кг	1933,5	471,2	911065
187	Монолитный бетон лотка под изоляцию и заполнение пазух тела трубы и оголовков В20; F300	$м^3$	24	52892	1269408
252	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.5 м на ПК98+45***				
253	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте I группы экскаватором емкостью ковша 0,4м³ в отвал	$м^3$	104	100,69	10472
254	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте II группы экскаватором емкостью ковша 0,4м³ в отвал	$м^3$	30	130	3900
255	Устрйство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	$м^3$	26,6	13748,77	365717
256	Устройство фундамента из лекальных блоков N8 B20 F300 V=1,15м3 A1-28,60кг/м3	шт	8	139379,77	1115038
258	Устройство фундамента из лекальных блоков N26 B20 F300 V=0,87м3 A1 -28,60кг/м3	шт	2	142202,38	284405
378	***Итого по строительству труб:***				**3960005**
776	**Итого по главе 4:**				**3960005**
910	**Глава 6. Обустройство дороги**				
921	***Устройство площадки для стоянки автомобилей на ПК15+65***				
929	Подгрунтовка битумом 0,21т / 1000 $м^2$	т	0,508	122072,87	62013
930	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130)	$м^2$	2 421	2936,45	7109145
1089	**Итого по главе 6:**				**7171158**
1090	**Итого по дороге:**				**165139177**
1768	**Всего по расчету:**				**165139177**
1770	**Всего по акту:**				**165139177**
1771	*в том числе НДС 12%:*				*17693483*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
130	Подгрунтовка битумом 0,72 т/1000 $м^2$	т	10,368	122072,87	1265652
131	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-88410тн) **ПК54+00-ПК72+00**	$м^2$	14 400	3151,32	45379008
	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 $м^2$	т	3,02	122072,87	368660
133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -69182тн) **ПК54+00-ПК72**	$м^2$	14 400	2936,45	42284880
142	**Итого по главе 3:**				**89298200**
777	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
810	***Устройство примыкания 3- В - 2 на ПК 65+69 с автобусными остановками на ПК 63+88 и ПК 67+99 (переходно-скоростные полосы)***				
814	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из песчано-гравийной смеси (ПГС от разборки 865м3)	$м^3$	619,38	477,61	295822
815	Устройство основания толщ. 15 см из фракционирован. щебня, уложенного по способу заклинки (щебеньфр.40-70мм-724м3, щебень фр. 10-20мм-57м3)	$м^2$	3 441,00	2444,22	8410561
816	Подгрунтовка основания битумом 0,72т/1000 $м^2$	т	2,477	122072,87	302374
817	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-706тн)	$м^2$	3 441,00	3151,32	10843692
818	Подгрунтовка битумом 0,21т / 1000 $м^2$	т	0,72	122072,87	87892
819	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -552тн)	$м^2$	3 441,00	2936,45	10104324
909	**Итого по главе 5:**				**30044665**
1090	**Итого по дороге:**				**119342865**
	Всего по акту:				**119342865**
	в том числе НДС 12%:				*12786736*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 2 декаду июля месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
10	***Снятие плодородного слоя почвы на откосах насыпи ПК87-ПК130***				
11	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	2 665,98	41,28	110052
12	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	1 777,01	1,84	3270
13	***Устройство временной объездной дороги***				
15	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	1,05	576452,75	605275
17	Устройство дорожной одежды серповидного профиля толщиной по оси 20 см и шириной 9 м из песчано-гравийной смеси (ПГС- 13102м3, вода 388 м3) ПК119-ПК140	км	2,05	12290225	25194960
104	**Итого по главе 1:**				**25913557**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК86-ПК96**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	6 000,00	260,64	1563840
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	2 127	22,12	47058
110	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 100м	$м^3$	192	194,63	37369
111	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 0,5 км в насыпь	м3	988	184,190	182013
112	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 1 км в насыпь	м3	404	252,770	102076
113	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 2 км в насыпь	м3	2 518	296,640	746969
114	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 3 км в насыпь	м3	1 842	340,500	627107

115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	7 668	312,470	2395918
116	Планировка верха насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	15 000,00	38,160	572400
122	**Итого по главе 2:**				**6274750**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4838,5м3) **ПК80-ПК95+75**	$м^3$	2 925,72	15093,75	44160086
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-2901,3м3, щебень фр. 10-20мм-230,2м3) **ПК74-ПК95+60**	$м^2$	18 576,00	2444,22	45403831
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя (щебень фр.40-70мм-75,9м3) **ПК74-ПК95+60**	$м^2$	486,000	2237,42	1087386
132	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 $м^2$	т	2,12	122072,87	258794
133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -69182тн) **ПК0(-35)-ПК12+25**	$м^2$	10 080	2936,45	29599416
139	***Устройство морозозащитного слоя дорожной одежды на участках дорожной одежды тип II***				
140	Устройство морозозащитного слоя дорожной одежды толщ.21 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-16302м3) **ПК92-ПК94+75**	$м^3$	3 762	15093,75	56782688
141	Устройство прослойки из геотекстильного материала марки "KGS-300" с перекрытием 30 см при продольной укладке с анкерным креплением ("KGS(3) 3.0", 300г/м2 / 0,3 мм / 300 г/м2; толщ.= 3 мм; шир.= 4200мм; вес = 11,13 кг-69569м2) **ПК92-ПК94+75**	$м^2$	3 845	256,24	985243
142	**Итого по главе 3:**				**178277444**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
155	***Демонтаж ж/бетонных труб Ø1.5" на ПК 96+07,95;***				
156	Разборка насыпи земляного полотна из грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,4м3 в отвал	$м^3$	136	100,68	13692
157	Доработка грунта I группы вручную	$м^3$	7	1695,89	11871
158	Демонтаж блоков тела трубы блок L=1 м; V=0.72$м^3$. (25,2 м3)	шт	19	7594,05	144287
252	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.5^{к} м на ПК96+08 на фундаменте типа I***				
253	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте I группы экскаватором емкостью ковша 0,4$м^3$ в отвал	$м^3$	106	100,69	10673
254	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте II группы экскаватором емкостью ковша 0,4$м^3$ в отвал	$м^3$	28	130	3640
255	Устрйство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	$м^3$	26,30	13748,77	361593
256	Устройство фундамента из лекальных блоков N8 B20 F300 V=1,15м3 A1-28,60кг/м3 (20,7м3)	шт	6	139379,77	836279
257	Устройство фундамента из лекальных блоков N9 B20 F300 V=0,86м3 A1-28,60кг/м3 (3.44м3)	шт	2	142318,42	284637

258	Устройство фундамента из лекальных блоков N26 B20 F300 V=0,87м3 A1-2 860кг/м3 (5,22м3)	шт	2	142202,38	284405
259	Монтаж звеньев тела трубы блок N17; B22,5; F300; V=0.84м³ ;P=2,1т; A1-17,97кг/м³; AII-112,2кг/м³; Ø=1.5км; L=1.0м; δ=0.16м (35,28м3)	шт	15	117996,85	1769953
260	Монтаж звеньев оголовков блок ЗК16.132, B22,5; V=1,03м³;P=2,6т; A1-15,15кг/м³; AII-70,78кг/м³; L=1,32м; δ=0.14м (6,18м3)	шт	2	180087,51	360175
261	Монтаж портальных стенок блок СТ13; B=20; F300; V=1.97м³ ; P=4,9т ; A1-28,83кг/м³; AII-16,29кг/м³; размером 357х210х68(см)(11,82м3)	шт	2	217567,56	435135
262	Монтаж откосных стенок блок СТ7п,л; B20; F300; V=2,16м³ ;P=5,4т ; A1-40,87кг/м³ ; размером 322х311х30 (см) (25,92м3)	шт	4	210900,75	843603
263	Конопатка швов паклей пропитанной битумом (217мп)	кг	21,1	471,2	9942
266	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы оголовков	$м^2$	134,6	1538,24	207047
267	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы огловков	$м^2$	25,8	4369,17	112725
378	***Итого по строительству труб:***				**5689657**
776	**Итого по главе 4:**				**5689657**
910	**Глава 6. Обустройство дороги**				
921	***Устройство площадки для стоянки автомобилей на ПК15+65***				
922	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	656	99,62	65351
923	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	483,8	312,46	151168
924	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	1 210	38,16	46174
1089	**Итого по главе 6:**				**262693**
1090	**Итого по дороге:**				**216418101**
1768	**Всего по расчету:**				**216418101**
	Минус заготовка материалов				**0**
	Всего по акту:				**216418101**
	в том числе НДС 12%:				*23187654*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____ Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 1 декаду июля месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
	Восстановление и закрепление оси трассы	км	2	121723,32	243447
13	***Устройство временной объездной дороги ПК120-ПК130***				
15	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	1,0	576452,75	576453
104	**Итого по главе 1:**				**819900**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК53+50-ПК57;ПК69-ПК86**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	12 300,00	260,64	3205872
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	2 113,3	22,12	46746
110	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 100м	$м^3$	19,45	194,63	3786
111	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 0,5 км в насыпь (14776тн)	м3	843,15	184,190	155300
112	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 1 км в насыпь (14277тн)	м3	943,95	252,770	238602
113	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 2 км в насыпь (17117 тн)	м3	754,95	296,640	223948
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	4 441,1	312,470	1387698
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	31 529,00	38,160	1203147
122	**Итого по главе 2:**				**6465099**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				

126	*Устройство дорожной одежды*	—			
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4838,5м3) **ПК53+50-ПК58;ПК62+36-ПК80**	$м^3$	4 116,8900	15093,75	62139308
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-2901,3м3, щебень фр. 10-20мм-230,2м3) **ПК53+75-ПК74**	$м^2$	17 437,54	2444,22	42621184
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя (щебень фр.40-70мм-75,9м3) **ПК53+75-ПК74**	$м^2$	455,610	2237,42	1019391
130	Подгрунтовка битумом 0,72 т/1000 $м^2$	т	4,670	122072,87	570080
131	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-88410тн) **ПК40+50-ПК41+75; ПК45+25-ПК52+10**	$м^2$	6 480,00	3151,32	20420554
132	Подгрунтовка битумом 0,21 т/1000 $м^2$	т	6,70	122072,87	817888
133	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 6 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси (горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б; марки II; на битуме БНД 90/130 -69182тн) **ПК12+25-ПК52+05**	$м^2$	31 840	2936,45	93496568
142	**Итого по главе 3:**				**221084973**
143	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
175	***Устройство железобетонной трубы отв. 2,0х2,0х2 на ПК 52+78, ПК 53+00, ПК53+20 на сборном фундаменте типа I.***				
176	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте Iгруппы экскаватором емкостью ковша 0,4 м3 в отвал	$м^3$	615	100,69	61924
177	Устрйство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	$м^3$	178,8	13748,77	2458280
178	Монтаж фундаментных блоков под тело трубы блок N44;B30; F300, V=0,50м3; P=1,25т, A1-52кг/м3 (42м3)	шт	84	52546,49	4413905
179	Монтаж фундаментных блоков под оголовки блок N2;B30; F300, V=0,65м3; P=1,63т, (35,1м3)	шт	54	67754,15	3658724
180	Монтаж фундаментных блоков под оголовки блок N3;B30; F300, V=0,32м3; P=0,8т, (5,76м3)	шт	18	33859,98	609480
181	Монтаж звеньев тела трубы блок N47; B30; F300; V=1,41$м^3$;P=3,5т; A1-31,70 кг/м3; AII-97,09 кг/м3 (118,44м3)	шт	84	249569,98	20963878
182	Монтаж звеньев оголовков трубы блок N53; B30; F300; V=1,75м3 ; P=4,4т; A1-33,20 кг/м3; AII-78,23 кг/м3. (21м3)	шт	12	291503,91	3498047
183	Монтаж откосных крыльев блок N57п,л; B=30; F300; V=1,52$м^3$; P=3,5т ; A1-57,2 кг/м3; (18,24м3)	шт	12	143236,34	1718836
184	Монтаж откосных крыльев блок CT59п,л; B30; F300; V=1,13$м^3$;P=2,8т ; A1-47,2 кг/м3; (13.56м3)	шт	12	190130,95	2281571
188	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков	$м^2$	634,2	1538,24	975552
189	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы и оголовков	м2	109,2	4369,17	477113
328	***Устройство железобетонной трубы Ø=1.0" м на фундаменте тип I на ПК 65,68,6; ПК 430+20 (съезды)***				
329	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте I группы экскаватором емкостью ковша 0,4м3 в отвал	$м^3$	79,6	100,69	8015
330	Устрйство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	$м^3$	15,6	13748,77	214481
331	Устройство фундамента из лекальных блоков N4 B20 F300 V=0,76м3 A1-34,21кг/м3 (11,4м3)	шт	8	95786,74	766294

332	Монтаж звеньев тела трубы блок N13; В22,5; F300; V=0.42м³ ;Р=1,1т; А1-21,90кг/м³; АII-89,52кг/м³; L=1.0м; δ=0.12м (12,6м3)	шт	16	62348,85	997582
333	Монтаж портальных стенок блок СТ10; В=20; F300; V=1.01м³ ; Р=2,5т ; А1-38,22кг/м³; АII-15,74кг/м³ (4,04м3)	шт	2	134050,73	268101
334	Монтаж откосных стенок блок СТ4п,л; В20; F300; V=0,98м³ ;Р=3,1т ; А1-44,39кг/м³. (7,84м3)	шт	4	101626,51	406506
338	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков	$м^2$	74,4	1538,24	114445
339	Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы и оголовков	$м^2$	16	4369,17	69907
378	***Итого по строительству труб:***				**43962641**
776	**Итого по главе 4:**				**43962641**
910	**Глава 6. Обустройство дороги**				
921	***Устройство площадки для стоянки автомобилей на ПК15+65(уширение, без площадки)***				
922	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	1 444	99,62	143851
923	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	1 516,2	312,46	473752
924	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	2 663	38,16	101620
925	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-531м3)	$м^3$	233,67	15093,75	3526957
926	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки щебень фр. 40-70мм-457,1 м3, щебень фр. 10-20мм-36м3)	$м^2$	1 102,50	2444,22	2694753
927	Подгрунтовка основания битумом 0,72т/1000 $м^2$	т	1,75	122072,87	213628
928	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-652тн)	$м^2$	2 421	3151,32	7629346
1089	**Итого по главе 6:**				**14783907**
1090	**Итого по дороге:**				**287116520**
1091	**Глава 7. Производственные базы**				
1092	**Капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал**				
1093	**Ремонтно-строительные работы № 3-3-1.**				
1243	*Дымовая труба*				
1244	Монтаж дымовой трубы	т	0,129	308499,6	39796
1245	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,92	96,43	474
1246	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	4,92	169,96	836
1247	Изоляция дымовой трубы матами минераловатными прошивными в обкладках	м	14	2249,46	31492
1248	*Опора под трубу*				
1253	Монтаж опорных конструкций с окраской	т	0,20472	677989,62	138798
1254	*Вентиляция*				

1255	*ВЕ 1*				
1259	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	4368,74	4369
1260	*ВЕ 2*				
1264	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	4368,74	4369
1330	**Покрытие № 3-3-7.**				
1331	*Демонтажные работы*				
1332	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	м3	41,8	884,47	36971
1333	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	41	87,82	3601
1351	**Капитальный ремонт гаража в с. Жалпактал**				
1352	**Ремонтно-строительные работы № 3-2-1**				
1374	*Полы тип 1.*				
1376	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3715	262003,34	97334
1377	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5	м3	13	31837,69	413890
1378	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, В15	м2	103	1109,69	114298
1418	*Отопление*				
1424	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	48	3394,08	162916
1466	**Электроосвещение (внутренние устройства) № 3-2-3.**				
1470	*Демонтажные работы*				
1471	Демонтаж щитков	шт	1	1163,86	1164
1472	Демонтаж электросчетчиков	шт	1	273,05	273
1473	Демонтаж автоматических выключателей	шт	6	1359,54	8157
1474	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	19	62,15	1181
1475	Демонтаж выключателей, розеток	шт	7	56,54	396
1476	Демонтаж скрытой электропроводки	м	620	24,84	15401
1477	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	0,02627	259,84	7
1478	*Монтажные работы с материалами*				
1479	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	15314,47	15314
1480	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1	28446,88	28447
1481	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 а	шт	1	4286,82	4287
1482	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 а	шт	5	2716,13	13581
1483	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку пра	шт	19	17379,13	330203
1484	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия 70 мм	отверст	7	377,05	2639
1485	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	7	1004,35	7030
1486	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600	909,71	545826
1487	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	540	129,46	69908

1488	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	50	79,8	3990
1489	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	30	5787,19	173616
1767	**Итого по главе 7:**				**2270564**
1768	**Всего по расчету:**				**289387084**
	Минус заготовка материалов				**54678**
	Всего по акту:				**289332406**
	в том числе НДС 12%:				*30999901*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ертаев Д.Ж.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июня месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
13	***Устройство временной объездной дороги ПК 87+50-ПК120***				
[illegible]	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	3,25	576452,75	1873471
17	Устройство дорожной одежды серповидного профиля толщиной по оси 20 см и шириной 9 м из песчано-гравийной смеси (ПГС- 13102м3, вода 388 м3) ПК85+50-ПК120	км	3,45	12290225	42401275
18	***Устройство водопропускных труб на объездной дороге ПК 53 ПК97+57***	**шт**		2	
19	Устройство песчано-гравийной подготовки толщ.30 см	$м^3$	28,8	13748,57	395959
20	Установка блоков тела трубы № 17; L=1 м; δ=16 см; V=0,84 $м^3$; р-2,1 т; В22,5; F300; арм.AI-15,25 кг; AII-91,75 кг (50,4м3)	шт	36,0	121991,89	4391708
21	Обсыпка труб грунтом I группы при разработке бульдоз. 108л.с.	$м^3$	598,2	12,78	7645
22	Обсыпка труб вручную с трамбованием	$м^3$	6,6	888,24	5862
23	Уплотнение грунта пневмокатками 25 т при 6 проходах по одному следу при толщиное слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	576,0	155,74	89706
104	**Итого по главе 1:**				**49165626**
[illegible]	**Глава 2. Земляные работы ПК61-ПК69**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	4 800,00	260,64	1251072
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	710,4	22,12	15714
110	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 100м	$м^3$	74,4	194,63	14480
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	824	312,470	257488
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	12 000,00	38,160	457920
122	**Итого по главе 2:**				**1996674**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	*Устройство дорожной одежды*				

1768	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4838,5м3)ПК58+00-ПК62+36	м³	810,00	15093,75	12225938
142	**Итого по главе 3:**				**12225938**
1090	**Итого по дороге:**				**63388238**
1768	**Всего по расчету:**				**63388238**
	Минус заготовка материалов				**16292705,08**
	Всего по акту:				**47095532,92**
	в том числе НДС 12%:				*5045950*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

получено

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ № 2

приемки выполненных работ за 2 декаду июня месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
105	**Глава 2. Земляные работы ПК49-ПК52+50; ПК57-ПК61**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	4 500,00	260,64	1172880
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	1 981	22,12	43815
110	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до100 м	$м^3$	27	194,63	5265
111	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 0,5 км в насыпь (14776тн)	м3	1 325	184,190	244043
112	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 1 км в насыпь (14277тн)	м3	1 483	252,770	374946
113	Разработка грунта I группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка грунта γ=1,7 т/$м^3$ на расстояние до 2 км в насыпь (17117 тн)	м3	1 186	296,640	351919
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	5 717	312,470	1786391
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	11 250,00	38,160	429300
122	**Итого по главе 2:**				4408559
123	Глава 3. Дорожная одежда				
126	*Устройство дорожной одежды*				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4305,917м3)**ПК43-ПК52+50**	$м^3$	1 766,510	15093,75	26663260
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-2681,91м3, щебень фр. 10-20мм-212,85м3) **ПК34+00-ПК52+50**	$м^2$	15 910,00	2444,22	38887540
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя (щебень фр.40-70мм-5,569м3) **ПК34+00-ПК52+50**	$м^2$	416,240	2237,42	931304

130	Подгрунтовка битумом 0.72 т/1000 м^2	т	25,58	122072,87	3122624
131	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 8 см из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси (горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 90/130-88410тн) ПК0-35-ПК40+50; Пк41+75-ПК45+25	м^2	35 529	3151,32	111964509
139	***Устройство морозозащитного слоя дорожной одежды на участках дорожной одежды тип II***				
140	Устройство морозозащитного слоя дорожной одежды толщ.21 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-16302м3)	м^3	3 447	15093,75	52028156
141	Устройство прослойки из геотекстильного материала марки "KGS-300" с перекрытием 30 см при продольной укладке с анкерным креплением ("KGS(3) 3.0", 300г/м2 / 0,3 мм / 300 г/м2; толщ.= 3 мм; шир.= 4200мм; вес = 11,13 кг-69569м2)	м^2	16 776	256,24	4298682
142	**Итого по главе 3:**				**237896075**
1090	**Итого по дороге:**				**242304634**
1091	**Глава 7. Производственные базы**				
1092	**Капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал**				
1093	**Ремонтно-строительные работы № 3-3-1.**				
1119	**Ремонтно-строительные работы**				
1129	*Полы тип 1.*				
1134	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М-150	1м2	6,9	6340,61	43750
1135	*Полы тип 2.*				
1141	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	95,63	2940,69	281218
1142	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	95,2	669,7	63755
1144	*Отделочные работы*				
1150	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	451,25	1332,99	601512
1161	*Проемы*				
1162	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	48100,73	90910
1163	Установка блоков в наружных каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	44561,45	84221
1169	Тамбур				
1172	Устройство песчанного основания под отмостки	м3	3,9	8260,3	32215
1173	Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм	м3	1	32911,1	32911
1183	Огнезащита деревянных конструкций - стоек,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2461	2621,87	645
1184	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	8,3	95,11	789
1197	*Козырек*				
1198	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 1 кирпич, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	9	109,83	988
1199	Монтаж каркасов козырька	т	0,03164	687945,55	21767
1200	Электродуговая сварка козырька	т	0,03164	3037,28	96
1201	Окраска за 2 раза	тн	0,03164	22671,18	717
1202	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	1,96	1959,47	3841
1203	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	0,5	3898,9	1949

1208	Отопление и вентиляция № 3-3-2.				
1219	*Отопление*				
1220	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	38	1176,07	44691
1221	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	68	1445,74	98310
1222	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6	1715,64	10294
1223	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	112	186,87	20929
1224	Установка чугунных радиаторов	1кВт	12,9	13081,21	168748
1225	Установка кранов воздушных	комплект	14	331,07	4635
1226	Установка кранов на трубопроводах диаметром до 25 мм	шт	4	3006,49	12026
1227	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,1	95,97	2601
1228	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	27,1	169,77	4601
1254	*Вентиляция*				
1255	*ВЕ 1*				
1257	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2	2083,68	4167
1260	*ВЕ 2*				
1262	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1	2081,98	2082
1265	**Электроосвещение (внутренние устройства) № 3-3-3.**				
1266	*Демонтажные работы*				
1273	Демонтаж электросчетчиков	шт	1	273,05	273
1275	*Монтажные работы с материалом*				
1278	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	31	3672,8	113857
1279	Стоимость светильника ЛПО	шт	31	7815,94	242294
1286	*Заземление*				
1287	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,3	1216,79	22267
1288	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,3	974,85	17840
1289	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (0,028тн)	м	29	574,14	16650
1290	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм (0,008тн)	шт	9	1369,17	12323
1291	**Водопровод и канализация № 3-3-4.**				
1298	**Водопровод и канализация**				
1301	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	2651,96	2652
1307	Установка кранов на трубопроводах диаметром до 25 мм	шт	1	3006,49	3006
1351	**Капитальный ремонт гаража в с. Жалпактал**				
1352	**Ремонтно-строительные работы №3-2-1**				
1353	**Демонтажные работы**				
1360	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	335,37	224,38	75250
1361	Очистка вручную потолков	м2		291,09	0
1362	Разборка цементного покрытия полов	1м2	409,86	2128,43	872358
1363	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	478,34	114,71	54870
1364	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	478,34	162,7	77826

1367	*Ремонтно-строительные работы*				
1368	*Кровля*				
1369	Устройство конькового элемента из листовой стали	м	14,44	964,64	13929
1370	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	478,34	890,53	425976
1371	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	м2	478,34	2678,91	1281430
1372	Устройство пароизоляции оклеечной из пленки ПВХ в один слой	м2	478,34	2073,24	991714
1373	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	478,34	89,76	42936
1374	*Полы тип 1.*				
1375	Уплотнение грунта щебнем толщ. 50 мм	м2	345	418,64	144431
1389	Отделочные работы				
1390	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	535,37	780,62	417921
1391	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	535,37	1259,3	674191
1393	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	409,86	149,18	61143
1456	*Вентиляция*				
1460	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,77	5111,88	167516
1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,2	5179,86	21755
1462	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2	2021,86	4044
1463	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	12780,36	12780
1464	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1	9723,53	9724
1465	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,54	308,14	783
1466	**Электроосвещение (внутренние устройства) № 3-2-3.**				
1467	*Земляные работы*				
1468	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	М3	3,6	1591,82	5731
1469	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	М3	3,6	888,35	3198
1767	**Итого по главе 7:**				**7425036**
1768	**Всего по расчету:**				**249729670**
	Минус заготовка материалов				**15651003**
	Всего по акту:				**234078667**
	в том числе НДС 12%:				*25079857*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____ Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____ Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"
Договор : № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ № 2

приемки выполненных работ за 1 декаду июня месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
105	**Глава 2. Земляные работы ПК35-ПК49**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	8 400,00	260,64	2189376
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	2 922	22,12	64635
110	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до100 м	$м^3$	18	194,63	3503
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	2 800	312,470	874916
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	21 000,00	38,160	801360
122	**Итого по главе 2:**				**3933790**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	*Устройство дорожной одежды*				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4305,917м3)**ПК21+00)-ПК43+00**	$м^3$	4 086,7200	15093,75	61683930
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-2681,91м3, щебень фр. 10-20мм-212,85м3) **ПК17+50)-ПК34+00**	$м^2$	14 190,00	2444,22	34683482
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя (щебень фр.40-70мм-5,569м3) **ПК17+50-ПК34+00**	$м^2$	371,250	2237,42	830642
142	**Итого по главе 3:**				97198054
1090	**Итого по дороге:**				**101131844**
1091	**Глава 7. Производственные базы**				
1092	**Капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал**				
1093	**Ремонтно-строительные работы № 3-3-1.**				
1119	**Ремонтно-строительные работы**				
1120	**Кровля**				
1128	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	196,6	2788,15	548150
1143	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	8,6	1164,46	10014
1148	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	164,58	1467,22	241475
1164	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	17,745	19269,47	341937

1165	Остекление дверных одинарных полотен. при толщине стекла 5 мм	м2	5,005	3711,92	18578
1173	Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм	м3	2,2	32911,1	72404
1185	Крыльцо К-1				
1186	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,9	14128,95	12716
1187	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	м3	1,2	34435,75	41323
1188	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,01158	168050,11	1946
1189	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	м2	4	1310,22	5241
1190	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе	м2	4	8316,92	33268
1191	Крыльцо К-2				
1192	Устройство подстилающего слоя щебеночного	м2	1,3	1372,85	1785
1193	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	м3	0,5	34438,04	17219
1194	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,007456	168016,24	1253
1195	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	м2	1,95	1309,49	2554
1196	Устройство покрытий из тротуарных плиток на растворе	м2	2	8313,7	16627
8	**Отопление и вентиляция № 3-3-2.**				
1248	Опора под трубу				
1249	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,5	1732,32	7795
1250	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,45	6765,47	3044
1251	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,4	38271,95	206669
1252	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,05328	251624,59	13407
1291	**Водопровод и канализация № 3-3-4.**				
1298	**Водопровод и канализация**				
1299	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм	м	2,7	3621,72	9779
1300	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.15 мм	м	2,6	3211,19	8349
1301	Установка унитазов с бачком	комп	2	22266,9	44534
1302	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	комп	2	11843,37	23687
1351	**Капитальный ремонт гаража в с. Жалпактал**				1683754
1352	**Ремонтно-строительные работы №3-2-1**				
1353	**Демонтажные работы**				
1360	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	200	224,38	44876
1407	**Отопление и вентиляция №3-2-2**				
1418	Отопление				
1450	Опора под трубу				
1451	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,5	1680,13	7561
1452	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,45	6562,76	2953
1453	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,4	37550,59	202773
1454	Армирование подстилающих слоев и набетонок	тн	0,05328	244059,01	13003
1767	**Итого по главе 7:**				1954920

1768	Всего по расчету:				103086764
	Минус заготовка материалов				3021333
	Всего по акту:				100065431
	в том числе НДС 12%:				*10721296*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сабабаев Н.С.

Зам.директора ТОО"Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
10	***Снятие плодородного слоя почвы на откосах насыпи ПК80-ПК87***				
11	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	434,00	41,28	17916
12	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	289,30	1,84	532
104	**Итого по главе 1:**				**18448**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК14-ПК35**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	12 600,00	260,64	3284064
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	3 579	22,12	79167
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	3 409	312,470	1065054
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	31 500,00	38,160	1202040
122	**Итого по главе 2:**				**5630325**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4838,5м3)**ПК0+(-35)-ПК21+00**	$м^3$	3 965,9760	15093,75	59861450
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-2901,3м3, щебень фр. 10-20мм-230,2м3) **ПК0+(-35)-ПК17+50**	$м^2$	15 351,00	2444,22	37521221
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя (щебень фр.40-70мм-75,9м3) **ПК0+(-35)-ПК17+50**	$м^2$	401,625	2237,42	898604
142	**Итого по главе 3:**				**98281275**

910	Глава 6. Обустройство дороги				
921	***Устройство площадки для стоянки автомобилей на ПК15+65***				
925	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-531м3)	$м^3$	435,33	15093,75	6570762
926	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки щебень фр. 40-70мм-457,1 м3, щебень фр. 10-20мм-36м3)	$м^2$	2 418,50	2444,22	5911346
1089	**Итого по главе 6:**				**12482108**
1090	**Итого по дороге:**				**116412156**
1768	**Всего по расчету:**				**116412156**
	Минус заготовка материалов				**14980281**
	Всего по акту:				**101431875**
	в том числе НДС 12%:				*10867701*

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____Темирханов Б.Р.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ЗКО-Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду мая месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
10	***Снятие плодородного слоя почвы на откосах насыпи ПК80-ПК87***				
11	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	434,00	41,28	17916
12	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	289,30	1,84	532
104	**Итого по главе 1:**				**18448**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК14-ПК35**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	12 600,00	260,64	3284064
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с.с перемещением до10 м	$м^3$	3 579	22,12	79167
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	3 409	312,470	1065054
116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	31 500,00	38,160	1202040
122	**Итого по главе 2:**				**5630325**
123	**Глава 3. Дорожная одежда**				
126	***Устройство дорожной одежды***				
127	Устройство дополнительного слоя основания толщ.18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-4838,5м3)**ПК0+(-35)-ПК21+00**	$м^3$	3 965,9760	15093,75	59861450
128	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки (щебень фр.40-70мм-2901,3м3, щебень фр. 10-20мм-230,2м3) **ПК0+(-35)-ПК17+50**	$м^2$	15 351,00	2444,22	37521221
129	Устройство основания толщ.15 см из щебня фракции 40 - 70 мм при устройстве откосов слоя (щебень фр.40-70мм-75,9м3) **ПК0+(-35)-ПК17+50**	$м^2$	401,625	2237,42	898604
142	**Итого по главе 3:**				**98281275**

910	Глава 6. Обустройство дороги				
921	***Устройство площадки для стоянки автомобилей на ПК15+65***				
925	Устройство дополнительного слоя основания толщ. 18 см из щебеночно-песчано-гравийной смеси (ЩПС-531м3)	$м^3$	435,33	15093,75	6570762
926	Устройство основания толщ. 15 см из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки щебень фр. 40-70мм-457,1 м3, щебень фр. 10-20мм-36м3)	$м^2$	2 418,50	2444,22	5911346
1089	**Итого по главе 6:**				**12482108**
1090	**Итого по дороге:**				**116412156**
1768	**Всего по расчету:**				**116412156**
	Минус заготовка материалов				**14980281**
	Всего по акту:				**101431875**
	в том числе НДС 12%:				*10867701*

Заказчик :
Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"
_____ Есенгалиев М.Ж.
Руководитель ОККиПР
_____ Темирханов Б.Р.

Ген.подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Н.С.
Зам.директора ТОО"Uniserv"
_____ Ергалиев Д.Ж.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"
_____ Есетов А.У.
Аттестованный эксперт
_____ Бабаев Е.З.

Заказчик: ЗКО Филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор: № 9 от 18.09.2013г. Доп.согл. № 1 от 27.01.2014г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-31 "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-граница Р.Ф. км 97-157"

АКТ
приемки выполненных работ за 1-2 декаду мая месяца 2014 года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	**Глава 1. Подготовительные работы**				
2	Восстановление и закрепление оси трассы	км	12	121723,32	1460680
3	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием угодий				7396700
7	***Снятие плодородного слоя почвы на боковых резервах ПК 13+50-ПК18; ПК23+30-ПК27+85***				
8	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	5 702	41,28	235379
9	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	3 801	1,84	6994
10	***Снятие плодородного слоя почвы на откосах насыпи ПК0-ПК80***				
11	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 20 м в валик	$м^3$	4 981,70	41,28	205645
12	Прикатка грунта в валике при 2 проходах по одному следу бульдозером 108 л.с. без полива водой	$м^2$	3 321,04	1,84	6111
13	***Устройство временной объездной дороги ПК 0+(-30)- ПК52+75; ПК53+25-ПК 87+50***				
14	Разработка грунта I группы плодородного слоя почв бульдозером 108 л.с. с перемещением до 70 м в валик	$м^3$	2 166	122,22	264729
15	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9 м	км	8,730	576452,75	5032433
16	Устройство объездной дороги в грунтах I группы при работе выше нулевых отметок (устройство временных съездов-3 шт)	$м^3$	450	263,97	118787
17	Устройство дорожной одежды серповидного профиля толщиной по оси 20 см и шириной 9 м из песчано-гравийной смеси (ПГС- 13102м3, вода 388 м3) ПК0+(-30)-ПК52+75; ПК53+25-ПК85+50	км	8,530	12290224,56	104835615
104	**Итого по главе 1:**				**119563073**
105	**Глава 2. Земляные работы ПК0-ПК14**				
106	***Дополнительное уплотнение насыпи земляного полотна***				
107	Уплотнение грунта виброкатками 2,2 т при 3 проходах по одному следу и толщине слоя 50 см с поливом водой	$м^3$	8 400,00	260,64	2189376
108	***Устройство насыпи земляного полотна с уполаживанием откосов из срезки***				
109	Разработка грунта I группы бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	$м^3$	2 213	22,12	48947
115	Уплотнение грунта пневмокатками массой 25 т при 6-ти проходах по одному следу и толщ. слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	2 108	312,470	658687

116	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов I группы механизированным способом	$м^2$	21 525,00	38,160	821394
122	**Итого по главе 2:**				**3718404**
1090	**Итого по дороге:**				**123281477**
1091	**Глава 7. Производственные базы**				
1092	**Капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал**				
1093	**Ремонтно-строительные работы № 3-3-1.**				
1094	*Демонтажные работы*				
1095	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	264,7	328,59	86978
1096	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	264,7	162,78	43088
1097	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	1	3745,69	3746
1098	Демонтаж стропил	м3	0,6	21744,99	13047
1099	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	2,34	29625,87	69325
1100	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	7,5	303,67	2278
1101	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	7,5	162,64	1220
1102	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	7,5	328,73	2465
1103	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	3	19865,88	59598
1104	Разборка бетонной отмостки	м3	4,9	19865,07	97339
1105	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9	2178,49	19606
1106	Снятие дверных полотен	м2	19,425	405,01	7867
1107	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	14	1464,84	20508
1108	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	8,82	1023,2	9025
1109	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	29,949	510,77	15297
1110	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	163,21	224,48	36637
1111	Очистка вручную потолков	м2	470,2	291,2	136922
1112	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	51,32	353,9	18162
1113	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	1м2	106,36	172,33	18329
1114	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	157,68	79,62	12554
1115	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	157,68	147,98	23333
1116	Разборка плинтусов деревянных	1м	161,5	39,95	6452
1117	Очистка помещений от строительного мусора	м2	163,21	38,65	6308
1118	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза I	т	46,57	220,42	10265
1119	*Ремонтно-строительные работы*				
1120	*Кровля*				
1121	Устройство конькового элемента из листовой стали	м	18,32	1021,02	18705
1122	Установка стропил	м3	0,6	90225,1	54135
1123	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством и пароизоляцией из пленки "Ютафол" в один слой	м2	264,7	2828,05	748585

1124	Огнезащита деревянных конструкций - стоек,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,6	2836,96	1702
1125	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	264,7	95	25147
1126	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,22	36521,02	8035
1127	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	0,915	46590,76	42631
1129	*Полы тип 1.*				
1130	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщ. 100 мм	1м2	68,95	1371,03	94533
1131	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В1 2,5	м3	3,4475	32918,31	113486
1132	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ на мастике в один слой	1м2	68,95	2005,93	138309
1133	Устройство бетонных стяжек толщиной 80 мм, В7,5	м2	68,95	2853,88	196775
1134	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М-150	1м2	62,05	6340,61	393435
1135	*Полы тип 2.*				
1136	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщ. 100 мм	1м2	95,63	1371,05	131114
1137	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	м3	4,7815	31693,04	151540
1138	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ на мастике в один слой	1м2	95,63	2006,71	191902
1139	Устройство бетонных стяжек толщиной 80 мм, В12,5	м2	95,63	2951,9	282290
1140	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	95,63	1161,85	111108
1143	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	51,6	1164,46	60086
1144	*Отделочные работы*				
1145	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	153,85	4107,56	631948
1146	Облицовка потолков влагостойкими гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	10,73	4349,18	46667
1147	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	164,58	603,2	99275
1149	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	м2	484,95	809,25	392446
1151	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	33,7	7849,1	264515
1152	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	33,1	3586,01	118697
1161	*Проемы*				
1166	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	29,949	36516,71	1093639
1167	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	29,949	8118,68	243146
1169	Тамбур				
1170	Устройство песчанного основания под фундаменты	м3	0,3	8260,01	2478
1171	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,27	39791,59	90327
1172	Устройство песчанного основания под отмостки	м3	3,8	8260,3	31389
1173	Устройство бетонной отмостки толщ. 100 мм	м3	3,5	32911,1	115189
1174	Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ на мастике в один слой	1м2	14,5	2006,73	29098
1175	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	2,835	2647,63	7506

1176	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,6	29572,74	165607
1177	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2	5107,02	10214
1204	*Наружняя отделка*				
1206	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	12	2908,45	34901
1208	**Отопление и вентиляция № 3-3-2.**				
1209	*Демонтажные работы*				
1210	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	15	401,91	6029
1211	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	17	695,82	11829
1212	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	65	749,57	48722
1213	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	14	1504,94	21069
1214	Отсоединение котлов от трубопроводов	котел	2	16373,28	32747
1215	Демонтаж насосов циркуляционных	1насос	1	7706,37	7706
16	Демонтаж дымовой трубы	т	0,274	36520,1	10007
1217	Демонтаж расширительных баков	прибор	1	2520,95	2521
1218	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1,53291	244,89	375
1254	*Вентиляция*				
1255	*ВЕ 1*				
1256	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,2	5337,6	22418
1258	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	13171,06	13171
1260	*ВЕ 2*				
1261	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4	5337,28	12809
1263	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1	13171,06	13171
1265	**Электроосвещение (внутренние устройства) № 3-3-3.**				
1266	*Демонтажные работы*				
1267	Демонтаж щитков	шт	2	1162,15	2324
1268	Демонтаж автоматических выключателей	шт	16	1359,88	21758
1269	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	31	189,81	5884
1270	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	3	62,57	188
1271	Демонтаж выключателей, розеток	шт	35	56,66	1983
1272	Демонтаж скрытой электропроводки	м	755	24,83	18747
1274	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	0,0302	202,74	6
1275	*Монтажные работы с материалом*				
1276	Установка щитков распределительных на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	4228,8	8458
1277	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	3986,05	63777

1282	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	шт	15	805,94	12089
1283	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	шт	20	498,82	9976
1284	Прокладка скрытой проводки в пустотах	м	755	311,88	235469
1291	**Водопровод и канализация № 3-3-4.**				
1292	*Демонтажные работы*				
1293	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	2	1778,34	3557
1294	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1	737,22	737
1295	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 50 мм	м	3,5	861,07	3014
1296	Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм	м	5	1058,74	5294
1297	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	0,16885	213,77	36
1298	*Водопровод и канализация*				
1305	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	3,5	2781,33	9735
1306	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	5	3175,77	15879
1	**Капитальный ремонт гаража в с. Жалпактал**				
1352	**Ремонтно-строительные работы № 3-2-1**				
1353	*Демонтажные работы*				
1355	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	1464,21	8785
1356	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	12,7	510,62	6485
1361	Очистка вручную потолков	м2	406,85	291,09	118430
1365	Очистка помещений от строительного мусора	м2	409,86	39,43	16161
1366	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	61,805	224,76	13891
1367	*Ремонтно-строительные работы*				
1389	Отделочные работы				
1392	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	409,86	1325,74	543368
1394	*Проемы*				
1397	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	12,765	34498,19	440369
1398	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,478	48566,97	120349
1407	**Отопление и вентиляция № 3-2-2.**				
1408	*Демонтажные работы*				
1409	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	33	372,73	12300
1410	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	20	645,49	12910
1411	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	74,6	852,67	63609
1412	Демонтаж регистров из стальных сварных труб	м	48	132,83	6376
1413	Погрузка мусора строительного и перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	0,50157	224,56	113
1414	Отсоединение котлов от трубопроводов	котел	1	15184,9	15185
1415	Демонтаж насосов циркуляционных	1насос	1	7146,98	7147

1416	Демонтаж дымовой трубы	т	0,252	33874,77	8536
1417	Демонтаж расширительных баков	прибор	1	2339,57	2340
1767	**Итого по главе 7:**				**8878748**
1768	**Всего по расчету:**				**132160225**

Заказчик :

Директор ЗКО Ф АО НК "КазАвтоЖол"

_____Есенгалиев М.Ж.

Руководитель ОККиПР

_____ Темирханов Б.Р.

Гл.специалист ОКК и ПР

_____Сагинов Е.Е.

Директор ТОО "URAL ENGINEERING"

_____Есетов А.У.

Аттестованный эксперт

_____Бабаев Е.З.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.