Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «Uniserv», РК ЗКО, г. Уральск ул.Аманжолова 99/1*
наименование организации, юридический адрес

в лице *И.о. генерального директора ТОО «Uniserv» Сатбаев Димухамед Кайратович*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка- гр. РФ», км 97-157», ЗКО Казталовский район*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Акционерное общество «Национальная Компания «КазАвтоЖол», директор Западно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Куаншалиев Марат Габдилкаирович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «СПС» задание А-00-12-029 от 01.08.2012 года г.Уральск-2012г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Акционерное общество «Национальная Компания «КазАвтоЖол» приказ №143-ПИР от 03.07.2013 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	*км*	*60,065*		*60,065*	
Категория дороги		*III*		*III*	
Количество полос движения	*шт*	*2*		*2*	
Ширина земляного полотна	*м*	*12*		*12*	
Ширина полосы движения	*м*	*3,50*		*3,50*	
Укрепление кромок проезжий части, по типу основного покрытия.	*м*	*2*0,50*		*2*0,50*	
Ширина проезжей части	*м*	*7,00*		*7,00*	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		*Капитальный, асфальтобетон.*		*Капитальный, асфальтобетон.*	

Автомобильная дорога имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Земляное полотно	$м^3$	218 709	218 709
Устройство прослойки из геотекстиля	м2	64 957	64 957
Устройство дополнительного слоя из ЩПГС толщ.18см	м3	110 745	110 745
Устройство основания из фракционного щебня толщ. 15см	м2	526 253	526 253
Устройство морозозащитного слоя из ЩПГС толщ. 21 см	м3	13 362	13 362
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого к/з асфальтобетона толщ. 8 см	м2	477 119	477 119
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщ. 6 см	м2	477 119	477 119
Укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщ. 15см	м2	237 972	237 972
Устройство ж/б водопропускных труб	шт	10	10
Устройство мостов	шт	6	6
Устройство пересечения и примыкания	шт	6	6
Устройство съездов	шт	20	20
Устройство площадки отдыха с эстакадой	шт	2	2
Устройство автобусных остановок с павильонами	шт	6	6
Установка дорожных знаков на сборных фундаментах	шт	357	357
Устройство парапетного ограждения	п.м.	6296	6296
Устройство разметки проезжей части краской и термопластиком	км	60,065	60,065

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Прослойка из геотекстильного материала, дополнительный слой из ЩПГС толщиной 18 см, основание из щебня толщиной 15см, розлив вяжущих материалов 0,7л/м2, нижний слой покрытия: горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон толщиной 8 см, верхний слой покрытия: горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон толщиной 6 см, укрепление обочин гравийно-песчано-щебеночной смесью толщиной 15 см, установка дорожных знаков и устройство разметки, капитальный ремонт административного здания в с. Жалпактал, ремонт гаража в п. Жалпактал, ремонт гаража в п. Казталовка, ангар на площадке пескобазы.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ : *декабрь 2013 года*;

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2017 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24 (двадцать четыре);

фактически, месяц: 32 (тридцать два);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Чапаево-Жалпактал-Казталовка- гр. РФ», км 97-157»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.о. генерального директора ТОО «Uniserv» Сатбаев Димухамед Кайратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.