Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» «декабря» **2019 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Акционерное общество «Кокшетаугидрогеология», город Кокшетау, посёлок Чайкино, улица Парковая, дом 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Президента Соловьёва Сергея Фёдоровича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоснабжения)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление строительства Акмолинской области»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным
проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «ПСК» «ППК»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Сети сооружения водоснабжения, канализации имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Сети водоснабжения В том числе:	километр	18 393	18 393
Д 225	Километр	9 641	9 641
Д 160	Километр	3 154	3 154
Д 110	Километр	2 243	2 243
Д 90	Километр	1 507	1 507
Д 63	Километр	0,628	0,628
Д 50	Километр	1 220	1 220
Распределительные сети от водовода до площадок водопроводных сооружений			
Д 160	Километр	1 721	1 721
Д 63	Километр	1 094	1 094
Д 50	Километр	0,102	0,102
Колодцы на водопроводе	Штука	88	88
Колодцы в распределительных сетях	Штука	12	12
Водопроводные площадки включают следующие сооружения:			
1) Резервуары			
V 200 $м^3$	Штука	18	18
V 150 $м^3$	Штука	2	2
V 1000 $м^3$	Штука	2	2
2) Насосные станции 6*6	Штука	11	11
3) Ограждения из железобетонных плит	Штука	11	11

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: **Здание насосной станции прямоугольное в плане 6,0*6,0 м с заглубленным машинным залом; фундаменты под стены ленточные из сборных бетонных блоков; стены из кирпича; перекрытие из ж/б плит; крыша плоская; пол машинного зала из керамических плиток; в насосных зданиях установлены многонасосные установки повышенного давления GRUNDFOS (2- рабочие,1- резервная)-11 комплектов, многонасосные установки повышенного давления для системы пожаротушения GRUNDFOS (1- рабочая,1- резервная)-10 комплектов, дренажный насос 11 комплектов, резервуары из монолитного бетона 6,0 м * 9,0 м - 20 штук, 18,0 м * 18,0 м -2 штуки; днище монолитный бетон, покрытие из сборных ж/б ребристых плит; ограждение водопроводных площадок ж/б глухих заборных плит Н 2м с насадкой из колючей проволоки**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***декабрь 2016 год***;
месяц, год
окончание работ: ***октябрь 2019 год***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: _____ ***месяцев:***
фактически: _____ ***месяцев;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект строительства: **«Строительство Производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для Птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в**

живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» (сети и сооружения водоснабжения)

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «Кокшетаугидрогеология»

Соловьёв Сергей Фёдорович

фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата Место печати