Форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"
Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 131,70	21 546,16							2 585,54	24 131,70
Всего по стройке	24 131,70	21 546,16							2 585,54	24 131,70

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №22 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17843**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5971
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3270*
		машины и механизмы	тенге			6575
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1655*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5297
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,1	2 144	214
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,1	1 050	105
		Раздел 2. Ответвления к вводам в здания				**17524**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5765
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3170*
		машины и механизмы	тенге			6574
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1655*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5185
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00375**	**3 432 778**	**12873**
		Формула объема = (1,66+2,09002).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,66.1,02	**м**	**1,6932**	**246**	**417**
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,09002).1,02	**м**	**2,1318204**	**1 986**	**4234**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17843**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5971
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3270*
		машины и механизмы	тенге			6575
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1655*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5297
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**17 843,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 231,17**
		Итого				**19 074,17**
		Сметная прибыль - 5%				**953,71**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**381,48**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**20 409,36**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 546,16**
		НДС- 12%				**2 585,54**
		Стоимость строительства				**24 131,70**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Тажибайұлы А.