Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол" Павлодарская область, район Теренкол, с.Теренколь, Елгина, 172; БИН 060140006210

Подрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН/ИИН 090740017095

Технический надзор: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Наименование стройки Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за ноябрь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	№ 15					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь	74 645 463,36	28 271 616,84							3 392 594,02	31 664 210,86
Удержание аванса	20 565 586,61									7 671 210,86
Итого к оплате										23 993 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол"
БИН 060140006210
Руководитель _____ **Мукушев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор _____ **Шукурбеков А.М.**

Технический надзор:
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Технадзор-эксперт _____ **Ерманов Н.Ж.**

Сканировано с CamScanner

Приложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренколь" Павлодарская область, район Теренколь, с.Теренколь, Елгина, 172; БИН 060140006210

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-ИС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1 БИН/ИИН 090740017095

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук, района Теренколь

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 15 от 2024-05-22

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2024

Ф	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э5103: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь [02-01-00-01]									
1	5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия (расход 0,5л/м²)	т	3,6	6 635,0	6 635,0	23 886,0	23 886,0			23 886,0
						0,0	2 113,0	0,0	7 607,0			
2	7	7101-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ	м²	7 219	399,0	167,0	2 880 381,0	1 205 573,0	7 219,0		2 880 381,0
						231,0	19,0	1 667 589,0	137 161,0			
3	8	7101-0602-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 (до 5 см)	м²	7 219	28,0	0,0	202 132,0	0,0			202 132,0
						28,0	0,0	202 132,0	0,0			
4	9	212-502-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	675,3363	26 205,0		17 697 187,87		17 697 187,87		17 697 187,87
5	18	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем, толщина 6 см	м²	2 396,3	603,0	451,0	1 444 969,0	1 080 732,0			1 444 969,0
						152,0	102,0	364 238,0	244 423,0			
6	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки-фундаменты под стойки	м³	0,315	10 388,0	2 847,0	3 272,0	897,0	552,0		3 272,0
						5 789,0	553,0	1 824,0	174,0			
7	24	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3213	31 905,0		10 251,0		10 251,0		10 251,0
8	25	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	19 902,0	2 240,0	99 510,0	11 200,0	4 930,0		99 510,0
						16 676,0	606,0	83 380,0	3 030,0			
9	26	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449,0		16 898,0		16 898,0		16 898,0
10	27	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 026,0		10 026,0		10 026,0		10 026,0
11	28	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	2	10 885,0		21 770,0		21 770,0		21 770,0
12	29	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9 262,0		18 524,0		18 524,0		18 524,0
13	30	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12 900,0		12 900,0		12 900,0		12 900,0
14	31	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 (5.22, 5.23)	м²	2,454144	21 228,0		52 097,0		52 097,0		52 097,0

Сканировано с CamScanner

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	32	7101-0803-0118 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	км	1,198	44 726,0	9 828,0	53 582,0	11 774,0	20 990,0		53 582,0
			ИТОГО по смете Э5103: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения подъезд к селу Карасук,района Теренколь [02-01-00-01]			17 377,0	2 814,0	20 818,0	3 371,0			
								22 547 385,87	2 334 062,0	17 873 344,87	0,0	22 547 385,87
								2 339 981,0	395 766,0	0,0	0,0	
			Итого по акту									22 547 385,87
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		8,20%						1 848 885,64	
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)								24 396 271,51	
			Сметная прибыль		5%						1 219 813,58	
			Непредвиденные работы и затраты		5%						1 219 813,58	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами								26 835 898,66	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								26 835 898,66	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К = 1,075		1,075						28 848 591,06	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,97980496		0,97999999						28 271 616,84	
			НДС		12 %						3 392 594,02	
			Итого с НДС								31 664 210,86	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Теренкол"
БИН 060140006210
Руководитель _____ **Мукушев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор _____ **Шуйскков А.М.**

Технический надзор:
ТОО "КазахстанСтройЭксперт"
Технадзор-эксперт _____ **Ерманов Н.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Сканировано с CamScanner