Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №28 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №28 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	48 170,08	43 009,00							5 161,08	48 170,08
Всего по стройке	48 170,08	43 009,00							5 161,08	48 170,08

Генподрядчик
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайулы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №28 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35617**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19854
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9753*
		машины и механизмы	тенге			10916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3421*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4847
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**33631**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19145
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9363*
		машины и механизмы	тенге			10107
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3217*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4379
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Железобетонные элементы				
1	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Формула объема = 2:2				
		Металлопрокат				
2	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1	1 243	1243
3	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**1986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			709
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*390*
		машины и механизмы	тенге			809
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*204*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			468
		Кабельно-проводниковая продукция				
4	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0004614	3 432 778	1584
		Формула объема = (0,3+0,1614).0,001				
5	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,3.1,02	м	0,306	246	75

1	2	3	4	5	6	7
6	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,1614).1,02	**м**	**0,164628**	**1 986**	**327**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35617**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19854
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9753*
		машины и механизмы	тенге			10916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3421*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4847
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**35 617,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 457,57**
		Итого				**38 074,57**
		Сметная прибыль - 5%				**1 903,73**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**761,49**
		Итого				**40 739,79**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**43 009,00**
		НДС- 12%				**5 161,08**
		Стоимость строительства				**48 170,08**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Тажибайұлы А.