Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	9 364,49	8 361,15							1 003,34	9 364,49
Всего по стройке	9 364,49	8 361,15							1 003,34	9 364,49

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №31 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6615**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2598
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1429*
		машины и механизмы	тенге			2963
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*746*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1054
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**6615**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2598
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1429*
		машины и механизмы	тенге			2963
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*746*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1054
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00169**	**3 432 778**	**5801**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (1,69).0,001				
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,69.1,02	м	1,7238	246	424
		Линейная арматура				
3	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	0,3	1 299	390
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6615
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2598
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1429*
		машины и механизмы	тенге			2963
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*746*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1054
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**6 615,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**456,44**
		Итого				**7 071,44**
		Сметная прибыль - 5%				**353,57**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**495,00**
		Итого				**7 920,01**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**8 361,15**
		НДС- 12%				**1 003,34**
		Стоимость строительства				**9 364,49**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____ **Тажибайұлы А.**