Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО Азамат құрылыс, Алматинская область, Райымбекский район, с.Кеген, улица Жаркынбасулы, 45,БИН 050340002411

Субподрядчик: ТОО Алтын Заман Курылыс, Алматинская область, Бостандыкский район г.Алматы ул.Байзакова,280, БИН 051140010339

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания средней школы в селе Шубар Кербулакского района»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№СП 03-2018	от 2018-06-20						
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы в селе Шубар Кербулакского района	58 238 099	51 998 303							6 239 796	58 238 099
	58 238 099	51 998 303							6 239 796	58 238 099

Генодрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АЛТЫН ЗАМАН КУРЫЛЫС»

Жакупова М.

Приложение 3-1

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО Азамат құрылыс, Алматинская область, Райымбекский район, с.Кеген, улица Жаркынбасулы, 45,БИН 050340002411

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО Алтын Заман Курылыс, Алматинская область, Бостандыкский район г.Алматы ул.Байзакова,280, БИН 051140010339

Стройка : «Капитальный ремонт здания средней школы в селе Шубар Кербулакского района»

(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) №03-2018 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы													
Раздел 1 Отмостка													
1		1 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	15	10137,45	1824,43	152062	27366	69972	62817	232069	
						3648,24	806,85	54724	12103	–	17190		
2		2 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	30	25219,75	1132,94	756593	33988	680970	45148	865880	

					1387,8	265,97	41634	7979	–	64139	
Раздел 2 Подливка цоколя											
3	3 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91 %	м3	19	28233,99	1342,24	536446	25503	436757	73477	658717
					3904,56	345,13	74187	6557	–	48794	
4	4 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,7986	22050,13	1033,49	17609	825	230	15323	35567
					20728,64	356,32	16554	285	–	2635	
5	5 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7986	349485		279099		279099	–	301427
					–		–		–	22328	
Раздел 8 Внутренняя отделка											
6	6 1212-0104-0501	Очистка вручную от набела потолков НР=72 %	м2	1915	182,98	–	350407	–	–	252293	650916
					182,98	–	350407	–	–	48216	
7	7 1212-0104-0501	Очистка вручную от краски набелов стен НР=72 %	м2	4014,7	182,98	–	734610	–	–	528919	1364611
					182,98	–	734610	–	–	101082	
Раздел 9 Кровля											
8	8 1110-0210-0101	Стропила. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	19,25	172010,04	1459,63	3311193	28098	3004155	262085	3859140
					14490,4	637,14	278940	12265	–	285862	
9	9 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	18,55863	107413,63	1232,52	1993450	22874	1528164	407482	2593006

					23838,6	557,46	442412	10346	–	192075	
10	10 235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	2160,81	145		313317		313317	–	338382
					–		–		–	25065	
12	12 224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;	м2	2491,3756	5388		13423532		13423532	–	14497415
					–		–		–	1073883	
15	15 214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	295,5	3891		1149791		1149791	–	1241774
					–		–		–	91983	
Раздел 10 Наружная отделка											
17	17 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	69,5	33894		2355633		2355633	–	2544084
					–		–		–	188451	
18	18 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	10,56	4339		45820		45820	–	49486
					–		–		–	3666	
19	19 261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	250	1302		325500		325500	–	351540
					–		–		–	26040	
20	20 290-000-0002 (пл)	Ветрозащитная пленка	м2	1932	464		896448		896448	–	968164
					–		–		–	71716	
21	21 290-000-0000 (пл)	Панель фасадная ЗА т.0,45 К=1,050;	м2	1848	3547		6554856		6554856	–	7079244

	–	–	–	524388

Всего	**37 631 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 803 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 430
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 912 855
- накладные расходы, тенге	2 298 833
в т.ч. зарплата, тенге	206 895
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 052 767
Всего	**37 631 422**

ИТОГО по локальным сметам					**37 631 422**			
в том числе оборудование					0			
Временные здания и сооружения	2,7%				1 016 048			
Итого с временными					38 647 470			
Затраты на производство строительно-	1,35%				521 741			
Итого с					39 169 211			
Непредвиденные работы и затраты	2%				783 384			
Итого с непредвиденными работами и					39 952 595			
Итого в текущих ценах на 2016г.	1,370				54 735 056			
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					51 998 303			
НДС	12%				6 239 796			
Итого с НДС					**58 238 099**			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АЛТЫН ЗАМАН КУРЫЛЫС»

_____ Жакупова М.