Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ», км. 156-182 и 182-213, участок 2 км. 182-213

СПРАВКА №10 от 19 декабря 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	051 140 000 014	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/231369/00 №090140000306/231369/05	28.08.2023 г 19.11.2024 г	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	091

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	4 874 627 178,38	3 898 833 794,22	1 459 878 291,44				175 185 394,98	1 635 063 686,42
Выплата аванса	879 414 046,20	586 676 031,00						
Удержание аванса	879 414 046,20	586 676 031,00						
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**4 874 627 178,38**	**3 898 833 794,22**	**1 459 878 291,44**				**175 185 394,98**	**1 635 063 686,42**

Заказчик:
И.о. директора
«КОО АО "НК "КазАвтоЖол"
Смагулов Т.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
ИИН 880702350558
Аттестат № KZ21VJE00027755
Каримов У.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»
Калишев Р.С.

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ», км. 156-182 и 182-213, участок 2 км. 182-213
Заказчик: СКОФ «АО НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Договор: №090140000306/231369/00 от 28.08.2023г., ДС5 №090140000306/231369/05 от 19.11.2024 г.

Сертификат №12 за период с 29 ноября по 18 декабря 2024 года, на 19 декабря 2024 года

Сводная ведомость объемов работ

	Общая смета	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
1	Восстановление и закрепление оси трассы ПК262+80-ПК579+94	1 813 030,02	506 357,20	0,00	506 357,20
2	Подготовка территории строительства ПК262+80-ПК579+94	104 787 348,96	47 071 510,45	0,00	47 071 510,45
3	Переустройство ВЛ 0,4-10кв ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)	17 957 348,04	17 957 348,04	0,00	17 957 348,04
4	Электрические сети ВЛ 10кВ ЖД ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)	30 280 345,01	22 148 348,86	0,00	22 148 348,86
5	Переустройство водопровода ПК262+80-ПК579+94	54 413 400,00	49 280 582,56	0,00	49 280 582,56
6	Переустройство сети связи ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)	14 312 451,07	11 845 039,70	0,00	11 845 039,70
7	Рекультивация ПК262+80-ПК579+94	13 280 132,25	0,00	0,00	0,00
8	Земляные работы ПК262+80-ПК579+94	1 845 458 046,98	564 198 215,70	0,00	564 198 215,70
9	Дорожная одежда ПК262+80-ПК579+94	8 304 672 078,52	565 069 344,97	312 477,42	565 381 822,39
10	Искусственные сооружения (водопропускные трубы) ПК262+80-ПК579+94	364 352 981,16	262 820 848,18	0,00	262 820 848,18
11	Лестничные сходы ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)	4 808 044,52	0,00	0,00	0,00
12	Водосбросы ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)	130 246 325,46	0,00	0,00	0,00
13	Пересечения и примыкания ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)	952 070 655,04	0,00	0,00	0,00
14	Обустройство дороги ПК262+80-ПК579+94	1 757 751 051,19	264 045 497,37	49 427 948,49	313 473 445,86
15	Мост на ПК 298+67,35 через реку Шат (Акжарский район)	417 541 058,93	190 019 590,10	35 217 516,96	225 237 107,06
16	Путепровод на ПК 311+99,10 через железную дорогу (Акжарский район)	1 934 204 528,64	105 809 359,89	40 308 864,40	146 118 224,29
17	Наружные сети электроснабжение и электроосвещения ПК262+80-ПК579+94	363 709 590,89	0,00	0,00	0,00
18	Организация и безопасность движения ПК262+80-ПК579+94	266 460 084,52	0,00	0,00	0,00
19	Объездная дорога ПК262+80-ПК579+94	846 903 755,14	203 950 117,69	18 914 370,61	222 864 488,30
	ИТОГО	**17 425 022 256,34**	**2 304 722 160,71**	**144 181 177,88**	**2 448 903 338,59**
	Материалы и оборудование на строительной площадке	0,00	587 745 242,82	1 315 697 113,56	1 903 442 356,38
	Итого общая стоимость	**17 425 022 256,34**	**2 892 467 403,53**	**1 459 878 291,44**	**4 352 345 694,97**
	НДС 12%	2 091 002 670,76	347 096 088,43	175 185 394,98	522 281 483,41
	Общая стоимость с НДС	**19 516 024 927,10**	**3 239 563 491,96**	**1 635 063 686,42**	**4 874 627 178,38**
	Гарантия исполнения 5%		0,00	0,00	0,00
	Удержание аванса		586 676 031,00	0,00	586 676 031,00
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**19 516 024 927,10**	**2 652 887 460,96**	**1 635 063 686,42**	**4 287 951 147,38**

Заместитель директора
СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ
АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ **Червонюк А.И.**

Авторский надзор
ТОО «Казахский Промтранспроект» _____ **Ошанов А.Е.**

Директор
ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Калишев Р.С.**

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering" _____ **Каримов У.Б.**

Заказчик СКОФ «АО НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/231369/00 от 28.08.2023г., ДС 5 №090140000306/231369/05 от 19.11.2024 г.

АКТ № 12

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-г.р.РФ», км. 156-182 и 182-213, участок 2 км. 182-213
за период с 29 ноября по 18 декабря 2024 года, на 19 декабря 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем	Стоимость, в тенге	объем работ	финансирование	%	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	%	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Восстановление и закрепление оси трассы ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
1	Восстановление и закрепление осей трассы, пересечений и примыканий	км	28,39537	1 437 820,00	10,00	506 357,20	35,22%			-	-	0,00%		-
Подготовка территории строительства ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
2	Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами	м2	159527,77	70 134 788,80	95 731,93	42 087 585,70	60,01%	95 731,93	42 087 585,70	95 731,93	42 087 585,70	60,01%		-
	Демонтаж существующих технических средств организации дорожного движения													
3	Демонтаж существующих металлических сигнальных столбиков с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в ДЭУ-64 в п Талшык до 15 км	шт	108	293 641,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
4	Демонтаж существующих дорожных знаков в автосамосвалы и транспортировка в ДЭУ-64 в п.Талшык до 15 км	шт	102	2 356 580,46	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
5	Демонтаж сущ. барьерных ограждений с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в ДЭУ-64 в п Талшык до 15 км	м	300	491 949,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
6	Демонтаж сущ. километровых столбов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировка в ДЭУ-64 в п Талшык до 15 км	шт	25	85 748,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
7	Демонтаж сущ. автопавильонов с погрузкой в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировкой на полигон ТБО в п Талшик до 17 км	шт	2	872 670,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
8	Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия на остановках с погрузкой в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировкой на полигон ТБО в п Талшик до 17 км	м2	320	680 832,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
9	Демонтаж скамеек сущ. автопавильонов с погрузкой в автосамосвалы (грузоподъемностью 20т) и транспортировкой на полигон ТБО в п Талшик до 17 км	шт	1	148,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Демонтаж существующих водопропускных труб на дороге и на съездах 10шт													
10	Земляные работы экскаваторами с погрузкой в автомобили самосвалы на расстояние 1 км	м3	3157,75	3 389 844,63	1 176,01	1 262 446,74	37,24%	1 176,01	1 262 446,74	1 176,01	1 262 446,74	37,24%		-
11	Демонтаж существующей дорожной одежды с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в пониженные места на расстояние до 1 км	м3	70,8	854 757,78	26,09	314 980,66	36,85%	26,09	314 980,66	26,09	314 980,66	36,85%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Демонтаж круглых и квадратных жб труб отв 1х1м, 1х1,5м, 2х2м, 2,5х4м и оголовков. Погрузка в автосамосвалы не пригодных для повторного использования звеньев труб (либо разрушенных при демонтаже) и транспортировка напологон ТБО в п.Талшик до 17 км	м3	406,63	9 548 107,49	142,38	3 343 234,75	35,01%	142,38	3 343 234,75	142,38	3 343 234,75	35,01%		-
13	Демонтаж монолитного бетона с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО в п.Талшик до 17 км /м2 339,8/	м3	34,92	1 175 069,17	1,88	63 262,60	5,38%	1,88	63 262,60	1,88	63 262,60	5,38%		-
14	Расчистка площадей от деревьев и кустарников /рубка, тредевка, разделка, корчевка пней, перевозка 17 км/	шт	14	22 231,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Переустройство ВЛ 0,4-10кв ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
	Строительство ВЛ-10кВ (п.Талшик ПК 256+60 - ПК 315+40)													
15	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, одностоечные с одним и двумя подкосами. Монтаж	шт	20	9 596 040,00	20,00	9 596 040,00	100,00%	11,00	5 277 822,00	11,00	5 277 822,00	55,00%		-
15,1	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12*	*шт*	*19*	5 241 609,04	19,00	5 241 609,04	100,00%	7,00	1 931 119,12	7,00	1 931 119,12	36,84%		-
15,2	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-3*	*шт*	*10*	1 449 525,00	10,00	1 449 525,00	100,00%	7,00	1 014 667,50	7,00	1 014 667,50	70,00%		-
15,3	*Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АП-1*	*шт.*	*21*	574 898,94	21,00	574 898,94	100,00%	9,00	246 385,26	9,00	246 385,26	42,86%		-
15,4	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3*	*шт.*	*3*	279 108,00	3,00	279 108,00	100,00%	3,00	279 108,00	3,00	279 108,00	100,00%		-
15,5	*Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и*	*шт.*	*23*	182 096,06	23,00	182 096,06	100,00%	12,00	95 006,64	12,00	95 006,64	52,17%		-
16	Демонтаж опор с кабелем	шт	25	634 071,00	25,00	634 071,00	100,00%	25,00	634 071,00	25,00	634 071,00	100,00%		-
Электрические сети ВЛ 10кВ ЖД ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
17	Строительство ВЛ-10кВ	км	1,375	14 265 216,01	1,16	12 034 654,96	84,36%			-	-	0,00%		-
17,1	*Стойка железобетонная СТ 11,1*	*шт*	*34*	9 887 724,96	28,00	8 142 832,32	82,35%			-	-	0,00%		-
17,2	*Стойка железобетонная СТ 85.10*	*шт*	*6*	1 706 047,02	6,00	1 706 047,02	100,00%			-	-	0,00%		-
17,3	*Анкерно-опорная плита АОП*	*шт*	*22*	364 120,02	16,00	264 814,56	72,73%			-	-	0,00%		-
18	Демонтаж опор	шт	20	4 057 237,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Переустройство водопровода (Акжарский район)														
19	Переустройство водопровода	км	0,77765	51 338 077,00	0,69990	46 205 259,56	90,00%			-	-	0,00%		-
Переустройство сети связи (Акжарский район)														
20	Подземная прокладка кабеля связи в траншее	км	1,102	6 234 467,00	1,006	5 691 355,54	91,29%			-	-	0,00%		-
20,1	*Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ13015-2012*	*м3*	*63,25*	7 088 677,97	50,12	5 617 146,88	79,24%			-	-	0,00%		-
20,2	*Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ13015-2012*	*м3*	*3,17*	404 598,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
20,3	*Колодец оперативного доступа КОД*	*шт.*	*2*	312 636,00	2,00	312 636,00	100,00%			-	-	0,00%		-
20,4	*Столбик замерный железобетонный СЖ ГОСТ Р 51177-2017*	*шт.*	*30*	240 854,10	24,00	192 683,28	80,00%			-	-	0,00%		-
21	Демонтажные кабеля связи со столбов	км	0,098	31 218,00	0,098	31 218,00	100,00%			-	-	0,00%		-
Рекультивация ПК 262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
22	Рекультивация грунтовых резервов и объездной дороги	м3	60880	10 675 308,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Земляные работы ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
23	Срезка ИСП	м3	72291	15 176 676,90	48 958,770	9 613 054,49	63,34%	48 958,77	9 613 054,49	48 958,77	9 613 054,49	63,34%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Подготовка основания земплотна на местности с 3 типом увлажнения Замена непригодного грунта с уплотнением поливом водой и планировка, перевозкой непригодного	м3	40614	189 261 646,14	31 618,82	147 344 017,39	77,85%	31 618,82	147 344 017,39	31 618,82	147 344 017,39	77,85%		-
25	Подготовка основания земплотна на местности с 1 типом увлажнения Разрыхление, уплотнение, полив водой	м3	181294	84 718 686,20	72 245,71	33 760 420,09	39,85%	90 647,00	42 359 343,10	72 245,71	33 760 420,09	39,85%		-
26	Устройство уступов по откосам насыпей с уплотнением и поливом водой	м3	35221	209 268 389,18	9 254,560	54 986 708,61	26,28%	17 610,50	104 634 194,59	9 254,56	54 986 708,61	26,28%		-
27	Устройство земляного полотна. Разработка бульдозерами с перевозкой до 10 км	м3	746862	609 992 069,88	255 536,950	208 707 248,54	34,21%	373 431,00	304 996 034,94	255 536,95	208 707 248,54	34,21%		-
28	Уплотнение грунта насыпи с поливом водой	м3	622242	275 130 522,72	236 628,380	104 627 604,50	38,03%	311 121,00	137 565 261,36	236 628,38	104 627 604,50	38,03%		-
29	Планировочные работы откосов, полотна насыпи, площадей	м2	485361	56 355 265,71	44 433,400	5 159 162,08	9,15%	121 340,2326	14 088 814,41	44 433,40	5 159 162,08	9,15%		-
30	Укрепительные работы	м3	75748	124 884 970,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Дорожная одежда ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
	Дорожная одежда Тип 1,2,3													
31	Устройство подстилающего слоя из ПГС 18см	м3	54049,23	173 213 729,35	17 552,210	56 250 269,47	32,47%	35 132,00	112 588 925,68	17 552,21	56 250 269,47	32,47%		-
31,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*65940,0606*	401 175 372,29	21 413,690	130 279 629,48	32,47%	42 861,0400	260 763 995,70	21 413,69	130 279 629,48	32,47%		-
32	Устройство нижнего слоя основания из щебеночнопесчанной смеси С4 15 см	м2	255473,48	112 893 730,81	33 032,970	14 597 269,44	12,93%	166 057,76	73 380 924,14	33 032,97	14 597 269,44	12,93%		-
32,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*40137,09*	500 875 963,93	5 189,760	64 763 689,71	12,93%	26 089,1082	325 569 372,81	5 189,76	64 763 689,71	12,93%	25,04	**312 477,42**
33	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной смеси С4 укрепленные портланцементом 20см	м2	231017	61 762 394,95	20 385,800	5 450 143,63	8,82%	125 486,0500	33 548 695,47	20 385,80	5 450 143,63	8,82%		-
33,1	*Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом*	*м3*	*47171,98*	857 385 643,77	4 163,560	75 675 784,03	8,83%	25 623,3330	465 723 038,54	4 163,56	75 675 784,03	8,83%		-
34	Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	72738,47	61 335 987,44	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
35	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного к/з а/б, марки I Тип Б 10 см	м2	216488,44	1 576 800 047,39	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
36	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 5см	м2	216488,44	1 849 259 408,67	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда тип 2,4 на переувлажненном и недоуплотненном земполотне													
37	Устройство дополнительного подстилающего слоя из ПГС 30см	м3	72429,71	232 118 388,83	20 547,850	65 850 516,81	28,37%	47 079,31	150 876 947,93	20 547,85	65 850 516,81	28,37%		-
37,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*88364,2462*	537 602 772,03	25 068,380	152 514 519,82	28,37%	57 436,758	349 441 789,47	25 068,38	152 514 519,82	28,37%		-
38	Устройство присыпных обочин из ПГС толщиной 15 см с планировкой и укреплением	м2	76057,00	33 954 126,51	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
38,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*13918,00*	91 450 306,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Круглые жб трубы с плоским опиранием диаметром 1,5м ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
39	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	424,63	465 131,21	151,160	165 577,64	35,60%	151,16	165 577,64	151,16	165 577,64	35,60%		-
40	Тело трубы	шт	30	6 442 731,00	10,000	2 147 577,00	33,33%	10,00	2 147 577,00	10,00	2 147 577,00	33,33%		-
40,1	*Звенья круглых безнапорных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200*	*шт*	*24*	6 950 217,12	7,000	2 027 146,66	29,17%	7,00	2 027 146,66	7,00	2 027 146,66	29,17%		-
40,2	*Звенья круглых безнапорных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100*	*шт*	*6*	1 791 201,00	3,000	895 600,50	50,00%	3,00	895 600,50	3,00	895 600,50	50,00%		-
41	Оголовки	шт	18	5 016 022,92	6,000	1 672 007,64	33,33%	6,00	1 672 007,64	6,00	1 672 007,64	33,33%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41,1	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №108пз (СТ4пз)*	*шт*	*12*	2 162 046,96	4,000	720 682,32	33,33%	4,00	720 682,32	4,00	720 682,32	33,33%		-
41,2	*Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170*	*шт*	*6*	868 777,02	2,000	289 592,34	33,33%	2,00	289 592,34	2,00	289 592,34	33,33%		-
42	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м3	18,9	2 335 991,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
43	Конец укрепления (монолитным бетоном)	м3	9,06	2 501 418,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Прямоугольные жб трубы отверстием 4х2,5м ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
44	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	438,5	480 346,06	438,500	480 346,06	100,00%	438,50	480 346,06	438,50	480 346,06	100,00%		-
45	Тело трубы	шт	10	3 408 156,00	10,000	3 408 156,00	100,00%	10,00	3 408 156,00	10,00	3 408 156,00	100,00%		-
45,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*10*	5 290 472,00	10,000	5 290 472,00	100,00%	10,00	5 290 472,00	10,00	5 290 472,00	100,00%		-
46	Оголовки	шт	14	5 145 120,96	14,000	5 145 120,96	100,00%	14,00	5 145 120,96	14,00	5 145 120,96	100,00%		-
46,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*4*	2 116 189,00	4,000	2 116 189,00	100,00%	4,00	2 116 189,00	4,00	2 116 189,00	100,00%		-
46,2	*Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок №107)*	*шт*	*2*	1 512 382,00	2,000	1 512 382,00	100,00%	2,00	1 512 382,00	2,00	1 512 382,00	100,00%		-
46,3	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №58пз (СТ2пз)*	*шт*	*4*	1 136 275,00	4,000	1 136 275,00	100,00%	4,00	1 136 275,00	4,00	1 136 275,00	100,00%		-
46,4	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пз (СТ3пз)*	*шт*	*4*	503 044,00	4,000	503 044,00	100,00%	4,00	503 044,00	4,00	503 044,00	100,00%		-
47	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м3	16,8	1 784 695,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
48	Конец укрепления (монолитным бетоном)	м3	9,75	1 736 365,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Прямоугольные жб трубы отверстием 4х2,5м (скотопрогон) ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
49	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	346,2987	344 858,10	346,2987	344 858,10	100,00%	346,2987	344 858,10	346,2987	344 858,10	100,00%		-
50	Тело трубы	шт	10	3 407 615,00	10,000	3 407 615,00	100,00%	10,00	3 407 615,00	10,00	3 407 615,00	100,00%		-
50,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*10*	5 290 472,00	10,000	5 290 472,00	100,00%	10,00	5 290 472,00	10,00	5 290 472,00	100,00%		-
51	Оголовки	шт	14	5 091 737,98	14,000	5 091 737,98	100,00%	14,00	5 091 737,98	14,00	5 091 737,98	100,00%		-
51,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*4*	2 116 190,00	4,000	2 116 190,00	100,00%	4,00	2 116 190,00	4,00	2 116 190,00	100,00%		-
51,2	*Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок №107)*	*шт*	*2*	1 512 382,00	2,000	1 512 382,00	100,00%	2,00	1 512 382,00	2,00	1 512 382,00	100,00%		-
51,3	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №58пз (СТ2пз)*	*шт*	*4*	1 136 275,00	4,000	1 136 275,00	100,00%	4,00	1 136 275,00	4,00	1 136 275,00	100,00%		-
51,4	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №59пз (СТ3пз)*	*шт*	*4*	503 044,00	4,000	503 044,00	100,00%	4,00	503 044,00	4,00	503 044,00	100,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Укрепление (на входе и выходе) мощением камнем	м3	9,716	451 184,03	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%		-
Прямоугольные жб трубы отверстием 2х4х2,5м ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
53	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	2711,85	2 700 568,70	2 711,850	2 700 568,70	100,00%	2 711,85	2 700 568,70	2 711,85	2 700 568,70	100,00%		-
54	Тело трубы	шт	130	38 766 356,20	126,000	37 573 545,24	96,92%	126,00	37 573 545,24	126,00	37 573 545,24	96,92%		-
54,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*130*	68 776 151,60	126,000	66 659 962,32	96,92%	126,00	66 659 962,32	126,00	66 659 962,32	96,92%		-
55	Оголовки	шт	60	24 408 745,20	56,000	22 781 495,52	93,33%	56,00	22 781 495,52	56,00	22 781 495,52	93,33%		-
55,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*24*	12 697 134,96	20,000	10 580 945,80	83,33%	20,00	10 580 945,80	20,00	10 580 945,80	83,33%		-
55,2	*Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок №107)*	*шт*	*12*	9 074 297,04	12,000	9 074 297,04	100,00%	12,00	9 074 297,04	12,00	9 074 297,04	100,00%		-
55,3	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №58пл (СТ2пл)*	*шт*	*12*	3 408 825,96	12,000	3 408 825,96	100,00%	12,00	3 408 825,96	12,00	3 408 825,96	100,00%		-
55,4	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №59пл (СТ3пл)*	*шт*	*12*	1 509 129,96	12,000	1 509 129,96	100,00%	12,00	1 509 129,96	12,00	1 509 129,96	100,00%		-
56	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м3	95,7	11 180 711,39	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
57	Конец укрепления (онолитным бетоном)	м3	60,61	10 746 779,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Прямоугольные жб трубы отверстием 3х4х2,5м ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
58	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	1221,03	1 215 938,30	1 221,030	1 215 938,30	100,00%	1 221,03	1 215 938,30	1 221,03	1 215 938,30	100,00%		-
59	Монолитный бетон для тела трубы	м3	76,95	12 968 488,15	76,950	12 968 488,15	100,00%	76,95	12 968 488,15	76,95	12 968 488,15	100,00%		-
59,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*42*	22 219 992,90	42,000	22 219 992,90	100,00%	42,00	22 219 992,90	42,00	22 219 992,90	100,00%		-
60	Монолитный бетон для оголовка	м3	61,8	12 689 879,13	61,800	12 689 879,13	100,00%	61,80	12 689 879,13	61,80	12 689 879,13	100,00%		-
60,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*12*	6 348 567,96	12,000	6 348 567,96	100,00%	12,00	6 348 567,96	12,00	6 348 567,96	100,00%		-
60,2	*Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок №107)*	*шт*	*6*	4 537 149,00	6,000	4 537 149,00	100,00%	6,00	4 537 149,00	6,00	4 537 149,00	100,00%		-
60,3	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №58пл (СТ2пл)*	*шт*	*4*	1 136 275,00	4,000	1 136 275,00	100,00%	4,00	1 136 275,00	4,00	1 136 275,00	100,00%		-
60,4	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №59пл (СТ3пл)*	*шт*	*4*	503 044,00	4,000	503 044,00	100,00%	4,00	503 044,00	4,00	503 044,00	100,00%		-
61	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м3	47,85	5 590 352,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
62	Конец укрепления (монолитным бетоном)	м3	19,53	3 400 106,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Лестничные сходы ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
63	Лестничные сходы на откосах насыпи жб труб высотой 9 м шириной 0,75м	м	47,8	3 164 029,22	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
63,1	*Косоуры №1, №2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 957-92*	*м3*	*3,34*	602 826,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
63,2	*Ступени основные ГОСТ 8717-2016*	*м*	*90*	396 285,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63,3	*Ж б блоки фундаментов №4, №5, бетон B25F300W8*	*м3*	*7,3*	482 210,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
63,4	*Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015*	*м2*	*4,5*	62 694,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Водосбросы ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
	Водосброс													
64	Продольные лотки	м	8135,94	99 623 608,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
64,1	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм*	*м3*	*904,7232*	4 862 127,23	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
65	Водосброс при одностороннем уклоне	шт	68	2 518 131,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
66	Водосброс при встречном уклоне	шт	4	186 577,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
67	Гофрированные трубы Корсис по откосу насыпи	м	1372	18 932 516,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
68	Гасители у подошвы насыпи	м3	44,6	4 123 365,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Пересечения и примыкания ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
69	Фрезерование деформированного покрытия	м2	9835	4 166 401,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
70	Снятие ПРС	м3	9428,06	1 851 199,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
71	Рыхление и уплотнение основания насыпи и дна выемки	м3	22513,08	10 530 943,43	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
72	Разработка бульдозерами грунт 2гр	м3	7934,05	2 881 091,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
73	Разработка экскаватором грунт 2гр с погрузкой на самосвалы и перевозка до 3 км	м3	69662,64	34 835 499,76	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
74	Уплотнение основания	м3	77596,69	36 427 766,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
75	Откосы и полотно насыпей планировка механизированная	м2	35069	4 365 038,43	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда в пределах закруглений аналогично основной дороге													
76	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 20см	м3	1889,8	6 056 317,65	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
76,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*2305,556*	14 026 864,37	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
77	Устройство нижнего слоя основания из щебеночнопесчанной смеси С4 15 см	м2	8203,4	3 625 000,43	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
77,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*1476,61*	18 426 808,15	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
78	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчанной смеси укрепленные портланцементом 20см	м2	7385,4	1 974 486,69	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
78,1	*Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом*	*м3*	*1477,08*	26 847 022,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
79	Нарезка продольных швов	м	660	627 957,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
80	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного к/з а/б, марки I Тип Б 10см	м2	6789	49 470 220,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
81	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 5см	м2	6789	57 992 452,68	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
82	Присыпные обочины из ПГС 15см	м2	3391,73	1 514 170,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
82,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*620,69*	4 078 336,75	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда на примыканиях 4 категории дороги (ТИП А капитального типа)													
83	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 20см	м3	4313,25	13 822 844,81	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
83,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*5262,165*	32 014 696,13	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
84	Устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 толщиной 15см	м2	19421	8 581 945,69	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
84,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*2913,15*	36 353 577,56	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого к/з асфальтобетона марки II 6см	м2	18052,76	78 484 013,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
86	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з асфальтобетона тип Б марки II толщиной 5 см	м2	18052,76	72 009 210,14	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
87	Присыпные обочины	м2	18182,47	8 117 200,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*3327,39*	21 863 115,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда на примыканиях 4 категории (тип Б облегченного типа)													
88	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 20см	м3	1201,37	3 850 078,49	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
88,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*1465,6714*	8 917 056,86	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
89	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 15см	м2	5462,2	2 413 691,56	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
89,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*819,33*	10 224 525,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
90	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з асфальтобетона тип Б марки II, толщиной 6 см	м2	5079,54	24 361 778,61	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
91	Присыпные обочины	м2	1986,67	886 909,09	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
91,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*363,56*	2 388 829,15	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда на примыканиях дорог 5 категории (тип В переходного типа)													
92	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С4 15см	м2	2097,666667	897 172,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
92,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*314,65*	3 926 558,25	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
93	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 15см	м3	415,85	1 332 691,13	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
93,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*507,337*	3 086 607,87	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Местный дублер проезда вдоль основной дороги													
94	Снятие ПРС	м3	4285,41	841 440,25	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
95	Рыхление и уплотнение основания насыпи и дна выемки	м3	8643,7	4 043 263,55	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
96	Разработка бульдозерами грунт 2гр	м3	3869,54	1 405 146,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
97	Разработка экскаватором с погрузкой на самосвалы грунт 2гр	м3	6522,67	3 217 437,43	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
98	Уплотнение основания	м3	3869,54	1 816 516,86	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
99	Откосы и полотно насыпей планировка механизированная	м2	3070	382 122,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
100	Площадей планировка механизированная	м2	2755	45 182,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда													
101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 20см	м3	1712,2	5 487 155,83	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
101,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*2088,884*	12 708 644,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
102	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15см	м2	7665,87	3 387 471,29	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
102,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*1149,88*	14 349 502,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
103	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого к/з асфальтобетона марки II 6см	м2	6905,68	30 058 698,62	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
104	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з асфальтобетона тип Б марки II 5 см	м2	6905,68	27 563 952,66	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
105	Присыпные обочины 11см	м2	663,2	296 072,38	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
105,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*121,37*	797 481,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство тротуара													
106	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 15см	м3	3183,76	10 991 390,19	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
106,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*3884,1872*	23 631 161,87	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
107	Устройство покрытия из горячей песчаной а/б смеси тип Г марки II 4 см	м2	13338,3	48 850 056,54	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
108	Камни бортовые бетонные бордюр	м	9228	61 895 794,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
108,1	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91 бордюр*	*шт*	*9228*	27 141 855,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
109	Камни бортовые бетонные поребрик	м	9228	51 578 890,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109,1	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /поребрик/*	*шт*	*9228*	8 351 340,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Обустройство дороги ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
110	Дорожные знаки по основной дороге. Установка	шт	646	14 982 161,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
111	Стойка металлическая для дорожных знаков	шт	465	15 113 174,25	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
112	Фундаменты Ф-1,Ф-2,Ф-3	шт	441	11 080 927,62	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
112,1	*Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)*	*м3*	*171,93*	11 818 483,67	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
113	Устройство берм	м3	5464	10 620 267,52	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
114	Дорожная разметка ширина 0,12 м сплошная	км	55,195	22 049 168,89	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
115	Дорожная разметка ширина 0,12 м пунктирная шаг 1:3	км	17,783	2 018 541,93	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
116	Дорожная разметка ширина 0,12 м пунктирная шаг 3:1	км	1,191	362 247,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
117	Дорожная разметка ширина 0,12 м пунктирная шаг 1:1	км	0,776	162 054,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
118	Дорожная разметка ширина 0,2 м пунктирная шаг 1:3	км	2,986	530 580,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
119	Проезжая часть. Разметка краской стрел, разметки островков безопасности, букв, и цифр и прочих символов	м2	1403,65	2 369 712,11	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
120	Проезжая часть. Разметка краской стрел, разметки островков безопасности, букв, и цифр и прочих символов цветная	м2	955,7	1 713 187,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
121	Проезжая часть. Нанесение шумовой разметки дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2	560	10 758 081,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
122	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство и механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	10950	339 584 137,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
123	Сигнальные столбики	шт	708	2 461 985,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
124	Комплекс Безопасный пешеходный проекционный переход	шт	4	21 627 833,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
125	Система профилактики скоростных нарушений на автомобильных дорогах	шт	1	5 477 985,67	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
126	Ограждения из сетки	м	580	7 340 329,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Снегозащитные конструкции													
127	Снегозащитные конструкции. Установка	м	7650	312 521 166,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
127,1	*Установка стоек С-58 (5800х180х260)*	*шт*	*1312*	19 350 674,88	533,000	7 861 211,67	40,63%	182,00	2 684 316,18	533,00	7 861 211,67	40,63%	**351,00**	**5 176 895,49**
127,2	*Установка стоек С-74 (7400х180х260)*	*шт*	*1248*	23 737 346,88	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
127,3	*Железобетонные доски ДЗ0 (3100х50х160)*	*шт*	*37296*	62 226 511,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Мост на ПК 298+67,35 через реку Шат (Акжарский район)														
	Подготовительные работы													
128	Восстановление и закрепление оси моста	км	0,3	15 164,00	0,300	15 164,00	100,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство монтажных площадок 336 м2													
129	Монтажная площадка. Отсыпка грунта с транспортом самосвалами до 5км и уплотнением	м3	640	906 342,40	640,000	906 342,40	100,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Устройство подушек под фундаменты из ПГС	м3	25,2	370 906,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
131	Устройство дорог из жб плит	м3	47,04	710 033,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
131,1	*Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14*	*шт*	7	1 929 235,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка элементов монтажных площадок после завершения строительства													
132	Демонтаж дорог из жб плит и перевозка на свалку	м3	47,04	765 472,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
133	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	665,2	623 538,52	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка существующих железобетонных конструкций моста													
134	Разборка кладки бетонной опор мостов и труб и перевозка на свалку	м3	14,6	1 364 062,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
135	Разборка кладки жб опор мостов и труб и перевозка на свалку	м3	253,4	58 520 259,35	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
136	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных и перевозка на свалку	м3	43,8	462 817,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
137	Разборка защитных слоев мостового полотна с гидроизоляцией и перевозка на свалку	м3	18,25	289 639,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
138	Разборка покрытия из тротуарных плит молотками отбойными и перевозка на свалку	м2	130	56 417,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
139	Демонтаж перил сварных стальных и перевозка на свалку	т	1,44	228 651,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
140	Демонтаж укрепления бетонными плитами монолитными откосов земляного полотна и перевозка на свалку	м2	220	807 446,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
141	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	870	288 457,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Сооружение опор													
	Крайние опоры № 1 и 4													
142	Устройство свай жб буронабивных диаметром 1,5м в обсадной трубе	м3	220,8	26 702 066,02	220,800	26 702 066,02	100,00%	220,80	26 702 066,02	220,80	26 702 066,02	100,00%		-
142,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,16*	77 489,00	0,160	77 489,00	100,00%	0,16	77 489,00	0,16	77 489,00	100,00%		-
142,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*4,144*	1 951 077,00	4,144	1 951 077,00	100,00%	4,144	1 951 077,00	4,144	1 951 077,00	100,00%		-
142,3	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТРК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*1,04*	524 528,00	1,040	524 528,00	100,00%	1,040	524 528,00	1,04	524 528,00	100,00%		-
142,4	*Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм*	*т*	*1,568*	874 658,00	1,568	874 658,00	100,00%	1,568	874 658,00	1,568	874 658,00	100,00%		-
143	Разработка грунта бульдозерами	м3	76	10 669,64	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
144	Вырубка бетона свай, погрузка и перевозка мусора 17 км	свая	8	121 227,04	8,000	121 227,04	100,00%	8	121 227,04	8,00	121 227,04	100,00%		-
145	Устройство подушек бетонных под фундаменты	м3	7	804 499,99	7,000	804 500,00	100,00%	7	804 500,00	7,00	804 500,00	100,00%		-
146	Устройство насадок монолитных бетонных	м3	54	5 151 764,16	54,000	5 151 764,16	100,00%	54	5 151 764,16	54,00	5 151 764,16	100,00%		-
146,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТРК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,946*	458 155,00	0,946	458 155,00	100,00%	0,946	458 155,00	0,946	458 155,00	100,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*1,862*	876 667,99	1,862	876 668,00	100,00%	1,862	876 668,00	1,862	876 668,00	100,00%		-
146,3	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,942*	475 101,00	0,942	475 101,00	100,00%	0,942	475 101,00	0,942	475 101,00	100,00%		-
147	Бетонирование шкафных стенок из монолитного бетона	м3	22,8	3 203 208,94	22,800	3 203 208,94	100,00%	22,80	3 203 208,94	22,80	3 203 208,94	100,00%		-
147,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*1,332*	645 098,00	1,332	645 098,00	100,00%	1,332	645 098,00	1,332	645 098,00	100,00%		-
147,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*0,102*	48 023,00	0,102	48 023,00	100,00%	0,102	48 023,00	0,102	48 023,00	100,00%		-
147,3	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,092*	46 399,00	0,092	46 399,00	100,00%	0,092	46 399,00	0,092	46 399,00	100,00%		-
148	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетонных	м3	2,8	292 643,99	2,800	292 643,99	100,00%	2,80	292 643,99	2,80	292 643,99	100,00%		-
148,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,432*	209 220,00	0,432	209 220,00	100,00%	0,432	209 220,00	0,432	209 220,00	100,00%		-
149	Обратная засыпка бульдозерами с уплотнение пневматическими трамбовками грунта	м3	76	46 531,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
150	Окраска перхлорвинидовыми красками строений мостов пролетных ж/б с устройством подмостей	м2	94	286 312,72	47,000	143 156,36	50,00%	47,00	143 156,36	47,00	143 156,36	50,00%		-
151	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в 2 слоя	м2	140	1 004 242,40	70,000	502 121,20	50,00%	70,00	502 121,20	70,00	502 121,20	50,00%		-
	Промежуточные опоры № 2 и 3													
152	Устройство свай жб буронабивных диаметром 1,5м в обсадной трубе	м3	291,2	35 204 635,65	291,20	35 204 635,65	100,00%	291,20	35 204 635,65	291,20	35 204 635,65	100,00%		-
152,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,192*	92 988,00	0,192	92 988,00	100,00%	0,192	92 988,00	0,192	92 988,00	100,00%		-
152,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*5,4*	2 542 426,00	5,4	2 542 426,00	100,00%	5,40	2 542 426,00	5,40	2 542 426,00	100,00%		-
152,3	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*1,384*	698 027,00	1,384	698 027,00	100,00%	1,384	698 027,00	1,384	698 027,00	100,00%		-
152,4	*Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм*	*т*	*1,96*	1 093 322,01	1,96	1 093 322,01	100,00%	1,960	1 093 322,01	1,96	1 093 322,01	100,00%		-
153	Разработка грунта бульдозерами	м3	291,2	40 881,57	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
154	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в самосвалы Перевозка до 20 км	м3	291,2	464 440,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
155	Вырубка бетона свай, погрузка и перевозка мусора 17 км	свая	8	109 423,04	4,000	54 711,52	50,00%	4,00	54 711,52	4,00	54 711,52	50,00%		-
156	Сваи шпунтовые погружение дизель-молотом и извлечение шпунта	т	72,52	38 116 538,11	72,52	38 116 538,12	100,00%	72,52	38 116 538,12	72,52	38 116 538,12	100,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156,1	*Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16Х1*	*т*	*36,26*	23 312 861,17	36,26	23 312 861,17	100,00%	36,26	23 312 861,17	36,26	23 312 861,17	100,00%		-
157	Разработка грунта бульдозерами	м3	180	25 268,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
158	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в самосвалы. Перевозка до 20 км	м3	180	287 029,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
159	Устройство тампонажного слоя	м3	40	4 597 138,00	20,000	2 298 569,00	50,00%	20,00	2 298 569,00	20,00	2 298 569,00	50,00%		-
160	Устройство ростверков монолитных	м3	44	4 237 287,12	44,000	4 237 287,12	100,00%	44,00	4 237 287,12	44,00	4 237 287,12	100,00%		-
160,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,658*	318 674,00	0,658	318 674,00	100,00%	0,658	318 674,00	0,658	318 674,00	100,00%		-
160,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*3,884*	1 828 663,02	3,884	1 828 663,02	100,00%	3,884	1 828 663,02	3,884	1 828 663,02	100,00%		-
160,3	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,096*	48 419,00	0,096	48 419,00	100,00%	0,096	48 419,00	0,096	48 419,00	100,00%		-
160,4	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*0,322*	154 795,00	0,322	154 795,00	100,00%	0,322	154 795,00	0,322	154 795,00	100,00%		-
161	Сооружение стоек монолитных при подаче бетона на суше без облицовки	м3	51,8	5 710 045,05	51,800	5 710 045,06	100,00%	51,80	5 710 045,06	51,800	5 710 045,06	100,00%		-
161,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*2,576*	1 212 831,01	2,576	1 212 831,02	100,00%	2,576	1 212 831,02	2,576	1 212 831,02	100,00%		-
161,2	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,632*	318 751,00	0,632	318 751,00	100,00%	0,632	318 751,00	0,632	318 751,00	100,00%		-
162	Бетонирование ригелей из монолитного железобетона	м3	41	5 710 466,06	41,000	5 710 466,06	100,00%	41,00	5 710 466,06	41,00	5 710 466,06	100,00%		-
162,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,85*	428 701,00	0,850	428 701,00	100,00%	0,85	428 701,00	0,85	428 701,00	100,00%		-
162,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,348*	168 538,00	0,348	168 538,00	100,00%	0,348	168 538,00	0,348	168 538,00	100,00%		-
162,3	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*3,328*	1 566 888,99	3,328	1 566 888,99	100,00%	3,328	1 566 888,99	3,328	1 566 888,99	100,00%		-
163	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетонных	м3	5,6	585 287,02	5,600	585 287,02	100,00%	5,60	585 287,02	5,60	585 287,02	100,00%		-
163,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*1,044*	505 615,00	1,044	505 615,00	100,00%	1,044	505 615,00	1,044	505 615,00	100,00%		-
	Пролетное строение													
164	Установка частей опорных из полимерных материалов: резины и фторопласта	шт	36	3 483 159,84	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
165	Устройство плит несъемной опалубки	м3	21,1	616 256,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165,1	*Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банкетки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)*	*м3*	*23,1*	1 574 298,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
166	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 24 м Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	шт	6	2 980 341,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
166,1	*Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 24*	*шт.*	*6*	28 617 529,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
167	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	шт	12	3 737 616,00	12,000	3 737 616,00	100,00%			12,00	3 737 616,00	100,00%	**12,00**	**3 737 616,00**
167,1	*Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 15*	*шт.*	*12*	31 479 900,96	12,000	31 479 900,96	100,00%			12,00	31 479 900,96	100,00%	**12,00**	**31 479 900,96**
168	Устройство монолитной накладной плиты	м3	171	24 420 041,46	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
168,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*17,48*	7 924 331,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
169	Окраска перхлорвиниловыми красками строений мостов пролетных ж/б с устройством подмостей	м2	2100	6 396 348,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Мостовое полотно													
170	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2	700	1 756 958,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
171	Защитный слой бетона. Устройство	м3	27,52	3 568 891,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
172	Двухслойное а/б покрытие м/з горячее тип Б, марка 1 плотное 8 см	м2	688	4 431 731,36	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
173	Вырубка асфальтобетона для деформационного шва	м3	0,33	311 239,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
174	Устройство продольного дренажа	м	104,8	159 721,49	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
175	Устройство стальных перил	т	1,61	1 595 176,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
176	Ограждения металлические барьерные 11МО	м	113	7 706 774,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
177	Ограждения металлические барьерные 11ДО	м	132	4 783 773,72	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
178	Деформационный шов	м	30,0	9 973 453,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Сопряжение моста с насыпью													
179	Заустойная засыпка из дренирующего грунта (ПГС)	м3	250	259 400,00	250,000	259 400,00	100,00%	250,00	259 400,00	250,00	259 400,00	100,00%		-
179,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*305*	2 046 498,15	305,000	2 046 498,15	100,00%	305,00	2 046 498,15	305,00	2 046 498,15	100,00%		-
180	Подушки под фундаменты, щебеночные Устройство	м3	6,5	107 286,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
181	Устройство подготовки из щебня фракции 40-70 мм, однослойные толщиной 15 см	м2	80	589 542,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
182	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3	17,00	1 025 701,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
182,1	*Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПП00 98.25*	*шт*	*18*	3 090 216,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
182,2	*Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПП200 150.15*	*шт*	*4*	338 638,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
183	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	320 502,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство подтягивающей части													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	Устройство щебеночного основания средней толщиной 20см	м2	48	118 725,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
185	Устройство а/б покрытия, средней толщиной 10 см из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетоной смеси марка II	м2	72	509 852,88	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
186	Устройство а/б покрытия, толщиной 9 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I)	м2	72	512 200,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
187	Устройство а/б покрытия, толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарных плитах	м2	12	57 477,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
188	Полосы укрепительные из щебня толщ 10см	м2	25	66 445,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
189	Полосы укрепительные из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) толщ. 5см	м2	25	122 252,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
190	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	5	82 527,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
191	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	3,16	112 703,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
191,1	*Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5*	*шт.*	*40*	388 831,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
192	Устройство дренажей продольных из асбестоцементных труб по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м	4	150 286,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
193	Устройство дренажей продольных из трубофильтров по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м	18	133 101,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
194	Монолитный бетон водоотводных устройств (стыки). Устройство	м3	3	219 558,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
195	Монолитный бетон водоочистных колодцев. Устройство	м3	7,6	1 161 786,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
196	Засыпка щебнем траншей, пазух, котлованов, ям	м3	11,2	135 264,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
197	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине 15см	м2	565	9 529 312,60	565,000	9 529 312,60	100,00%	565,00	9 529 312,60	565,00	9 529 312,60	100,00%		-
198	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	138	4 228 041,24	138,000	4 228 041,24	100,00%	138,00	4 228 041,24	138,00	4 228 041,24	100,00%		-
199	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	7452	2 470 710,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
200	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	210	2 170 990,50	210,000	2 170 990,50	100,00%	210,00	2 170 990,50	210,00	2 170 990,50	100,00%		-
200,1	*Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм*	*м3*	*212,10*	1 454 545,74	212,100	1 454 545,74	100,00%	212,10	1 454 545,74	212,10	1 454 545,74	100,00%		-
201	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3	1600,00	93 152,00	1 600,000	93 152,00	100,00%	1 600,00	93 152,00	1 600,00	93 152,00	100,00%		-
Путепровод на ПК 311+99,10 через железную дорогу (Акжарский район)														
	Железнодорожный переезд на период строительства (работы производятся в "окно")													
	Устройство заезда на переезд													
202	Отсыпка насыпи заездов из балластного щебня с последующей разборкой и вывозом на полигон ТБО на 25 км	м3	600	2 986 340,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
202,1	*Щебень балластный ГОСТ 7392-2014*	*м3*	*732*	3 791 101,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	Засыпка щебеночного балласта в междупутье под шпалы переезда вручную с последующей разборкой вывозом на полигон ТБО на 25 км	м3	8	75 237,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
204	Устройство переезда с последующим демонтажем	шт	1	2 981 251,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
205	Изготовление, монтаж и демонтаж с вывозом на полигон ТБО на 25 км дорожной одежды подходов и переезда	м3	130	759 296,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
205,1	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм*	*м3*	*91*	580 476,26	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
206	Монтаж шлагбаумов на переезде с последующим демонтажем	шт	2	295 169,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожные знаки на переезде													
207	Монтаж знаков дорожных на металлических стойках с последующим демонтажем	шт	8	362 849,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
208	Монтаж столбиков сигнальных с последующим демонтажем	шт	40	170 547,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Технологическая дорога													-
209	Разработка грунта бульдозерами	м3	336	28 318,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
210	Устройство технологической дороги	км	0,28	624 329,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
210,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*268,8*	1 803 602,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
211	Крепление откосов при разработке котлована	т	21,72	11 321 581,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
211,1	*Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай А4 и А5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16Хт*	*т*	*4,7784*	2 958 126,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Сооружение опор													
	Сооружение устоев №1 и №4													
212	Земляные работы на устоях с перевозкой на самосвалах	м3	1141	1 223 585,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
213	Обратная засыпка и уплотнение грунта	м3	479	256 284,16	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
214	Устройство свай жб буронабивных диаметром 1,5м в обсадной трубе	м3	900	110 064 924,00	450,000	55 032 462,00	50,00%	450,00	55 032 462,00	450,00	55 032 462,00	50,00%		-
214,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*5,3712*	2 708 987,98	2,6856	1 354 493,99	50,00%	2,6856	1 354 493,99	2,6856	1 354 493,99	50,00%		-
214,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*27,36*	12 881 631,10	13,680	6 440 815,55	50,00%	13,68	6 440 815,55	13,68	6 440 815,55	50,00%		-
214,3	*Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм*	*т*	*8,0712*	4 502 252,97	4,0356	2 251 126,49	50,00%	4,0356	2 251 126,49	4,0356	2 251 126,49	50,00%		-
215	Вырубка бетона свай	шт	36	430 558,92	18,000	215 279,46	50,00%	18,00	215 279,46	18,00	215 279,46	50,00%		-
216	Устройство подушек бетонных под фундаменты	м3	25	412 636,00	12,500	206 318,00	50,00%	12,50	206 318,00	12,50	206 318,00	50,00%		-
217	Устройство ростверков монолитных	м3	565,0	53 455 014,37	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
217,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,19*	95 827,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
217,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*6,9*	3 341 716,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217,3	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*25,68*	12 096 052,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
218	Сооружение стоек монолитных при подаче бетона на суше без облицовки	м3	78,24	10 036 743,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
218,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*2,83*	1 427 321,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
218,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*1*	484 307,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
218,3	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*18,61*	8 761 957,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
219	Устройство насадок монолитных бетонных	м3	53	5 141 614,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
219,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*3,3*	1 664 370,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
219,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*1,38*	649 732,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
220	Бетонирование шкафных стенок из монолитного бетона	м3	27,2	3 788 407,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
220,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*2,22*	1 475 161,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
220,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*0,27*	127 121,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
221	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетонных	м3	3,6	721 662,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
222	Сливы монолитные. Устройство	м3	5,2	449 583,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
223	Окраска перхлорвиниловыми красками строений мостов пролетных ж/б с устройством подмостей	м2	140	426 424,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
224	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов. Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2	1130	8 105 659,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Сооружение промежуточных опор №2 и №3													
225	Земляные работы на устоях с перевозкой на самосвалах	м3	1833,5	2 017 326,71	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
226	Обратная засыпка и уплотнение грунта	м3	1106,5	592 021,76	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
227	Устройство свай жб буронабивных диаметром 1,5м в обсадной трубе	м3	545,00	66 647 454,24	545,00	66 647 454,24	100,00%	272,50	33 323 727,12	545,00	66 647 454,24	100,00%	272,50	**33 323 727,12**
227,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*3,264*	1 646 214,00	3,264	1 646 214,00	100,00%	1,6320	823 107,00	3,264	1 646 214,00	100,00%	1,632	**823 107,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*16,8864*	7 950 452,99	16,8864	7 950 453,00	100,00%	8,4432	3 975 226,50	16,8864	7 950 453,00	100,00%	**8,4432**	**3 975 226,50**
227,3	*Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм*	*т*	*4,9872*	2 781 943,99	4,9872	2 781 944,00	100,00%	2,4936	1 390 972,00	4,9872	2 781 944,00	100,00%	**2,4936**	**1 390 972,00**
228	Изготовление каркасов пространственных	т	16864,5264	1 067 828 757,18	25,1376	1 591 663,56	0,15%	12,5688	795 831,78	25,1376	1 591 663,56	0,15%	**12,5688**	**795 831,78**
229	Вырубка бетона свай	шт	24	287 039,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
230	Устройство подушек бетонных под фундаменты	м3	18,4	303 699,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
231	Устройство ростверков монолитных	м3	384,4	36 005 821,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
231,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,12*	60 523,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
231,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*2,52*	1 220 453,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
231,3	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*14,6*	6 873 969,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
232	Сооружение стоек монолитных при подаче бетона на суше без облицовки	м3	103,5	11 672 401,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
232,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*0,8*	403 485,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
232,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*7,99*	3 761 849,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
232,3	*Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм*	*т*	*1,74*	970 600,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
233	Ригеля монолитные бетонные Устройство	м3	51,2	5 164 533,76	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
233,1	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*2,29*	1 109 062,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
233,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*4,88*	2 297 601,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
233,3	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*2,29*	1 154 971,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
234	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетонных	м3	6,2	1 171 048,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
235	Сливы монолитные Устройство	м3	2,8	242 085,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
236	Окраска перхлорвиниловыми красками строений мостов пролетных ж/б с устройством подмостей	м2	555	1 690 468,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
237	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2	422,4	3 029 942,78	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Пролетное строение													
238	Установка частей опорных из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	42	4 605 735,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
239	Устройство плит несъемной опалубки	м3	42	1 010 083,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
239,1	*Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)*	*м3*	*42*	2 972 751,18	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
240	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	шт	14	3 750 331,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
240,1	*Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 21*	*шт.*	*14*	59 265 063,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
241	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами Выполнение работ в "окно"	шт	7	5 703 127,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
241,1	*Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 Марки ТБН 33*	*шт.*	7	57 055 595,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
242	Устройство монолитной накладной плиты	м3	171	26 467 154,28	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
242,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*2,03*	1 023 840,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
242,2	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*3,14*	1 520 723,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
242,3	*Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм*	*т*	*17,62*	8 295 845,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
243	Окраска перхлорвиниловыми красками строений мостов пролетных ж/б с устройством подмостей	м2	2955	9 000 604,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Мостовое полотно													
244	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов Устройство на проезжей части по бетонному основанию	м2	1194	2 996 868,36	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
245	Защитный слой бетона Устройство	м3	35,7	3 642 162,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
246	Устройство горячего плотного мел. асфальтобетон типа Б марки I, h=8см	м2	903	5 801 142,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
247	Устройство горячего плотного мел. асфальтобетон типа Б марки I, h=4см на тротуарах	м2	114	440 690,94	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
248	Устройство стальных перил	т	1,93	2 590 169,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
249	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз	м2	467	1 161 774,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	Ограждения металлические барьерные 11МО	м	156	12 882 762,36	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
251	Деформационный шов	м	24,6	8 017 873,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство сопряжения с насыпью													
252	Щебеночная подготовка, б=10см	м3	11,2	184 861,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
253	Подушка из фракционированного щебня, б=40см	м2	171	687 356,73	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
254	Плиты переходные сборные. Укладка	шт	28	3 666 150,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
254,1	*Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПП-1*	*шт.*	*24*	12 663 779,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
254,2	*Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ТПП-1*	*шт.*	*4*	193 200,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
255	Устройство монолитного фундамента	м3	4,9	780 790,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство проезжей части													
256	Гравийно-песчанная смесь Нср =200 мм	м3	38,08	429 190,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
257	Горячий пористый к/з а/б, марки II, h=90 мм	м2	190,4	1 252 190,35	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
258	Горячий плотный мелкозернистый а/б типа Б марки I, h=80 мм	м2	190,4	1 242 714,14	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
259	Горячий плотный мелкозернистый а/б типа Б марки I, h=40 мм	м2	42	162 359,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
260	Обочины укрепление щебнем 10см	м2	42	55 565,16	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Конусы и откосы насыпи													
261	Обратная засыпка ПГС бульдозерами	м3	14000	815 080,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
261,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*17080*	119 023 517,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
262	Уплотнение прицепными катками толщина слоя до 40см	м3	14000	5 330 220,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
263	Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 15 см	м2	2800	46 765 012,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
263,1	*Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм*	*т*	*22,23*	11 211 800,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
264	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили самосвалы	м3	130	43 101,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
265	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	м	180	2 032 102,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
265,1	*Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2*	*шт.*	*90*	2 594 265,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
266	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3	83	4 832,26	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Лестничные сходы													
267	Разработка грунтов вручную	м3	81,6	340 613,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
268	Засыпка щебнем траншей, пазух, котлованов, ям	м3	70,6	182 716,33	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
269	Устройство щебеночной подготовки, h=10см	м3	2,2	36 740,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
270	Фундаменты сборные. Устройство	м3	8,7	233 170,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
270,1	*Ж/б блоки фундаментов №4, №5, бетон В25F300W8*	*м3*	*8,7*	620 744,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
271	Сходы лестничные железобетонные сборных ширина лестничных маршей до 1 м. Устройство на откосах. Высота насыпи или глубина выемки до 7 м	м3	8,2	962 966,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
271,1	*Косоуры №1, №2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92*	*м3*	*4,6*	896 771,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
271,2	*Ступени сплошные ГОСТ 8717-2016*	*м*	*123*	732 605,22	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
271,3	*Бетонные плитки ребристые ПФ ГОСТ 9818-2015*	*м2*	*5.625*	84 647,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
272	Устройство стальных сварных перил с окраской масляной краской	т	0,936	1 467 507,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
273	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб	м2	72	516 466,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Водоотвод													
274	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	27	13 023,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
275	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	6,4	105 635,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
276	Монолитный бетон водоочистных колодцев. Устройство	м3	2,6	229 283,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
277	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	5,078	264 662,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
277,1	*Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5*	*шт.*	*34*	318 234,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
277,2	*Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6*	*шт*	*96*	1 077 504,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
278	Металлический столик и стойки под мачту освещения	т	0.86	716 759,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Наружные сети электроснабжение и электроосвещения ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
	Строительство ВЛЗ-10кВ													
279	Оборудование напряжением выше 1кВ (разъединитель, ограничитель напряжения)	шт	4	458 479,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Железобетонные элементы													
280	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт	10	2 298 762,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
280,1	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТРК 2387-2013 марки СВ105-5*	*шт*	*10*	915 930,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
281	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	9	125 854,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
282	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	290	513 337,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
283	Устройство ответвления ҮОК /стальные конструкции, линейная арматура, реклоузер/	шт	1	11 001 600,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Строительство ВЛИ-0,4кВ													
284	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,039	66 481,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
285	Оборудование на напряжение до 1000В	шт	24	157 246,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Железобетонные элементы													
286	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка	шт	93	4 470 740,64	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
286,1	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТРК 2387-2013 марки СВ95-2А*	*шт*	93	5 565 703,11	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
287	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	20	279 671,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
288	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	0,88	1 559,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Наружное освещение													
	Сетевое оборудование													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	Подстанция комплектная подстанция напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	шт	1	2 633 817,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Фундамент под ШУНО													
290	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,14	1 948,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
291	Фундамент бетонный. Устройство	м3	0,2	19 355,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
292	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	9 650,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
293	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	8	83 851,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
294	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	14 095,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
295	Шкаф управления уличным освещением. Установка на полу	шт	2	7 190 166,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Опоры освещения													
296	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	3,8090486	54 060,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
297	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	шт	229	3 405 868,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
298	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	117,1335	207 340,35	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
299	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	шт	229	21 540 571,27	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
299,1	*Стойка стальная граненая коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70 180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70 180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012*	*шт.*	229	30 087 361,94	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
300	Монтаж выключателя	шт	229	1 205 788,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
301	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	2977	4 586 544,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
302	Установка светильников с лампами	шт	229	4 079 525,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
302,1	*Светильник уличный светодиодный, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016*	*шт.*	*47*	2 313 692,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
302,2	*Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP 67*	*шт.*	*112*	10 060 934,24	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
302,3	*Светильник уличный светодиодный, мощностью 150 Вт, IP 66*	*шт.*	*70*	8 745 034,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Кабельно-проводниковые изделия													
303	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км трассы). Подвеска с помощью механизмов	км	1,093	6 294 388,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Прокладка кабеля													
304	Прокладка кабеля в траншеях трубе	м	6873	161 850 077,64	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
305	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2725	3 199 340,75	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
306	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	110	168 397,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
307	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	6436	597 260,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Демонтажные работы													
308	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Демонтаж оборудования	шт	2	68 985,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
309	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Демонтаж	шт	54	921 818,88	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
310	Демонтаж светильников с лампами на кронштейнах	шт	54	117 628,74	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
311	Демонтаж без приставок одностоечных	шт	4	30 441,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
312	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт	58	446 797,78	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Распределительное устройство РП 10кв "Заманк"													
313	Пульт регулирования, количество ручек до 24. Монтаж оборудования	шт	1	1 555 344,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
314	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	65 514,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
315	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	ш	3	320 271,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Организация и безопасность движения ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
	Дорожная одежда на площадках (тип I - капитальный тип)													
316	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 15см	м3	814	2 608 658,36	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
316,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*993,08*	6 041 839,14	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
317	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15 см	м2	4708	2 080 418,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
317,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*706,2*	8 812 761,61	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
318	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого к/з а/б, марки II 6см	м2	4700	20 378 918,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
319	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого а/б тип Б марки II 4см	м2	4700	15 427 645,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство тротуара													
320	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	79,65	846 451,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
321	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	531	1 944 729,09	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
322	Камни бортовые бетонные бордюр	м	690	4 628 099,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
322,1	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91 бордюр*	*шт*	*690*	2 029 462,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
323	Камни бортовые бетонные дорожные	м	250	1 271 552,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
323,1	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91 дорожный*	*шт*	*250*	226 250,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство разделительного островка													
324	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 15см	м3	248	794 773,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
324,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*302,56*	1 840 756,89	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
325	Покрытия дорожек и тротуаров однослойные из м/з а/б смеси толщиной 4 см	м2	248	691 671,84	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
326	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами и перевозка 5 км для грунтовых дорог	м3	126,05	81 163,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
327	Устройство обочин 10см толщиной	м2	490	810 112,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство санбзока (Автономный СГУ на 3 очка с торговым залом)													
328	Земляные работы	м3	12	60 825,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
329	Устройство фундамента с щебеночным основанием	м3	1,95	181 726,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
330	Автономный СГУ на 3 очка с торговым залом	шт	1	20 873 542,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство беседок для отдыха Модель "Жарык" тип МБ-1													
331	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам) Беседка в виде юрты	шт	4	5 021 651,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
332	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт	4	609 425,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
333	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт	4	104 355,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
334	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,796x1,640x0,810)	шт	2	667 704,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
335	Мусорный контейнер	шт	2	133 572,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство тротуара													
336	Разработка бульдозерами грунта 1 группы	м3	627,56	86 546,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
337	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами и перевозка 2 км для грунтовых дорог	м3	2830,79	1 391 588,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
338	Планировка механизированным способом	м2	15507,2	878 948,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
339	Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 40см и полив водой	м3	2830,79	1 328 914,37	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
340	Камни бортовые бетонные /поребрик	м	4846	24 647 773,66	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
340,1	*Камень бортовой ГОСТ 6663-91 поребрик*	*шт*	*4846*	4 385 872,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
341	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	835,935	2 678 954,33	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
341,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*1019,841*	6 204 651,45	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
342	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	2423	8 873 970,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
343	Обочины. Укрепление толщиной 4 см	м2	2423	1 718 536,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство остановок													
	Остановочная полоса													
344	Камни бортовые бетонные /бордюр	м	172	943 616,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
344,1	*Камень бортовой ГОСТ 6663-91 бордюр*	*шт*	*172*	506 233,84	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Посадочная площадка													
345	Камни бортовые бетонные /поребрик	м	342	1 739 480,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
345,1	*Камень бортовой ГОСТ 6663-91 поребрик*	*шт*	*342*	309 510,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
346	Основания под тротуары из ПГС 15 см	м2	1170	1 561 131,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
346,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*256,23*	1 558 890,51	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
347	Покрытия дорожек и тротуаров однослойные из м/з а/б смеси толщиной 4 см. Устройство	м2	1170	4 284 996,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
348	Разработка вручную грунта 1 группы	м3	60	236 149,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
349	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	8	3 598,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
350	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3,2	45 426,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
351	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,4	265 476,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
352	Фундаменты общего назначения бетонные	м3	10	877 916,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
353	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	76,8	138 085,63	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
354	Засыпка вручную грунтов 1 группы	м3	36	87 849,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
355	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам). Остановочный комплекс 19	шт	4	7 483 663,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
356	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам). Скамья со спинкой	шт	4	609 425,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
357	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам. Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт	4	104 355,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Объездная дорога ПК262+80-ПК505+80 (Акжарский район)														
358	Снятие ПРС	м3	35255	4 618 052,45	33 905,996	4 441 346,39	96,17%	5 106,0000	668 834,94	5 106,00	668 834,94	14,48%		-
359	Разработка бульдозерами грунта 2 группы	м3	17309	10 913 843,77	11 261,025	7 100 414,10	65,06%			-	-	0,00%		-
360	Планировка механизированным способом площадей	м2	192338,85	2 994 715,89	123 378,510	1 921 003,40	64,15%			-	-	0,00%		-
361	Рыхление бульдозерами, уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу, полив водой	м3	64265,71	42 912 785,20	39 795,220	26 572 860,20	61,92%	28 786,1300	19 221 650,44	28 786,13	19 221 650,44	44,79%		-
362	Планировка механизированным способом грунтов 1 группы	м2	33566,63	3 742 679,25	20 932,363	2 333 958,51	62,36%	15 194,4300	1 694 178,98	15 194,430	1 694 178,98	45,27%		-
363	Планировка механизированным способом грунтов 2 группы	м2	31520,84	5 357 597,17	19 657,560	3 341 195,46	62,36%	14 268,3400	2 425 189,73	14 268,34	2 425 189,73	45,27%		-
	Дорожная одежда									-	-			
364	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	25288	76 973 131,68	15 806,650	48 113 199,23	62,51%	11 486,6500	34 963 724,03	11 486,650	34 963 724,03	45,42%		-
364,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*30851,36*	178 275 200,79	19 284,110	111 433 609,84	62,51%	10 740,4900	62 064 128,76	14 013,710	80 978 498,03	45,42%	**3 273,22**	18 914 369,27
365	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 9 м, из фрезерованного материала	км	17,4858889	30 377 138,07	10,135	17 606 899,83	57,96%	10,135	17 606 899,83	10,135	17 606 899,83	57,96%		-
	Устройство труб													
	Круглые d=1,0м													
366	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	18	8 535,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
367	Устойство подушки под фундаменты из ПГС 15см	м3	2	26 362,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
368	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог Высота насыпи до 3/4 м	м3	3,5	218 185,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
369	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	18	11 635,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Круглые d=2x1,5м													
370	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	30	14 226,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
371	Устойство подушки под фундаменты из ПГС 15см	м3	4	52 726,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
372	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3	7	771 858,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
373	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	30	19 395,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Круглые d=3x1,5м													
374	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	122	57 852,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
375	Устойство подушки под фундаменты из ПГС 15см	м3	11	144 993,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
376	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1.5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3	22,5	934 056,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
377	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	122	78 875,44	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Прямоугольные отв. 2х2х2м													
378	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	110	52 360,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
379	Устойство подушки под фундаменты из ПГС 15см	м3	8	105 451,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
380	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м3	16,8	619 165,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
381	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	110	71 117,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Прямоугольные отв. 2х3х2,5м													
382	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	240	113 803,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
383	Устойство подушки под фундаменты из ПГС 15см	м3	12	158 177,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
384	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3	26,8	518 518,09	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
385	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	240	155 162,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Прямоугольные отв. 3х4х2,5м													
386	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	360	170 708,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
387	Устойство подушки под фундаменты из ПГС 15см	м3	18	237 263,94	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
388	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м	м3	40,2	809 658,15	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
389	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	360	232 743,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Обустройство													
	1 схема - переставновка 5 раз													
390	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	20	1 397 148,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
391	Установка стоек под знаки	шт	14	408 814,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
392	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт	70	584 588,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
393	Демонтаж стоек под знаки	шт	30	47 546,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	2 схема - переставновка 3 раза													
394	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	31	1 635 028,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
395	Устнановка стоек под знаки	шт	50	1 043 789,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
396	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт	69	576 236,25	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
397	Демонтаж стоек под знаки	шт	24	38 037,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка покрытия объездной дороги													
398	Разработка грунта 2 группы (покрытия/ бульдозерами, экскаваторами с погрузкой в самосвалы, перевозка 5 км	м3	52095	47 632 542,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
399	Планировка площадей механизированная	м2	271766	4 231 396,62	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка труб													
400	Разработка грунта 2 группы с погрузкой в самосвалы	м3	117	48 641,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
401	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5-2,4 м. Демонтаж и погрузка и перевозка на свалку ТБО 17км	м3	116,8	2 330 590,09	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
402	Разборка существующей дороги ПК 297+20 по ПК 345+00	м2	35271,92	14 728 848,35	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка существующего земляного полотна													
403	Разработка грунта экскаваторами 2 группы в карьерах, перевозка 5 км	м3	201555,21	175 647 303,31	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
404	Планировка площадей механизированная	м2	164299,22	2 558 138,86	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка существующего съезда ПК 297+20 по ПК 345+00 (съезд у Тугарыка в месте спрямления)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405	Разработка грунта экскаваторами 2 группы в карьерах, перевозка 5 км	м3	15793,62	13 763 508,09	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
406	Планировка площадей механизированная	м2	11621,16	180 941,46	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Ремонт временной объездной дороги вокруг поселка Талник от ПК272+80 до ПК 292+80 (сущ.км 183-185)													
407	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 150 мм	м2	15239	6 363 501,62	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
408	Устройство выравнивающего слоя средней толщиной 6 см из горячего плотного к/з а/б, марки I Тип Б	м2	15239	56 640 467,59	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
409	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из а/б горячей укладки плотного из щебеночной (гравийной) смеси типа Б	м2	15239	56 446 170,34	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Восстановление и закрепление оси трассы ПК505+80-ПК579+94 (Уалихановский район)														
410	Восстановление и закрепление оси трассы	км	7,41	375 210,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Подготовка территории строительства ПК505+80- ПК579+94 (Уалихановский район)														
411	Покрытия асфальтобетонные. Снятие самоходными холодными фрезами	м2	20077,52	9 371 383,24	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Демонтаж существующих технических средств организации дорожного движения													
412	Разборка столбиков сигнальных металлических, погрузка и перевозка металла в ДЭУ	шт	12	32 627,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
413	Демонтаж существующих знаков и стоек, погрузка и перевозка металла в ДЭУ	шт	11	67 458,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
414	Фундаменты бетонные и железобетонные. Разборка, погрузка и перевозка	м3	1,07	76 057,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
415	Фундаменты. Демонтаж, погрузка и перевозка	шт	8	54 387,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
416	Столбики сигнальные железобетонные Демонтаж, погрузка и перевозка	шт	7	24 010,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка существующих площадок отдыха													
417	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Демонтаж, погрузка и перевозка мусора 17 км	м	105	172 589,55	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
418	Разборка железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка мусора 17 км	м3	8,728	841 349,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
419	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных, погрузка и перевозка мусора 17 км	м3	172,82	2 156 380,56	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Демонтаж существующих водопропускных труб на дороге и на съездах													
420	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы, перевозка 1 км	м3	452,84	427 920,21	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Демонтаж круглых железобетонных труб диам.1х1м													
421	Звенья одиночных водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж	м3	33,6	1 425 807,94	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
422	Железобетонные изделия и конструкции. Погрузка, разгрузка и перевозка 3 км	т	50,4	145 120,75	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
423	Погрузка мусора и перевозка на свалку ТБО 17 км	т	30,24	22 650,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Демонтаж монолитного укрепления													
424	Откосы земляного полотна. Демонтаж укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см, погрузка и перевозка мусора 17 км на свалку ТБО	м2	14,6	53 042,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
425	Расчистка площадей от деревьев и кустарников	шт	8	10 198,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Переустройство водопровода (Уалихановский район)														
426	Переустройство водопровода	км	0,6493	3 075 323,00	0,6493	3 075 323,00	100,00%			-	-	0,00%		
Рекультивация ПК262+80-ПК505+80 (Уалихановский район)														
427	Рекультивация объездных дорог	м3	14855	2 604 824,25	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Земляные работы ПК505+80-ПК579+94 (Уалихановский район)														
428	Срезка ПСП	м3	20748	4 073 869,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Подготовка основания земполотна на местности с 1 типом увлажнения													
429	Грунты. Рыхление бульдозерами, уплотнение прицепными катками 30см, полив водой	м3	62177	29 055 312,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
430	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м3	11224	47 518 487,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство земляного полотна													
431	Перемещение с нарезки уступов бульдозерами	м3	10941	2 374 525,23	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Выемка													
432	Разработка бульдозерами ПРС	м3	16964	2 587 179,64	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
433	Разработка бульдозерами	м3	57970	27 036 628,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Выемка с транспортировкой в насыпь													
434	Разработка ПРС бульдозерами и экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	8482	3 467 526,42	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
435	Разработка грунта бульдозерами и экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	49488	24 859 801,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
436	Перевозка строительных грузов самосвалами	м3	490487,8	39 175 260,59	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Сопутствующие земляные работы													
437	Уплотнение прицепными катками толщиной 30см, полив водой	м3	88703	39 220 918,48	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Планировочные работы													
438	Планировка механизированным способом откосов	м2	159177	19 812 761,19	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
439	Планировка механизированным способом площадей	м2	13298	218 087,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Укрепительные работы													
440	Обратная надвижка грунта бульдозерами	м3	20333	3 992 384,55	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
441	Планировка механизированным способом откосов	м2	317549	37 277 077,11	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Дорожная одежда ПК505+80-ПК579+94 (Уалихановский район)														
	Дорожная одежда Тип 1,2,3													
442	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 18см	м3	15264,9	46 949 184,39	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
442.1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*18623,18*	88 665 891,14	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
443	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 15 см	м2	71607,47	31 642 624,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
443.1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*11276,16*	145 893 777,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
444	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 20см	м2	64402,33	17 217 962,93	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
444.1	*Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом*	*м3*	*13165,82*	245 343 344,14	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
445	Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	19956,39	16 907 452,74	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
446	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного к/з а/б, марки I Тип Б 10см	м2	60122,05	437 939 834,17	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
447	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона ЩМА-20 5 см	м2	60122,05	513 567 360,86	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда Тип 4 (жесткого типа в местах установки весового контроля)													
448	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 22см	м3	765,87	2 355 532,75	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
448,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*934,3614*	4 448 541,34	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
449	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 18см	м2	2904,36	1 283 407,64	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
449,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*538,18*	6 963 107,39	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
450	Устройство верхнего слоя основания из гравийно - щебеночно-песчаной смеси укрепленные портланцементом 15см	м2	2580,52	8 102 471,53	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
451	Нарезка поперечных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	1544	1 316 136,48	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
452	Устройство нижнего слоя покрытия - Бетон дорожный 18см	м2	2400,37	29 072 849,37	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
453	Поверхностная обработка - покрытие Микрослурфейсинг	м2	2400,37	2 852 143,64	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда тип 2,4 на переувлажненном и недоуплотненном земполотне													
454	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 30см	м3	21163,05	65 089 711,47	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
454,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*25818,92*	122 925 169,07	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
455	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 15 см	м2	18962	8 465 205,66	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
455,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*3470*	17 842 497,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Прямоугольные жб трубы отверстием 2х2м ПК262+80-ПК505+80 (Уалихановский район)														
456	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	294,26	293 029,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Тело трубы													
457	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	3,66	57 952,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
458	Устройство монолитного фундамента	м3	12,21	954 684,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
459	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м3	16,92	604 407,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
460	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт	12	3 304 821,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
461	Гидроизоляция опор мостов и труб	м2	109,89	783 625,59	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
462	Засыпка грунта бульдозерами, уплотнение пневматическими трамбовками и полив водой	м3	15,87	10 607,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Оголовки													
463	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	4	63 336,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
464	Устройство подушки из ПГС под фундаменты	м3	18	217 503,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
465	Устройство монолитного фундамента	м3	11,4	891 351,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
466	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные и выходные, отверстие труб до 2 м. Сооружение	м3	19,74	503 664,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
466,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10 100 (Блок № 47)*	*шт*	*4*	1 082 419,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
466,2	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №57пл (СТ1пл)*	*шт*	*4*	724 749,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
466,3	*Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)*	*шт*	*2*	609 811,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
466,4	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №59пл (СТ3пл)*	*шт*	*4*	522 442,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
467	Устройство лотка монолитного	м3	3,8	297 118,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
468	Гидроизоляция опор мостов и труб	м2	115,4	782 146,58	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
469	Засыпка грунта бульдозерами, уплотнение пневматическими трамбовками и полив водой	м3	103,4	89 188,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)													
470	Планировка площадей механизированная	м2	98,5	1 584,87	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
471	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	9,9	156 756,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
472	Устройство монолитного фундамента	м3	10,4	952 825,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
473	Установка асфальтовых планок	м3	0,6	146 792,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
474	Огнезащита асфальтовых планок	м3	0,6	8 831,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Конец укрепления (монолитным остоном)													
475	Планировка площадей механизированная	м2	59,28	953,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
476	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	5,93	93 894,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
477	Устройство монолитного фундамента	м3	7,14	642 518,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
478	Установка асфальтовых планок	м3	0,3	73 397,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
479	Огнезащита асфальтовых планок	м3	0,3	4 414,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
480	Устройство наброски каменная	м3	27,59	440 988,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Прямоугольные жб трубы отверстием 4х2,5м ПК262+80-ПК505+80 (Удиханский район)														
481	Земляные работы под тело трубы оголовки и укрепление	м3	419,67	459 735,89	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Тело трубы													
482	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	6,11	96 972,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
483	Устройство монолитного фундамента	м3	21,98	1 718 586,09	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
484	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 4 м Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9,10 м	м3	43,44	801 885,89	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
485	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19 100 (Блок № 94)	шт	12	6 650 964,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
486	Гидроизоляция опор мостов и труб	м2	163,62	1 167 341,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
487	Засыпка грунта бульдозерами, уплотнение пневматическими трамбовками и полив водой	м3	20,76	13 875,98	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оголовки													
488	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	6,8	107 923,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
489	Устройство подушки из ПГС под фундаменты	м3	31,6	381 838,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
490	Устройство монолитного фундамента	м3	21	1 641 962,07	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
491	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные и выходные: отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	м3	37,28	820 346,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
491,1	*Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)*	*шт*	*4*	2 197 801,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
491,2	*Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок №107)*	*шт*	*2*	1 570 708,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
491,3	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №58пл (СТ2ал)*	*шт*	*4*	1 180 096,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
491,4	*Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок №59пл (СТ3пл)*	*шт*	*4*	522 442,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
492	Устройство лотка монолитного	м3	8,6	672 421,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
493	Гидроизоляция опор мостов и труб	м2	152,6	1 049 657,57	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
494	Засыпка грунта бульдозерами, уплотнение пневматическими трамбовками и поливомоечной	м3	156	148 012,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Укрепление грунта и откосы на входе и выходе:													
495	Планировка площадей механизированная	м2	158,1	2 545,41	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
496	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	15,8	250 763,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
497	Устройство монолитного фундамента	м3	16,8	1 537 856,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
498	Установка асфальтовых планок	м3	0,8	195 722,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
499	Огнезащита асфальтовых планок	м3	0,8	11 775,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Конец укрепления (монолитным бетоном)													
500	Планировка площадей механизированная	м2	70,98	1 144,20	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
501	Устройство подушки щебеночной под фундаменты	м3	7,1	112 684,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
502	Устройство монолитного фундамента	м3	8,55	769 300,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
503	Установка асфальтовых планок	м3	0,36	88 075,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
504	Огнезащита асфальтовых планок	м3	0,36	5 299,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
505	Устройство наброски каменной	м3	30,1	481 106,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Обустройство дороги ПК262+80-ПК505+80 (Ульяновский район)														
	Знаки дорожные													
506	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	56	1 416 763,04	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
507	Стойка металлическая для дорожных знаков	шт	40	5 397 284,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
508	Фундаменты Ф-1, Ф-2, Ф-3	шт	36	1 301 820,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
508,1	*Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные, банкетки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)*	*м3*	*20,94*	1 439 417,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
509	Устройство берм	м3	90	193 782,77	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная разметка													
510	Дорожная разметка ширина 0,12 м сплошная	км	16,458	6 574 602,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
511	Дорожная разметка ширина 0,12 м пунктирная шаг 1:3	км	6,74	765 054,97	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
512	Дорожная разметка ширина 0,12 м пунктирная шаг 3:1	км	0,1	30 415,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
513	Дорожная разметка ширина 0,12 м пунктирная шаг 1:1	км	0,012	2 506,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
514	Дорожная разметка ширина 0,2 м пунктирная шаг 1:3	км	0,382	67 877,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
515	Проезжая часть. Разметка краской стрел, разметки островков безопасности, букв, и цифр и прочих символов	м2	219,9	371 246,18	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
516	Проезжая часть. Разметка краской стрел, разметки островков безопасности, букв, и цифр и прочих символов цветная	м2	107,2	192 166,72	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожные ограждения													
517	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство и механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	1960	60 836 734,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
518	Сигнальные столбики	шт	252	876 299,76	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
519	Весовой контроль	шт	1	206 954 023,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Ограждения из сетки													
520	Устройство ограждения из сетки	м	582	4 085 395,56	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
521	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	23,52	3 288 179,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Снегозащитные конструкции													
522	Снегозащитные конструкции. Установка	м	11493	407 657 399,58	7 131,000	252 936 997,86	62,05%	4 629,00	164 190 907,74	5 679,00	201 434 470,74	49,41%	**1 050,00**	**37 243 563,00**
522,1	*Установка стоек С-58 (5800х180х260)*	*шт*	*1847*	27 241 384,53	1 847,000	27 241 384,53	100,00%	1 361,00	20 073 375,39	1 361,00	20 073 375,39	73,69%		-
522,2	*Установка стоек С-74 (7400х180х260)*	*шт*	*1988*	37 812 376,28	-	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%		-
522,3	*Железобетонные доски Д30 (3100х50х160)*	*шт*	*55944*	93 339 766,80	15 244,000	25 433 851,80	27,25%	5 236,00	8 736 004,20	9 436,00	15 743 494,20	16,87%	**4 200,00**	**7 007 490,00**
Наружные сети электроснабжение и электроосвещения ПК262+80-ПК505+80 (Уалихановский район)														
	Строительство ВЛЗ-10кВ													
523	Оборудование напряжением выше 1кВ (разъединитель, ограничитель напряжения)	шт	4	458 479,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Железобетонные элементы													
524	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт	37	731 246,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
524,1	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5*	*шт.*	*31*	2 948 883,06	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
524,2	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12*	*шт.*	*6*	1 587 786,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
525	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	7	97 884,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
526	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	0,308	545,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
527	Устройство ответвления УОК /стальные конструкции, линейная арматура, реклоузер/	шт	1	18 615 810,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Строительство ВЛИ-0,4кВ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
528	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км	0,0015	2 558,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Железобетонные элементы													
529	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт	6	458 833,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
529,1	*Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А*	*шт*	*6*	372 924,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
530	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	83 901,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
531	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	0,264	468,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Наружное освещение													
	Силовое оборудование													
532	Подстанция комплектная подстанция напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	шт	1	2 633 810,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Фундамент под ШУНО													
533	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,07	999,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
534	Фундамент бетонный. Устройство	м3	0,1	9 678,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
535	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1,5	4 824,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
536	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм Монтаж оборудования	шт	4	41 926,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
537	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	5	7 047,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
538	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	2	3 541,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
539	Шкаф управления уличным освещением Установка на полу	шт	1	3 595 083,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Опоры освещения													
540	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3	0,6487026	8 158,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
541	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	шт	39	580 036,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
542	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2	5070	8 974 508,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
543	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	шт	39	1 451 175,18	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
543,1	*Стойка стальная граненая коническая фланцевая типа СТКФ 10-370 180-5; высотой 10000 мм, диаметром 70 180 мм, тип фланца 1, толщиной 5 мм ГОСТ 23118-2012*	*шт*	*39*	5 321 656,86	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
544	Монтаж выключателя	шт	39	280 406,92	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
545	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	507	781 114,62	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
546	Установка светильников с лампами	шт	35	2 536 518,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
546,1	*Светодиодный уличный светодиодный мощностью 150 Вт, IP66*	*шт*	*10*	1 297 470,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
546,2	*Светильник уличный светодиодный, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016*	*шт.*	*19*	971 393,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
546,3	*Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP 67*	*шт.*	*6*	559 765,02	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Кабельно-проводниковые изделия													
547	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км	1,1566667	2 175 623,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Прокладка кабеля													
548	Прокладка кабеля в траншеев трубе	м	940	8 023 426,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
549	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм Монтаж в подливке пола	м	950	1 115 366,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
550	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 Монтаж по строительным основаниям	м	20	30 619,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
551	Кабель проложенный в траншее Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	2315	214 832,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Организация и безопасность движения ПК262+80-ПК505+80 (Уалихановский район)														
	Дорожная одежда на площадках (тип I - капитальный тип)													
552	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 15см	м3	814	2 503 562,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
552,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*993,08*	4 728 103,53	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
553	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15 см	м2	4708	2 080 418,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
553,1	*Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4*	*м3*	*706,2*	9 136 992,15	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
554	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого к/з а/б, марки II 6см	м2	4700	20 378 918,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
555	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки II 4см	м2	4700	15 427 045,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство тротуара													
556	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	79,65	767 619,36	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
557	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной	м2	531	1 945 881,36	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
558	Камни бортовые бетонные /бордюр	м	690	3 929 432,70	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
558,1	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91 бордюр*	*шт*	*690*	1 689 872,10	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
559	Камни бортовые бетонные /поребрик	м	250	1 316 487,50	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
559,1	*Камень бортовой ГОСТ 6665-91 поребрик*	*шт*	*250*	188 390,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство разделительного островка													
560	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС 15см	м3	248	762 756,24	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
560,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*302,56*	1 440 563,29	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
561	Покрытия дорожек и тротуаров однослойные из м/з а/б смеси толщиной 3 см	м2	248	691 067,52	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство обочин													
562	Разработка грунта 2 группы экскаваторами в карьерах с погрузкой в самосвалы, перевозкой 5 км	м3	126,05	81 181,24	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
563	Укрепление обочин щебнем 10 см	м2	490	981 526,30	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство самотека (Автономный СУзо 3 очередь городок каюк)													
564	земляные работы	м3	12	101 [illegible]	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
565	Устройство фундамента с щебеночным основанием	м3	1,95	181 996,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
566	Автономный СТУ на 3 очка с торговым залом	шт	1	20 871 905,21	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство беседок для отдыха Модель "Жарык" тип МБ-1													
567	Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам) Беседка в виде юрты	шт	4	5 021 651,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
568	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам) Скамья со спинкой	шт	4	609 425,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
569	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам. Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт	4	104 355,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
570	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам). Стол (1.796х1,640х0.810)	шт	2	667 704,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
571	Мусорный контейнер	шт	2	133 572,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
Объездная дорога														
	Земляные работы													
572	Снятие ПРС	м3	2106	545 664,60	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
573	Разработка бульдозерами грунта 2 группы	м3	863	1 031 405,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
574	Планировка механизированным способом площадей	м2	10806	332 824,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
575	Рыхление бульдозерами, уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу, полив водой	м3	3457,25	4 566 958,11	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
576	Планировка механизированным способом грунтов 1 группы	м2	2278,77	502 582,72	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
577	Планировка механизированным способом грунтов 2 группы	м2	1377,98	463 290,66	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Дорожная одежда													
578	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС	м3	3760	10 983 824,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
578,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*4587,2*	20 743 501,89	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
579	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 9 м из фрезерованного материала	км	2,6	4 516 817,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
580	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 9 м из ПГС	км	5,2192222	10 879 624,99	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
580,1	*Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014*	*м3*	*5010,453312*	22 657 470,29	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Устройство труб													
	Круглые d=3х1,0м													
581	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с погрузкой в самосвалы	м3	84	89 831,12	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
582	Устройство подушки под фундаменты из ПГС	м3	11	128 574,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
583	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог Высота насыпи до 3-4 м	м3	21	2 359 404,01	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
584	Засыпка бульдозерами грунтов 2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками, полив водой	м3	84	54 306,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Обустройство													
	1 схема - перестановка 5 раз													
585	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	10	649 882,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
586	Установка стоек под знаки	шт	7	216 505,03	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
587	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт	30	250 536,90	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
588	Демонтаж стоек под знаки	шт	20	31 698,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	2 схема - перестановка 3 раза													
589	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	16	853 666,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
590	Устнановка стоек под знаки	шт	15	278 134,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
591	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт	36	300 646,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
592	Демонтаж стоек под знаки	шт	12	19 017,96	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка покрытия объездной дороги													
593	Рыхление бульдозерами глубиной до 0.35м	м3	14316	341 866,08	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
594	Разработка грунта 2 группы бульдозерами, экскаваторами, с погрузкой в самосвалы, перевозка 5 км	м3	15839	13 732 413,00	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
595	Планировка площадей механизированная	м2	97708	1 521 313,56	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Разборка труб													
596	Разработка грунта 2 группы с погрузкой в самосвалы	м3	21	8 729,91	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
597	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж с погрузкой и перевозкой строительного мусора на свалку ТБО 12км	м3	21	882 250,95	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-
	Итого			**17 425 022 256,34**		**2 448 903 338,59**			**3 481 101 601,98**		**2 222 055 930,51**			**144 181 177,88**
	НДС 12%			**2 091 002 670,76**		**293 868 400,63**			**417 732 192,24**		**266 646 711,66**			**17 301 741,35**
	Всего с НДС			**19 516 024 927,10**		**2 742 771 739,22**			**3 898 833 794,22**		**2 488 702 642,17**			**161 482 919,23**

от Заказчика:
Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Червонюк А.И.

от Подрядчика:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"
Калишев Р.С.

Авторский надзор ТОО "Казахский Промтранспроект"
Опанов А.В.

Расчет проверил: гл.специалист ОП,ЭРиЗ СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Некибаева А.У.

Главный специалист ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Габбасов К.К.

Работу принял:
Технический надзор ТОО "MSK Engineering"
Каримов У.Б.

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ», км. 156-182 и 182-213, участок 2 км. 182-213

Договор: №090140000306/231369/00 от 28.08.2023г., ДС5 №090140000306/231369/05 от 19.11.2024 г.

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к сертификату № 12 от 19 декабря 2024 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
15.1	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт	204 146,88	7,0	7	0,0	1 429 028,16	1 429 028,16	0,00
15.2	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СНВ7-3	шт	107 264,85	7,0	7	0,0	750 853,95	750 853,95	0,00
15.3	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АП-1	шт.	20 258,34	9,0	9	0,0	182 325,06	182 325,06	0,00
15.4	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	68 846,64	3,0	3	0,0	206 539,92	206 539,92	0,00
15.5	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015- 2012 марки П 3 и	шт.	5 858,74	12,0	12	0,0	70 304,88	70 304,88	0,00
20.1	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ13015-2012	м3	82 934,73	13,13	13,13	0,00	1 088 933,00	1 088 933,00	0,00
31.1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (ЩПС С3 фр. 0-120)	м3	4 502,12	25 263,16	0,0	25 263,16	113 737 777,90	0,00	113 737 777,90
32.1	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4	м3	9 234,60	36 999,026	37 024,066	-25,040	341 671 205,51	341 902 439,89	-231 234,38
33.1	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4	м3	9 234,60	47 171,98	0,000	47 171,98	435 614 366,51	0,00	435 614 366,51
35	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	142 545,06	1 618,0	1 618,0	0,0	230 637 907,08	230 637 907,08	0,00
36	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 55/25 кН/м	м2	2 084,08	191 330,63	0,0	191 330,63	398 748 339,37	0,00	398 748 339,37
37.1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (ЩПС)	м3	4 502,12	44 166,94	0,0	44 166,94	198 844 863,91	0,00	198 844 863,91
41.2	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКЦ 17-170	шт	107 149,17	2	2,0	0,0	214 298,34	214 298,34	0,00

166,1	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 24	шт	3 529 495,36	4,00	0,00	4,00	14 117 981,44	0,00	14 117 981,44
167,1	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ТБН 15	шт	1 941 260,56	0,00	4,00	-4,00	0,00	7 765 042,24	-7 765 042,24
443.1	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4	м3	9 574,31	3 113,849	0,0	3 113,849	29 812 955,62	0,00	29 812 955,62
447	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 55/25 кН/м	м2	2 084,08	63 729,37	0,0	63 729,37	132 817 105,43	0,00	132 817 105,43
460	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт	203 797,30	12	12	0,0	2 445 567,60	2 445 567,60	0,00
466,1	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт	200 247,52	3	3	0,0	600 742,56	600 742,56	0,00
466,3	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	шт	225 630,07	2	2	0,0	451 260,14	451 260,14	0,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		Итого					**1 903 442 356,38**	**587 745 242,82**	**1 315 697 113,56**
		с НДС					**2 131 855 439,15**	**658 274 671,96**	**1 473 580 767,19**

Заказчик:
Зам. Директора СКОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Усербаев К.М.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"
_____ **Калишев Р.С.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"
_____ **Червонюк А.И.**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"
_____ **Каримов У.Б.**

Главный специалист ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"
_____ **Габбасов К.К.**

Авторский надзор ТОО "НК "Казахский Промтранспроект"
_____ **Ошанов А.Е.**

Заказчик: СКОФ «АО НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Договор: №090140000306/231369/00 от 28.08.2023г., ДС5 №090140000306/231369/05 от 19.11.2024 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ», км. 156-182 и 182-213, участок 2 км. 182-213

Реестр по выполненным работам к сертификату №12 от 19 декабря 2024 г.

№	Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ», км. 156-182 и 182-213, участок 2 км. 182-213							
1	Устройство верхнего слоя покрытия - щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=0,05 м	км	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25
2	Устройство нижнего слоя покрытия - горячий плотный асфальтобетон, тип Б, Марки I, Н=0,1 м	км	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25
3	Устройство верхнего слоя основания - смеси С-4, укрепленные цементом, Н=0,2 м	км	31,25	2,76	0,00	2,76	28,49
4	Устройство нижнего слоя основания - смеси С-4, Н=0,15 м	км	31,25	4,04	0,00	4,04	27,21
5	Устройство подстилающего слоя - ПГС, Н=0,18 м	км	31,25	10,14	0,00	10,14	21,11
6	Устройство земляного полотна	м3	622242	0,00	0,00	0,00	622 242,00

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Червонюк А.И.**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Калишев Р.С.**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering" _____ **Каримов У.Б.**