Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	166 364,42	148 539,66							17 824,76	166 364,42
Всего по стройке	166 364,42	148 539,66							17 824,76	166 364,42

Генподрядчик
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайұлы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**123010**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46578
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24325*
		машины и механизмы	тенге			34202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8739*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42230
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**87336**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24599
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13525*
		машины и механизмы	тенге			28051
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7063*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34686
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,016**	**3 432 778**	**54924**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (16).0,001				
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 16.1,02	**м**	**16,32**	**1 986**	**32412**
	Раздел 2.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**16856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9096
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4430*
		машины и механизмы	тенге			846
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6914
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Металлопрокат				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**
	Раздел 3.	**Ответвления к вводам в здания**				**18818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12883
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6370*
		машины и механизмы	тенге			5305
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1478*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			630
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ:	**км**	**0,001**	**3 432 778**	**3433**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
		Узел электроэнергии				
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**123010**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			46578
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24325*
		машины и механизмы	тенге			34202
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8739*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42230
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
		Всего прямые затраты				**123 010,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**8 487,69**
		Итого				**131 497,69**
		Сметная прибыль - 5%				**6 574,88**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**2 629,95**
		Итого				**140 702,53**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**148 539,66**
		НДС- 12%				**17 824,76**
		Стоимость строительства				**166 364,42**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____Аликулов Г. А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

_____Тажибайұлы А.