Генподрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе Шалдай Щербактинского района Павлодарской области"
Договор подряда № 8/2019 от 02.05.2019 года

Акт №3 от 14.06.2019 года
приемки выполненных работ за июнь 2019 год
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод ВО L=32793,9 м

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2984,6	83,99	83,99	250668	250668	39160	–	–
		м3 грунта		–	22,2	–	66261	59,1	0,02006	59,87108
2	11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	20,3	118,57	118,57	2407	2407	376	–	–
		м3 грунта		–	31,33	–	636	59,1	0,02832	0,5749
3	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	41,18	69,91		2879				
		т								
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	92,9	1017,41	–	94517	–	55860	1,416	131,5464
		м3 грунта		1017,41	–	94517	–	59,1	–	–
5	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,5	847,84	–	47055	–	27810	1,18	65,49
		м3 грунта		847,84	–	47055	–	59,1	–	–

6	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,15;	0,6	975	–	585	–	346	1,357	0,8142
		м3 грунта		975	–	585	–	59,1	–	–
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	201,7	578,07	–	116597	–	68909	0,885	178,5045
		м3 грунта		578,07	–	116597	–	59,1	–	–
8	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	2931,8	12,52	10,65	36692	31237	8927	0,00272	7,9745
		м3 грунта		1,82	3,33	5332	9773	59,1	0,00303	8,88335
9	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	293,18	578,07	–	169479	–	100162	0,885	259,4643
		м3 грунта		578,07	–	169479	–	59,1	–	–
10	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2638,7	13,5	13,5	35633	35633	6558	–	–
		м3 грунта		–	4,21	–	11097	59,1	0,0038	10,02706
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2638,7	116,96	50,41	308614	133007	137561	0,108	284,9796
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	175607	57152	59,1	0,02625	69,26588
12	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,3	286636,67	87073,33	85991	26122	41526	247	74,1
		км трубопровода		194516,67	28380	58355	8514	62,1	38,24	11,472
13	23-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001K=1,010;	303	2647,65		802238				
		м								
		Всего прямые затраты				**1953355**				**1003**
										160
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				667 527				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				479 074				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				153 433				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				803 875				
		- перевозка грузов, тенге				2 879				
		Накладные расходы I уровня, тенге				487 195				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 440 550				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				103 479				

Итого, тенге	2 544 029
Сметная прибыль (8 %), тенге	203 522
Всего	**2 747 551**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**2 175 893**
НДС (12 %)	261 107
Всего по акту с учетом НДС	**2 437 000**

Генподрядчик _____ Левченко В. И.

Субподрядчик _____ Серикпаева Д. К.