Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Декларация о соответствии**

«__28__» _июля_ 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _**Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**_
наименование организации, юридический адрес

в лице___**директора Кожаева Зулхузы Изымовича**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: _**«Строительство средней школы на 320 мест в районе аула К.Нокина г. Актобе»**_____
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Отдел строительства г. Актобе " руководитель - Алимбаев А.С**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Иншаб»**
_____№ 790_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____ЗАПОЛНИТЬ _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |
| | | | | | |

Здание имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

**Рабочий проект на строительство здания школы выполнен на основании исходных , выданных Заказчиком. Основанием под фундамент служит шебёночная подготовка с пропиткой битумом. Фундамент ленточный сборный железобетонный. Наружные стены толщиной 620 мм из силикатного кирпича, утеплённые пенополистиролом толщиной 10 см. Перегородки и внутренние стены также из силикатного кирпича с армированием. Перекрытия из сборных ж/б плит. Покрытие спортзала панелями «Сэндвич» по металлическим фермам и прогонам. Кровля основного здания чердачная, металлочерепица по деревянной стропильной системе.. Окна из двухкамерного стеклопакета. Двери наружные металлические утеплённые, внутренние – деревянные. Полы в зависимости от назначения помещения с покрытием из линолеума, керамической плитки. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка с выравниванием сухими смесями и покраской водоэмульсией,а также облицовка на высоту 1,8м керамической плиткой. Цоколь облицевать керамической плиткой под природный камень. Площадка входа и крыльцо бетонные. Лестничная площадка- сборные ж/б плиты перекрытия. Лестницы – ступени сборные ж/б по металлическому косоуру из швеллера №20. Предусмотрен пандус у парадного входа. Вокруг здания бетонная отмостка шириной 1м.**
**Котельная размером 11,4х6м высотой 5м.**

**Наружные сети-**

**- водопровод от проектируемых сетей водоснабжения Д200 мм в районе новостроек; водопровод из полиэтиленовых труб Д63 мм в траншее;**

**- канализация самотёчная в существующий коллектор Д 250; точка врезки в существующий колодец Д 1500; проектируемые канализационные сети из полиэтиленовых рифлённых труб Д 200 , 16 и 125мм;**

**- теплоснабжение от котельной трубами стальными бесшовными изолированными, проложенными в траншее в ж/б лотках;**

**- наружный газопровод прокладывается подземно из п/э труб Д 90х5.4мм. На врезке устанавливается ГРПШ-01-У1; надземный газопровод у котельной из стальных труб Д57х3,5мм;**

**- электроснабжение проводом АС на ж/б стойках от действующей КСО до П/СТ школы; от КТПН кабелем ввод в школу и котельную подземно; предусмотрен монтаж наружного освещения ;**

**- покрытие из асфальтобетона проездов и дорожек, из брусчатки площадки, также спецпокрытие из шебня;**

**- озеленение предусматривает посадку деревьев, кустарников и устройство газоном ;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**ноябрь 2016г.**_____;

месяц, год

окончание работ _____**июль 2017г.**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ____**6**____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**6**____;

фактически, месяц: ____**6**____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство средней школы на 320 мест в районе аула К.Нокина г. Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие

по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.