Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Договор: Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №33 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12 от 05.10.2024г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №33 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	24 978,33	22 302,08							2 676,25	24 978,33
Всего по стройке	24 978,33	22 302,08							2 676,25	24 978,33

Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Субподрядчик
ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Директор _____ **Тажибайулы А.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №33 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Субподрядчик: ТОО "ПромСпецСтройПроект" Договор субподряда №12 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18469**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9451
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4757*
		машины и механизмы	тенге			7296
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2177*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1722
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**12602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7299
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3574*
		машины и механизмы	тенге			4842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1559*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			461
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Железобетонные элементы				
1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**

1	2	3	4	5	6	7
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов				
		Формула объема = 1:2				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5867**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2152
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1183*
		машины и механизмы	тенге			2454
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1261
		Кабельно-проводниковая продукция				
2	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0014**	**3 432 778**	**4806**
		Формула объема = (1,0+0,4).0,001				
3	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,0.1,02	**м**	**1,02**	**246**	**251**
4	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (0,4).1,02	**м**	**0,408**	**1 986**	**810**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18469**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9451
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4757*
		машины и механизмы	тенге			7296
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2177*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1722
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**18 469,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 274,36**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**19 743,36**
		Сметная прибыль - 5%				**987,17**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**394,87**
		Итого				**21 125,40**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**22 302,08**
		НДС- 12%				**2 676,25**
		Стоимость строительства				**24 978,33**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Тажибайұлы А.