Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2023 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		49/03/22	28.03.2022	3	01.03.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	42 452 857	37 904 337							4 548 520	42 452 857
Аванс 30%	12 735 857									12 735 857
ИТОГО К ОПЛАТЕ	29 717 000	26 533 036							3 183 964	29 717 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Руководитель _____ **Нурашев С.С.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Директор _____ **Кульчанов Б.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области

за апрель месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	ДК. Общестроительные работы	14	26 386 917,00	2 827 169,68
2	Подъемное оборудование	15	8 829 361,00	946 002,96
3	Наружные сети водопровода	16	5 026 415,00	538 544,46
4	Блочно-модульная котельная	17	2 210 164,00	236 803,29
ВСЕГО:			42 452 857,00	4 548 520,39

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 14
за май месяц 2023 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Стены											
		4.1 По оси "А","И" в осях "8-10" (2шт)											
1	50	1109-0402-0101	Стойки. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,9971	67229,97	21854,38	67035	21791	6168	30344	105169	
						39189,65	4915,25	39076	4901	–	7790		

2	54 1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	22	26162,14 5959,68	2786,41 658,82	575567 131113	61301 14494	383153 –	135415 56879	767861
3	55 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=2,000;	т металличес ких изделий	0,1273	75514,53 73205,03	2309,51 793,4	9613 9319	294 101	– –	8761 1470	19844
4	56 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1273	22026,71 20691,28	1029,07 353,5	2804 2634	131 45	39 –	2438 419	5661
5	59 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	25	95,36 49,04	2,44 0,32	2384 1226	61 8	1097 –	851 259	3494
6	60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	50	79,96 28,66	1,72 0,28	3998 1433	86 14	2479 –	998 400	5396

		4.2 По оси "Б","И" в осях "1-3" (2шт)										
7	61	1109-0402-0101										
		Стойки. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	1,10448	67228,02	21853,72	74252	24137	6831	33613	116494	
					39189,48	4916,34	43284	5430	–	8629		
8	65	1108-0201-0110										
		Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	24	26162,17	2786,42	627892	66874	417986	147724	837665	
					5959,67	658,79	143032	15811	–	62049		
9	66	1108-0201-0701										
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,1406	75519,2	2311,52	10618	325	–	9676	21918	
					73207,68	789,47	10293	111	–	1624		
		4.3 По оси "1"										
10	76	1108-0201-0110										
		Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17	26162,18	2786,41	444757	47369	296073	104639	593348	
					5959,71	658,82	101315	11200	–	43952		
11	77	1108-0201-0701										
		Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1026	75516,57	2309,94	7748	237	–	7061	15994	
					73206,63	799,22	7511	82	–	1185		

12	78	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1026	22027,29	1033,14	2260	106	31	1965	4563
						20692,01	350,88	2123	36	–	338	
		4.4 По оси "10"										
13	87	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17	26162,18	2786,41	444757	47369	296073	104639	593348
						5959,71	658,82	101315	11200	–	43952	
14	88	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,1064	75516,92	2312,03	8035	246	–	7322	16586
						73204,89	789,47	7789	84	–	1229	
15	89	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1064	22039,47	1033,83	2345	110	33	2038	4734
						20695,49	357,14	2202	38	–	351	
		4.5 По оси "И"										
16	98	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	10	26162,2	2786,4	261622	27864	174161	61552	349028
						5959,7	658,8	59597	6588	–	25854	

17	99	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0627	75518,34	2312,6	4735	145	–	4314	9773
						73205,74	781,5	4590	49	–	724	
18	100	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0627	22041,47	1036,68	1382	65	19	1201	2790
						20701,75	350,88	1298	22	–	207	
		4.6 По оси "3"										
19	109	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22	26162,14	2786,41	575567	61301	383153	135415	767861
						5959,68	658,82	131113	14494	–	56879	
20	110	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,133	75518,8	2308,27	10044	307	–	9153	20733
						73210,53	789,47	9737	105	–	1536	
21	111	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,133	22030,08	1030,08	2930	137	41	2547	5915
						20691,73	353,38	2752	47	–	438	
		4.7 По оси "8"										

22	120	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	32	26162,16	2786,41	837189	89165	557314	196967	1116888
						5959,69	658,81	190710	21082	–	82732	
23	121	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,1976	75516,19	2307,69	14922	456	–	13599	30803
						73208,5	794,53	14466	157	–	2282	
24	122	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,1976	22029,35	1032,39	4353	204	60	3785	8789
						20693,32	354,25	4089	70	–	651	
		4.8 По оси "6"										
25	131	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,5	26162,12	2786,35	222378	23684	148037	52319	296673
						5959,65	658,82	50657	5600	–	21976	
26	132	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0532	75526,32	2312,03	4018	123	–	3661	8293
						73214,29	789,47	3895	42	–	614	

27	133	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0532	22030,08	1033,83	1172	55	16	1019	2366
						20695,49	357,14	1101	19	–	175	
		4.9 По оси "7"										
28	142	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,5	26162,12	2786,35	222378	23684	148037	52319	296673
						5959,65	658,82	50657	5600	–	21976	
29	143	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,05985	75505,43	2305,76	4519	138	–	4118	9328
						73199,67	785,3	4381	47	–	691	
30	144	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,05985	22038,43	1035,92	1319	62	18	1147	2663
						20701,75	350,88	1239	21	–	197	
		4.10 В осях "3-4", "7-8" (4 шт)										
31	151	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских . Покрытие листовым металлом НР = 76 % К=4,000;	м2 поверхност и покрытия изоляции	28	2010,14	104,79	56284	2934	756	40302	104313

					1878,36	15,54	52594	435	–	7727	
		4.11 Лестничная клетка в осях "6-7"									
32	159	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	26162,17	2786,33	156973	16718	104497	36931	209416
						5959,67	658,83	35758	3953	–	15512	
33	160	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0399	75513,78	2305,76	3013	92	–	2745	6219
						73208,02	776,94	2921	31	–	461	
34	161	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0399	22030,08	1027,57	879	41	12	764	1774
						20701,75	350,88	826	14	–	131	
		4.12 Парапет в осях "4-7", "А-И"									
35	172	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитной обвязки НР = 91 %	м3	4	45504,5	4838,5	182018	19354	119038	43572	243637
						10906,5	1063,75	43626	4255	–	18047	
36	177	1109-0402-0101	Стойки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00808	67450,5	22029,7	545	178	50	246	854
						39232,67	4950,5	317	40	–	63	
37	181	1108-0201-0110	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	52,3	26162,16	2786,41	1368281	145729	910861	321916	1825413

						5959,67	658,8	311691	34455	–	135216	
38	182	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,3097	351649,98	2311,91	108906	716	85518	21313	140637
						73206,33	791,09	22672	245	–	10418	
39	183	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,3097	22031	1030,03	6823	319	95	5932	13775
						20694,22	355,18	6409	110	–	1020	
		Раздел 7 Перегородки										
40	263	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,61	3757,25	254,49	385531	26113	207200	147305	575463
						1483,46	60,17	152218	6174	–	42627	

41	264	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,95	5261,93	32,16	278619	1703	201269	68710	375115
						1428,65	13,16	75647	697	–	27786	
			Раздел 11 Внутренняя отделка									
			11.1 Подвал									
42	455	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	191,5	1298,31	7,7	248627	1475	79616	134432	413704
						874,86	2,63	167536	504	–	30645	
43	456	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	191,5	499,32	3,09	95619	592	29205	52900	160401

					343,72	1,58	65822	303	–	11882	
44	457	1110-0403-0101									
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	18,1	2687,51	14,81	48644	268	24552	21540	75799
					1316,24	6,02	23824	109	–	5615	
45	458	1134-0108-0404									
		Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм НР = 76 %	м2 поверхности	18,1	993,54	12,32	17983	223	–	13584	34092
					981,22	6,3	17760	114	–	2525	
46	459	2111-0102-0104									
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,030;	м3	1,49144	20692		30861		30861	–	33330
					–		–		–	2469	

47	460 1115-0401-0203	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,1	51,05	0,77	924	14	117	640	1689
					43,81	0,39	793	7	–	125	
48	461 1115-0206-0103	Потолки . Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	54,7	100,9	2,54	5519	139	1199	3404	9637
					76,44	1,35	4181	74	–	714	
49	462 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,7	113,38	0,8	6202	44	502	4543	11605
					103,4	0,42	5656	23	–	860	
50	463 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	1425,49	80,51	299352	16908	98715	157941	493876
					874,9	65,22	183729	13697	–	36583	

51	464	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	210	1011,73	7,7	212463	1618	52605	127035	366658
						753,52	2,64	158240	554	–	27160	
52	465	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	210	447,85	3,09	94049	649	29270	51570	157269
						305,38	1,59	64130	333	–	11650	
53	466	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,6	1425,49	80,52	207551	11723	68443	109506	342422
						874,9	65,23	127385	9497	–	25365	
54	467	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	145,6	113,42	0,8	16514	117	1341	12094	30897

						103,41	0,42	15056	61	–	2289	
		Раздел 12 Наружная отделка										
55	494	2113-0211-0912										
		Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м2	136,6	6983		953878		953878	–	1030188
					–		–		–	76310	
56	496	2111-0102-0104										
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 (АР-5) К=1,050;	м3	102,375	20692		2118344		2118344	–	2287812
					–		–		–	169468	
57	497	2110-0105-0305										
		Лист стальной оцинкованный толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Сайдинг металлический (прим) К=1,100;	м2	1056	2596		2741376		2741376	–	2960686
					–		–		–	219310	
		Раздел 13 Разные работы										

58	531	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	29330,91	1125,45	32264	1238	29502	1653	36630
						1385,45	265,45	1524	292	–	2713	
59	532	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	1883,71	861	32023	14637	7077	19097	55210
						606,41	345,59	10309	5875	–	4090	
60	533	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	2671,18	1208,64	29383	13295	6727	17364	50487
						851	486,73	9361	5354	–	3740	
61	535	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	34940	1335	6988	267	5941	773	8382
						3900	345	780	69	–	621	
62	536	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48,9	899,47	19,98	43984	977	28058	14036	62662
						305,71	2,92	14949	143	–	4642	

63	537	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	13,08	4768,81	3,44	62376	45	38954	16848	85562
						1787,23	1,76	23377	23	–	6338	
64	538	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство антисейсмичного шва НР = 91 %	м3	0,27	45511,11	4840,74	12288	1307	8036	2942	16448
						10907,41	1066,67	2945	288	–	1218	
65	541	1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	38074,74	2146,32	72342	4078	58623	9653	88555
						5074,21	508,95	9641	967	–	6560	
66	544	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,02037	79430,54	1374,57	1618	28	–	1458	3322
						78055,96	589,1	1590	12	–	246	
67	546	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,45	24632,66	2476,88	134248	13499	91948	29753	177121
						5284.59	585,69	28801	3192	–	13120	
68	547	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0111	351711,71	2342,34	3904	26	3065	764	5041
						73243,24	810,81	813	9	–	373	

69	548	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,15	55320	4460	8298	669	5173	2371	11523
						16373,33	993,33	2456	149	–	854	
70	551	1106-0501-0106	Обрамление железобетонные . Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,272	40231,62	4786,76	10943	1302	7891	1867	13835
						6433,82	1110,29	1750	302	–	1025	
71	554	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2425	1337,33	7275	4012	156	4786	13026
						1035,67	316,33	3107	949	–	965	
72	555	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 К=3,000;	м3	0,498	94979		47300		47300	–	51084
						–		–		–	3784	
73	556	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,316	45500	4838,61	14378	1529	9403	3443	19247
						10905,06	1066,46	3446	337	–	1426	
			13.6 Крыльцо №2									
74	580	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,36	29330,88	1125,74	39890	1531	36475	2043	45288
						1385,29	265,44	1884	361	–	3355	
75	581	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	1883,72	861	67814	30996	14987	40442	116916
						606,42	345,61	21831	12442	–	8660	

76	582 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2671,21	1208,64	37397	16921	8562	22099	64256
					851	486,71	11914	6814	–	4760	
77	584 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	34927,14	1327,14	24449	929	20791	2703	29324
					3898,57	344,29	2729	241	–	2172	
78	585 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	53,6	899,48	19,98	48212	1071	30755	15385	68685
					305,71	2,93	16386	157	–	5088	
79	586 1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	16,5	4768,79	3,45	78685	57	49139	21253	107933
					1787,21	1,76	29489	29	–	7995	
80	587 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство антисейсмичного шва НР = 91 %	м3	0,19	45505,26	4836,84	8646	919	5655	2069	11572
					10905,26	1063,16	2072	202	–	857	

81	590	1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	1,7	38074,12	2145,88	64726	3648	52452	8636	79231
						5074,12	508,24	8626	864	–	5869	
82	593	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,0679	79455,08	1384,39	5395	94	–	4862	11078
						78070,69	618,56	5301	42	–	821	
83	595	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,45	24632,66	2476,88	134248	13499	91948	29753	177121
						5284,59	585,69	28801	3192	–	13120	
84	596	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0111	351711,71	2342,34	3904	26	3065	764	5041
						73243,24	810,81	813	9	–	373	
85	597	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,143	55335,66	4475,52	7913	640	4931	2261	10988
						16377,62	1000	2342	143	–	814	
86	600	1106-0501-0106	Обрамление железобетонные . Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,272	40231,62	4786,76	10943	1302	7891	1867	13835
						6433,82	1110,29	1750	302	–	1025	
87	603	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2425	1337,33	7275	4012	156	4786	13026
						1035,67	316,33	3107	949	–	965	

88	604	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 К=3,000;	м3	0,498	94979		47300		47300	–	51084
						–		–		–	3784	
89	605	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,316	45500	4838,61	14378	1529	9403	3443	19247
						10905,06	1066,46	3446	337	–	1426	
		13.7 Крыльцо №3										
90	629	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	30208,57	1125,71	21146	788	19388	1051	23973
						1385,71	264,29	970	185	–	1776	
91	630	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1884	861	7536	3444	1666	4493	12991
						606,5	345,5	2426	1382	–	962	
92	631	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2671,25	1208,75	21370	9670	4892	12628	36718
						851	486,75	6808	3894	–	2720	
93	633	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	33166,25	1327,5	26533	1062	22352	3089	31992
						3898,75	345	3119	276	–	2370	

94	634 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,44	899,48	20,01	12089	269	7711	3858	17223
					305,73	2,9	4109	39	–	1276	
95	635 1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2 щитов	3,84	4768,75	3,39	18312	13	11436	4946	25119
					1787,24	1,82	6863	7	–	1861	
96	636 1106-0101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	31376	1731,33	47064	2597	41175	3579	54694
					2194,67	427,33	3292	641	–	4051	
97	638 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,06032	79442,97	1375,99	4792	83	–	4320	9841
					78066,98	629,97	4709	38	–	729	
98	640 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж Ст1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,42216	27930,17	13040,08	11791	5505	3004	3387	16392
					7774,3	3851,62	3282	1626	–	1214	

99	642	1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование НР = 84 % К=4,000;	м3	0,128	78726,56	1312,5	10077	168	5343	3896	15091
						35671,88	562,5	4566	72	–	1118	
100	643	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0442	739457,01	1380,09	32684	61	29172	3166	38718
						78076,92	633,48	3451	28	–	2868	
		13.8 Вход в подвал №1										
101	662	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	30212,12	1127,27	9970	372	9141	496	11303
						1384,85	266,67	457	88	–	837	
102	663	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	1883,67	861	5651	2583	1249	3369	9742
						606,33	345,33	1819	1036	–	722	
103	664	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2671	1208,5	16026	7251	3669	9471	27537
						851	486,67	5106	2920	–	2040	
104	665	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4032,33	1914,33	12097	5743	2638	7139	20775
						1238,67	778	3716	2334	–	1539	

105	668	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,98	899,54	20,04	9877	220	6300	3152	14071
						305,74	2,91	3357	32	–	1042	
106	669	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,04	2495,31	155,82	17567	1097	14352	2361	21522
						300,85	55,97	2118	394	–	1594	
107	670	1106-0101-0118	Ступени железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	38264,62	2145,77	99488	5579	80716	13209	121713
						5074,23	508,46	13193	1322	–	9016	
108	673	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0456	27894,74	13026,32	1272	594	324	365	1768
						7763,16	3837,72	354	175	–	131	
13.9 Вход в подвал №2												
109	690	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	30212,12	1127,27	9970	372	9141	496	11303
						1384,85	266,67	457	88	–	837	

110	691	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	1883,73	861	20721	9471	4579	12357	35724
						606,45	345,55	6671	3801	–	2646	
111	692	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2671	1208,5	16026	7251	3669	9471	27537
						851	486,67	5106	2920	–	2040	
112	693	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4032,33	1914,33	12097	5743	2638	7139	20775
						1238,67	778	3716	2334	–	1539	
113	696	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,6	899,52	20	11334	252	7230	3617	16147
						305,71	2,94	3852	37	–	1196	
114	697	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,64	2495,37	155,79	21560	1346	17614	2899	26416
						300,93	56,02	2600	484	–	1957	

115	698	1106-0101-0118	Ступени железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3	38136,67	2146,33	114410	6439	92749	15241	140023
						5074	508,67	15222	1526	–	10372	
116	701	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0548	27937,96	13047,45	1531	715	390	439	2128
						7773,72	3832,12	426	210	–	158	
		13.10 Входная группа										
117	718	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5	29331	1126	146655	5630	134099	7511	166499
						1385,2	265,6	6926	1328	–	12333	
118	719	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	1883,71	861	39558	18081	8742	23591	68201
						606,43	345,57	12735	7257	–	5052	
119	720	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17	2671,24	1208,65	45411	20547	10396	26837	78028
						851,06	486,76	14468	8275	–	5780	
120	721	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	27	4032,7	1914,48	108883	51691	23747	64255	186989
						1238,7	778,07	33445	21008	–	13851	
121	724	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	33790,89	1328,44	152059	5978	128538	17376	182990
						3898,44	344,67	17543	1551	–	13555	

122	725 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	32,4	899,48	19,97	29143	647	18591	9300	41518
					305,71	2,93	9905	95	–	3075	
123	726 1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное . Устройство НР = 91 %	м3	8,52	36943,31	2146,13	314757	18285	253240	43284	386684
					5074,18	508,57	43232	4333	–	28643	
124	728 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	229023		1443		1443	–	1558
					–		–		–	115	
125	729 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,1132	28295,05	1378,09	3203	156	–	2837	6523
					26916,96	627,21	3047	71	–	483	
126	731 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,5	963,33	30,71	44795	1428	25737	17253	67012
					379,14	15,57	17630	724	–	4964	

127	732 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-46,5	148,02	5,2	-6883	-242	-6423	-318	-7777
					4,69	2,58	-218	-120	–	-576	
128	733 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	46,5	4880,15	138,15	226927	6424	166278	53845	303234
					1166,13	65,74	54225	3057	–	22462	
129	734 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж СТм1-СТм3 НР = 69 %	т конструкций	0,8295	27926,46	13036,77	23165	10814	5903	6654	32205
					7773,36	3851,72	6448	3195	–	2386	
130	744 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	49,45	2264		111955		111955	–	120911
					–		–		–	8956	

131	746 2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003								
		Металлосайдинг	м2	40,6	2596	105398	105398	–	113830	
					–	–	–	8432		
132	754 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18	1513	27234	27234	–	29413	
					–	–	–	2179		
133	755 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785	1570	1570	–	1696	
					–	–	–	126		
134	756 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1833	5499	5499	–	5939	
					–	–	–	440		

135	757	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	955	5730	5730	–	6188
						–	–	–	458	
136	758	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1839	5517	5517	–	5958
						–	–	–	441	
137	759	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	2005	18045	18045	–	19489
						–	–	–	1444	
138	760	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	33	757	24981	24981	–	26979
						–	–	–	1998	

139	761 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9	1010	9090	9090	–	9817
					–	–	–	727	
140	762 2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	3913	3913	3913	–	4226
					–	–	–	313	
141	763 2110-0302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	3946	3946	3946	–	4262
					–	–	–	316	

Итого	**22 123 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 259 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 097 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 907 210
- накладные расходы, тенге	3 220 758

в т.ч. зарплата, тенге	289 868
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 638 799
Всего	**22 123 700**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	641 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	307 331
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**461 452**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**23 534 070**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**22 486 804**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**2 312 928**
НДС (12 %)	2 975 968
Итого	**27 775 700**
Скидка (5 %)	1 388 783
Итого к оплате:	**26 386 917**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных
и сельскохозяйственных объектов

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.2Д от 08.04.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 15

за май месяц 2023 года

на Подъемное оборудование

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	4	5803-0501-1000(пл)(об)	Лифт пассажирский ATPN20 без машинного помещения, г/п 1000 кг, 2 остановки, высота подъема 3,3 м, скорость 1м/с, размеры кабины 1100x2100x2100 мм ТОО "Лифтэк" kстм=1,012;	шт	1	6375600	6375600	–	–	6375600
						–	–	6375600	–	
2	6	5110-0201-0102(об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167	1499167	–	–	1499167
						–	–	1499167	–	

Итого	**7 874 767**
в том числе	
- оборудование, тенге	7 874 767
Всего	**7 874 767**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**7 524 340**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**773 932**
НДС (12 %)	995 793

Итого	**9 294 065**
Скидка (5 %)	464 703
Итого к оплате:	**8 829 361**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 16
за май месяц 2023 года
на Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	909,3	210,25	198,45	191180	180451	–	41965	251797
					11,8	52,3	10729	47556	–	18652	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	28,1	2188,04	–	61484	–	–	44268	114212
					2188,04	–	61484	–	–	8460	
3	3 1101-0101-0316										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	841,8	333,02	314,34	280334	264615	–	61528	369211
					18,67	82,84	15719	69737	–	27349	

4	4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	26	5237,46	–	136174	–	–	98045	252957
					5237,46	–	136174	–	–	18738	
5	5 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в отвал) НР = 72 %	м3 грунта	54,6	163,86	163,86	8947	8947	–	2504	12367
					–	63,7	–	3478	–	916	
6	6 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	54,6	71,58	71,58	3908	3908	–	1094	5402
					–	27,82	–	1519	–	400	

7	14 2304-0102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	87962	791658	791658	–	854991
					–	–	–	63333	
8	15 2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	9	6175	55575	55575	–	60021
					–	–	–	4446	
9	17 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	957	1914	1914	–	2067
					–	–	–	153	
10	19 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340	2680	2680	–	2894
					–	–	–	214	

11	21 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1915	1915	1915	–	2068
					–	–	–	153	
12	23 2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	412	824	824	–	890
					–	–	–	66	
13	24 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1888	15104	15104	–	16312
					–	–	–	1208	
14	25 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2375	9500	9500	–	10260
					–	–	–	760	

15	26 2302-0103-0204	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	495 –	990 –	990 –	– 79	1069
16	27 2302-0103-0208	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1888 –	7552 –	7552 –	– 604	8156
17	28 2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2375 –	4750 –	4750 –	– 380	5130
18	30 2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	2	524 –	1048 –	1048 –	– 84	1132
19	31 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	4	943	3772	3772	–	4074

									–	
									302	
20	32	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444	2888	2888	–	3119
									–	
									231	
21	34	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, 100 мм х 65 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3007	6014	6014	–	6495
									–	
									481	
22	35	2302-0101-0612	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1482	5928	5928	–	6402
									–	
									474	

23	36	2302-0103-2709								
		Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	1	2933	2933	2933	–	3168	
					–	–	–	235		
24	37	2302-0101-0163								
		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, диаметром 65 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	686	686	686	–	741	
					–	–	–	55		
25	38	2302-0101-0115								
		Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	199	199	199	–	215	
					–	–	–	16		

26	40 2302-0101-1011	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диаметрами 65 мм х 25 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	395 –	395 –	395 –	– 32	427
27	48 2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	22761 –	819396 –	819396 –	– 65552	884948
28	51 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	69,69	137 –	9548 –	9548 –	– 764	10312
29	58 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	88,88	779 –	69238 –	69238 –	– 5539	74777

30	61 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,02	297	1491	1491	–	1610
					–	–	–	119	
31	66 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	1941	19488	19488	–	21047
					–	–	–	1559	
32	70 2111-0403-0810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 50 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,25	21268	409409	409409	–	442162
					–	–	–	32753	
33	76 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3821	15284	15284	–	16507
					–	–	–	1223	

34	77 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9550	9550	9550	–	10314
					–	–	–	764	
35	78 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	13389	40167	40167	–	43380
					–	–	–	3213	
36	79 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9. из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21004	63012	63012	–	68053
					–	–	–	5041	
37	80 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	34812	174060	174060	–	187985

					–	–	–	13925	
38	81 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2115	12690	12690	–	13705
					–	–	–	1015	
39	82 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29147	29147	29147	–	31479
					–	–	–	2332	
40	83 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	41259	82518	82518	–	89119
					–	–	–	6601	
41	84 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8628	8628	8628	–	9318
					–	–	–	690	

42	85 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27816 –	27816 –	27816 –	– 2225	30041
43	86 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	39222 –	39222 –	39222 –	– 3138	42360
44	87 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	59350 –	59350 –	59350 –	– 4748	64098
45	88 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	35	595 –	20825 –	20825 –	– 1666	22491

46	89 2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	54573	54573	54573	–	58939
					–	–	–	4366	
47	90 2303-0101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	3	29660	88980	88980	–	96098
					–	–	–	7118	
Итого						**4 214 320**			
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге						224 106			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						457 921			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						122 290			
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 970 717			
- накладные расходы, тенге						249 404			

в т.ч. зарплата, тенге	22 446
- сметная прибыль (8 %), тенге	312 172
Всего	**4 214 320**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	122 215
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	58 543
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 902**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 482 980**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**4 283 487**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**440 587**
НДС (12 %)	566 889
Итого	**5 290 964**
Скидка (5 %)	264 548
Итого к оплате:	**5 026 415**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 17
за май месяц 2023 года
на Блочно-модульная котельная

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	51,12	210,25	198,45	10748	10145	–	2359	14156
					11,8	52,31	603	2674	–	1049	
2	2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,67	332,99	314,3	2887	2725	–	634	3803
					18,69	82,81	162	718	–	282	
3	3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,06	5237,74	–	5552	–	–	3997	10313
					5237,74	–	5552	–	–	764	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,73	36,25	36,25	389	389	–	109	538
					–	14,07	–	151	–	40	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно котлована) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,73	171,85	79,22	1844	850	–	1012	3084
					92,64	38,4	994	412	–	228	
6	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	40,39	51,77	51,77	2091	2091	–	585	2890
					–	20,13	–	813	–	214	
7	7 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	40,39	44,29	44,29	1789	1789	–	501	2473

					–	17,23	–	696	–	183	
8	8 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	9,73	163,82	163,82	1594	1594	–	446	2203
					–	63,72	–	620	–	163	
9	9 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	9,73	71,53	71,53	696	696	–	195	962
					–	27,85	–	271	–	71	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,01	36,3	36,3	690	690	–	193	954
					–	14,1	–	268	–	71	

11	11 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	57,03	17,92	17,92	1022	1022	–	286	1413
					–	6,96	–	397	–	105	
12	12 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6,86	42,42	42,42	291	291	–	81	402
					–	16,47	–	113	–	30	
13	13 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	20,58	18,37	18,37	378	378	–	106	523
					–	7,14	–	147	–	39	

14	14 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	2,87	61,32 –	61,32 23,69	176 –	176 68	– –	49 18	243
15	15 1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2,87	46,34 –	46,34 18,12	133 –	133 52	– –	37 14	184
16	16 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2,87	1359,93 1359,93	– –	3903 3903	– –	– –	2810 537	7250
17	17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	19,01	171,91 92,69	79,22 38,45	3268 1762	1506 731	– –	1795 405	5468

18	18 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,86	204,96	94,31	1406	647	–	773	2353
					110,64	45,77	759	314	–	174	
19	19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,95	29330,92	1126,05	174519	6700	159578	8936	198131
					1385,04	265,38	8241	1579	–	14676	
20	20 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Фм-1 НР = 91 %	м3	22,56	32508,16	1731,74	733384	39068	644807	53830	850191
					2194,55	427,53	49509	9645	–	62977	
21	21 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1541	251641		290419		290419	–	313653
					–		–		–	23234	
22	22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20034	229023		45882		45882	–	49553
					–		–		–	3671	
23	23 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03864	739440,99	1371,64	28572	53	25502	2767	33846

					78079,71	621,12	3017	24	–	2507	
24	24 1106-0101-0114	Пандус. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	31107,69	1215,38	4044	158	3731	177	4559
					1192,31	300	155	39	–	338	
25	25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,324	29327,16	1123,46	9502	364	8689	487	10788
					1385,8	265,43	449	86	–	799	
26	26 1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство Фм-2 НР = 91 %	м3	3,84	37502,6	1636,46	144010	6284	115364	21734	179004
					5823,44	396,09	22362	1521	–	13260	
27	27 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12457	251641		31347		31347	–	33855
					–		–		–	2508	
28	28 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08088	267697		21651		21651	–	23383
					–		–		–	1732	

29	29 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,07464	611481,78	2344,59	45641	175	17467	25551	76887
					375120,58	1058,41	27999	79	–	5695	
30	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,62	899,42	19,97	14049	312	8962	4484	20016
					305,7	2,94	4775	46	–	1483	

Итого	**1 853 078**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 373 399
- накладные расходы, тенге	133 934
в т.ч. зарплата, тенге	12 054
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 267
Всего	**1 853 078**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 739
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	25 742
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 651**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 971 210**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**1 883 491**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**193 731**
НДС (12 %)	249 267
Итого	**2 326 488**
Скидка (5 %)	116 324
Итого к оплате:	**2 210 164**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)