Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		49/03/22	28.03.2022	3	01.03.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	431 212 741	40 089 771							4 810 773	44 900 544
Аванс 30%	26 206 020									13 470 163
ИТОГО К ОПЛАТЕ	405 006 721	28 062 840							3 367 541	31 430 381

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Руководитель _____ Нурашев С.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Заместитель директора _____ Кульчанов Б.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Бектаев Г.А.

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области
за сентябрь месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	ДК. Общестроительные работы	42	29 916 829,00	3 205 374,54
2	Водопровод, канализация	43	1 852 122,00	198 441,64
3	Отопление	44	1 978 562,00	211 988,79
4	Электрооборудование	45	1 893 718,00	202 898,36
5	Сети 6 кВ	46	373 988,00	40 070,14
6	Сети 0,4 кВ	47	1 078 268,00	115 528,71
7	Покрытие	48	5 874 873,00	629 450,68
8	Туалет на 2 очка	49	1 932 184,00	207 019,71
	ВСЕГО:		44 900 544,00	4 810 772,57

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоры Құрылыс - Сервис"

М.П

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 42

за сентябрь месяц 2023 года

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 6 Кровля											
		6.1 В осях "1-3", "8-10"											
1	215	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,6	108539,3	1477,56	933438	12707	699501	204029	1228464	
						25724,42	635,93	221230	5469	–	90997		

2	216 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,75	94590,51	1087,72	1016848	11693	718775	262841	1382064
					26640	527,07	286380	5666	–	102375	
3	217 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	19,35	1035,81	60,21	20043	1165	12	17467	40511
					974,99	28,01	18866	542	–	3001	
4	219 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки. Установка НР = 76 % К=2,000.	м2 поверхности покрытия изоляции	1290	190,1	7,16	245231	9230	–	182949	462434
					182,95	3,66	236001	4721	–	34254	
5	222 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	645	752,06	138,6	485078	89394	158453	245794	789342
					367,8	46,41	237231	29936	–	58470	
6	224 1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами OSB НР = 90 %	м2 потолков	504	2057,2	15,54	1036829	7833	606266	384043	1534542
					838,75	7,9	422730	3984	–	113670	
7	225 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	645	846,51	22,15	545998	14289	48831	449425	1075057
					748,65	8,72	482878	5627	–	79634	

6.2 В осях "4-7"

8	227	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,3	108539,25	1477,36	575258	7830	431089	125738	757076
						25724,34	635,85	136339	3370	–	56080	
9	228	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	9,42	94590,45	1087,69	891042	10246	629847	230323	1211074
						26640,02	527,07	250949	4965	–	89709	
10	229	1110-0104-0301	Доски ходовые Укладка НР = 90 %	м ходов	42,1	98,19	5,27	4134	222	2172	1652	6249
						41,33	2,26	1740	95	–	463	
11	230	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	370	7068,66	102,8	2615404	38035	1786494	737943	3621615
						2137,5	30,37	790875	11237	–	268268	
12	231	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	370	497,12	7,15	183933	2647	113596	52473	255318
						182,95	3,66	67690	1354	–	18912	
13	233	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые . Устройство НР = 92 %	м планки	34	943,26	11,94	32071	406	19309	11469	47023
						363,41	3,24	12356	110	–	3483	

14	235 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	18,66	1035,85 975,03	60,18 28,03	19329 18194	1123 523	12 –	16845 2894	39068
15	237 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	47,52	3190,05 1191,67	14,37 3,96	151591 56628	683 188	94280 –	52271 16309	220171
16	238 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Мс1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0442	630090,5 67375,57	6968,33 1515,84	27850 2978	308 67	24564 –	3593 2515	33958
17	239 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение НР = 92 %	м ограждения	48	107,96 76,58	24,4 6,96	5182 3676	1171 334	335 –	3689 710	9581
18	241 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	48	107,96 76,58	24,4 6,96	5182 3676	1171 334	335 –	3689 710	9581
19	253 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	3190,5 1191,5	14,5 4	6381 2383	29 8	3969 –	2200 686	9267

20	254 1126-0101-1101	Поверхности плоские . Изоляция матами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	3	36645,67	1466,33	109937	4399	43644	48742	171373
					20631,33	746,67	61894	2240	–	12694	
21	255 1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,7	11914,29	30	8340	21	8180	177	9198
					198,57	15,71	139	11	–	681	
22	256 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение НР = 92 %	м ограждения	42	107,98	24,4	4535	1025	294	3229	8385
					76,57	7	3216	294	–	621	
23	258 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	42	107,98	24,4	4535	1025	294	3229	8385
					76,57	7	3216	294	–	621	
24	260 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1	3190	14	3190	14	1984	1100	4633
					1192	4	1192	4	–	343	
25	261 1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР = 118 %	м2 площади прокладок	0,3	11916,67	30	3575	9	3506	77	3944
					200	16,67	60	5	–	292	
26	262 1126-0301-0102	Продухи. Устройство затягивания из сеток НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	0,288	2083,33	17,36	600	5	531	50	702
					222,22	6,94	64	2	–	52	

		Раздел 8 Проемы									
		8.1 Двери									
		8.2 Окна									
27	299 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	48,72	2974,51	181,94	144918	8864	72532	61187	222593
					1303,82	91,61	63522	4463	–	16488	
28	302 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,09	4228,44	181,65	4609	198	2602	1715	6830
					1659,63	88,99	1809	97	–	506	
29	304 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2 Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1,32	3876,52	176,52	5117	233	2560	2198	7900
					1760,61	89,39	2324	118	–	585	

30	306	1110-0501-0101									
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	1,44	3876,39	175,69	5582	253	2793	2398	8618
						1761,11	88,89	2536	128	–	638	
			8.3 Витражи									
31	311	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	66,58	8081,33	500,41	538055	33317	422	359531	969393
						7574,59	251,47	504316	16743	–	71807	
			Раздел 10 Лестницы									
			10.1 Лестничный узел									
			10.2 Лифтовый узел									
			10.3 Эвакуационная лестница									
32	437	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	29332	1126	14666	563	13410	752	16651
						1386	266	693	133	–	1233	
33	438	1106-0101-0102										
			Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	37713,33	1783,33	90512	4280	73256	12743	111515
						5406,67	427,92	12976	1027	–	8260	
34	439	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж Ст-1 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,83992	27928,85	13039,34	23458	10952	5977	6738	32612

						7773,36	3852,75	6529	3236	–	2416	
35	443	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж Ст-2 НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,35672	27929,47	13041,04	9963	4652	2538	2861	13850
						7773,6	3851,76	2773	1374	–	1026	
		Раздел 11 Внутренняя отделка										
		11.1 Подвал										
		11.2 1-ый этаж										
36	473	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1217,4	1425,48	80,51	1735385	98018	572264	915605	2663069
						874,9	65,22	1065103	79403	–	212079	
37	478	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	507,1	1425,49	80,51	722865	40829	238374	381390	1192595
						874,9	65,22	443662	33075	–	88340	
		11.3 2-ой этаж										
38	482	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	715	1425,49	80,51	1019222	57567	336101	537751	1681531

					874,9	65,22	625554	46635	–	124558		
39	487	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1425,48	80,51	142548	8051	47007	75210	235179
						874,9	65,22	87490	6522	–	17421	

11.4 Утепление тамбура (АР-6)

Раздел 12 Наружная отделка

40	495	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	480	3833,84	14,34	1840242	6881	775728	847198	2902435
						2203,4	2,84	1057633	1365	–	214995	
41	500	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	550	763,61	2	419983	1102	120506	278013	753836
						542,5	1,03	298375	564	–	55840	

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

13.2 Световой приямок (2 шт)

42	502 1106-1301-0104	Приямок. Устройство. НР = 91 % К=2,000;	м3	6,8	42011,03	3256,76	285675	22146	200757	64631	378330
					9231,18	1213,38	62772	8251	–	28024	
43	503 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,82	963,74	30,77	1754	56	1008	675	2623
					379,12	15,38	690	28	–	194	
44	504 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,82	164,84	3,85	300	7	31	249	593
					143,96	1,65	262	3	–	44	
45	505 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 % К=2,000;	т	0,0288	267847,22	1354,17	7714	39	–	7001	15892
					266493,06	625	7675	18	–	1177	
46	507 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металличес ких изделий	0,06588	609183,36	9411,05	40133	620	35896	3588	47219
					54902,85	3658,17	3617	241	–	3498	
47	508 1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0354	79971,75	27146,89	2831	961	419	1227	4383
					40988,7	9237,29	1451	327	–	325	
48	510 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,02112	27982,95	13020,83	591	275	152	170	822
					7765,15	3882,58	164	82	–	61	
49	513 1109-0302-0401	Балки. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,05124	32728,34	10538,64	1677	540	217	750	2621
					17954,72	3259,17	920	167	–	194	

50	515 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,004	927750	1250	3711	5	2640	972	5058
					266500	500	1066	2	–	375	
	13.3 Ограждение окон в спортивном зале										
	13.4 Ограждение приборов отопления										
	13.5 Крыльцо №1										
51	567 1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0737	108521,03	1465,4	7998	108	5994	1749	10527
					25725,92	637,72	1896	47	–	780	
52	568 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0637	94568,29	1083,2	6024	69	4258	1558	8189
					26640,5	533,75	1697	34	–	607	
	13.6 Крыльцо №2										
53	616 1110-0105-0101										
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0737	108521,03	1465,4	7998	108	5994	1749	10527
					25725,92	637,72	1896	47	–	780	
54	617 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0637	94568,29	1083,2	6024	69	4258	1558	8189
					26640,5	533,75	1697	34	–	607	

55	619 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2267	1036,61	61,76	235	14	–	204	474
					974,86	26,47	221	6	–	35	
	13.7 Крыльцо №3										
56	644 1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,142	58866,2	28211,27	8359	4006	703	3156	12436
					25704,23	6507,04	3650	924	–	921	
57	646 1109-0302-0401	Прогоны . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1117	32730,53	10528,2	3656	1176	473	1636	5715
					17967,77	3258,73	2007	364	–	423	
58	648 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0606	27920,79	13052,81	1692	791	430	486	2352
					7772,28	3844,88	471	233	–	174	
59	650 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж РМ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,11706	96514,61	22133,95	11298	2591	281	6329	19037
					71980,18	6372,8	8426	746	–	1410	
60	656 2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,5	2146		1073		1073	–	1159
					–		–		–	86	

61	659 2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Металлосайдинг	м2	8	2396		19168		19168	–	20701
					–		–		–	1533	
	13.8 Вход в подвал №1										
62	675 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,157	94579,62	1089,17	14849	171	10496	3839	20183
					26636,94	528,66	4182	83	–	1495	
	13.9 Вход в подвал №2										
63	703 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,157	94579,62	1089,17	14849	171	10496	3839	20183
					26636,94	528,66	4182	83	–	1495	
	13.10 Входная группа										
64	736 1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,15427	58883,52	28214,66	126851	60782	10692	47885	188715
					25705,69	6508,93	55377	14022	–	13979	
65	738 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,16932	96489,41	22117,13	112827	25862	2796	63214	190124
					71981,15	6366,95	84169	7445	–	14083	

	13.11 Оборудование для адаптации МГН (АР3,АР16)								
66	773 2301-0103-0204								
		Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	41,1	1231	50594	50594	–	54642
					–	–	–	4048	
67	774 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00185	229023	424	424	–	458
					–	–	–	34	
68	775 2105-0101-0403								
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03394	271626	9219	9219	–	9957
					–	–	–	738	
69	776 2113-0201-1104								
		Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	33	1980	1980	–	2138
					–	–	–	158	

13.12 Деформационные швы (АР-15)

13.13 Приямок №1,№2, фундамент Ф1(АР-4)

70	780 1106-1301-0104	Стены и плоские днища . Устройство приямка №1 НР = 91 %	м3	0,65	41646,15	3256,92	27070	2117	18953	6179	35909
					9230,77	1215,38	6000	790	–	2660	
71	782 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,6	899,72	20	3239	72	2066	1034	4615
					305,83	3,06	1101	11	–	342	
72	783 1106-1301-0104	Стены и плоские днища . Устройство приямка №2 НР = 91 %	м3	0,36	41644,44	3261,11	14992	1174	10495	3421	19886
					9230,56	1211,11	3323	436	–	1473	
73	785 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,0116	79482,76	1379,31	922	16	–	832	1894
					78103,45	689,66	906	8	–	140	
74	787 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01514	609247,03	9445,18	9224	143	8250	824	10852
					54887,71	3632,76	831	55	–	804	

75	788 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхность	1,8	898,89	20	1618	36	1032	516	2305
					305,56	2,78	550	5	–	171	
76	789 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	29325	1125	3519	135	3218	180	3995
					1383,33	266,67	166	32	–	296	
77	790 1106 0101-0115										
		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Ф1 НР = 91 %	м3	0,08	32037,5	1725	2563	138	2249	192	2975
					2200	437,5	176	35	–	220	

Итого	25 083 300
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 759 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 838
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	310 822
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 089 055
- накладные расходы, тенге	6 759 970
в т.ч. зарплата, тенге	608 397
- сметная прибыль (8 %) тенге	1 858 020
Всего	25 083 300
Временные здания и сооружения (2,9 %)	727 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	348 445

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	523 183
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	26 682 344
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	25 494 980
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	2 622 341
НДС (12 %)	3 374 078
Итого	31 491 399
Скидка (5 %)	1 574 570
Итого к оплате:	29 916 829

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 43

за сентябрь месяц 2023 года

на Водопровод, канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод										
			1.1 В1 Система хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода										
1	22	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	79	4420,38	50,06	349210	3955	285187	60524	442513	

					760,35	21,41	60068	1691	–	32779	
2	23 1116-0301-0206										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	3266,28	37,72	176379	2037	140111	34407	227649
					633,91	16,26	34231	878	–	16863	
3	24 1116-0301-0204										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2383,4	21,6	11917	108	9342	2462	15529
					493,4	9	2467	45	–	1150	
4	25 1116-0301-0201										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1754,96	21,56	23692	291	16741	6647	32766
					493,33	9,11	6660	123	–	2427	

5	26 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1838,5	22,33	11031	134	75	10608	23370
					1803,67	0,33	10822	2	–	1731	
6	28 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	21	1683,43	18,95	35352	398	241	34023	74925
					1653	0,19	34713	4	–	5550	
7	30 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47	1559,55	15,74	73299	740	586	70538	155344
					1531,34	0,11	71973	5	–	11507	

8	32 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	146,5	96,01	1,22	14065	178	287	13328	29584
					92,83	–	13600	–	–	2191	
9	33 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	79	100,39	1,22	7931	96	501	7187	16327
					92,84	–	7334	–	–	1209	
10	34 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	84,5	658,51	71,55	55644	6046	22479	22961	84893
					320,93	36,6	27119	3093	–	6288	

11	47 1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3546,6	49,2	17733	246	12590	4890	24433
					979,4	18,6	4897	93	–	1810	
12	48 1116-1101-0102										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	5	100,2	1,2	501	6	31	455	1032
					92,8	–	464	–	–	76	
13	49 1122-0601-0302										
		Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1181400	37000	5907	185	4276	1433	7927
					289200	200	1446	1	–	587	

1.2 Т3 Система горячего водоснабжения

14	65 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1838,5	22,33	11031	134	75	10608	23370
					1803,67	0,33	10822	2	–	1731	
15	67 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	21	1683,43	18,95	35352	398	241	34023	74925
					1653	0,19	34713	4	–	5550	
16	69 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	46	1559,59	15,76	71741	725	574	69038	152041
					1531,35	0,11	70442	5	–	11262	

17	71 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9	2383,44	21,56	21451	194	16817	4432	27954
					493,33	9,11	4440	82	–	2071	
18	72 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	2117,67	21,67	12706	130	9616	2955	16914
					493,33	9,17	2960	55	–	1253	
19	73 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	88	96,01	1,22	8449	107	172	8007	17772
					92,84	–	8170	–	–	1316	
20	74 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	22	658,5	71,55	14487	1574	5853	5977	22101
					320,91	36,59	7060	805	–	1637	

1.3 Т4 Циркуляционная система горячего водоснабжения

21	88 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1683,5	19	13468	152	92	12961	28543
					1653	0,25	13224	2	–	2114	
22	90 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	8	1559,63	15,75	12477	126	100	12007	26443
					1531,38	0,13	12251	1	–	1959	
23	92 1116-0301-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1830,33	21,67	10982	130	7892	2955	15052
					493,33	9,17	2960	55	–	1115	

24	93 1116-1101-0101										
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	96	1,23	2112	27	43	2001	4442
					92,82	–	2042	–	–	329	
25	94 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	7	658,57	71,57	4610	501	1862	1902	7033
					321	36,57	2247	256	–	521	

Итого	1 552 882
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	447 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 618
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	535 784
- накладные расходы, тенге	436 329
в т.ч. зарплата, тенге	39 270
- сметная прибыль (8 %), тенге	115 026
Всего	1 552 882
Временные здания и сооружения (2,9 %)	45 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	21 572
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	32 390

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	1 651 875
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	1 578 369
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	162 347
НДС (12 %)	208 886
Итого	1 949 602
Скидка (5 %)	97 480
Итого к оплате:	1 852 122

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Рапеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 44

за сентябрь месяц 2023 года

на Отопление

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	19	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	309	1673,29	19,47	517047	6016	372645	138039	707493	
						447,85	7,99	138386	2470	–	52407		

2	20 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	164	1374,68	19,46	225448	3192	148808	73264	322609
					447,85	7,99	73448	1311	–	23897	
3	21 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	1971,38	19,48	169539	1675	129349	38419	224595
					447,85	8	38515	688	–	16637	
4	22 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	2407,38	35,69	38518	571	28972	9039	51362
					560,94	15,5	8975	248	–	3805	
5	23 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	575	98,83	1,25	56825	720	1126	53879	119560

					95,62	–	54979	–	–	8856	
	Раздел 3 Теплоснабжение АО1										
6	51 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61	1971,38	19,46	120254	1187	91748	27251	159305
					447,85	8	27319	488	–	11800	
7	52 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	61	98,84	1,25	6029	76	120	5716	12685
					95,62	–	5833	–	–	940	
8	53 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	61	658,51	71,56	40169	4365	16227	16576	61285
					320,93	36,61	19577	2233	–	4540	

Итого	1 658 894
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	367 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	788 995
- накладные расходы, тенге	362 183
в т.ч. зарплата, тенге	32 597

- сметная прибыль (8 %), тенге	122 882
Всего	**1 658 894**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	48 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	23 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	34 601
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	1 764 648
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	1 686 121
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	173 430
НДС (12 %)	223 146
Итого	**2 082 697**
Скидка (5 %)	104 135
Итого к оплате:	**1 978 562**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных
и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN S... Бектасов Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 45

за сентябрь месяц 2023 года

на Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	2	5808-0304-1000(пл)(об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1э-11УХЛ4 АО "Кэмонт" кстм=1,012;	к-т	1	400043,6		400044		–	–	400044	
						–		–		400044	–		

2	4 5808-0304-2000(пл)(об)	Устройство автоматического включения резерва 100А АВР-100.2.11-3/ДГУ-3Ф АО "Кэмонт" кстм=1,012;	шт	1	384560	384560	–	–	384560
					–	–	384560	–	
3	6 2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525	10525	10525	–	11367
					–	–	–	842	
4	9 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473	473	473	–	511
					–	–	–	38	
5	10 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1540	6160	6160	–	6653
					–	–	–	493	
6	11 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591	1591	1591	–	1718
					–	–	–	127	
7	13 2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6106	6106	6106	–	6594
					–	–	–	488	

8	15 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1540	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	
9	16 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479	958	958	–	1035
					–	–	–	77	
10	17 2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510	1510	1510	–	1631
					–	–	–	121	
11	18 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509	1509	1509	–	1630
					–	–	–	121	
12	19 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856	3856	3856	–	4164
					–	–	–	308	
13	21 2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106	6106	6106	–	6594
					–	–	–	488	

14	24 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591	1591	1591	–	1718
					–	–	–	127	
15	25 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479	479	479	–	517
					–	–	–	38	
16	26 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856	11568	11568	–	12493
					–	–	–	925	
17	27 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3870	3870	3870	–	4180
					–	–	–	310	
18	29 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201	5201	5201	–	5617
					–	–	–	416	
19	32 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591	1591	1591	–	1718
					–	–	–	127	

20	33 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856	7712	7712	–	8329
					–	–	–	617	
21	34 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3870	3870	3870	–	4180
					–	–	–	310	
22	36 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201	5201	5201	–	5617
					–	–	–	416	
23	38 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540	1540	1540	–	1663
					–	–	–	123	
24	39 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479	958	958	–	1035
					–	–	–	77	

25	41 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201	5201	5201	–	5617
					–	–	–	416	
26	44 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591	1591	1591	–	1718
					–	–	–	127	
27	45 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	479	3353	3353	–	3621
					–	–	-	268	
28	47 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5201	5201	5201	–	5617
					–	–	–	416	
29	50 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591	1591	1591	–	1718
					–	–	–	127	

30	51 2307-0204-0709								
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479 –	958 –	958 –	– 77	1035
	Раздел 2 Электроустановочные изделия								
31	53 2307-0220-0512								
		Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	55	525 –	28875 –	28875 –	– 2310	31185
32	55 2307-0220-0504								
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.	6	393 –	2358 –	2358 –	– 189	2547

33	56 2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	59	70	4130	4130	–	4460
					–	–	–	330	
34	57 2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм	шт.	83	170	14110	14110	–	15239
					–	–	–	1129	
35	59 5108-0401-0209(сб)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2277У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	124051	124051	–	–	124051
					–	–	124051	–	
36	61 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1028	9252	9252	–	9992
					–	–	–	740	

37	63 2307-0218-1201								
		Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012 ВКИ-211	шт.	8	1134 –	9072 –	9072 –	– 726	9798
38	65 2307-0209-0203	Пускатель магнитный ПМ12-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	1	9473 –	9473 –	9473 –	– 758	10231
	Раздел 3 Проводниковая продукция								
39	71 2306-0144-0503								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,318	177811 –	56544 –	56544 –	– 4524	61068
40	72 2306-0144-0504								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,738	276392 –	203977 –	203977 –	– 16318	220295
41	73 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	432250 –	11239 –	11239 –	– 899	12138
42	74 2306-0144-0901								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	296187 –	9182 –	9182 –	– 735	9917

43	75 2306-0144-0902								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	461872	16627	16627	–	17957
					–	–	–	1330	
44	76 2306-0141-0902								
		Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	169084	7947	7947	–	8583
					–	–	–	636	
45	77 2306-0141-0903								
		Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	215672	11431	11431	–	12345
					–	–	–	914	
46	78 2306-0141-0904								
		Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	325496	12043	12043	–	13006
					–	–	–	963	
47	79 2306-0141-0907								
		Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	940124	9401	9401	–	10153
					–	–	–	752	
	Раздел 4.Дополнительная система уравнивания потенциалов								
48	82 2306-0902-0107								
		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,027	84707	2287	2287	–	2470

					–	–	–	183	
49	84 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип КУУП1101 (прим)	шт.	4	6030	24120	24120	–	26050
					–	–	–	1930	
	Раздел 5 Изделия и материалы								
50	87 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1150	29	33350	33350	–	36018
					–	–	–	2668	
51	88 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	26	41	1066	1066	–	1151
					–	–	–	85	
52	89 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	137	60	8220	8220	–	8878
					–	–	–	658	
	Раздел 7 Молниезащита								
53	97 2404-0207-0714	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	77	1204	92708	92708	–	100125
					–	–	–	7417	
	Итого					1 642 214			

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	679 222
- оборудование, тенге	908 655
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 337
Всего	**1 642 214**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	21 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 190
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	15 300
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	1 688 977
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**1 613 818**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**165 993**
НДС (12 %)	213 577
Итого	**1 993 387**
Скидка (5 %)	99 669
Итого к оплате:	**1 893 718**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 46

за сентябрь месяц 2023 года

на Сети 6 кВ

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство ответвления на промежуточную опору УОП										
			1.1 Стальные конструкции										
1	1	1134-0204-0107	Траверсы стальные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Крепление болтами НР = 76 %	траверса	1	2977	–	2977	–	2116	654	3921	
						861	–	861	–	–	290		

		1.2 Изоляторы.Линейная арматура									
2	4 1133-0208-0102										
		Изоляторы. Установка вручную НР = 80 %	комплект	3	6510,67	629,67	19532	1889	587	14418	36666
					5685,33	322	17056	966	–	2716	
		Раздел 2 Опора анкерная А 10-1									
		2.1 Железобетонные элементы									
3	9 1133-0202-0102										
		Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040
					7619	3933	7619	3933	–	2003	
4	11 1133-0203-0201										
		Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР = 80 %	шт.	2	2661	1436	5322	2872	-	2914	8395
					1225	596	2450	1192	–	659	
		2.2 Стальные конструкции									
		Раздел 3 Установка кабельных муфт КМ1 на отпаечную опору									
		3.2 Изоляторы. Линейная арматура									
5	28 1133-0208-0101										
		Разрядники. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	3	9872,33	4796,33	29617	14389	587	15472	48696
					4880,33	1566,33	14641	4699	–	3607	
6	31 1311-0801-0101										
		Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %	конец	2	188	–	376	–	35	256	683
					170,5	–	341	–	–	51	
		Раздел 4 Установка разъединителя АР-1 на опоре									

	4.2 Изоляторы. Линейная арматура										
7	42 1133-0208-0103										
		Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15928	4327	15928	4327	107	10696	28754
					11494	1876	11494	1876	–	2130	
	Раздел 5 Кабельные изделия, материалы										
8	47 1133-0204-0205										
		Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,004	154250	83500	617	334	11	311	1002
					68000	29250	272	117	–	74	
9	49 1308-0201-0204										
		Кабель , масса 1 м до 6 кг Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20	645,8	336,1	12916	6722	924	5514	19904
					263,5	119,45	5270	2389	–	1474	
10	50 1308-0201-0705										
		Кабель , масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП и ДЭС) НР = 72 %	м кабеля	10	1341,5	855,3	13415	8553	1202	4861	19738
					366	309,2	3660	3092	–	1462	
11	52 1308-0201-2505										
		Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	27127,5	19751,5	54255	39503	112	21228	81522
					7320	7422	14640	14844	–	6039	

12	54 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,6	1823,33	–	6564	–	–	4726	12193
					1823,33	–	6564	–	–	903	
13	55 1101-0205-0502										
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,4	951,67	–	2284	–	–	1644	4242
					951,67	–	2284	–	–	314	
14	56 1101-0104-0102										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	1,2	51,67	51,67	62	62	–	17	85
					–	20	–	24	–	6	
15	57 1101-0104-0110										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1,2	44,17	44,17	53	53	–	15	73
					–	17,5	–	21	–	5	
16	58 1308-0201-0401										
		Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	20	444	356,15	8880	7123	–	3436	13301
					87,85	150,75	1757	3015	–	985	

17	59-2103-0101-0103									
		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,08	28138		2251		2251	–	2431
					–		–		–	180	
	Раздел 6 Заземление опор с разъединителем										
18	60-1133-0209-0101										
		Опоры ВЛ 0,38-10 кВ Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	9	269,67	50,56	2427	455	23	1665	4419
					216,56	14,67	1949	132	–	327	

Итого	313 565
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 300
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 594
- накладные расходы, тенге	97 069
в т.ч. зарплата, тенге	8 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 225
Всего	313 565
Временные здания и сооружения (2,9 %)	9 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 356
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 540
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	333 554

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	318 711
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	32 782
НДС (12 %)	42 179
Итого	393 672
Скидка (5 %)	19 684
Итого к оплате:	373 988

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «TN stroy»
Техналзор-эксперт
Бектаев Г.А.

ТОО "ВОСТОКОБЛПРОЕКТ" Толеуканов О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 47

за сентябрь месяц 2023 года

на Сети 0,4 кВ

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,16	1823,35	–	53169	–	–	38282	98767	
						1823,35	–	53169	–	–	7316		

2	2 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	9,72	51,75	51,75	503	503	–	141	696
					–	20,16	–	196	–	52	
3	3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	9,72	44,34	44,34	431	431	–	120	595
					–	17,18	–	167	–	44	
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,44	951,59	–	18499	–	–	13319	34363
					951,59	–	18499	–	–	2545	
5	5 1308-0201-0901	Кабель , масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	226	342,86	152,22	77487	34402	9999	32063	118314
					146,4	50,65	33086	11446	–	8764	

6	6 1308-0201-0902										
		Кабель , масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	480,58	216,7	19223	8668	1771	8402	29835
					219,6	72,15	8784	2886	–	2210	
7	7 1308-0201-0201										
		Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	126	368,22	160,98	46396	20283	5822	19449	71113
					161,04	53,34	20291	6721	–	5268	
8	8 1308-0201-0202										
		Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	34	397,09	175,24	13501	5958	1570	5754	20795
					175,68	59,38	5973	2019	–	1540	
9	9 1308-0201-0702										
		Кабель , масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП и ДЭС) НР = 72 %	м кабеля	135	759,69	434,49	102558	58656	16232	34912	148468
					204,96	154,21	27670	20819	–	10998	
10	10 1308-0201-0703										
		Кабель , масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании, ТП, ДЭС) НР = 72 %	м кабеля	40	862,75	508,25	34510	20330	4810	11961	50189

					234,25	181,05	9370	7242	–	3718	
11	15 1308-0201-2502										
		Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	27388,75	20012,75	109555	80051	224	42703	164439
					7320	7507,5	29280	30030	–	12181	
12	17 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,159	161691,82	–	25709	–	269	19334	48646
					160000	–	25440	–	–	3603	
13	19 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее Покрытие кирпичом НР = 72 %	м кабеля	160	444	356,16	71040	56986	–	27488	106410
					87,84	150,78	14054	24124	–	7882	
14	20 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,376	28138		10580		10580	–	11426
					–		–		–	846	

Итого	904 056
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	286 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 277
- накладные расходы, тенге	253 928

в т.ч. зарплата, тенге	22 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 967
Всего	904 056
Временные здания и сооружения (2,9 %)	26 218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	12 559
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	18 857
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	961 690
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	918 895
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	94 515
НДС (12 %)	121 609
Итого	1 135 019
Скидка (5 %)	56 751
Итого к оплате:	1 078 268

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ – Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт

ТОО "TN Stroy" Бектаев Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Покрытие
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 48

за сентябрь месяц 2023 года

на Покрытие

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)										
1	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	381	2534,28	32,69	965560	12454	633183	351009	1421895	
						839,69	13,35	319923	5085	–	105326		
			Раздел 2 Плиточное покрытие площадок (тип 2)										

2	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	33,75	11805,1	1098,79	398422	37084	356065	15301	446821
					156,24	263,56	5273	8895	–	33098	
3	12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	78	2534,27	32,68	197673	2549	129628	71860	291096
					839,69	13,35	65496	1041	–	21563	
	Раздел 3 Плиточное покрытие площадок, дорожек (тип 3)										
4	14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	117,7	10011,58	1061,64	1178363	124955	1035019	52003	1328795
					156,24	252,86	18389	29762	–	98429	
5	20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	317	2534,28	32,69	803367	10362	526822	292047	1183047
					839,69	13,35	266183	4231	–	87633	
	Раздел 4 Покрытие из бетонной тактильной плитки (тип 4)										
6	22 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	1,134	11804,23	1097,88	13386	1245	11964	514	15012

					156,08	263,67	177	299	–	1112	
7	28 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	12	2534,33	32,75	30412	393	19943	11055	44784
					839,67	13,33	10076	160	–	3317	
	Раздел 5 Покрытие из бетонной тактильной плитки (тип 5)										
8	30 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150.	м3 материала основания в плотном теле	4,806	11805,04	1098,83	56735	5281	50703	2179	63627
					156,26	263,63	751	1267	–	4713	
9	34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	35	2534,29	32,69	88700	1144	58167	32244	130620
					839,69	13,34	29389	467	–	9676	

Итого	**4 925 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	715 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 821 494
- накладные расходы, тенге	828 212
в т.ч. зарплата, тенге	74 539
- сметная прибыль (8 %), тенге	364 867

Всего	4 925 697
Временные здания и сооружения (2,9 %)	142 845
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	68 425
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	102 739
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 239 706**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	5 006 539
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	514 958
НДС (12 %)	662 580
Итого	**6 184 077**
Скидка (5 %)	309 204
Итого к оплате:	**5 874 873**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Туалет на 2 очка с выгребом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 49

за сентябрь месяц 2023 года

на Туалет на 2 очка

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3 37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	17,4	252,3	238,16	4390	4144	–	963	5781	
						14,14	62,76	246	1092	–	428		

2	2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	56,25	399,61	377,21	22478	21218	–	4933	29604
					22,4	99,41	1260	5592	–	2193	
3	3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,31	5237,4	–	6861	–	–	4940	12745
					5237,4	–	6861	–	–	944	
4	4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	17,4	51,78	51,78	901	901	–	252	1245
					–	20,11	–	350	–	92	
5	5 1101-0104-0110	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	17,4	44,31	44,31	771	771	–	216	1066
					–	17,24	-	300	–	79	

6	6 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	57,56	163,88	163,88	9433	9433	–	2640	13039
					–	63,71	–	3667	–	966	
7	7 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	57,56	71,58	71,58	4120	4120	–	1153	5695
					–	27,83	–	1602	–	422	
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17,4	36,26	36,26	631	631	–	176	872
					–	14,08	–	245	–	65	
9	9 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	52,2	17,91	17,91	935	935	–	262	1293
					–	6,97	–	364	–	96	

10	10 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	26,53	42,4	42,4	1125	1125	–	315	1555
					–	16,47	–	437	–	115	
11	11 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	79,59	18,37	18,37	1462	1462	–	409	2021
					–	7,14	–	568	–	150	
12	12 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	4,88	61,27	61,27	299	299	–	84	414
					–	23,77	–	116	–	31	
13	13 1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,88	46,31	46,31	226	226	–	63	312
					–	18,03	–	88	–	23	
14	14 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4,88	1360,04	–	6637	–	–	4779	12329

					1360,04	–	6537	–	–	913	
15	15 1101-0201-0501										
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,4	171,84	79,2	2990	1378	–	1642	5003
					92,64	38,45	1612	669	–	371	
16	16 1101-0201-0502										
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,53	204,94	94,27	5437	2501	–	2988	9099
					110,67	45,76	2936	1214	–	674	
17	17 1111-0101-0205										
		Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,53	22880,35	3189,85	103648	14450	52726	42076	157382
					8051 21	1830,02	36472	8290	–	11658	
18	18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	29330	1123,33	8799	337	8046	451	9990
					1386,67	266,67	416	80	–	740	
19	19 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом 10 мм НР = 79 %	м2	6,8	845,15	1,18	5747	8	2605	2476	8881
					460,88	–	3134	–	–	658	
20	20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,8	1014,26	30,74	6897	209	4110	2523	10174
					379,12	15,59	2578	106	–	754	

21	21 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	13,6	160,81	5,22	2187	71	2052	93	2462
					4,71	2,57	64	35	–	182	
22	22 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство выгреба и фундамента НР = 91 %	м3	6,6	41644,24	3256,67	274852	21494	192432	62730	364589
					9231,21	1213,33	60926	8008	–	27007	
23	23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,577	251641		145197		145197	–	156813
					–		–		–	11616	
24	24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,4	963,18	30,68	4238	135	2435	1633	6341
					379,09	15,68	1668	69	–	470	
25	25 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	4,4	164,55	3,64	724	16	74	602	1432
					144,09	1,36	634	6	–	106	
26	26 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующ его слоя	4,84	17888,43	1731,4	86580	8380	43787	35826	132198
					7110,12	849,17	34413	4110	–	9792	

27	27 1141-0103-0105										
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	24,22	1048,51	1,16	25395	28	9451	12574	41007
					657,14	–	15916	–	–	3038	
28	28 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	24,22	139,14	2,44	3370	59	1677	1133	4863
					67,46	0,33	1634	8	–	360	
29	29 1108-0101-0304										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	17,07	2257,59	11,42	38537	195	17575	19406	62578
					1216,58	5,86	20767	100	–	4635	
30	30 1110-0103-0201	Перегородки чистые щитовые. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,02	6149,08	118,18	159999	3075	136560	19580	193945
					782,63	53,5	20364	1392	–	14366	
31	31 1110-0102-0602										
		Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25,94	555,86	14,92	14419	387	8601	5065	21043
					209,37	7,59	5431	197	–	1559	
32	32 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (АС4) НР = 118 %	т стальных элементов	0,00151	617880,79	2649,01	933	4	827	123	1140
					67549,67	1324,5	102	2	–	84	

33	33 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 % К=2,000;	м2	3,3	3877,58	111,52	12796	368	7411	4685	18879
					1520,3	56,97	5017	188	–	1398	
34	34 2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами по типу ДС 19-9П СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,3	5999		19797		19797	–	21381
					–		–		–	1584	
35	35 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	500		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
36	36 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1678		3356		3356	–	3624
					–		–		–	268	
37	37 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС100	пара	2	4151		8302		8302	–	8966
					–		–		–	664	
38	38 2109-0404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	2	661		1322		1322	–	1428
					–		–		–	106	
39	39 1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий Установка фрамуги НР = 90 % К=2,000;	м2	0,66	32737,88	121,21	21607	80	19746	1640	25107
					2700	60,61	1782	40	–	1860	
40	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,83	963,86	30,12	800	25	460	308	1197

					379,52	15,66	315	13	–	89	
41	41 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	13,12	148,02	5,26	1942	69	1812	89	2193
					4,65	2,59	61	34	–	162	
42	42 1106-0301-0410										
		Слои подстилающие и набетонки. Армирование (АСЗ) НР = 91 %	т	0,0033	245757,58	1515,15	811	5	756	47	927
					15151,52	606,06	50	2	–	69	
43	43 1111-0101-1203										
		Лаги. Укладка НР = 94 %	м2 пола	4,32	991,9	11,57	4285	50	2530	1627	6385
					394,68	6,02	1705	26	–	473	
44	44 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,32	4042,82	38,66	17465	167	14401	2802	21888
					670,6	19,44	2897	84	–	1621	
45	45 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,0131	94590,86	1087,75	95830	1102	67739	24771	130249
					26640,02	527,1	26989	534	–	9648	
46	46 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР = 90 %	м2 покрытия	8,96	2058,48	41,63	18444	373	14954	2951	23107
					347,88	18,08	3117	162	–	1712	
47	47 1112-0101-0101	Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике Устройство НР = 92 %	м2 кровли	8,96	1647,43	66,18	14761	593	12313	1769	17852
					207,03	7,59	1855	68	–	1322	

48	48 1115-0401-0203	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,34	51,09	0,79	1550	24	196	1074	2834
					43,84	0,43	1330	13	–	210	
49	49 1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные. Огнезащита. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,6039	1036,75	59,91	2697	156	2	2351	5452
					975,08	28,03	2539	73	–	404	
50	50 2204-1003-0402	Краска для огнезащиты деревянных конструкций К=4,700:	кг	12,23833	845		10341		10341	–	11168
					–		–		–	827	
51	51 1114-0101-1301										
		Щиты деревянные. Изготовление НР = 99 %	м2 щитов	1,93	5374,61	65,8	10373	127	9431	863	12135
					422,28	29,53	815	57	–	899	
52	52 2109-0404-1003										
		Ручки-скобы РС100	пара	2	4151		8302		8302	–	8966
					–		–		–	664	
53	53 2109-0404-0201										
		Петля накладная П1	шт.	4	500		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
54	54 1110-0102-0401										
		Вентиляционный короб. Установка. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,117	94581,2	1085,47	11066	127	7822	2861	15041
					26641,03	529,91	3117	62	–	1114	

Итого	1 620 010
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	275 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	843 147

- накладные расходы, тенге	279 944
в т.ч. зарплата, тенге	25 195
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 001
Всего	**1 620 010**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	46 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 790**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 723 284**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**1 646 598**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**169 364**
НДС (12 %)	217 915
Итого	**2 033 878**
Скидка (5 %)	101 694
Итого к оплате:	**1 932 184**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" Руководитель "Отдела строительства коммунальных и сельскохозяйственных объектов"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабдыбек С.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области

Справка № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительное соглашение: номер	Дополнительное соглашение: дата	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		49/03/22	28.03.2022	3	01.03.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	451 765 299,00	18 350 498,21							2 202 059,79	20 552 558
Аванс 30%	18 901 624,50									6 165 767
ИТОГО К ОПЛАТЕ	432 863 674,50	12 845 348,75							1 541 441,85	14 386 791

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Руководитель _____ Нурашев

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Заместитиель директора _____ Мульчанов

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство дома культуры совмещенного со спортивным залом в селе Каркара Кегенского района Алматинской области
за декабрь месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	ДК. Общестроительные работы	50	10 478 595,00	1 122 706,61
2	Отопление	51	1 024 106,00	109 725,64
3	Вентиляция	52	2 366 815,00	253 587,32
4	Электрооборудование	53	1 002 056,00	107 363,14
5	Покрытие	54	5 680 986,00	608 677,07
	ВСЕГО:		20 552 558,00	2 202 059,79

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 50
за декабрь месяц 2023 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8 Проемы										
			8.1 Двери										
1	265	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 % К=2,000;	м2	6,3	1656,51	35,08	10436	221	3376	6242	18012	
						1085,56	15,4	6839	97	–	1334		

2	267 1110-0501-0801									
		Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	10,79	2320,3	39,2	25036	423	8491	14671	42884
					1494,16	16,59	16122	179	–	3177	
3	270 1109-0403-0403										
		Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=5,000;	м2	15,75	2864,44	53,08	45115	836	6724	26168	76986
					2384,44	23,43	37555	369	–	5703	
4	272 1109-0403-0401										
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	3,6	3147,5	50,28	11331	181	1923	6422	19173
					2563,06	22,22	9227	80	–	1420	
5	274 1110-0501-0201										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,1	2244,29	185,24	4713	389	2050	2220	7488
					1082,86	91,9	2274	193	–	555	
6	276 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,18	2864,45	53,12	34889	647	5200	20236	59535
					2384,4	23,48	29042	286	–	4410	

7	278 1109-0403-0401										
		Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=6,000;	м2	10,8	3147,41	50,28	33992	543	5768	19264	57516
					2563,06	22,04	27681	238	–	4260	
8	280 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,8	2864,58	53,33	13750	256	2049	7974	23462
					2384,38	23,33	11445	112	–	1738	
	8.2 Окна										
9	308 1110-0501-0401										
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	53,9	1227,59	5,21	66167	281	51883	12732	85211
					259,8	2,67	14003	144	–	6312	
	Раздел 11 Внутренняя отделка										
	11.2 1-ый этаж										
10	468 1115-0206-0206										
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	176,4	1298,31	7,7	229022	1359	73337	123833	381083
					874,86	2,64	154326	465	–	28228	
11	474 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1112,4	1011,73	7,7	1125444	8568	278655	672923	1942236
					753,52	2,64	838221	2933	–	143869	

12	479 1115-0212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм (Caparol Capadecor-Putz) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	507,1	2194,03	7,38	1112592	3744	863913	197464	1414860
					483,01	3,74	244935	1895	–	104804	
	11.3 2-ой этаж										
13	480 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	293,8	1298,31	7,7	381443	2263	122146	206246	634704
					874,86	2,63	257034	774	–	47015	
14	483 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	715	1011,73	7,7	723385	5507	179107	432525	1248383
					753,53	2,64	538771	1885	–	92473	
15	488 1115-0212-0205	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм (Caparol Capadecor-Putz) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	100	2194,02	7,38	219402	738	170363	38940	279009
					483,01	3,74	48301	374	–	20667	
	11.4 Утепление тамбура (АР-6)										
16	492 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,51	3535,28	36,51	245737	2538	133686	88610	361095
					1575,5	17,98	109513	1250	–	26748	

Раздел 12 Наружная отделка

17	500 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	550	763,61	2	419983	1102	120506	278013	753836
					542,5	1,03	298375	564	–	55840	
	Раздел 13 Разные работы										
	13.1 Отмостка										
18	501 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,125;	м3	15,5	32169,74	1126	498631	17453	459709	23281	563665
					1385,1	265,42	21469	4114	–	41753	
	13.2 Световой приямок (2 шт)										
19	517 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	6	846,5	22	5079	132	455	4181	10001
					748,67	8,83	4492	53	–	741	
20	518 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000;	м2	6,9	2591		17878		17878	–	19308
					–		–		–	1430	
	13.5 Крыльцо №1										
21	559 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,08	982,84	105,15	4010	429	2564	1042	5456
					249,26	28,43	1017	116	–	404	

22	560 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	61,2	27,53	1,55	1685	95	1533	77	1903
					0,93	0,44	57	27	–	141	
23	561 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01652	284261,5	1452,78	4696	24	4423	237	5328
					15072,64	665,86	249	11	–	395	
24	562 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	100 м2 изолируемой поверхности	4,08	346,32	12,75	1413	52	1000	345	1899
					88,48	3,43	361	14	–	141	
25	563 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,150;	м3 изоляции	0,612	16511,44	1763,07	10105	1079	–	7269	18764
					14748,37	879,08	9026	538	–	1390	
26	565 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4,08	189,95	7,11	775	29	–	578	1461
					182,84	3,68	746	15	–	108	
27	569 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	11	7068,64	102,82	77755	1131	53111	21939	107670
					2137,55	30,36	23513	334	–	7976	

28	572 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	11	497,09	7,18	5468	79	3377	1560	7590
					182,91	3,64	2012	40	–	562	
29	574 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,7	3190	14,26	14993	67	9325	5170	21776
					1191,7	4,04	5601	19	–	1613	
	13.6 Крыльцо №2										
30	608 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	4,08	982,84	105,15	4010	429	2564	1042	5456
					249,26	28,43	1017	116	–	404	
31	609 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	61,2	27,53	1,55	1685	95	1533	77	1903
					0,93	0,44	57	27	–	141	
32	610 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01652	284261,5	1452,78	4696	24	4423	237	5328
					15072,64	665,86	249	11	–	395	
33	611 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	4,08	346,32	12,75	1413	52	1000	345	1899
					88,48	3,43	361	14	–	141	

34	612 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,150;	м3 изоляции	0,612	16511,44	1763,07	10105	1079	–	7269	18764
					14748,37	879,08	9026	538	–	1390	
35	614 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4,08	189,95	7,11	775	29	–	578	1461
					182,84	3,68	746	15	–	108	
36	618 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	11	7068,64	102,82	77755	1131	53111	21939	107670
					2137,55	30,36	23513	334	–	7976	
37	621 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	11	497,09	7,18	5468	79	3377	1560	7590
					182,91	3,64	2012	40	–	562	
38	623 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,7	3190	14,26	14993	67	9325	5170	21776
					1191,7	4,04	5601	19	–	1613	
	13.7 Крыльцо №3										
39	652 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,2	846,52	22,14	9481	248	848	7804	18668
					748,66	8,75	8385	98	–	1383	
40	654 1112-0101-0706	Крыльцо. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	5,2	6178,27	102,88	32127	535	21972	8996	44413
					1850	30,38	9620	158	–	3290	

		13.8 Вход в подвал №1									
41	678 1112-0101-0706	Вход. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	11	6178,09	102,82	67959	1131	46478	19029	93947
					1850	30,36	20350	334	–	6959	
42	679 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0187	927914,44	1390,37	17352	26	12342	4546	23650
					266524,06	641,71	4984	12	–	1752	
43	680 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0018	1740000	3888,89	3132	7	2250	869	4321
					486111,11	1666,67	875	3	–	320	
		13.9 Вход в подвал №2									
44	706 1112-0101-0706	Вход. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	13	6178,15	102,77	80316	1336	54930	22489	111029
					1850	30,38	24050	395	–	8224	
45	707 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0221	927873,3	1357,47	20506	30	14586	5373	27949
					266515,84	633,48	5890	14	–	2070	
46	708 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0018	1740000	3888,89	3132	7	2250	869	4321
					486111,11	1666,67	875	3	–	320	
		13.10 Входная группа									
47	743 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	43	846,49	22,14	36399	952	3255	29962	71670
					748,65	8,72	32192	375	–	5309	
48	750 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0344	927906,98	1395,35	31920	48	22704	8363	43506
					266511,63	639,53	9168	22	–	3223	

Итого **8 785 615**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 871 178

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 647
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 839 500
- накладные расходы, тенге	2 366 679
в т.ч. зарплата, тенге	213 002
- сметная прибыль (8 %), тенге	650 787
Всего	**8 785 615**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	254 783
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	122 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**183 249**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 345 692**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**8 929 809**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**918 495**
НДС (12 %)	1 181 796
Итого	**11 030 100**
Скидка (5 %)	551 505
Итого к оплате:	**10 478 595**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 51

за декабрь месяц 2023 года

на Отопление

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	91,673	765,31	16,8	70158	1540	–	67795	148989	
						748,51	6,12	68618	561	–	11036		
2	3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	45	524,84	0,6	23618	27	766	22382	49680	
						507,22	0,31	22825	14	–	3680		
3	6	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 98 %	кВт	2	9077,5	79,5	18155	159	15627	2401	22200	
						1184,5	40,5	2369	81	–	1644		

4	9 1116-0601-0101	Клапаны балансировочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	13	2164,46	97,62	28138	1269	375	26156	58638
					2038	15,08	26494	196	–	4344	
5	12 1116-0601-0102	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2194	127	4388	254	58	4053	9116
					2038	30	4076	60	–	675	
6	18 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	48	490,08	–	23524	–	14162	9175	35315
					195,04	–	9362	–	–	2616	
7	27 1116-0601-0102	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2194	127,25	8776	509	115	8108	18235
					2038	30,25	8152	121	–	1351	
8	30 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	8	2540,75	–	20326	–	17569	2702	24870
					344,63	–	2757	–	–	1842	
9	31 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1626,13	103,75	13009	830	5386	4144	18525
					849,13	0,13	6793	1	–	1372	
10	32 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	20528	226,5	41056	453	19914	20418	66392
					10344,5	73	20689	146	–	4918	

11	33 1116-0401-0203										
		Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	3577,33	50,67	21464	304	15107	6045	29710
					1008,83	19,17	6053	115	–	2201	
12	35 1115-0403-1004										
		Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,9	970,09	1,09	43557	49	5859	30140	79593
					838,51	0,58	37649	26	–	5896	
13	36 1126-0101-1002										
		Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	4	40450,5	1195	161802	4780	44450	87379	269115
					28143	600,25	112572	2401	–	19934	
	Раздел 3 Теплоснабжение АО1										
14	45 1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	11095	824	11095	824	716	9596	22346
					9555	237	9555	237	–	1655	
15	49 1311-0201-0101										
		Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1566,5	–	3133	–	–	2350	5922
					1566,5	–	3133	–	–	439	

Итого	**858 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	341 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 959
- материалы, изделия и конструкции, тенге	140 104
- накладные расходы, тенге	302 844

в т.ч. зарплата, тенге	27 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 603
Всего	**858 646**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	24 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 928
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 910**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**913 384**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**872 739**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**89 767**
НДС (12 %)	115 501
Итого	**1 078 007**
Скидка (5 %)	53 900
Итого к оплате:	**1 024 106**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 52

за декабрь месяц 2023 года

на Вентиляция

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Вентиляция											
		1.1 П1											
1	8	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	30,4	5657,17	44,05	171978	1339	121026	49169	238839	
						1632,01	18,39	49613	559	–	17692		
2	9	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	51,48	5239,22	41,06	269715	2114	204383	62817	359135	

					1228,01	17,11	63218	881	–	26603	
3	12 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	6,5	1999,08	123,08	12994	800	6262	4819	19238
					912,62	62,92	5932	409	–	1425	
	1.2 В1										
4	21 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26,05	5361,34	44,07	139663	1148	89381	48621	203347
					1886,14	18,39	49134	479	–	15063	
5	22 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	8	1999,25	123,13	15994	985	7708	5932	23680
					912,63	63	7301	504	–	1754	
	1.3 В2										
6	29 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5361,34	44,02	60047	493	38429	20904	87427
					1886,16	18,39	21125	206	–	6476	
7	30 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,52	5657,13	44,03	189627	1476	133447	54214	263348
					1631,98	18,38	54704	616	–	19507	

8	31 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	21,6	5239,21	41,06	113167	887	85755	26356	150685
					1228,01	17,08	26525	369	–	11162	
9	32 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	73	1999,14	123,07	145937	8984	70333	54123	216065
					912,6	62,95	66620	4595	–	16005	
	1.4 В3										
10	40 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,15	5361,28	44,04	54417	447	34826	18943	79229
					1886,11	18,33	19144	186	–	5869	
11	41 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	1999	123	3998	246	1927	1483	5919
					912,5	63	1825	126	–	438	
	1.5 В4										
12	46 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5363,75	45	4291	36	2746	1494	6248
					1886,25	18,75	1509	15	–	463	

13	47 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	0,5	2000	124	1000	62	482	370	1480
					912	62	456	31	–	110	
	1.6 В5										
14	54 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	23,8	5361,39	44,08	127601	1049	81661	44421	185784
					1886,18	18,36	44891	437	–	13762	
15	55 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	2000	123,33	3000	185	1446	1112	4441
					912,67	62,67	1369	94	–	329	
	1.7 ВЕ1-ВЕ4										
16	61 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5361	44	10722	88	6862	3733	15611
					1886	18,5	3772	37	–	1156	
17	62 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	4619,5	21,5	9239	43	597	8442	19095
					4299,5	7,5	8599	15	–	1414	
18	64 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2	5361	44	10722	88	6862	3733	15611

					1886	18,5	3772	37	–	1156	
19	65 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,71	5268,37	41,19	24814	194	16933	7591	34997
					1632,06	12,53	7687	59	–	2592	
20	66 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	2	1999	123	3998	246	1927	1483	5919
					912,5	63	1825	126	–	438	
	Раздел 2 Теплоснабжение калорифера П1										
21	71 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	1599,82	41	17598	451	8065	9072	28804
					825,64	15,91	9082	175	–	2134	
22	72 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,2	1530	18,33	1836	22	1292	520	2544
					435	7,5	522	9	–	188	
23	75 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1566,5	–	3133	–	–	2350	5922
					1566,5	–	3133	–	–	439	
24	82 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	11	658,45	71,55	7243	787	2926	2989	11051
					320,91	36,64	3530	403	–	819	
	Итого						**1 984 419**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	455 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	925 276
- накладные расходы, тенге	434 691
в т.ч. зарплата, тенге	39 122
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 994
Всего	**1 984 419**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	57 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	27 567
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 391**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 110 925**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**2 016 989**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**207 462**
НДС (12 %)	266 934
Итого	**2 491 385**
Скидка (5 %)	124 569
Итого к оплате:	**2 366 815**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры (п.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 53

за декабрь месяц 2023 года

на Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Проводниковая продукция										
1	66	1308-0206-2202	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	318	106,32	1,68	33809	534	6220	19642	57727	
						85,08	0,71	27055	226	–	4276		

2	67 1308-0206-2203	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	831	124,82	3,36	103722	2792	18445	60240	177079
					99,26	1,42	82485	1182	–	13117	
3	68 1308-0206-2204	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	175,36	6,72	17536	672	2684	10414	30186
					141,8	2,84	14180	284	–	2236	
4	69 1308-0206-2205	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	37	226,89	11,76	8395	435	1139	5044	14514
					184,35	4,97	6821	184	–	1075	
5	70 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный . Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	10	893,5	26,8	8935	268	2428	4556	14570
					623,9	8,9	6239	89	–	1079	

Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов

6	80 1308-0206-2202	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	9	106,33	1,67	957	15	176	557	1635
					85,11	0,78	766	7	–	121	
7	81 1308-0206-2209	Провод, кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	18	45,44	0,83	818	15	293	372	1285
					28,33	0,39	510	7	–	95	

Раздел 5 Изделия и материалы

8	85 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	1176	231,8	9,39	272597	11037	28100	171403	479520
					198,52	3,91	233460	4600	–	35520	
9	86 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	137	263,19	11,95	36057	1637	3337	22871	63642
					226,88	4,98	31083	682	–	4714	

Итого	**840 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 822
- накладные расходы, тенге	295 099

в т.ч. зарплата, тенге	26 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 233
Всего	**840 158**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	24 365
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	11 671
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 524**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**893 718**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**853 948**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**87 835**
НДС (12 %)	113 014
Итого	**1 054 796**
Скидка (5 %)	52 740
Итого к оплате:	**1 002 056**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

4-19к
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство Дома культуры, совмещенного со спортивным залом, в селе Каркара Кегенского района
(наименование, адрес)

Объект : Покрытие
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49/03/22 от 28.03.2022 года и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 54

за декабрь месяц 2023 года

на Покрытие

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)										
1	5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	968	2090,82	128,84	2023911	124721	1851574	86711	2279472	
						49,19	33,75	47616	32672	–	168850		
			Раздел 2 Плиточное покрытие площадок (тип 2)										
2	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,020;	м3	4,5	30900	1126,22	139050	5068	127749	6759	157474	
						1385,11	265,56	6233	1195	–	11665		

3	10 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	225	566 514,79	39,31 16,78	127349 115828	8845 3775	2676 –	129171 20522	277042
	Раздел 3 Плиточное покрытие площадок, дорожек (тип 3)										
4	15 1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	1177	427,17 19,98	299,15 84,37	502783 23521	352105 99309	127157 –	132656 50835	686274
5	18 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	1177	471,68 428,24	39,44 16,92	555168 504043	46421 19917	4704 –	565877 89684	1210729
	Раздел 4 Покрытие из бетонной тактильной плитки (тип 4)										
6	23 1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	11,34	427,16 20,02	299,12 84,3	4844 227	3392 956	1225 --	1278 490	6612
7	26 1127-0701-0302	Покрытия бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	11,34	471,6 428,22	39,42 16,93	5348 4856	447 192	45 –	5452 864	11664
	Раздел 5 Покрытие из бетонной тактильной плитки (тип 5)										
8	31 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,090;	м3	2,8836	30899,57 1385,07	1126,02 265,29	89102 3994	3247 765	81861 –	4331 7475	100908
9	32 1127-0701-0302	Покрытия бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	32,04	471,69 428,25	39,45 16,95	15113 13721	1264 543	128 –	15405 2441	32959

Итого	**4 763 134**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	720 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	545 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 197 119
- накладные расходы, тенге	947 640
в т.ч. зарплата, тенге	85 288
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 826
Всего	**4 763 134**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	138 131
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	66 167
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**99 349**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 066 781**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050) - 91%	**4 841 309**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 9%	**497 963**
НДС (12 %)	640 713
Итого	**5 979 985**
Скидка (5 %)	298 999
Итого к оплате:	**5 680 986**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "TN Stroy" Бектаев Г.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Востокоблпроект" Толеуканов О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)