Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, Проспект Абилкайырхана, 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **061240003738**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010740004475

Договор (контракт) Договор №127 от 12.12.2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000005	**29.05.2017**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Карагалинского района, Актюбинской области			услуга	1	47 843 528,00	47 843 528,00	5 126 092,29
				Итого	1	x	47 843 528,00	5 126 092,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К с.ЖОСАЛЫ - КЕМПЕРСАЙ КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №127от12.12.2016 года

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименовани е	код
		№127	12.12.2016 год				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2017 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2017г.		
Всего по стройке	**108778328**		**37374497**	**95219125**		**1904383**	**11654820**	**108778328**
в том числе (за май)		**47843528**	**16375820**	**41879839**		**837597**	**5126092**	**47843528**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

_____ Қаржаубай Ыбрайымұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актюбспецстроймонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К с.ЖОСАЛЫ - КЕМПЕРСАЙ КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
наименование, адрес

Объект **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**

Договор подряда номер **127**
дата **12.12.2016г.**

Номер документа	Дата составления
	29.05.2017

Отчетный период	
с	по
01.05.2017	31.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин: Всего / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов: Всего / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин: Всего / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов: Всего / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10011,16	38,59	36,49	0	386367	365343	0	109608	0,01	146
				м3	2,1	9,19	0	21023	91975	0	97	0,03	319
2	2	E0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	309,6	912,6	0	0	282541	0	0	319271	4,78	1479
				м3	912,6	0	0	282541	0	0	113	0	0
3	3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3796	21,55	4,52	0	81789	17143	0	62707	0,11	410
				м3	17,03	0	0	64646	0	0	97	0	0
4	4	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1846	1824,2	152,52	1518	3367473	281552	2802228	505950	1,02	1883
				м3	153,68	57,15	0	283693	105499	0	130	0,28	515
5	5	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	485	466		466	226010		226010			
				м									
6	6	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 аварийный запас	1,5	466		466	699		699			
				м									
7	7	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	4,9	147352,61	97234,98	167,63	722028	476451	821	454733	296	1450
				км	49950	21436,6	0	244755	105039	0	130	91,71	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	3350	78,92	0	9,17	264382	0	30720	299088	0,33	1105 1116
				м	69,75	0	0	233663	0	0	128	0	0
9	9	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	11,644	2599		2599	30263		30263			
				1000м									
10	10	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	11427,5	5,94		5,94	67835		67835			
11	11	ОО"Жанар"г.Саратов	Задвижка 31С41НЖ диам.300 мм	2	66315,02			132630					
				м									
			Отпускная цена		66315			132630					
			Сметная стоимость оборудования					*132630*					
12	12	ОО"Жанар"г.Саратов	Задвижка 31С41НЖ диам.200 мм	1	22302,89			22303					
				м									
			Отпускная цена		22303			22303					
			Сметная стоимость оборудования					*22303*					
13	13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800	11800		11800			
				шт									
14	14	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		10400	20800		20800			
				шт									
15	15	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880		6880	6880		6880			
				шт									
16	16	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	6	1610		1610	9660		9660			
				шт									
17	17	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм	2	1570		1570	3140		3140			
				шт									
18	18	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	1	750		750	750		750			
				шт									
19	19	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408	408		408			
				шт									
20	20	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330		330	330		330			
				шт									
21	21	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	50	4120		4120	206000		206000			
				шт									
22	22	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1	321		321	321		321			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	ГК"Русское снабжение"г.Новгород	Отвод 1ГО.15град.325.10.к48 ГОСТ 249509-81(из трубы 325х10 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С)	1	63972,74		63972,74	63973		63973			
				м									
24	24	ГК"Русское снабжение"г.Новгород	Отвод 1ГО.3град.325.10.к48 ГОСТ 249509-81(из трубы 325х10 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С)	2	51686,59		51686,59	103373		103373			
				м									
25	25	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	4	11900		11900	47600		47600			
				компл									
26	26	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2	6710		6710	13420		13420			
				компл									
27	27	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350		2350	4700		4700			
				компл									
28	28	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980		1980	7920		7920			
				компл									
29	29	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360		1360	2720		2720			
				компл									
30	30	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,021	154700		154700	3249		3249			
				т									
31	31	СООО"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 250/219	6	7089,62		7089,62	42538		42538			
				шт									
32	32	С"ТОРГОВЫЙ дом СТЗ"Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 90/89	1	1415,58		1415,58	1416		1416			
				шт									
33	33	С130804-3078 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x90x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6315		6315	6315		6315			
				шт.									
34	34	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,84	38,62	37,22	0	303	292	0	96	0,01	0
				м3	1,4	11,27	0	11	88	0	97	0,04	0
35	35	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8	912,6	0	0	730	0	0	825	4,78	4
				м3	912,6	0	0	730	0	0	113	0	0
			Итого по разделу: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					6142664					
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД АВТОДОРОГОЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДЪЕЗДНЫМ ПУТЕМ от ПК 12+50 до ПК13+50										
36	36	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	72,6	23,36	22,08	0	1696	1603	0	482	0,01	1
				м3	1,28	5,56	0	93	404	0	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 мРазработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 2 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,24	353,7	0	0	792	0	0	895	2,27	5
				м3	353,7	0	0	792	0	0	113	0	0
38	38	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,84	6,48	6,48	0	485	485	0	153	0	0
				м3	0	2,1	0	0	157	0	97	0,01	1
39	39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,84	21,55	4,52	0	1613	338	0	1236	0,11	8
				м3	17,03	0	0	1275	0	0	97	0	0
40	40	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	241,78	38,59	36,49	0	9331	8823	0	2647	0,01	4
				м3	2,1	9,19	0	508	2221	0	97	0,03	8
41	41	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,4	912,6	0	0	6753	0	0	7631	4,78	35
				м3	912,6	0	0	6753	0	0	113	0	0
42	42	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	231,69	7,57	7,57	0	1755	1755	0	553	0	0
				м3	0	2,46	0	0	570	0	97	0,01	2
43	43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231,69	21,55	4,52	0	4992	1046	0	3827	0,11	25
				м3	17,03	0	0	3946	0	0	97	0	0
44	44	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,5	23,36	22,08	0	502	475	0	143	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	28	120	0	97	0,02	0
45	45	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 2 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7	353,7	0	0	248	0	0	280	2,27	2
				м3	353,7	0	0	248	0	0	113	0	0
46	46	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,2	6,48	6,48	0	144	144	0	45	0	0
				м3	0	2,1	0	0	47	0	97	0,01	0
47	47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,2	21,55	4,52	0	478	100	0	367	0,11	2
				м3	17,03	0	0	378	0	0	97	0	0
48	48	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,27	38,59	36,49	0	744	703	0	211	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	40	177	0	97	0,03	1
49	49	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	912,6	0	0	548	0	0	619	4,78	3
				м3	912,6	0	0	548	0	0	113	0	0
50	50	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	11,1	190,58	0	0	2115	0	0	2390	1,38	15
				м3	190,58	0	0	2115	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	7,3	7,57	7,57	0	55	55	0	17	0	0
				м3	0	2,46	0	0	18	0	97	0,01	0
52	52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,3	21,55	4,52	0	157	33	0	121	0,11	1
				м3	17,03	0	0	124	0	0	97	0	0
53	53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,49	1824,2	152,52	1518	31905	2668	26550	4794	1,02	18
				м3	153,68	57,15	0	2688	1000	0	130	0,28	5
54	54	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	45	5654,31	3837,89	495,67	254444	172705	22305	117248	8,41	378
				м	1320,75	850,51	0	59434	38273	0	120	3,06	138
55	55	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560Х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 для футляра	45	17963		17963	808335		808335			
				м									
56	56	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	45	313,94	0,42	157,14	14127	19	7071	9158	0,9	40
				м	156,38	0,16	0	7037	7	0	130	0	0
57	57	Е0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.500 мм	2	4146,95	6,95	3546	8294	14	7092	1526	3,56	7
				1сальник	594	2,25	0	1188	5	0	128	0,01	0
58	58	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,106	147352,61	97234,98	167,63	15619	10307	18	9837	296	31
				км	49950	21436,6	0	5295	2272	0	130	91,71	10
59	59	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	106	3546		3546	375876		375876			
				м									
60	60	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	3546		3546	3546		3546			
				м									
61	61	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	106	78,92	0	9,17	8366	0	972	9464	0,33	35
				м	69,75	0	0	7394	0	0	128	0	0
62	62	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	108	22,2	3,1	0	2398	335	0	2011	0,11	12
				м	19,1	0,5	0	2063	54	0	95	0	0
63	63	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,108	2599		2599	281		281			
				1000м									
64	64	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,106	6469,41	5158,75	0	686	547	0	287	21	2
				км	1310,66	724,68	0	139	77	0	133	4,2	0
65	65	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	106	5,94		5,94	629		629			
66	66	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	41,4	995,08	76,33	837,75	41196	3160	34683	5222	0,54	22
				м2	81	24,12	0	3353	999	0	120	0,11	5
67	67	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1945,17	290,34	1168,83	1945	290	1169	775	2,74	3
				шт	486	110,25	0	486	110	0	130	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	19	109,1	14,7	13,4	2073	279	255	1424	0,4	8
				стык	81	2,25	0	1539	43	0	90	0,01	0
69	69	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	26	327,5	40,8	43,7	8515	1061	1136	5739	1	26
				стык	243	2,25	0	6318	59	0	90	0,01	0
70	70	Ц3924-20	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 8 мм	12	434,5	55,6	54,9	5214	667	659	3548	2	24
				стык	324	4,5	0	3888	54	0	90	0,03	0
71	71	Ц3924-38	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 8 мм	1	784,6	101	98,6	785	101	99	533	3	3
				стык	585	6,75	0	585	7	0	90	0,04	0
72	72	Е0122-9-5	Прокладка футляров из стальных труб диам. 150 мм (1 шт L=1м)	0,001	160329,25	60626,12	17128,13	160	61	17	137	442	0
				км	82575	22902,75	0	83	23	0	130	111,85	0
73	73	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	950		950	950		950			
				м									
74	74	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	1	244,98	0,28	97,77	245	0	98	191	0,84	1
				м	146,93	0,11	0	147	0	0	130	0	0
75	75	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	510177,59	59923,71	440151,38	510	60	440	43	55	0
				км	10102,5	22637,25	0	10	23	0	130	110,56	0
76	76	С11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	0,62	123		123	76		76			
				м2									
77	77	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	1	2017,57	1,57	1622,25	2018	2	1622	504	2,36	2
				1сальник	393,75	0	0	394	0	0	128	0	0
78	78	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
79	79	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13	300,57	225,64	5,4	3907	2933	70	2172	0,41	5
				шт	69,53	58,98	0	904	767	0	130	0,23	3
80	80	С Группа компаний "Армагаз"	Патрубок-Накладка 560-63	2	10472,53		10472,53	20945		20945			
				шт									
81	81	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	335		335	1005		1005			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
83	83	С"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 225/219	2	6730,18		6730,18	13460		13460			
				шт									
84	84	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 63/50	1	643,19		643,19	643		643			
				шт									
85	85	СООО"АИР-ГАЗ"	Отвод полиэтиленовый 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 250	2	2492,27		2492,27	4985		4985			
				шт.									
86	86	С130804-3691 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	514		514	514		514			
				шт.									
87	87	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0067	154700		154700	1040		1040			
				т									
88	88	С11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,0024	561700		561700	1348		1348			
				т									
89	89	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
90	90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									
91	91	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
92	92	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
93	93	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
94	94	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
95	95	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
96	96	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
97	97	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
98	98	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									
99	99	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
100	100	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	9	20,27	0	0	182	0	0	206	0,13	1
				м2	20,27	0	0	182	0	0	113	0	0
101	101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	21,55	4,52	0	4	1	0	3	0,11	0
				м3	17,03	0	0	3	0	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	102	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	422,52	33,28	384,24	3803	300	3458	197	0,03	0
				м2	5	11,49	0	45	103	0	133	0,04	0
103	103	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	7950,37	66,01	7688,61	7155	59	6920	209	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	176	22	0	105	0,12	0
104	104	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	372,38	2541	996	372	2012	7,17	7
				шт	1172,25	375,75	0	1172	376	0	130	1,84	2
105	105	ОО"Жанар"г.Саратов	Задвижка 31С41НЖ диам.300 мм	1	66315,02			66315					
				м									
			Отпускная цена		66315			66315					
			Сметная стоимость оборудования					*66315*					
106	106	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	82,13	1418	205	164	1375	2,45	5
				фланец	524,25	4,5	0	1049	9	0	130	0,02	0
107	107	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	1877		1877	3754		3754			
				шт.									
108	108	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1907	121294,13	49389,75	9129,38	23131	9419	1741	20188	312,7	60
				т	62775	18657	0	11971	3558	0	130	91,12	17
109	109	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок из трубы 325 мм длиной 250 мм (3 шт)	0,75	1623		1623	1217		1217			
				м									
110	110	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	2	4120		4120	8240		8240			
				шт									
111	111	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	2	1610		1610	3220		3220			
				шт									
112	112	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, переходников	4	300,57	225,64	5,4	1202	903	22	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	278	236	0	130	0,23	1
113	113	СООО "АИР-ГАЗ"	Переходник d355/DN325	2	19501,05		19501,05	39002		39002			
114	114	С130804-3701 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7833		7833	15666		15666			
				шт.									
115	115	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
116	116	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1,8	313,94	0,42	157,14	565	1	283	366	0,9	2
				м	156,38	0,16	0	281	0	0	130	0	0
117	117	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	2	4618,68	559,8	2738,13	9237	1120	5476	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	0	2642	19	0	130	0,02	0
118	118	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм для футляра	2	4203		4203	8406		8406			
				м									
119	119	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,0452	23199,51	10777,33	5987,18	1049	487	271	360	35,3	2