Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ Август__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	11.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37 364 132	33 360 832	33 360 832	33 360 832					4 003 300	37 364 133
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		33 360 832	33 360 832	33 360 832					4 003 300	37 364 133
Акт № 1		33 360 832	33 360 832	33 360 832					4 003 300	37 364 133

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор Жумашев Б.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Optimum Energy" БИН:170340028787

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Коктауская средняя школа "

(наименование)

Договор субподряда № 02 от 11.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		**5871**	**269,78**	**0**	**1583870**	**0**	**0**	**1330450**	**3147466**
				м2		**269,78**	**0**	**1583870**	**0**		**233146**	
2	5	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		**57**	**2590,13**	**139,66**	**147638**	**7961**	**0**	**103316**	**271030**
				шт.		**2450,48**	**66,98**	**139677**	**3818**		**20076**	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	5,985							
3	6	**Е11-060101-0101 К=0,7**	**Подготовка бетонная. Демонтаж**		**14,5**	**1869,6**	**912,02**	**27109**	**13225**	**0**	**15460**	**45975**
				м3		**957,58**	**214,11**	**13885**	**3105**		**3406**	
	6.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		17107						
4	7	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**		**135**	**891**		**120285**				**129908**
				т							**9623**	
5	8	**С3412-101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		**135**	**40**		**5400**				**5832**
				т·км							**432**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**6196139**
			Раздел: 2. Монтажные работы									
6	9	**У87-200202-0602 0**	**Облицовочные работы керамической плиткой. типа "кабанчик" цоколя на цементном растворе**		**0,9**	**1736442,6**	**15580,2**	**1562798**	**14022**	**727694**	**682531**	**2424955**
				100 м2		**912313,4**	**4918,55**	**821082**	**4427**		**179626**	

	9.1	21-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4.0 ГОСТ 30547-97	м2	112,7952							
	9.2	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,45							
7	10	**Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**2397,8**	**1083,46**	**15,38**	**2597923**	**36868**	**0**	**1959626**	**4922153**
	10.1	261-105-0134	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м3	246,9734	**1068,09**	**7,26**	**2561055**	**17400**		**364604**	
8	11	**С1234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**239,78**	**33894**		**8127103**		**8127103**		**8777271**
8	12	**С1252-207-0708**	**Кронштейн типа CS 1500**	**шт.**	**527**	**2621**		**1381267**		**1381267**	**650168**	**1491768**
10	13	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,34344**	**438170**		**150485**		**150485**	**110501**	**162524**
11	14	**С1224-105-0114**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**954**	**816**		**778464**		**778464**	**12039**	**840741**
12	15	**Е11-070512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**2131,9**	**68,77**	**51166**	**1651**	**11194**	**62277**	**104590**
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,792	**1596,71**	**16,19**	**38321**	**389**		**45677**	
	15.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	24	14134				11194,13	**7747**	
13	16	**С1261-107-0605**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**982**	**724**		**710968**		**710968**		**767845**
14	17	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**513,4**	**851,25**	**50,15**	**437031**	**25748**	**164226**	**56877**	**726330**
	17.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,9036	**481,22**	**6,76**	**247057**	**3472**		**235497**	
	17.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,2926	137499				124241,9	**53802**	
15	18	**Е11-120101-1701 К=3**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**513,4**	**2067,35**	**381,65**	**1061378**	**195939**	**422985**	**453433**	**1635996**
	18.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,1301	**861,81**	**98,19**	**442453**	**50409**		**121185**	
	18.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	23,5651	1907				89877,14		
16	19	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**513,4**	**83,22**	**9,41**	**42727**	**4830**	**35152**	**3721**	**50164**
	19.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,6183	13426	**5,35**	**2,53**	**2745**	**1299**	**3716**	
										35153,83		
			ИТОГО:					**24635757**	**384563**	**13103082,16**	**6718936**	**31700867**
			В том числе :					**8506931**	**135632**		**2839929**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**31 700 867**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**		**380 410**			**32 081 277**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания				**2,2%**		**705 788**			**32 787 066**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**655 741**			**33 442 807**
			Итого сметная стоимость									

			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100% К=1,0500514				**1,0500514**					**35 116 666**
			Итого по договорной цене				***0,949999981***					**33 360 832**
			НДС				**12 %**		**4 003 300**			
			Итого с НДС									**37 364 133**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО"Optimum Energy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)