Форма 3

Заказчик : Акбердиева Айсулу Ережеповна
Технический надзор: ТОО «Регион Технадзор»
Авторский надзор: ТОО «Наргул Элит Строй»
Подрядчик:ТОО «Vek-Stroy-Com »
Наименование стройки - "Под проектирование и строительство магазина и салон кросаты по адресу: город Шымкент, ул. А.Байтурсынова, №45А"

СПРАВКА №
о стоимости выполнененных работ за Июль месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Под проектирование и строительство магазина и салон кросаты по адресу: город Шымкент, ул. А.Байтурсынова, №45А	150 550 000	150 550 000	134 419 643	124 100 777	124 100 777	22 321 429				16 130 357	150 550 000
Всего к оплате	150 550 000	150 550 000	134 419 643	124 100 777	124 100 777	22 321 429	0			16 130 357	150 550 000

Заказчик :

Акбердиева Айсулу Ережеповна

Технический надзор:

ТОО «Регион Технадзор»

Директор Керимкулова А.К.

Авторский надзор:

ТОО «Наргул Элит Строй»

Директор Котанбаева Б.Б.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Story-Com »

Директор Галимов Т.

Заказчик : Акбердиева Айсулу Ережеповна
Технический надзор: ТОО «Регион Технадзор»
Авторский надзор: ТОО «Наргул Элит Строй»
Подрядчик:ТОО «Vek-Stroy-Com »
Наименование стройки - "Под проектирование и строительство магазина и салон кросаты по адресу: город Шымкент, ул. А.Байтурсынова, №45А"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы. Смета 2-1-1										
		Землянные работы										
1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	552,7455		198,86	198,86	109919	109919	--	17212	137302
		НР - 72%; СП - 8%				--	43,25	--	23906		10171	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	16,63725		51,01	51,01	849	848	--	172	1102
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,33	--	238		82	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5,54575		2086,73	--	11572	--	--	8332	21497
		НР - 72%; СП - 8%				2086,73	--	11572	--		1592	
		Устройство грунтовой подушки										
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	730		660,57	658,35	482216	480595	103	105149	634355
		НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	1518	144518		46990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Обратная засыпка										
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м³ грунта	89,262		51,48	51,48	4595	4595	--	944	5982
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,69	--	1311		443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м³ грунта	89,262	25,42	25,42	2269	2269	--	467	2955
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,26	--	648		219	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	9,918	1078,71	--	10699	--	--	7703	19874
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	10699	--		1472	
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	89,262	104,70	104,70	9346	9346	--	1969	12220
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,64	--	2735		905	
9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 прохода/ при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	89,262	51,24	51,24	4574	4573	--	1476	6534
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,97	--	2050		484	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	89,262	106,47	89,83	9504	8018	322	2267	12713
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	1164	1985		942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Съезд-выезд									
11	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,5	196,66	196,66	4818	4818	--	822	6092
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,63	--	1142		451	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	24,5	51,48	51,48	1261	1261	--	259	1642
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,69	--	360		122	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	24,5	223,57	108,11	5477	2649	--	2881	9027
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	2829	1173		669	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	24,5	106,47	89,83	2609	2201	89	622	3490
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	319	545		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаменты									
		Фундамент ФМ-1 /6 шт/									
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,6048	24308,45	1474,09	14702	892	12767	1131	17099
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	1043	200		1267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	1,26	38588,65	2580,05	48622	3250	33176	11779	65234
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	12196	748		4832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,035112	331233,00	--	11630	--	11630	--	12560
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
18	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,090804	367722,24	2842,75	33391	258	28094	4665	41101
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	5039	88		3044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0541296	399352,00	--	21617	--	21617	--	23346
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3463404	372799,00	--	129115	--	129115	--	139444
		СП - 8%			--	--	--	--		10329	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м² поверхности	15,96	1165,09	26,21	18595	418	12100	5706	26245
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	6077	58		1944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент ФМ-2 /2 шт/									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	м³	0,2016	24308,45	1474,09	4901	298	4255	377	5700
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	348	67		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	0,42	38588,65	2580,05	16207	1083	11059	3926	21744
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	4065	249		1611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,011704	331233,00	--	3877	--	3877	--	4187
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
25	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,030268	367722,24	2842,75	11130	86	9364	1555	13700
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	1680	29		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0180432	399352,00	--	7206	--	7206	--	7782
		СП - 8%			--	--	--	--		576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1154468	372799,00	--	43038	--	43038	--	46481
		СП - 8%			--	--	--	--		3443	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	5,32	1165,09	26,21	6198	139	4033	1902	8748
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	2026	19		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ленточный фундамент									
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м³	11,3	24308,45	1474,09	274685	16657	238546	21128	319478
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	19482	3735		23665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м³	150,5	33578,06	2714,25	5053498	408494	3769368	874671	6402423
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	875636	85541		474254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,371135	331233,00	--	122932	--	122932	--	132767
		СП - 8%			--	--	--	--		9835	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	66,99	1165,09	26,21	78049	1756	50786	23949	110158
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	25507	245		8160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент под перегородки									
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	2,64	30211,77	10,77	79759	28	66465	12470	99607
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	13266	--		7378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,046255	20711,63	1922,17	958	89	2	824	1924
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	867	38		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011535	399352,00	--	4607	--	4607	--	4976
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03472	383478,00	--	13314	--	13314	--	14379
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
37	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм	м² поверхности	2,502	1157,04	15,99	2895	40	1396	1374	4611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	1459	18		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	197,105	41776,65	4153,43	8234387	818662	5682573	1790957	10827372
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	1733152	192609		802028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка из кирпича.Расшивка швов**	м³ стен (без вычета проемов)	518,6973684	-399,27	--	-207100	--	--	-192603	-431680
		НР - 93%; СП - 8%			-399,27	--	-207100	--		-31978	
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции /Сг-1/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,7512	576019,62	3102,20	432706	2331	361902	64368	536839
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	68473	740		39766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	9,84	41425,03	4153,43	407622	40870	284664	85285	532339
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	82088	9616		39433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции /Сг-2/.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08695	576019,62	3102,20	50085	270	41889	7450	62138
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	7926	86		4603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	31,15	6788,72	382,58	211469	11917	114356	81783	316713
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	85196	2743		23460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,028548	481766,00	--	13753	--	13753	--	14853
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	т стальных элементов	0,009625	1134149,68	9642,69	10916	93	10016	974	12841
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	807	18		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса без опалубки /Цементно-песчаный раствор М100/.Устройство**	м³	0,02	33172,18	5476,44	663	110	416	145	873
		НР - 91%; СП - 8%			6832,23	1126,85	137	23		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	234-102-0303 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³**	м³	0,008	35879,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Монолитный сердечник МС-1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	2,025	39417,03	6275,85	79819	12708	50892	17301	104890
		НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	16219	2793		7770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015698	399352,00	--	6269	--	6269	--	6771
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09701	383478,00	--	37201	--	37201	--	40177
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-4									
51	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки.Устройство	м³	4,667	70176,10	5871,48	327512	27403	204925	91844	452905
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	95184	5744		33548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13104	399352,00	--	52331	--	52331	--	56517
		СП - 8%			--	--	--	--		4186	
53	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,499765	372799,00	--	186312	--	186312	--	201217
		СП - 8%			--	--	--	--		14905	
		Рамы									
		Рама Рм-1 /2 шт/									
54	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	4,4352	40408,69	6275,85	179221	27835	115863	37893	234483
		НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	35523	6118		17369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	6,4288	75773,07	8415,90	487130	54104	288898	141454	678871
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	144128	11316		50287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,342416	372799,00	--	1246049	--	1246049	--	1345733
		СП - 8%			--	--	--	--		99684	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,926226	399352,00	--	369890	--	369890	--	399481
		СП - 8%			--	--	--	--		29591	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/.Установка	т	0,123424	1293382,07	1817,03	159634	224	118440	37369	212764
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	40970	95		15760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Покрытие									
		Элементы покрытия									
59	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до.500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м³	139,872	75773,07	8415,90	10598531	1177149	6285582	3077623	14770247
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	3135800	246204		1094093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	8,7140256	372799,00	--	3248580	--	3248580	--	3508466
		СП - 8%			--	--	--	--		259886	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,0304	399352,00	--	810844	--	810844	--	875712
		СП - 8%			--	--	--	--		64868	
		Устройство крыши									
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	338,7384	531,04	16,77	179884	5680	136919	35618	232744
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	37285	1429		17242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	76,4784	1331,08	69,76	101799	5335	41107	52103	166214
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	55357	1277		12312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	234-101-0306 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³**	м³	6,3018202	55733,00	--	351219	--	351219	--	379317
		СП - 8%			--	--	--	--		28098	
		Пояс объвязки ПО-1									
65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке.Устройство**	м³	2,4816	45220,80	6356,70	112220	15775	62740	33664	157555
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	33705	3288		11671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0390852	399352,00	--	15609	--	15609	--	16858
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0765574	383478,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
		Металлическая решетка МР-1									
68	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,0242294	80107,38	3432,94	1941	83	134	1200	3393
		НР - 69%; СП - 8%			71145,15	659,02	1724	16		251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,0209131	977889,00	--	20451	--	20451	--	22087
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
70	214-401-0207 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м²	1,128	2460,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	0,7026538	221,41	6,09	156	5	67	58	232
		НР - 69%; СП - 8%			119,81	0,72	84	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м²	0,7026538	93,16	2,20	65	1	39	17	89
		НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	25	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кровля									
73	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная /Укладка руберонда шириной 1м/.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	338,7384	1080,21	34,37	365909	11643	261547	87063	489210
		НР - 92%; СП - 8%			273,72	5,65	92719	1914		36238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	338,7384	1331,08	69,76	450888	23630	182072	230776	736197
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	245186	5657		54533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	234-101-0306 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м³**	м³	41,8680662	55733,00	--	2333433	--	2333433	--	2520108
		СП - 8%			--	--	--	--		186675	
76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м² стяжки	338,7384	798,96	142,19	270638	48165	117349	107736	408643
		НР - 92%; СП - 8%			310,34	35,37	105124	11981		30270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	338,7384	290,78	31,66	98498	10725	81906	7954	114967
		НР - 92%; СП - 8%			17,32	8,20	5867	2778		8516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила,укладка мауэрлата.Установка**	м³ древесины в конструкции	6,7116	200072,82	1075,75	1342809	7220	1116389	199693	1665902
		НР - 90%; СП - 8%			32659,85	399,52	219200	2681		123400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	6,7116	11693,44	80,56	78482	540	69792	7546	92910
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	8150	234		6882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	0,227292	173791,04	1819,36	39501	414	33369	5305	48390
		НР - 90%; СП - 8%			25159,06	773,64	5718	176		3584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	0,227292	11693,44	80,56	2658	18	2364	256	3147
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	276	8		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка**	м² древесины в конструкции	0,553848	195001,05	1499,54	108001	831	88806	16855	134845
		НР - 90%; СП - 8%			33157,80	656,32	18364	364		9988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	м² древесины в конструкции	0,553848	11693,44	80,56	6476	44	5759	623	7667
		НР - 90%; СП - 8%			1214,37	34,90	673	19		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	338,7384	126,84	16,77	42966	5680	--	35618	84871
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	37285	1429		6287	
85	261-107-0508 РСНБ РК 2022 прим.	**Пленка полиэтиленовая,толщина 0,3 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м²	0,3387384	107893,00	--	36548	--	36548	--	39472
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
86	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м² кровли	338,7384	1042,95	28,06	353287	9505	27973	293930	698993
		НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	315809	3679		51776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	224-102-1001 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м²	389,54916	3223,00	--	1255517	--	1255517	--	1355958
		СП - 8%			--	--	--	--		100441	
88	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/**	м	3,8775	102459,00	--	397285	--	397285	--	429068
		СП - 8%			--	--	--	--		31783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	338,7384	407,40	3,74	138002	1267	121156	14515	164718
		НР - 90%; СП - 8%			45,99	1,62	15579	549		12201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м²	0,4512	138654,00	--	62561	--	62561	--	67566
		СП - 8%			--	--	--	--		5005	
91	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство карнизов	м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,8592	2243,15	36,22	28845	466	305	25457	58646
		НР - 90%; СП - 8%			2183,21	16,41	28074	211		4344	
92	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	12,8592	3621,00	--	46563	--	46563	--	50288
		СП - 8%			--	--	--	--		3725	
93	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли.Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/	м ограждения	16,92	136,82	32,26	2315	546	156	1620	4250
		НР - 92%; СП - 8%			95,36	8,70	1613	147		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,92	1331,00	--	22521	--	22521	--	24323
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
		Полы									
		Тип 1									
95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	45,0786024	10214,24	2419,99	460444	109090	159497	222017	737058
		НР - 94%; СП - 8%			4256,05	983,43	191857	44332		54597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	751,31004	2726,29	224,84	2048289	168925	1603243	307834	2544612
		НР - 94%; СП - 8%			367,52	68,36	276121	51360		188489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м² подстилающего слоя	751,31004	28281,93	10,77	21248498	8092	17465156	3548738	26781017
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	3775250	--		1983782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м² стяжки	751,31004	844,47	33,45	634459	25131	261208	340667	1053134
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	348120	14290		78009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	751,31004	2303,68	108,11	1730778	81224	968289	651964	2573365
		НР - 94%; СП - 8%			906,77	16,39	681265	12314		190622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	751,31004	1409,09	53,53	1058663	40217	607389	392988	1567781
		НР - 94%; СП - 8%			547,12	9,34	411057	7017		116130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м стяжки	751,31004	844,47	33,45	634459	25131	261208	340667	1053134
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	348120	14290		78009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м² покрытия	751,31004	4028,25	90,83	3026465	68241	1719441	1196859	4561189
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	1238783	34470		337864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОЕМЫ									
		Окна									
103	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	28,8768	3120,72	226,75	90116	6548	46173	36585	136837
		НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	37395	3255		10136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	223-102-0204 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	28,8768	38449,00	--	1110284	--	1110284	--	1199107
		СП - 8%			--	--	--	--		88823	
105	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	7,2192	4922,48	228,69	35536	1651	18966	14149	53660
		НР - 90%; СП - 8%			2066,55	111,19	14919	803		3975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	7,2192	39837,00	--	287591	--	287591	--	310598
		СП - 8%			--	--	--	--		23007	
107	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	39,7056	1467,07	6,61	58251	262	46204	10719	74487
		НР - 90%; СП - 8%			296,80	3,16	11785	125		5517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм**	м	39,7056	2280,00	--	90529	--	90529	--	97771
		СП - 8%			--	--	--	--		7242	
109	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м² покрытия	39,7056	4801,97	19,00	190665	754	130989	54388	264658
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	58922	195		19604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74608952	3921095	55831149	14632757	96381051
							14856706	970040	--	7139337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74607011				
	Материалы		Тенге				43439917				
	Всего заработная плата		Тенге					15825006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12391096				
		Накладные расходы	Тенге				14631557				
		Сметная прибыль	Тенге				7139086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96377654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10540
		Сметная заработная плата	Тенге					15825006			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1941				
	Материалы		Тенге				134				
	Всего заработная плата		Тенге					1740			
		Накладные расходы	Тенге				1200				
		Сметная прибыль	Тенге				251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96381046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10541
		Сметная заработная плата	Тенге					15826746			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация. Смета 2-1-2									
		Противопожарный трубопровод В2									
110	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	22	3661,78	51,11	80559	1125	62401	17120	105494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	17033	437		7814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	151,724	708,00	--	107421	--	107421	--	116015
		СП - 8%			--	--	--	--		8594	
112	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	3,96	1168,96	1,42	4629	6	568	3246	8505
		НР - 80%; СП - 8%			1023,96	0,69	4055	3		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	119,51	1,61	2629	35	99	2445	5480
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	2495	--		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,022	83676,74	--	1841	--	111	1712	3838
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	1730	--		284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Арматура для трубопроводов									
115	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг.Установка на стене или в нише**	шт.	1	3735,72	73,12	3736	73	30	3591	7914
		НР - 98%; СП - 8%			3633,18	31,47	3633	31		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	248-307-0106 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НОК/НОБ**	шт.	1	24927,00	--	24927	--	24927	--	26921
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
117	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка**	кран	1	35433,85	161,32	35434	162	33663	1630	40029
		НР - 98%; СП - 8%			1609,25	53,64	1609	54		2965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	248-305-0103 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 4**	шт.	2	6046,00	--	12092	--	12092	--	13059
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
		Трубопроводы холодной воды В1									
119	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	2042,83	21,43	71499	750	87	69256	152015
		НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	70662	8		11261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	34,65	259,00	--	8974	--	8974	--	9692
		СП - 8%			--	--	--	--		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	35	119,51	1,61	4183	56	158	3889	8718
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	3969	--		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035	83676,74	--	2929	--	177	2724	6106
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	2752	--		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фитинги									
123	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	шт.	45	18,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
124	241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	10	28,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
125	241-210-1008 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм**	шт.	1	101,00	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
126	241-210-1001 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	14	28,00	--	392	--	392	--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
127	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	20	23,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Трубопроводы горячей воды Т3									
128	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1893,04	17,69	75722	707	203	73321	160967
		НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	74812	5		11924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	241-205-0205 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	39,6	485,00	--	19206	--	19206	--	20742
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
130	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	40	119,51	1,61	4780	64	180	4445	9963
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	4536	--		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	83676,74	--	3347	--	202	3114	6977
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	3145	--		517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	20	5705,04	57,71	114101	1154	2040	109155	241116
		НР - 98%; СП - 8%			5545,36	23,77	110907	475		17860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	20	32550,00	--	651000	--		--	651000
					--	--	--	--	651000	--	
134	ПРАЙС ЛИСТ	Аристон 100л	шт	20	279955,36	--	5599107	--		--	5599107
					--	--	--	--	5599107	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6830159	4132	274582	295648	7195864
							301338	1013	6250107	70055	
	Стоимость оборудования		Тенге				6250107				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6250107				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187409				
	Материалы		Тенге				1059				
	Всего заработная плата		Тенге					11685			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174663				
		Накладные расходы	Тенге				10796				
		Сметная прибыль	Тенге				15855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11685			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				392643				
	Материалы		Тенге				98860				
	Всего заработная плата		Тенге					290666			
		Накладные расходы	Тенге				284852				
		Сметная прибыль	Тенге				54200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				731695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					290666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7195862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					302351			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция. Смета 2-1-3									
		Отопление									
135	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	36	933,86	19,65	33619	708	--	32518	71428
		НР - 98%; СП - 8%			914,21	7,49	32912	270		5291	
136	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	237	3228,00	--	765036	--	765036	--	826239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		61203	
137	261-301-0218 РСНБ РК 2022 прим.	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	26	727,00	--	18902	--	18902	--	20414
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
138	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	180	1556,86	14,86	280235	2675	2088	269993	594247
		НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	275472	31		44019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	178,2	301,00	--	53638	--	53638	--	57929
		СП - 8%			--	--	--	--		4291	
140	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1661,23	17,77	166123	1777	1167	159937	352145
		НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	163179	22		26085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	99	296,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
142	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	1790,49	20,76	71620	830	519	68879	151739
		НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	70271	14		11240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	39,6	435,00	--	17226	--	17226	--	18604
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
144	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	90	23,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
145	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	20	42,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
146	241-208-2503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
147	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздухоотводчики.Установка**	шт.	1	3254,66	414,36	3255	415	82	2881	6626
		НР - 98%; СП - 8%			2757,87	181,56	2758	182		491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	245-405-1504 РСНБ РК 2022 прим.	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15**	шт.	1	3389,00	--	3389	--	3389	--	3660
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
149	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	12	875,80	99,94	10510	1199	4516	4060	15736
		НР - 76%; СП - 8%			399,60	45,58	4795	547		1166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	8,8	183,00	--	1610	--	1610	--	1739
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
151	234-303-0109 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	4,4	193,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
152	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка /гильзы/**	м трубопровода	14,5	2448,43	61,28	35502	889	19997	14600	54110
		НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	14616	283		4008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	320	119,51	1,61	38243	515	1443	35558	79705
		НР - 98%; СП - 8%			113,39	--	36285	--		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,32	83676,74	--	26777	--	1617	24909	55821
		НР - 99%; СП - 8%			78626,08	--	25160	--		4135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентиляция									
		Система В1									
155	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т.Установка**	вентилятор	1	7216,12	300,00	7216	300	63	6816	15154
		НР - 98%; СП - 8%			6852,74	101,92	6853	102		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	246-402-0209 РСНБ РК 2022 прим.	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,55 кВт,n 1310 об/мин,Qmax 8500 м³/ч,220 В /KVR 160/1**	комплект	1	72337,00	--	72337	--	72337	--	78124
		СП - 8%			--	--	--	--		5787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1120-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм.Установка /KNK 160/9	глушитель шума	1	19461,24	61,41	19461	62	17585	1796	22958
		НР - 98%; СП - 8%			1814,13	18,77	1814	19		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	6	2318,76	46,08	13913	277	2752	10777	26665
		НР - 98%; СП - 8%			1814,07	18,77	10884	113		1975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	14,4	9045,69	72,05	130258	1038	93001	35898	179449
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	36219	412		13292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,51	9497,69	72,05	14342	109	10435	3764	19555
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	3798	43		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка /Отвод/	м² поверхности воздуховодов	1	9045,69	72,05	9046	72	6459	2493	12462
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	2515	29		923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка /Переход/	м² поверхности воздуховодов	0,19	9497,69	72,05	1805	13	1314	474	2461
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	478	5		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм /150х 150/	шт.	2	22505,00	--	45010	--	45010	--	48611
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
164	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4324,89	61,30	4325	62	3631	638	5360
		НР - 98%; СП - 8%			632,32	18,77	632	19		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка /Фартук/	м² поверхности воздуховодов	0,6	9497,69	72,05	5699	43	4147	1496	7770
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	1509	17		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна**	м³ изоляции	0,66	30913,75	2045,93	20403	1351	2097	13352	36456
		НР - 76%; СП - 8%			25689,25	929,79	16955	614		2700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	234-202-0201 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**	м³	0,7128	11573,00	--	8249	--	8249	--	8909
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
		Кондиционирование									
168	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене**	1 сплит-система	10	8790,65	10,79	87907	108	1598	84477	186175
		НР - 98%; СП - 8%			8620,09	--	86201	--		13791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	ПРАЙС ЛИСТ	**Настенная сплит-система (кондиционер)**	шт	10	669642,86	--	6696429	--		--	6696429
					--	--	--	--	6696429	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8695668	12443	1193491	775316	9692950
							793306	2722	6696429	221966	
	Стоимость оборудования		Тенге				6696429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6696429				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1076670				
	Материалы		Тенге				8229				
	Всего заработная плата		Тенге					48071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1018980				
		Накладные расходы	Тенге				42321				
		Сметная прибыль	Тенге				89520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1208511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					48071			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				922569				
	Материалы		Тенге				166279				
	Всего заработная плата		Тенге					747957			
	Сдача и испытание		Тенге				8355				
		Накладные расходы	Тенге				732995				
		Сметная прибыль	Тенге				132446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1788010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					747957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9692950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					796028			

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение и электрооборудование. Смета 2-1-4

Электроосвещение

ЩО-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6212,24	152,62	6212	152	1972	2986	9934
		НР - 72%; СП - 8%			4087,57	60,23	4088	60		736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	247-201-1007 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	шт.	1	7491,00	--	7491	--	7491	--	8090
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
172	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А**	шт	19	3623,17	34,18	68840	649	34394	24334	100628
		НР - 72%; СП - 8%			1778,81	--	33797	--		7454	
173	247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
174	247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	13	700,00	--	9100	--	9100	--	9828
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
175	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	5	4903,00	--	24515	--	24515	--	26476
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
		Светотехнические изделия									
176	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Указатели световые настенные.Установка**	шт.	8	945,53	22,09	7564	177	69	5320	13915
		НР - 72%; СП - 8%			914,80	8,86	7318	71		1031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	ТОО "Электрокомплект"	**Светильник Navigator 71 355 NEF-01 "ВЫХОД" New**	шт.	8	4107,32	--	32859	--	32859	--	35488
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
178	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	19	756,71	5,26	14377	100	1758	9044	25294
		НР - 72%; СП - 8%			658,87	2,21	12519	42		1874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	247-102-0304 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный,без датчика,мощность 8 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	14	3228,00	--	45192	--	45192	--	48807
		СП - 8%			--	--	--	--		3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	247-102-0314 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 /ССАВ-06/ антивандальный,с фотодатчиком,мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	5	4335,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
		Кабельные изделия									
181	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1108,5	263,42	2,09	292001	2317	25418	190341	520928
		НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	264266	89		38587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,141755	427277,00	--	487846	--	487846	--	526874
		СП - 8%			--	--	--	--		39028	
183	1308-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	65941,93	31073,13	65942	31073	6735	29981	103597
		НР - 72%; СП - 8%			28134,45	13506,23	28134	13506		7674	
184	ПРАЙС ЛИСТ	Дизель-генератор типа 2FG Wilson	шт	1	9375000,00	--	9375000	--		--	9375000
					--	--	--	--	9375000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10460986	34468	701396	262006	10830830
							350122	13768	9375000	107840	
	Стоимость оборудования		Тенге				9375000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9375000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				167641				
	Материалы		Тенге				41127				
	Всего заработная плата		Тенге					75437			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32859				
		Накладные расходы	Тенге				54315				
		Сметная прибыль	Тенге				17757				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				239713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					75437			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				918345				
	Материалы		Тенге				29218				
	Всего заработная плата		Тенге					288453			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				598191				
		Накладные расходы	Тенге				207691				
		Сметная прибыль	Тенге				90083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					288453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10830832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					363890			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								124100777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16301472				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3972138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					987543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58000612		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						22321429		
		- Накладные расходы	Тенге							15965727	
		- Сметная прибыль	Тенге							7539198	

Итого	124 100 777
В том числе	
СМР	101 779 348
Оборудование	22 321 429
Временные здания и сооружения 1,5%	1 526 690
Всего:	125 627 467
В том числе СМР:	103 306 038
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,32%	330 579
Итого по сметному расчету	125 958 047
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 072 732
Итого в текущих ценах	134 419 643
НДС 12%	16 130 357
Всего	150 550 000

Заказчик :

Латышков Денис Николаевич

Технический надзор:

ТОО «Регион Технадзор»

Директор _____ Керимкулова А.К.

Авторский надзор:

ТОО «Наргул Элит Строй »

Директор _____ Коягамбаева Б.Б.

Подрядчик:

ТОО «Vek-Story-Com »

Директор _____ Талипов Г.