Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «3» 09 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Управление автомобильных дорог», город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(наименование организации, юридический адрес)
В лице ***директора Удербаева Мурата Прмагамбетовича*** (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья в г.Кызылорда***
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» Руководитель Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***отсутствует***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «МУЛАН» №078/2018
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» по приказу №01-4/72 от 21.08.19 г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги всего	км	8,371	8,371	8,371	8,371

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (МУОЗРД)	км	0,999	0,999	0,999	0,999
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные (МУРЗ)	км	7,148	7,148	7,148	7,148
улицы местного значения в жилой застройке (УМЗ)	км	0,224	0,224	0,224	0,224
МУОЗРД					
Количество полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина полосы движения	М	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	М	14	14	14	14
Ширина тротуаров	М	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина велодорожек	М	1,5	1,5	1,5	1,5
МУРЗ					
Количество полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина полосы движения	М	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	М	14,0	14,0	14,0	14,0
Ширина тротуаров	М	3,0/2,25	3,0/2,25	3,0/2,25	3,0/2,25
Ширина велодорожек	М	1,5	1,5	1,5	1,5
УМЗ					
Количество полос движения	Шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	М	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	М	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина тротуаров	М	1,5	1,5	1,5	1,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 8,371 км

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья в г.Кызылорда***: Снятие почвенно-плодородного слоя, Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, Укладка футляров под проезжую часть, Дренирующий слой из бутового камня, Прослойка из нетканого геотекстиля, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, Основание из черного щебня, Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки, Устройство арычных лотков, установка дорожных знаков, устройство разметки.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; На объекте **отсутствуют** оборудование;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «25» декабря 2017 года;
месяц, год
окончание работ «03» сентября 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства__13 (тринадцать)__ месяцев;
фактически__13 (тринадцать)__ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (канализация, теплоснабжение, газоснабжение)
отсутствуют;
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
отсутствуют;
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
(подпись руководителя дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

отсутствуют;

(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

отсутствуют;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья в г.Кызылорда***:

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Управление автомобильных дорог»

Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.