Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	27 692,69	24 725,62							2 967,07	27 692,69
Всего по стройке	27 692,69	24 725,62							2 967,07	27 692,69

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20476**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4665
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2552*
		машины и механизмы	тенге			5085
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1280*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**14583**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2205
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1199*
		машины и механизмы	тенге			2280
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10098
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,0013**	**3 432 778**	**4463**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (1,3).0,001				
4	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,3).1,02	**м**	**1,326**	**1 986**	**2633**
		Линейная арматура				
5	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**1**	**257**	**257**
6	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**1**	**1 299**	**1299**
7	**252-207-2401** *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**	**1**	**5 612**	**5612**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5893**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2460
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1353*
		машины и механизмы	тенге			2805
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*706*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			628
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
8	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0016**	**3 432 778**	**5492**
		Формула объема = (1,6).0,001				
9	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,6).1,02	**м**	**1,632**	**246**	**401**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20476**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4665
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2552*
		машины и механизмы	тенге			5085
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1280*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**20 476,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 412,84**
		Итого				**21 888,84**
		Сметная прибыль - 5%				**1 094,44**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**437,78**
		Итого				**23 421,06**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**24 725,62**
		НДС- 12%				**2 967,07**
		Стоимость строительства				**27 692,69**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____**Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____**ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**