Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	40 304,25	35 985,94							4 318,31	40 304,25
Всего по стройке	40 304,25	35 985,94							4 318,31	40 304,25

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29801**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5831*
		машины и механизмы	тенге			10867
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2734*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8184
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**17866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5769
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3092*
		машины и механизмы	тенге			5187
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1304*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00293	3 432 778	10058
		Формула объема = (2,93).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,93).1,02	м	2,9886	1 986	5935
		Линейная арматура				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,25	1 243	1554
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**11935**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4981
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2739*
		машины и механизмы	тенге			5680
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1430*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00324	3 432 778	11122
		Формула объема = (3,24).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
7	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (3,24).1,02	**м**	**3,3048**	**246**	**813**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29801**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5831*
		машины и механизмы	тенге			10867
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2734*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8184
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**29 801,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 056,27**
		Итого				**31 857,27**
		Сметная прибыль - 5%				**1 592,86**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**637,15**
		Итого				**34 087,28**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 985,94**
		НДС- 12%				**4 318,31**
		Стоимость строительства				**40 304,25**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**