	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

«06» ноября 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСФА, ЗКО, Зеленовский район, п. Переметное, промбаза в лице руководителя Енютина Ивана Ивановича по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Бурлин-Аксай-Жымпиты» участок №2 км53-68(15 км) ЗКО», заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» руководитель Шакаев Медет Мухамбетович , удостоверяет, что

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядныеорганизации: не привлекались;

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Уральский КаздорПроект» № 09-0636/14 от 19 ноября 2014 года.

утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Приказ № 152 от 23 декабря 2014 года;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	15		15	
Категория дороги		I I I		I I I	
Количество полос движения	шт.	2		2	
Ширина земляного полотна	м	12,0		12,0	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части с краевыми полосами	м	8,0		8,0	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		Облегченный, горячий асфальтобетон		Облегченный, горячий асфальтобетон	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными-

покрытие:

Верхний слой:горячий плотный асфальтобетон мелкозернистый типа Б марки I I на битуме БНД60/90 толщиной 4 см ГОСТ 9128 -2009

геосетка(стекловолокно)

Нижний слой: горячий пористый асфальтобетон крупнозернистый марки II на битуме БНД60/ 90 толщиной 6 см ГОСТ 9128 -2009.

-основание:

-черный щебень приготовленный в установке в горячем состоянии толщиной 8 см

-щебеночно-гравийно-песчаная смесь непрерывной гранулометрии С=3 h=15см по ГОСТ 25607 и ГОСТ 3344

Дополнительный слой основания:

Щебеночно-песчано-гравийная смесь(70% ПГС,30% щебень) толщиной слоя 15 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017 год
месяц, год
окончание работ октябрь 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: - 11,5 ;
фактически, месяц: - 11,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция автомобильной дороги «Бурлин-Аксай-Жымпиты» участок №2 км53-68(15 км) ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСФА»
Директор ТОО «АСФА» _____Енютин И.И «06» ноября 2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)