Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	49 811,95	44 474,96							5 336,99	49 811,95
Всего по стройке	49 811,95	44 474,96							5 336,99	49 811,95

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Адикулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36831**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12084
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6551*
		машины и механизмы	тенге			12159
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3060*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12589
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**30568**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5114*
		машины и механизмы	тенге			9179
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2310*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0052	3 432 778	17850
		Формула объема = (5,2).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (5,2).1,02	м	5,304	1 986	10534
		Линейная арматура				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,5	1 243	1865
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**6263**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2614
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1437*
		машины и механизмы	тенге			2980
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*750*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			669
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0017	3 432 778	5836
		Формула объема = (1,7).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,7.1,02	**м**	**1,734**	**246**	**427**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36831**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12084
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6551*
		машины и механизмы	тенге			12159
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3060*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12589
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**36 831,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 541,34**
		Итого				**39 372,34**
		Сметная прибыль - 5%				**1 968,62**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**787,45**
		Итого				**42 128,40**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**44 474,95**
		НДС- 12%				**5 336,99**
		Стоимость строительства				**49 811,95**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.