1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,057	542,84	144,52	105,82	574	153	112	278	1,34	1
				т	292,5	0	0	309	0	0	90	0	0
151	151	Е0109-62-4	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	0,2968	26511,76	7742,62	1669,14	7869	2298	495	5025	95	28
				т	17100	1709,17	0	5076	507	0	90	6,42	2
152	152	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,91	3560		3560	24600		24600			
				м									
153	153	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0121	63600		63600	768		768			
				т									
154	154	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,2847	64200		64200	18280		18280			
				т									
155	155	С11011-905	Сталь стержневая, d до 10 мм	0,6836	0		0	0		0			
				т									
156	156	Е0113-44-7	Очистка щетками	29,69	60,75	0	0	1804	0	0	1623	0,34	10
				м2	60,75	0	0	1804	0	0	90	0	0
157	157	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,69	21,8	0,05	15,94	647	1	473	156	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	172	1	0	90	0	0
158	158	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-11ПОграждение (3х3)	29,69	40,72	0,04	32,36	1209	1	961	222	0,04	1
				м2	8,32	0	0	247	0	0	90	0	0
159	159	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	0	0	1924	0	0	1956	2,6	13
				яма	384,75	0	0	1924	0	0	101,7	0	0
160	160	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	3112,18	2726	95	473	1956	86,5	13
				т	14197,5	101,25	0	2158	15	0	90	0,49	0
161	161	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,152	9739,2	3333,3	488,4	1480	507	74	810	29,8	5
				т	5917,5	0	0	899	0	0	90	0	0
162	162	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	15300		15300	306		306			
				1000шт									
163	163	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343		343	6126		6126			
				м2									
164	164	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0345	75600		75600	2608		2608			
				т									
165	165	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200		47200	3464		3464			
				т									
166	166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,79	21,8	0,05	15,94	366	1	268	88	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	98	0	0	90	0	0
167	167	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,79	40,72	0,04	32,36	684	1	543	126	0,04	1
				м2	8,32	0	0	140	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: Колона К1,К2 (прилагаемое)					109457					
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 11 КАТЕГОРИИ ЧЕРЕЗ БАЛКУ от ПК94+30 до ПК95+00										
168	168	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,55	38,59	36,49	0	2453	2319	0	696	0,01	1
				м3	2,1	9,19	0	133	584	0	97	0,03	2
169	169	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,97	912,6	0	0	1798	0	0	2032	4,78	9
				м3	912,6	0	0	1798	0	0	113	0	0
170	170	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	26	190,58	0	0	4955	0	0	5599	1,38	36
				м3	190,58	0	0	4955	0	0	113	0	0
171	171	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23,1	7,57	7,57	0	175	175	0	55	0	0
				м3	0	2,46	0	0	57	0	97	0,01	0
172	172	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,1	21,55	4,52	0	498	104	0	382	0,11	2
				м3	17,03	0	0	393	0	0	97	0	0
173	173	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,9	1824,2	152,52	1518	21708	1815	18064	3262	1,02	12
				м3	153,68	57,15	0	1829	680	0	130	0,28	3
174	174	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,072	147352,61	97234,98	167,63	10609	7001	12	6682	296	21
				км	49950	21436,6	0	3596	1543	0	130	91,71	7
175	175	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	72	3546		3546	255312		255312			
				м									
176	176	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	3546		3546	3546		3546			
				м									
177	177	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	72	78,92	0	9,17	5682	0	660	6428	0,33	24
				м	69,75	0	0	5022	0	0	128	0	0
178	178	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	74	22,2	3,1	0	1643	229	0	1378	0,11	8
				м	19,1	0,5	0	1413	37	0	95	0	0
179	179	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,074	2599		2599	192		192			
				1000м									
180	180	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,054	6469,41	5158,75	0	349	279	0	146	21	1
				км	1310,66	724,68	0	71	39	0	133	4,2	0
181	181	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	54	5,94		5,94	321		321			
182	182	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	66,24	525,74	76,33	368,41	34825	5056	24404	8356	0,54	36
				м2	81	24,12	0	5365	1598	0	120	0,11	7
183	183	Е0125-41-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм чугунными грузами из двух половинок	0,8	70218,03	3648,4	64927,13	56174	2919	51942	2445	12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	1642,5	904,05	0	1314	723	0	120	3,53	3
184	184	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	14	327,5	40,8	43,7	4585	571	612	3090	1	14
				стык	243	2,25	0	3402	32	0	90	0,01	0
185	185	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
186	186	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	5,4	1803	1354	32	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	417	354	0	130	0,23	1
187	187	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
188	188	СООО"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 225/219	2	6730,18		6730,18	13460		13460			
				шт									
189	189	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
190	190	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									
191	191	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
192	192	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
193	193	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
194	194	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
195	195	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
196	196	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
197	197	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
198	198	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									
199	199	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 11 КАТЕГОРИИ ЧЕРЕЗ БАЛКУ от ПК94+30 д					439990					
			Раздел: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД НАСЫПЬЮ от ПК 99+50 до ПК 100+00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	200	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 срезка насыпи	26,8	38,59	36,49	0	1034	978	0	293	0,01	0
				м3	2,1	9,19	0	56	246	0	97	0,03	1
201	201	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м востановление насыпи	26,8	7,57	7,57	0	203	203	0	64	0	0
				м3	0	2,46	0	0	66	0	97	0,01	0
202	202	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36,67	38,59	36,49	0	1415	1338	0	401	0,01	1
				м3	2,1	9,19	0	77	337	0	97	0,03	1
203	203	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,13	912,6	0	0	1031	0	0	1165	4,78	5
				м3	912,6	0	0	1031	0	0	113	0	0
204	204	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	19,87	190,58	0	0	3787	0	0	4279	1,38	27
				м3	190,58	0	0	3787	0	0	113	0	0
205	205	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	15	7,57	7,57	0	114	114	0	36	0	0
				м3	0	2,46	0	0	37	0	97	0,01	0
206	206	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15	25,65	5,38	0	385	81	0	295	0,13	2
				м3	20,27	0	0	304	0	0	97	0	0
207	207	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11	52,4	49,54	0	576	545	0	164	0,02	0
				м3	2,86	12,47	0	31	137	0	97	0,04	0
208	208	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,34	912,6	0	0	310	0	0	351	4,78	2
				м3	912,6	0	0	310	0	0	113	0	0
209	209	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2,09	7,57	7,57	0	16	16	0	5	0	0
				м3	0	2,46	0	0	5	0	97	0,01	0
210	210	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2,09	25,65	5,38	0	54	11	0	41	0,13	0
				м3	20,27	0	0	42	0	0	97	0	0
211	211	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,91	1824,2	152,52	1518	16254	1359	13525	2442	1,02	9
				м3	153,68	57,15	0	1369	509	0	130	0,28	2
212	212	Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,017	270964,88	172616,15	311,23	4606	2934	5	3025	575	10
				км	98037,5	38831,51	0	1667	660	0	130	163,82	3
213	213	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560Х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 для футляра	17	17963		17963	305371		305371			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
214	214	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 250 мм	17	313,94	0,42	157,14	5337	7	2671	3460	0,9	15
				м	156,38	0,16	0	2658	3	0	130	0	0
215	215	Е0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.500 мм	1	4146,95	6,95	3546	4147	7	3546	763	3,56	4
				1сальник	594	2,25	0	594	2	0	128	0,01	0
216	216	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,054	147352,61	97234,98	167,63	7957	5251	9	5011	296	16
				км	49950	21436,6	0	2697	1158	0	130	91,71	5
217	217	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	54	3546		3546	191484		191484			
				м									
218	218	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	54	78,92	0	9,17	4262	0	495	4821	0,33	18
				м	69,75	0	0	3767	0	0	128	0	0
219	219	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	55	22,2	3,1	0	1221	171	0	1024	0,11	6
				м	19,1	0,5	0	1051	27	0	95	0	0
220	220	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,055	2599		2599	143		143			
				1000м									
221	221	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,054	6469,41	5158,75	0	349	279	0	146	21	1
				км	1310,66	724,68	0	71	39	0	133	4,2	0
222	222	СООО "Торговый дом СТЗ"Арыстан"	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	54	5,94		5,94	321		321			
223	223	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 200 мм деревянными рейками от механических повреждений	15,64	769,45	76,33	612,12	12034	1194	9574	1973	0,54	8
				м2	81	24,12	0	1267	377	0	120	0,11	2
224	224	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1714,17	290,34	937,83	1714	290	938	775	2,74	3
				шт	486	110,25	0	486	110	0	130	0,53	1
225	225	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0067	154700		154700	1040		1040			
				т									
226	226	С11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,0024	561700		561700	1348		1348			
				т									
227	227	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	3	109,1	14,7	13,4	327	44	40	225	0,4	1
				стык	81	2,25	0	243	7	0	90	0,01	0
228	228	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	17	327,5	40,8	43,7	5568	694	743	3752	1	17
				стык	243	2,25	0	4131	38	0	90	0,01	0
229	229	Ц3924-20	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 8 мм	12	434,5	55,6	54,9	5214	667	659	3548	2	24
				стык	324	4,5	0	3888	54	0	90	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	230	Ц3924-38	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 8 мм	1	784,6	101	98,6	785	101	99	533	3	3
				стык	585	6,75	0	585	7	0	90	0,04	0
231	231	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	2	939		939	1878		1878			
				шт									
232	232	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	5,4	1803	1354	32	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	417	354	0	130	0,23	1
233	233	С Группа компаний "Армагаз"	Патрубок-Накладка 560-63	1	10472,53		10472,53	10473		10473			
				шт									
234	234	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335		335	335		335			
				шт.									
235	235	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
236	236	С"АИР-ГАЗ"	Переходник ПЭ-ВП/сталь 250/219	2	6730,18		6730,18	13460		13460			
				шт									
237	237	Е0124-107-4	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 200 мм	1	3512,16	897,25	1073,66	3512	897	1074	2445	8,31	8
				шт	1541,25	339,75	0	1541	340	0	130	1,65	2
238	238	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	55620		55620	117		117			
				т									
239	239	Е0122-23-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм емкости конденсатосборника	0,0008	114516,39	20295,54	68480,85	87	15	52	33	142	0
				км	25740	7665,75	0	20	6	0	130	37,44	0
240	240	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,0016	26756,74	8426,72	5617,52	44	14	9	34	69,9	0
				км	12712,5	3183,75	0	21	5	0	130	15,55	0
241	241	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,0016	121367,16	49858,78	10083,38	199	82	17	171	336	1
				км	61425	18834,75	0	101	31	0	130	91,99	0
242	242	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,64	250		250	410		410			
				м									
243	243	С143001-5 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,041	7700		7700	316		316			
				м3									
244	244	С143008-92	Песок природный	0,02	1380		1380	28		28			
				м3									
245	245	С131312-21	Ковер.1	1	824		824	824		824			
				шт									
246	246	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900		129900	520		520			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	247	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,3851	200		200	77		77			
				кг									
248	248	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную в грунтах 2 группы	9	20,27	0	0	182	0	0	206	0,13	1
				м2	20,27	0	0	182	0	0	113	0	0
249	249	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	21,55	4,52	0	4	1	0	3	0,11	0
				м3	17,03	0	0	3	0	0	97	0	0
250	250	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	422,52	33,28	384,24	3803	300	3458	197	0,03	0
				м2	5	11,49	0	45	103	0	133	0,04	0
251	251	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	7950,37	66,01	7688,61	7155	59	6920	209	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	176	22	0	105	0,12	0
252	252	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	372,38	2541	996	372	2012	7,17	7
				шт	1172,25	375,75	0	1172	376	0	130	1,84	2
253	253	ОО"Жанар"г.Саратов	Задвижка 31С41НЖ диам.300 мм	1	86690,07			86690					
				м									
			Отпускная цена		86690			86690					
			Сметная стоимость оборудования					*86690*					
254	254	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	82,13	1418	205	164	1375	2,45	5
				фланец	524,25	4,5	0	1049	9	0	130	0,02	0
255	255	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	1877		1877	3754		3754			
				шт.									
256	256	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1907	121294,13	49389,75	9129,38	23131	9419	1741	20188	312,7	60
				т	62775	18657	0	11971	3558	0	130	91,12	17
257	257	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок из трубы 325 мм длиной 250 мм (3 шт)	0,75	1623		1623	1217		1217			
				м									
258	258	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм	2	4120		4120	8240		8240			
				шт									
259	259	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	2	1610		1610	3220		3220			
				шт									
260	260	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, переходников	4	300,57	225,64	5,4	1202	903	22	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	0	278	236	0	130	0,23	1
261	261	СООО "АИР-ГАЗ"	Переходник d355/DN325	2	19501,05		19501,05	39002		39002			
262	262	С130804-3701 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	7833		7833	15666		15666			
				шт.									
263	263	С130804-5383 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		5945	11890		11890			
				шт.									
264	264	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1,8	313,94	0,42	157,14	565	1	283	366	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	156,38	0,16	0	281	0	0	130	0	0
265	265	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	2	4618,68	559,8	2738,13	9237	1120	5476	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	0	2642	19	0	130	0,02	0
266	266	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм для футляра	2	4203		4203	8406		8406			
				м									
267	267	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,0452	23199,51	10777,33	5987,18	1049	487	271	360	35,3	2
				т	6435	2415,02	0	291	109	0	90	7,99	0
268	268	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0452	172800		172800	7811		7811			
				т									
269	269	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	0	0	1924	0	0	1956	2,6	13
				яма	384,75	0	0	1924	0	0	101,7	0	0
270	270	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	3112,18	2726	95	473	1956	86,5	13
				т	14197,5	101,25	0	2158	15	0	90	0,49	0
271	271	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,152	9739,2	3333,3	488,4	1480	507	74	810	29,8	5
				т	5917,5	0	0	899	0	0	90	0	0
272	272	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	15300		15300	306		306			
				1000шт									
273	273	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343		343	6126		6126			
				м2									
274	274	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0345	75600		75600	2608		2608			
				т									
275	275	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200		47200	3464		3464			
				т									
276	276	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,79	21,8	0,05	15,94	366	1	268	88	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	98	0	0	90	0	0
277	277	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,79	40,72	0,04	32,36	684	1	543	126	0,04	1
				м2	8,32	0	0	140	0	0	90	0	0
278	278	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	16	821,25	0	0	13140	0	0	13363	5,82	93
				яма	821,25	0	0	13140	0	0	101,7	0	0
279	279	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,4	9375,95	95,97	8508,23	22502	230	20420	2036	4,9	12
				м3	771,75	36,25	0	1852	87	0	105	0,18	0
280	280	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,451	14359,66	5522,03	2762,63	20830	8010	4007	9658	35,9	52
				т	6075	1322,37	0	8812	1918	0	90	4,73	7
281	281	Е0109-48-2	Электродуговая сварка элементов лестницы	1,451	542,84	144,52	105,82	787	210	154	382	1,34	2
				т	292,5	0	0	424	0	0	90	0	0
282	282	Е0113-44-7	Очистка щетками	61,56	60,75	0	0	3740	0	0	3366	0,34	21
				м2	60,75	0	0	3740	0	0	90	0	0
283	283	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	61,56	21,8	0,05	15,94	1342	3	981	323	0,03	2
				м2	5,81	0,02	0	358	1	0	90	0	0
284	284	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	61,56	40,72	0,04	32,36	2507	2	1992	461	0,04	3
				м2	8,32	0	0	512	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД НАСЫПЬЮ от ПК 99+50 до ПК 100+00					945094					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)										
285	285	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	13	190,58	0	0	2478	0	0	2800	1,38	18
				м3	190,58	0	0	2478	0	0	113	0	0
286	286	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы подсыпка из мягкого ррунта	3	122,18	0	0	367	0	0	414	0,89	3
				м3	122,18	0	0	367	0	0	113	0	0
287	287	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	13	7,57	7,57	0	98	98	0	31	0	0
				м3	0	2,46	0	0	32	0	97	0,01	0
288	288	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	0	280	59	0	215	0,11	1
				м3	17,03	0	0	221	0	0	97	0	0
289	289	E0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,2	537,62	2071,58	3743	538	2072	1737	5,59	6
				врезка	1134	202,5	0	1134	202	0	130	0,99	1
290	290	E0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,0355	258148,62	119848,99	22199,63	9164	4255	788	7447	607	22
				км	116100	45274,5	0	4122	1607	0	130	221,12	8
291	291	E0122-9-10	Прокладка футляров из стальных труб диам. 426 мм	0,001	331679,14	156130,76	27273,38	332	156	27	269	775	1
				км	148275	58979,25	0	148	59	0	130	288,06	0
292	292	E0122-47-4	Протаскивание в футляр труб	1	391,72	0,6	231,82	392	1	232	207	0,91	1
				м	159,3	0,23	0	159	0	0	130	0	0
293	293	E0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,001	1360115,02	133892,77	1208784,75	1360	134	1209	88	98,3	0
				км	17437,5	50580	0	17	51	0	130	247,03	0
294	294	C11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	3	123		123	369		369			
				м2									
295	295	E0116-30-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 350 мм	6	3549,82	1,57	3021,75	21299	9	18131	4044	3,01	18
				1сальник	526,5	0	0	3159	0	0	128	0	0
296	296	E0122-9-6	Прокладка футляров из стальных труб диам. 200 мм	0,001	199804,17	95036,29	18367,88	200	95	18	159	458	0
				км	86400	35901	0	86	36	0	130	175,34	0
297	297	C130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1	1623		1623	1623		1623			
				м									
298	298	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб	1	313,94	0,42	157,14	314	0	157	204	0,9	1
				м	156,38	0,16	0	156	0	0	130	0	0
299	299	E0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	724393,39	96674,51	615996,38	724	97	616	63	64	0
				км	11722,5	36519,75	0	12	37	0	130	178,36	0
300	300	C11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	1,71	123		123	210		210			
				м2									
301	301	E0116-30-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	1	4146,95	6,95	3546	4147	7	3546	763	3,56	4
				1сальник	594	2,25	0	594	2	0	128	0,01	0
302	302	C11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,021	154700		154700	3249		3249			
				т									
303	303	C11011-698	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	0,0009	561700		561700	506		506			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304	304	С130810-89	Отвод стальной диаметром 300 мм	2	3660		3660	7320		7320			
				шт									
305	305	ООО "ГазПромАрм"	Изолирующее соединение ИФС 325 мм	2	12005,93		12005,93	24012		24012			
306	306	Ц3924-20	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 8 мм	22	434,5	55,6	54,9	9559	1223	1208	6504	2	44
				стык	324	4,5	0	7128	99	0	90	0,03	1
307	307	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,44	100,7	0,07	40,33	648	0	260	408	0,37	2
				м2	60,3	0,02	0	388	0	0	105	0	0
308	308	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	6,44	88,51	0,07	28,14	570	0	181	408	0,37	2
				м2	60,3	0,02	0	388	0	0	105	0	0
309	309	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	3451,5	5655	287	3452	2592	11,2	11
				установк	1917	108	0	1917	108	0	128	0,52	1
310	310	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,095	7491,39	4858,89	0	712	462	0	391	15	1
				1т	2632,5	1287,36	0	250	122	0	105	4,47	0
311	311	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,095	147100		147100	13975		13975			
				т									
312	312	ООО "Искандер"	ГРПШ-15-28-91	1	310771,55			310772					
			Отпускная цена		310772			310772					
			Сметная стоимость оборудования					*310772*					
313	313	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	9	20,27	0	0	182	0	0	206	0,13	1
				м2	20,27	0	0	182	0	0	113	0	0
314	314	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,4	21,55	4,52	0	30	6	0	23	0,11	0
				м3	17,03	0	0	24	0	0	97	0	0
315	315	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9	422,52	33,28	384,24	3803	300	3458	197	0,03	0
				м2	5	11,49	0	45	103	0	133	0,04	0
316	316	Е0127-39-1	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика	9	1726,61	72,36	1625	15540	651	14625	665	0,15	1
				м2	29,25	26,32	0	263	237	0	133	0,09	1
317	317	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2540,52	995,89	372,38	2541	996	372	2012	7,17	7
				шт	1172,25	375,75	0	1172	376	0	130	1,84	2
318	318	ООО "Жанар"	Задвижка 30с41нж диам. 300 мм	1	66315,02			66315					
			Отпускная цена		66315			66315					
			Сметная стоимость оборудования					*66315*					
319	319	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	82,13	1418	205	164	1375	2,45	5
				фланец	524,25	4,5	0	1049	9	0	130	0,02	0
320	320	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Изолирующий фланец диаметром 300 мм	2	1877		1877	3754		3754			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	321	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2112	121294,13	49389,75	9129,38	25617	10431	1928	22358	312,7	66
				т	62775	18657	0	13258	3940	0	130	91,12	19
322	322	С130810-162	Патрубок диам. 300 мм длиной 250мм	0,0496	126700		126700	6289		6289			
				т									
323	323	С130810-89	Отвод стальной диаметром 300 мм	4	3660		3660	14640		14640			
				шт									
324	324	С11041-84	Шунтирующая перемычка стальная полоса дл.5	0,0013	47200		47200	59		59			
				т									
325	325	ООО "ГазПромАрм"	Изолирующее соединение ИС 325 мм	2	25726,98		25726,98	51454		51454			
326	326	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	2	4618,68	559,8	2738,13	9237	1120	5476	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	0	2642	19	0	130	0,02	0
327	327	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм для футляра	2	4836		4836	9672		9672			
				м									
328	328	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,0682	23199,51	10777,33	5987,18	1582	735	408	543	35,3	2
				т	6435	2415,02	0	439	165	0	90	7,99	1
329	329	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0682	172800		172800	11785		11785			
				т									
330	330	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	0	0	1924	0	0	1956	2,6	13
				яма	384,75	0	0	1924	0	0	101,7	0	0
331	331	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	3112,18	2726	95	473	1956	86,5	13
				т	14197,5	101,25	0	2158	15	0	90	0,49	0
332	332	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,152	9739,2	3333,3	488,4	1480	507	74	810	29,8	5
				т	5917,5	0	0	899	0	0	90	0	0
333	333	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,02	15300		15300	306		306			
				1000шт									
334	334	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343		343	6126		6126			
				м2									
335	335	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0345	75600		75600	2608		2608			
				т									
336	336	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200		47200	3464		3464			
				т									
337	337	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,79	21,8	0,05	15,94	366	1	268	88	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	98	0	0	90	0	0
338	338	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,79	40,72	0,04	32,36	684	1	543	126	0,04	1
				м2	8,32	0	0	140	0	0	90	0	0
339	339	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	11	384,75	0	0	4232	0	0	4304	2,6	29
				яма	384,75	0	0	4232	0	0	101,7	0	0
340	340	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,3641	17937,36	627,68	3112,18	6532	229	1133	4686	86,5	31
				т	14197,5	101,25	0	5170	37	0	90	0,49	0
341	341	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3641	9739,2	3333,3	488,4	3546	1214	178	1939	29,8	11
				т	5917,5	0	0	2155	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
342	342	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,044	15300		15300	673		673			
				1000шт									
343	343	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	47,8	343		343	16395		16395			
				м2									
344	344	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0759	75600		75600	5738		5738			
				т									
345	345	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1762	47200		47200	8316		8316			
				т									
346	346	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,44	21,8	0,05	15,94	925	2	676	223	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	247	1	0	90	0	0
347	347	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,44	40,72	0,04	32,36	1728	2	1373	318	0,04	2
				м2	8,32	0	0	353	0	0	90	0	0
348	348	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	4	821,25	0	0	3285	0	0	3341	5,82	23
				яма	821,25	0	0	3285	0	0	101,7	0	0
349	349	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	9375,95	95,97	8508,23	5626	58	5105	509	4,9	3
				м3	771,75	36,25	0	463	22	0	105	0,18	0
350	350	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,3627	14359,66	5522,03	2762,63	5208	2003	1002	2414	35,9	13
				т	6075	1322,37	0	2203	480	0	90	4,73	2
351	351	Е0109-48-2	Электродуговая сварка элементов лестницы	0,3627	542,84	144,52	105,82	197	52	38	95	1,34	0
				т	292,5	0	0	106	0	0	90	0	0
352	352	Е0113-44-7	Очистка щетками	15,39	60,75	0	0	935	0	0	841	0,34	5
				м2	60,75	0	0	935	0	0	90	0	0
353	353	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,39	21,8	0,05	15,94	335	1	245	81	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	89	0	0	90	0	0
354	354	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,39	40,72	0,04	32,36	627	1	498	115	0,04	1
				м2	8,32	0	0	128	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ С					731978					
			ИТОГО:					7712894	1187135				14693
								2427544	316234				1421
			- оборудования					530092					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					228605					
			На общестроительные работы					2404985					
			На металломонтажные работы					124754					
			На сантехнические работы					462943					
			Всего накладных расходов:					3221287					
			Итого с накладными					10934181					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					624245					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11558426					
			Итого с временными, 2,7 %					11856191					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,118 %					12209339					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					12254644					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					12367905					
			Коэффициент по ведомости договорной цены					0,9700					
			ИТОГО: по акту с учетом коэффициента					11996868					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					30681022					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					613620					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					31294643					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3755357					
			Итого с НДС					35050000					
			Всего:					35050000					

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
И.О. Руководителя:

Қаржаубай Ибрайымұлы

Подрядчик:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Директор

Кулмаганбетов Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Директор

Байкісі Б.К.

ТОО «СП Бірлік Инжиниринг»
Эксперт по осуществлению технического надзора
Ф.И.О. _____