Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, Проспект Абилкайырхана, 40** ИИН/БИН **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3** **010740004475**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127 от 12.12.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	26.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Карагалинского района, Актюбинской области			услуга	1	35 000 000,00	35 000 000,00	3 750 000,00
				Итого	1	x	35 000 000,00	3 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2017

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области" форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К с.ЖОСАЛЫ - КЕМПЕРСАЙ КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №127от12.12.2016 года

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№127	12.12.2016 год				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2017 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2017г.		
Всего по стройке	**212478328**		**73239834**	**185992935**		**3719859**	**22765534**	**212478328**
в том числе (за июль)		**35000000**	**11979754**	**30637255**		**612745**	**3750000**	**35000000**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя

ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

_____ Қаржаубай Ыбрайымұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актюбспецстроймонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К с.ЖОСАЛЫ - КЕМПЕРСАЙ КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
наименование, адрес

Объект **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**

Договор подряда номер **127**, дата **12.12.2016**

Номер документа	Дата составления
	26.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	827,8	190,58	0	0	157762	0	0	178271	1,38	1142
				м3	190,58	0	0	157762	0	0	113	0	0
2	2	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	759,2	7,57	7,57	0	5749	5749	0	1811	0	0
				м3	0	2,46	0	0	1867	0	97	0,01	7
3	3	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	2512,92	3546		3546	8910814		8910814			
				м									
4	4	Е0119-15-1	Пневматическое испытание полиэтиленового газопроводов	3165,5	78,92	0	9,17	249821	0	29028	282616	0,33	1054
				м	69,75	0	0	220794	0	0	128	0	0
5	5	Ц108-141-1ПРИМ.	Прокладка алюминиевого провода	2639,6	22,2	3,1	0	58599	8183	0	49149	0,11	290
				м	19,1	0,5	0	50416	1320	0	95	0	8
6	6	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной желтой ленты	1,9995	6469,41	5158,75	0	12939	10318	0	5414	21	42
				км	1310,66	724,68	0	2621	1449	0	133	4,2	8
			Итого по разделу: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					9395685					
			Раздел: Стоимость и монтаж ПГБ-1										
7	7	Ц0127-133-1	Монтаж ПГБ	1	12840,6	95,53	235,07	12841	96	235	11285	71	71
				шт	12510	28,66	0	12510	29	0	90	0,17	0
8	8	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	162	1,82	1,82	0	295	295	0	64	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	0	0,41	0	0	66	0	97	0	0
9	9	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта	32,4	9,85	9,85	0	319	319	0	85	0	0
				м3	0	2,69	0	0	87	0	97	0,01	0
10	10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,4	25,65	5,38	0	831	174	0	637	0,13	4
				м3	20,27	0	0	657	0	0	97	0	0
11	11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	24,3	2783,27	100,89	2558,63	67633	2452	62175	4645	0,85	21
				м3	123,75	38,25	0	3007	929	0	118	0,18	4
12	12	Е0127-6-1	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	70	460,67	1,53	363,29	32247	107	25431	8974	0,58	41
				м	95,85	0,54	0	6710	38	0	133	0	0
13	13	Е0101-33-11	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	81	55,54	54,28	0	4499	4397	0	1353	0,01	1
				м3	1,26	15,96	0	102	1293	0	97	0,05	4
14	14	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	5,508	764,9	272,97	270,75	4213	1504	1491	2174	1,28	7
				м3	221,18	75,6	0	1218	416	0	133	0,28	2
15	15	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	32,4	3020		3020	97848		97848			
				м2									
16	16	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,39	663,75	0	0	259	0	0	293	4,11	2
				м3	663,75	0	0	259	0	0	113	0	0
17	17	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	9375,95	95,97	8508,23	469	5	425	42	4,9	0
				м3	771,75	36,25	0	39	2	0	105	0,18	0
18	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,051	107		107	5		5			
				м3									
19	19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,08	167,18	0	0	13	0	0	15	1,21	0
				м3	167,18	0	0	13	0	0	113	0	0
20	20	Е0108-4-2	Обертывание столба толью внутри фундамента	0,45	434,02	7,14	404,78	195	3	182	13	0,14	0
				м2	22,1	2,68	0	10	1	0	118	0,01	0
21	21	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	316,57	18737,65	496	7	412	95	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	0	77	3	0	120	0,58	0
22	22	Е0110-9-2	Устройство деревянного щита 1200х800мм	0,96	834,73	14,05	642,48	801	13	617	211	1,19	1
				м2	178,2	5,31	0	171	5	0	120	0,03	0
23	23	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	3,12	92,14	0,07	39,87	287	0	124	171	0,33	1
				м2	52,2	0,02	0	163	0	0	105	0	0
24	24	СНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное	1	340			340					
				шт									
			Отпускная цена		340			340					
			Сметная стоимость оборудования					*340*					
25	25	СНРК8.02-13-2004	Багор	1	380			380					
				шт									
			Отпускная цена		380			380					
			Сметная стоимость оборудования					*380*					
26	26	СНРК8.02-13-2004	Лопата	1	288			288					
				шт									
			Отпускная цена		288			288					
			Сметная стоимость оборудования					*288*					
27	27	СНРК8.02-13-2004	Лом	1	380			380					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		380			380					
			Сметная стоимость оборудования					*380*					
28	28	СНРК8.02-13-2004	Топор	1	380			380					
				шт									
			Отпускная цена		380			380					
			Сметная стоимость оборудования					*380*					
29	29	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных щитов	0,96	225,51	0,97	213,15	216	1	205	14	0,07	0
				м2	11,39	0,36	0	11	0	0	120	0	0
30	30	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	52	225,58	0,34	186	11730	18	9672	2641	0,27	14
				м2	39,24	0,13	0	2040	7	0	129	0	0
31	31	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	52	19,01	0	10,8	989	0	562	551	0,05	3
				м2	8,21	0	0	427	0	0	129	0	0
32	32	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	52	19,29	16,91	0,26	1003	880	13	302	0,02	1
				м2	2,12	3,87	0	110	201	0	97	0,02	1
33	33	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя земли бульдозером мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	36	9,24	9,24	0	333	333	0	105	0	0
				м3	0	3	0	0	108	0	97	0,01	0
34	34	Е0101-24-3	Устройство земляного полотна бульдозером мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	160	10,93	10,93	0	1749	1749	0	551	0	0
				м3	0	3,55	0	0	568	0	97	0,01	2
35	35	Е0101-30-1	Разравнивание грунта земляного полотна бульдозером мощностью 59 кВт	160	0,28	0,28	0	45	45	0	14	0	0
				м2	0	0,09	0	0	15	0	97	0	0
36	36	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	160	12,51	12,51	0	2001	2001	0	664	0	0
				м3	0	4,28	0	0	685	0	97	0,01	2
37	37	Е0101-130-8К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	320	1,27	1,27	0	407	407	0	119	0	0
				м3	0	0,38	0	0	122	0	97	0	0
38	38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80	14,12	12	0,5	1129	960	40	339	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	130	220	0	97	0,01	1
39	39	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	48	2158,28	248,35	1877,75	103597	11921	90132	7071	0,22	10
				м3	32,18	78,59	0	1545	3772	0	133	0,27	13
			Итого по разделу: Стоимость и монтаж ПГБ-1					348221					
			Раздел: Стоимость ПГБ-2										
40	40	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	162	1,82	1,82	0	295	295	0	64	0	0
				м2	0	0,41	0	0	66	0	97	0	0
41	41	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта	32,4	9,85	9,85	0	319	319	0	85	0	0
				м3	0	2,69	0	0	87	0	97	0,01	0
42	42	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,4	25,65	5,38	0	831	174	0	637	0,13	4
				м3	20,27	0	0	657	0	0	97	0	0
43	43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	24,3	2783,27	100,89	2558,63	67633	2452	62175	4645	0,85	21
				м3	123,75	38,25	0	3007	929	0	118	0,18	4
44	44	Е0127-6-1	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	70	460,67	1,53	363,29	32247	107	25431	8974	0,58	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	95,85	0,54	0	6710	38	0	133	0	0
45	45	Е0101-33-11	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	81	55,54	54,28	0	4499	4397	0	1353	0,01	1
				м3	1,26	15,96	0	102	1293	0	97	0,05	4
46	46	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	5,508	764,9	272,97	270,75	4213	1504	1491	2174	1,28	7
				м3	221,18	75,6	0	1218	416	0	133	0,28	2
47	47	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	32,4	3020		3020	97848		97848			
				м2									
48	48	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,39	663,75	0	0	259	0	0	293	4,11	2
				м3	663,75	0	0	259	0	0	113	0	0
49	49	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,05	9375,95	95,97	8508,23	469	5	425	42	4,9	0
				м3	771,75	36,25	0	39	2	0	105	0,18	0
50	50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,051	107		107	5		5			
				м3									
51	51	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,08	167,18	0	0	13	0	0	15	1,21	0
				м3	167,18	0	0	13	0	0	113	0	0
52	52	Е0108-4-2	Обертывание столба толью внутри фундамента	0,45	434,02	7,14	404,78	195	3	182	13	0,14	0
				м2	22,1	2,68	0	10	1	0	118	0,01	0
53	53	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев	0,022	22541,72	316,57	18737,65	496	7	412	95	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	0	77	3	0	120	0,58	0
54	54	Е0110-9-2	Устройство деревянного щита 1200х800мм	0,96	834,73	14,05	642,48	801	13	617	211	1,19	1
				м2	178,2	5,31	0	171	5	0	120	0,03	0
55	55	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	3,12	92,14	0,07	39,87	287	0	124	171	0,33	1
				м2	52,2	0,02	0	163	0	0	105	0	0
56	56	СНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное	1	340			340					
				шт									
			Отпускная цена		340			340					
			Сметная стоимость оборудования					*340*					
57	57	СНРК8.02-13-2004	Багор	1	380			380					
				шт									
			Отпускная цена		380			380					
			Сметная стоимость оборудования					*380*					
58	58	СНРК8.02-13-2004	Лопата	1	288			288					
				шт									
			Отпускная цена		288			288					
			Сметная стоимость оборудования					*288*					
59	59	СНРК8.02-13-2004	Лом	1	380			380					
				шт									
			Отпускная цена		380			380					
			Сметная стоимость оборудования					*380*					
60	60	СНРК8.02-13-2004	Топор	1	380			380					
				шт									
			Отпускная цена		380			380					
			Сметная стоимость оборудования					*380*					
61	61	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами деревянных щитов	0,96	225,51	0,97	213,15	216	1	205	14	0,07	0
				м2	11,39	0,36	0	11	0	0	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	52	225,58	0,34	186	11730	18	9672	2641	0,27	14
				м2	39,24	0,13	0	2040	7	0	129	0	0
63	63	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	52	19,01	0	10,8	989	0	562	551	0,05	3
				м2	8,21	0	0	427	0	0	129	0	0
64	64	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	52	19,29	16,91	0,26	1003	880	13	302	0,02	1
				м2	2,12	3,87	0	110	201	0	97	0,02	1
65	65	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя земли бульдозером мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	46,35	9,24	9,24	0	428	428	0	135	0	0
				м3	0	3	0	0	139	0	97	0,01	1
66	66	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 мУстройство земляного полотна бульдозером мощностью 59 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	412	10,93	10,93	0	4504	4504	0	1419	0	0
				м3	0	3,55	0	0	1462	0	97	0,01	6
67	67	Е0101-30-1	Разравнивание грунта земляного полотна бульдозером мощностью 59 кВт	412	0,28	0,28	0	116	116	0	37	0	0
				м2	0	0,09	0	0	38	0	97	0	0
68	68	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	412	12,51	12,51	0	5153	5153	0	1711	0	0
				м3	0	4,28	0	0	1764	0	97	0,01	6
69	69	Е0101-130-8К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	824	1,27	1,27	0	1047	1047	0	306	0	0
				м3	0	0,38	0	0	315	0	97	0	1
70	70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	206	14,12	12	0,5	2908	2471	103	872	0,01	3
				м3	1,62	2,75	0	334	565	0	97	0,01	3
71	71	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	123,3	2158,28	248,35	1877,75	266116	30621	231527	18164	0,22	27
				м3	32,18	78,59	0	3968	9690	0	133	0,27	34
			Итого по разделу: Стоимость ПГБ-2					506392					
			ИТОГО:					10250290	106446				2831
			- оборудования					480108	30224				116
			Накладные расходы :					3536					
			На монтажные работы					65848					
			На общестроительные работы					256148					
			На сантехнические работы					282616					
			Всего накладных расходов:					604612					
			Итого с накладными					10854902					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					651082					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11505984					
			Итого с временными, 2,7 %					11816550					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,118 %					12184880					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					12232132					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					12350262					
			Коэффициент по ведомости договорной цены					0,9700					
			ИТОГО: по акту с учетом коэффициента					11979754					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					30637255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**612745**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**31250000**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**3750000**					
			Итого с НДС					**35000000**					
			Всего:					**35000000**					

Заказчик:
ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
И.О.Руководителя:
Қаржаубай Ыбрайымұлы

(подпись)

Технадзор:
ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
Директор:
Байкісі Б.К.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО"Актюбспецстроймонтаж"
Директор:
Кулмаганбетов Н.Ж.

(подпись)