Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",г.Актобе, Проспект Абилкайырхана, 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3**	**010740004475**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №127 от 12.12.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	**24.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода в с.Жосалы, Кемпирсай Карагалинского района, Актюбинской области			услуга	1	46 657 599,91	46 657 599,91	4 999 028,56
				Итого	1	x	46 657 599,91	4 999 028,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д. Аманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2017

М.П.

форма кс-3

Заказчик: ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА К с.ЖОСАЛЫК, КЕМПЕРСАЙ КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №127от12.12.2016 года

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименовани е	код
		№127	12.12.2016 год				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2017 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2017г.		
Всего по стройке	**259135927,81**		**89209736,06**	**226834671,65**		**4536693,25**	**27764562,91**	**259135927,81**
в том числе (за август)		**46657599,91**	**15969902,06**	**40841736,62**		**816834,73**	**4999028,56**	**46657599,91**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"

_____ Аманов Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актюбспецстроймонтаж"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство подводящего газопровода к с.Жосалы, Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, Электроснабжение ПГБ**

Договор подряда номер **127**
дата **12.12.2016**

Номер документа	Дата составления
	24.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	11	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	3925,01	3546		3546	13918085		13918085			
				м									
2	12	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250Х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	33	3546		3546	117018		117018			
				м									
			Итого по разделу: ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					14035103					
			Раздел: Электроснабжение ПГБ в с.Кемпирсай										
3	1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	261	501	13	261	218	1	1
				шт	227	2,3	0	227	2	0	95	0,01	0
4	2	СТОО"General Electrical Technologies"	Автоматический выключатель 3ф ВА 57-31, 25А	1	2628,93			2629					
				шт									
			Отпускная цена		2629			2629					
			Сметная стоимость оборудования					*2629*					
5	3	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,15	659,25	0	0	99	0	0	112	3,56	1
				м3	659,25	0	0	99	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	4	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30,4	330,1	24,1	190	10035	733	5776	3422	0,7	21
				шт	116	2,5	0	3526	76	0	95	0,01	0
7	5	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,15	190,58	0	0	29	0	0	32	1,38	0
				м3	190,58	0	0	29	0	0	113	0	0
8	6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,15	25,65	5,38	0	4	1	0	3	0,13	0
				м3	20,27	0	0	3	0	0	97	0	0
9	7	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,36	659,25	0	0	2215	0	0	2503	3,56	12
				м3	659,25	0	0	2215	0	0	113	0	0
10	8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	35,6	929	50	534	333	0,14	2
				м	23	0,4	0	345	6	0	95	0	0
11	9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	190	2971	217	1710	1013	0,7	6
				шт	116	2,5	0	1044	22	0	95	0,01	0
12	10	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,36	190,58	0	0	640	0	0	724	1,38	5
				м3	190,58	0	0	640	0	0	113	0	0
13	11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3,36	25,65	5,38	0	86	18	0	66	0,13	0
				м3	20,27	0	0	68	0	0	97	0	0
14	12	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,025	14242,7	7785,2	0	356	195	0	223	35,4	1
				1т	6457,5	2029,95	0	161	51	0	105	7,1	0
15	13	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм(для молниеотвода)	3	250		250	750		750			
				м									
16	14	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм(для молниеотвода)	6	111		111	666		666			
				м									
17	15	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм(для молниеотвода)	6	56		56	336		336			
				м									
18	16	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,025	542,84	144,52	105,82	14	4	3	7	1,34	0
				т	292,5	0	0	7	0	0	90	0	0
19	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,72	21,8	0,05	15,94	37	0	27	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	10	0	0	90	0	0
20	18	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,72	40,72	0,04	32,36	70	0	56	13	0,04	0
				м2	8,32	0	0	14	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: Электроснабжение ПГБ в с.Кемпирсай					22367					
			Раздел: Устройство ввода в ПГБ										
21	19	Ц0108-305-2	Крюк стенной одинарный	1	814,4	648	2,4	814	648	2	293	1	1
				шт	164	144	0	164	144	0	95	0,84	1
22	20	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 28.2	1	802,99		802,99	803		803			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	21	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим натяжной SO157.1	1	244,39		244,39	244		244			
				шт									
24	22	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	57,8	1144	78	578	468	0,29	3
				м	48,8	0,5	0	488	5	0	95	0	0
25	23	СТОО"ИМТЕКСЭЛЕКТРО"	Металлорукав РЗ ЦХ-20	10	45,04		45,04	450		450			
				м									
26	24	СТОО"ЭНСТО"	Фиксатор дистанционный SO70.13	5	122,19		122,19	611		611			
				шт									
			Итого по разделу: Устройство ввода в ПГБ					4067					
			Раздел: Проектируемая ВЛИ-0,22										
27	25	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,135	7259,41	4310,78	203,63	980	582	27	555	16,1	2
				1км	2745	1169,46	0	371	158	0	105	4,45	1
28	26	С151607-925 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,155	48577		48577	7529		7529			
				км									
29	27	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	149,63	13807	7904	1347	7113	3,06	28
				опора	506,25	246,42	0	4556	2218	0	105	1,03	9
30	28	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	9	13200		13200	118800		118800			
				шт									
31	29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/бетонных стоек	20,7	245,44	3,82	204,27	5081	79	4228	947	0,21	4
				м2	37,35	1,44	0	773	30	0	118	0,01	0
32	30	Е0109-34-4	Кронштейны, хомуты	0,0032	21562,67	927,19	4007,98	69	3	13	48	99,9	0
				т	16627,5	101,25	0	53	0	0	90	0,49	0
33	31	С12021-41	Конструкции стальные (траверсы, кронштейны, оголовки накладки, стяжки)	0,0032	147100		147100	471		471			
				т									
34	32	Ц0108-305-2	Крюк стенной одинарныйКрюк стенной одинарный	7	814,4	648	2,4	5701	4536	17	2048	1	7
				шт	164	144	0	1148	1008	0	95	0,84	6
35	33	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 21.01	2	733,17		733,17	1466		1466			
				шт									
36	34	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 21.116	5	628,43		628,43	3142		3142			
				шт									
37	35	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк накручивающий PD2.2	2	802,99		802,99	1606		1606			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	36	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 29	2	418,95		418,95	838		838			
				шт									
39	37	СТОО"General Electrical Technologies"	Бандажная лента СОТ 37	5,2	174,56		174,56	908		908			
				м									
40	38	СТОО"General Electrical Technologies"	Скрепа СОТ 36-2	4	34,91		34,91	140		140			
				шт									
41	39	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим поддерживающий SO 130	7	802,99		802,99	5621		5621			
				шт									
42	40	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим натяжной SO157.1	4	244,39		244,39	978		978			
				шт									
43	41	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим ответвительный SLIP 22.1	8	453,86		453,86	3631		3631			
				шт									
44	42	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	7	450,37		450,37	3153		3153			
				шт									
45	43	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим заземляющий SM 2.21	7	408,48		408,48	2859		2859			
				шт									
46	44	Ц0108-146-2	Прокладка провода	3,5	73,1	20,8	28,9	256	73	101	92	0,14	0
				м	23,4	4,4	0	82	15	0	95	0,03	0
47	45	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0005	493900		493900	249		249			
				т									
48	46	С151804-1996И3М. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		155	310		310			
				шт.									
49	47	С11041-88	Заземляющий проводник ЗП6	0,002	148100		148100	296		296			
				т									
			Итого по разделу: Проектироуемая ВЛИ-0,22					177890					
			Раздел: Электроснабжение ПГБ в с.Жосалы										
50	48	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	261	501	13	261	218	1	1
				шт	227	2,3	0	227	2	0	95	0,01	0
51	49	СТОО"General Electrical Technologies"	Автоматический выключатель 3ф ВА 57-31, 25А	1	2628,93			2629					
				шт									
			Отпускная цена		2629			2629					
			Сметная стоимость оборудования					*2629*					
52	50	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,15	659,25	0	0	99	0	0	112	3,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	659,25	0	0	99	0	0	113	0	0
53	51	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30,4	330,1	24,1	190	10035	733	5776	3422	0,7	21
				шт	116	2,5	0	3526	76	0	95	0,01	0
54	52	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,15	190,58	0	0	29	0	0	32	1,38	0
				м3	190,58	0	0	29	0	0	113	0	0
55	53	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,15	25,65	5,38	0	4	1	0	3	0,13	0
				м3	20,27	0	0	3	0	0	97	0	0
56	54	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,36	659,25	0	0	2215	0	0	2503	3,56	12
				м3	659,25	0	0	2215	0	0	113	0	0
57	55	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	35,6	929	50	534	333	0,14	2
				м	23	0,4	0	345	6	0	95	0	0
58	56	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	190	2971	217	1710	1013	0,7	6
				шт	116	2,5	0	1044	22	0	95	0,01	0
59	57	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,36	190,58	0	0	640	0	0	724	1,38	5
				м3	190,58	0	0	640	0	0	113	0	0
60	58	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3,36	25,65	5,38	0	86	18	0	66	0,13	0
				м3	20,27	0	0	68	0	0	97	0	0
61	59	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,025	14242,7	7785,2	0	356	195	0	223	35,4	1
				1т	6457,5	2029,95	0	161	51	0	105	7,1	0
62	60	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм(для молниеотвода)	3	250		250	750		750			
				м									
63	61	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм(для молниеотвода)	6	111		111	666		666			
				м									
64	62	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм(для молниеотвода)	6	56		56	336		336			
				м									
65	63	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	0,025	542,84	144,52	105,82	14	4	3	7	1,34	0
				т	292,5	0	0	7	0	0	90	0	0
66	64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,72	21,8	0,05	15,94	37	0	27	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	10	0	0	90	0	0
67	65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,72	40,72	0,04	32,36	70	0	56	13	0,04	0
				м2	8,32	0	0	14	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: Электроснабжение ПГБ в с.Жосалы					22367					
			Раздел: Устройство ввода в ПГБ										
68	66	Ц0108-305-2	Крюк стенной одинарный	1	814,4	648	2,4	814	648	2	293	1	1
				шт	164	144	0	164	144	0	95	0,84	1
69	67	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 28.2	1	802,99		802,99	803		803			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	68	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим натяжной SO157.1	1	244,39		244,39	244		244			
				шт									
71	69	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	10	114,4	7,8	57,8	1144	78	578	468	0,29	3
				м	48,8	0,5	0	488	5	0	95	0	0
72	70	СТОО"ИМТЕКСЭЛЕКТРОs"	Металлорукав РЗ ЦХ-20	10	45,04		45,04	450		450			
				м									
73	71	СТОО"ЭНСТО"	Фиксатор дистанционный SO70.13	5	122,19		122,19	611		611			
				шт									
			Итого по разделу: Устройство ввода в ПГБ					4067					
			Раздел: Проектируемая ВЛИ-0,22										
74	72	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,72	7259,41	4310,78	203,63	5227	3104	147	2959	16,1	12
				1км	2745	1169,46	0	1976	842	0	105	4,45	3
75	73	С151607-925 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,95	48577		48577	46148		46148			
				км									
76	74	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	149,63	9205	5269	898	4742	3,06	18
				опора	506,25	246,42	0	3038	1479	0	105	1,03	6
77	75	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2	6	13200		13200	79200		79200			
				шт									
78	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/бетонных стоек	13,8	245,44	3,82	204,27	3387	53	2819	632	0,21	3
				м2	37,35	1,44	0	515	20	0	118	0,01	0
79	77	Е0109-34-4	Кронштейны, хомуты	0,0032	21562,67	927,19	4007,98	69	3	13	48	99,9	0
				т	16627,5	101,25	0	53	0	0	90	0,49	0
80	78	С12021-41	Конструкции стальные (траверсы, кронштейны, оголовки накладки, стяжки)	0,0032	147100		147100	471		471			
				т									
81	79	Ц0108-305-2	Крюк стенной одинарныйКрюк стенной одинарный	4	814,4	648	2,4	3258	2592	10	1170	1	4
				шт	164	144	0	656	576	0	95	0,84	3
82	80	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 21.01	2	733,17		733,17	1466		1466			
				шт									
83	81	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 21.116	2	628,43		628,43	1257		1257			
				шт									
84	82	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк накручивающий PD2.2	2	802,99		802,99	1606		1606			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	83	СТОО"General Electrical Technologies"	Крюк SOT 29	2	418,95		418,95	838		838			
				шт									
86	84	СТОО"General Electrical Technologies"	Бандажная лента СОТ 37	5,2	174,56		174,56	908		908			
				м									
87	85	СТОО"General Electrical Technologies"	Скрепа СОТ 36-2	4	34,91		34,91	140		140			
				шт									
88	86	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим поддерживающий SO 130	4	802,99		802,99	3212		3212			
				шт									
89	87	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим натяжной SO157.1	4	244,39		244,39	978		978			
				шт									
90	88	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим ответвительный SLIP 22.1	8	453,86		453,86	3631		3631			
				шт									
91	89	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4	450,37		450,37	1801		1801			
				шт									
92	90	СТОО"General Electrical Technologies"	Зажим заземляющий SM 2.21	4	408,48		408,48	1634		1634			
				шт									
93	91	Ц0108-146-1	Прокладка провода	2	66,8	18,1	28,4	134	36	57	46	0,12	0
				м	20,3	3,8	0	41	8	0	95	0,02	0
94	92	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0003	493900		493900	142		142			
				т									
95	93	С151804-1996ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155		155	310		310			
				шт.									
96	94	С11041-88	Заземляющий проводник 3П6	0,002	148100		148100	296		296			
				т									
			Итого по разделу: Проектируемая ВЛИ-0,22					165316					
			ИТОГО:					14431176	28147				186
								31342	6966				32
			- оборудования					5258					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					18366					
			На общестроительные работы					20357					
			На металломонтажные работы					555					
			Всего накладных расходов:					39279					
			Итого с накладными					14470456					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					867912					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					15338368					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными, 2,7 %					15752362					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,118 %					16243356					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					16306345					
			Итого с затратами на выслугу лет,1					16463816					
			Коэффициент по ведомости договорной цены					0,9700					
			ИТОГО: по акту с учетом коэффициента					15969902,06					
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742					40841736,62					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					816834,73					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					41658571,35					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					4999028,56					
			Итого с НДС					46657599,91					
			Всего:					46657599,91					

Заказчик:
ГУ"Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области"
Руководитель:
Аманов Д.С.

(подпись)

Технадзор:
ТОО"СП Бірлік Инжиниринг"
Директор:
Байкісі Б.К.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО"Актюбспецстроймонтаж"
Директор:
Кулмаганбетов Н.Ж.

(подпись)