Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: "Благоустройство аллеи в селе Акжол, сельском округе Машбек Налибаев, Жанакорганском районе, Кызылординской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050340007442	030640005245			26	20.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство аллеи в селе Акжол, сельском округе Машбек Налибаев, Жанакорганском районе, Кызылординской области"	**41 000 000,00**	41 000 000,00	41 000 000,00	33 125 793,77		3 481 349,09	4 392 857,14	**41 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

Директор **Карабаева Р.А.**

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: "Благоустройство аллеи в селе Акжол, сельском округе Машбек Налибаев, Жанакорганском районе, Кызылординской области"

Договор: № 26 от 20.06.2024 года.

АКТ №1
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО						
	Раздел 1.	**Зем.масса**				**8427736**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1698752
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*815594*
		машины и механизмы	тенге			3615490
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*873710*
		перевозки	тенге			3113494
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	848		
1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м^2**	**5 030**	**4**	**20120**
2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3, группа грунта**	**м^3**	**4 826**	**412**	**1988312**
3	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 5 км**	**т·км**	**45 123,1**	**69**	**3113494**
4	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**4 826**	**109**	**526034**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**4 826**	**576**	**2779776**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-1**				**1209289**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			292706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143405*
		машины и механизмы	тенге			260191
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50822*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			656393
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		

1	2	3	4	5	6	7
6	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**107,25**	**6 774**	**726512**
12	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	**м**	**53**	**6 352**	**336656**
13	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**53**	**2 757**	**146121**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-2**				**2047287**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			957236
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*468841*
		машины и механизмы	тенге			170534
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34712*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			919516
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	250		
14	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**64,132**	**6 774**	**434430**
19	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	**м**	**211,8**	**6 107**	**1293463**
20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**211,8**	**1 508**	**319394**
	Раздел 7.	**Малые архитектурные формы**				**16518152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3761266
		машины и механизмы	тенге			116108
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26510*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12640778
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 648		
62	8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**2**	**253 922**	**507844**
63	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналоговс подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0м**	**секция**	**80**	**192 936**	**15434880**
64	8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х 2,0 м**	**секция**	**4**	**143 857**	**575428**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28202464**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			6709960
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1427840*
		машины и механизмы	тенге			4162323
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*985754*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14216687
		перевозки	тенге			3113494
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 834		

ИТОГО ПО АКТУ			**28 202 464**
Оборудование			
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			1 889 565,09
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3 316 036,37
Итого			**33 408 065,46**
Сметная прибыль 5%			1 504 601,45
Непредвиденные работы и затраты-3%			1 002 241,96
Итого			**35 914 908,87**
Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075			38 608 527,04
Итого с понижающим коэффициентом			36 607 142,86
Налог на добавленную стоимость 12%			4 392 857,14
ВСЕГО по акту с учетом НДС			**41 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Машбек Налибаев"

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

_____**Карабаева Р.А.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____